Форма № приложению 4-1
Приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 369

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района**

Справка о стоимости выполненных строительных рабет и затрат (ресурсный метод)

за **июль 2025 год**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
			42990	№ 81 от 2025-07-10, Доп. соглашение №1 2025-07-16		Бюджет	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района	63926 078,24	63926 078,24	63926 078,24				6849 222,67	63926 078,24
ИТОГО по справке	**63926 078,24**	**63926 078,24**	**63926 078,24**					**63926 078,24**

М.П.

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Руководитель Кулмуханов А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" директор С.Турмиганбетов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТТоварищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade" директор Жаймбетов Турсинбай Зейдуллаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет и.Шубаркудук Темирского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет и.Шубаркудук Темирского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от 2025-07-10, Дополнительное соглашение №1 2025-07-16**

Акт выполненных работ

за **июль 2025** (месяц, год) на **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет и.Шубаркудук Темирского района**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО:	**тенге**			**2803 245,00**	
1	1	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 в резерв	м3	2 041	168,0	342 888,0	
2	2	6101-0104-0210 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	2 041	141,0	287 781,0	
3	3	6201-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	678	241,0	163 398,0	
4	4	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	678	258,0	174 924,0	
5	5	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3 390	17,0	57 630,0	
6	6	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	678	208,0	141 024,0	
7	7	6101-0102-0214 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1 363	441,0	601 083,0	
8	8	412-102-0205 Коб=1,65 Кстм =5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (средняя выгрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 248,95	460,0	1034 517,0	
			Подраздел 1.2. Тип 1 (основная проезжая часть), ИТОГО:				**11763 729,0**	
9	9	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	317	12 777,0	4050 309,0	
10	10	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2 046	2 950,0	6035 700,0	
11	11	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	10 230	164,0	1677 720,0	
			Подраздел 1.3. Тип 1 (съезды), ИТОГО:	**тенге**			**3219777,00**	
12	17	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	101,00	12777,00	1290477,00	
13	18	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	654,00	2950,00	1929300,00	
			Подраздел 1.4. Тип 1 (парковки и въезд на стадион), ИТОГО:	**тенге**			**28872 960,00**	
14	24	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	880,00	12777,00	11243760,00	
15	25	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5976,00	2950,00	17629200,00	
			ИТОГО по акту				**46659 711**	
			Общепланировочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (2,2%)				1026 096,30	
			Итого				50485 807,30	
			Сметная прибыль 5%				2524 290,37	
			Непредвиденные работы и затраты (5)%				2524 290,37	
			Итого				55534 388,03	
			на 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 50%				28844 561,14	
			на 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 50%				29397 128,30	
			Итого				58241 689,45	
			Итого с учетом коэф скидки К=0,979999998478463				57076 855,57	
			НДС 12%				6849 223,67	
			Итого к оплате с НДС				63926 078,24	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор: **ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"**

директор С.Турмаганбетов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор: **ТОО "Актобегидропроект"**

Эксперт авторского надзора Нургельдина Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

директор Жанмбетов Турсинбай Зейдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 149

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **авг.25**

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№ 81 от 2025-07-10, Доп. соглашение №1 2025-07-16			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района	176299 591,21	176299 591,21	112373 512,97				11122 230,94	112373 512,97
ИТОГО по стройке	176299 591,21	176299 591,21	112373 512,97					112373 512,97

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" И.О. Руководитель Нургалиев Асылхан Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" директор С.Турмагамбетов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТТоварищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade" директор Жаппбетов Турсынбай Зейнуллович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от 2025-07-10, Дополнительное соглашение №1 2025-07-16**

Акт выполненных работ

август 2025 (месяц, год) на Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по
за ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-01-01-01 на Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района								
			ВСЕГО по смете:				**56370 534**	
			Подраздел 1.4. Тип 1 (парковки и въезд на стадион), ИТОГО:	**тенге**			**9203 244**	
1	26	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	29880,00	164,00	4900 320	
2	32	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	516,00	5782,00	2983 512	
3	33	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	516,00	2557,00	1319 412	
			Подраздел 1.5. Тип 2 (тротуары), ИТОГО:	**тенге**			**23047 029**	
4	34	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	385,00	12777,00	4919 145	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	35	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2567,00	694,00	1781 498	
6	36	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =-5	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	-12 835	26,0	-333 710	
7	37	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	256,70	11 094,00	2847 830	
8	41	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 904,00	5 782,00	11008 928	
9	42	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 904,00	1 201,00	2286 704	
10	43	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	42,00	12 777,00	536 634	
			Подраздел 1.6. Тип 3 (площадка на парковке из плитки), ИТОГО:	тенге			1595 971	
11	44	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	286,00	694,00	197 790	
12	45	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	28,50	12 777,00	364 145	
13	48	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	124,00	5 782,00	716 968	
14	49	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	124,00	2567	317 068	
			Подраздел 1.7. Тип 3 (площадка возле стадиона из плитки), ИТОГО:	тенге			8511 575	
15	50	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	650,00	694,00	451 100	
16	51	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	65,00	12 777,00	830 505	
17	52	1111-0227-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из бетонной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	650,00	4 956,00	3221 400,00	
18	53	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	650,00	4 663,00	3030 950,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	54	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	140,00	5 782,00	809 480	
20	55	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	140,00	1 201,00	168 140	
			Подраздел 1.9. Круглая ж/б труба д-1,0 м №1 км.0+34,06, ИТОГО:				3113 936	
21	57	6101-0102-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	32,00	479,00	15 328	
22	58	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,00	8 829,00	26 487	
23	59	1130-0101-0102 Кклим = 1,11	Устройство подушки под звенья трубы и оголовки песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м3 подушки	3,10	9 294,00	28 811	
24	60	211-601-0101 Коб=1,1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3,41	7 791,00	26 567	
25	61	1130-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство подушки под откосные и портальные стенки щебеночной	м3 подушки	8,30	25 027,00	207 724	
26	62	1130-0102-0102 Кклим = 1,11	Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона В 20	м3 бетона в деле	3,33	28 635,00	95 355	
27	63	212-101-0701 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,3966	38 768,00	131 679	
28	64	1130-0401-0203 Кклим = 1,11	Укладка звена одноочковой водопропускной железобетонной круглой трубы под насыпью железной или автомобильной дороги отверстие 1,0 м, высота насыпи до 3/4 м	м3 железобетона звеньев	4,32	81 825,00	353 484	
29	65	225-104-0205	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	9,00	81 203,00	730 827	
30	66	1130-0402-0103 Кклим = 1,11	Сооружение оголовка круглой очковой трубы отверстие 1-2 м	м3 сборных конструкций	2,02	31 063,00	62 747	
31	67	225-109-0205	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	шт.	2,00	109 483,00	218 966	
32	68	1130-0404-0101 Кклим = 1,11	Установка блока стенки одноочковой трубыотверстие трубы до 3 м	м3 сборных конструкций	3,92	38 940,00	152 645	
33	69	225-109-0104	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4,00	96 678,00	386 712	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	70	1130-0504-0103 Кклим = 1,11	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	72,80	7 978,00	580 798	
35	71	1130-0504-0102 Кклим = 1,11	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	5,80	10 238,00	59 380	
36	72	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	32,00	64,00	2 048	
37	73	6101-0106-0108 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	32,00	46,00	1 472	
38	74	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,00	3 840,00	11 520	
39	75	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35,00	611,00	21 385	
			Подраздел 1.10. Круглая ж/б труба д-1,5 м №2 ПК (существующая), ИТОГО:	тенге			869 131	
40	76	6101-0104-0106 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 Расчистка русла	м3	21,00	115,00	2 415	
41	77	6101-0102-0102 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	12,00	479,00	5 748	
42	78	6101-0201-0202 Кклим = 1,11 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,00	8 829,00	17 658	
43	79	1130-0101-0101 Кклим = 1,11	Устройство подушки подпортальные стенки щебеночной	м3 подушки	3,65	25 027,00	91 349	
44	80	1130-0402-0103 Кклим = 1,11	Сооружение оголовка круглой очковой трубы отверстие 1-2 м	м3 сборных конструкций	3,14	31 063,00	97 538	
45	81	225-109-0207	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 36 (СТ 12)	шт.	2,00	156 249,00	312 498	
46	82	1130-0504-0103 Кклим = 1,11	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	27,36	7 978,00	218 278	
47	83	1130-0504-0102 Кклим = 1,11	Устройство оклеечной гидроизоляции опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	11,22	10 238,00	114 870	
48	84	6101-0106-0105 Кклим = 1,11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	6,00	64,00	384	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	85	6101-0106-0108 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102	м3	6,00	46,00	276	
50	86	6101-0206-0102 Кклим = 1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,00	3 840,00	3 840	
51	87	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	7,00	611,00	4 277	
			Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			391 194	
52	107	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 в резерв	м3	266,00	168,00	44 688	
53	108	6101-0104-0210 Кклим = 1,11	Добаалять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	266,00	141,00	37 506	
54	109	6201-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	25,00	241,00	6 025	
55	110	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	25,00	258,00	6 450	
56	111	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	125,00	17,00	2 125	
57	112	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	25,00	208,00	5 200	
58	113	6101-0102-0214 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	241,00	441,00	106 281	
59	114	412-102-0205 Коб=1,65 Кстм =5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км	т·км	397,65	460,00	182 919	
			Подраздел 2.2. Тип 1 (въезд с парковкой), ИТОГО:	тенге			3261 823	
60	115	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	75,00	12 777,00	958 275	
61	116	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	496,00	2 950,00	1463 200	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	117	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	2 480,00	164,00	406 720	
63	123	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	52,00	5 782,00	300 664	
64	124	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	52,00	2 557,00	132 964	
			Подраздел 2.3. Тип 2 (тротуар), ИТОГО:	тенге			1154 349	
65	125	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	16,00	12 777,00	204 432	
66	126	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	107,00	694,00	74 258	
67	127	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =-5	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	- 535,00	26,00	-13 910	
68	128	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ 118 706 М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10,70	11 094,00	118 706	
69	132	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	106,00	5 782,00	612 892	
70	133	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	106,00	1 201,00	127 306	
71	134	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,40	12 777,00	30 665	
			Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			316 108	
72	147	6101-0104-0202 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 в резерв	м3	143,00	168,00	24 024	
73	148	6101-0104-0210 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м3	143,00	141,00	20 163	
74	149	6201-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	143,00	241,00	34 463	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	150	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	216,00	258,00	55 728	
76	151	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1 080,00	17,00	18 360	
77	152	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	216,00	208,00	44 928	
78	153	6101-0102-0214 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	73,00	441,00	32 193	
79	154	412-102-0210 Коб=1,65 Кстм =10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т-км	120,45	570,00	68 656	
80	155	6201-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	73,00	241,00	17 593	
			Подраздел 3.2. Тип 1 (основная проезжая часть), ИТОГО:	тенге			5496 886	
81	156	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	148,00	12 777,00	1890 996	
82	157	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	957,00	2 950,00	2823 150	
83	158	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	4 785,00	164,00	784 740	
			Подраздел 3.3. Тип 1 (съезды, парковка), ИТОГО:	тенге			2771 559	
84	164	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	65,00	12 777,00	830 505	
85	165	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	391,00	2 950,00	1153 450	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	166	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	1 955,00	164,00	320 620	
87	172	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	56,00	5 782,00	323 792	
88	173	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	56,00	2 557,00	143 192	
			Подраздел 3.4. Тип 2 (тротуар), ИТОГО:	тенге			2888 079	
89	174	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	133,00	12 777,00	1699 341	
90	175	6201-0403-0201 Кклим = 1,11	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	133,00	694,00	92 302	
91	176	6201-0403-0204 Кклим = 1,11 Коб =-5	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203	м2	- 665,00	26,00	-17 290	
92	177	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ 147 550 М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,30	11 094,00	147 550	
93	181	6201-0301-0602 Кклим = 1,11	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	133,00	5 782,00	769 006	
94	182	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	133,00	1 201,00	159 733	
95	183	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,93	12 777,00	37 437	
			ИТОГО по акту				62622 884	

Локальная смета № 4-01-01-01 (Локальный сметный расчет) на Наружные сети электроосвещения

			ВСЕГО по смете:	Тенге			13428943
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			421472
			Подраздел 1.1. Траншея Т-1, ИТОГО:	тенге			421472

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0102 Кклим = 1, 11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2		м3	54	479	25866
2	2	6101-0102-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2		м3	28	502	14056
3	3	412-102-0205 Коб=1,65 Кстм =5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 5 км		т·км	46,2	460	21252
4	4	6101-0101-0302 Кклим = 1, 11	Работа на отвале, группа грунта 2, 3		м3	28	76	2128
5	5	6101-0106-0105 Кклим = 1, 11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2		м3	54	64	3456
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 (песок)		м3	28	3496	97888
7	7	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		м3	28	7994	223832
8	8	6101-0107-0501 Кклим = 1, 11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		м3	54	611	32994
			Раздел 2. Кабельная линия 0,4 кВ, ИТОГО:		тенге			1697229
			Подраздел 2.1. Кабельная линия 0,4 кВ, ИТОГО:		тенге			1697229
9	9	6401-0201-0101 Кклим = 1, 08	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	427	1057	451339	
10	10	6401-0201-0708 Кклим = 1, 08	Прокладка в ТП,ЯУО, стойках опор до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	66	1403	92598	
11	11	6401-0201-0301 Кклим = 1, 08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	427	721	307867	
12	12	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,808	72924	131847	
13	13	6401-0201-3101 Кклим = 1, 08	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	59	531	31329	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	241-207-0401 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	60,18	828	49829	
15	15	6401-0201-0801 Кклим = 1, 08	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	59	1009	59531	
16	16	243-113-1104 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1	м	453,9	897	407148	
17	17	243-113-1105 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	109,14	1208	131841	
18	18	6401-0201-0303 Кклим = 1, 08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	452	22	9944	
19	19	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях ЛСЭ-150	м	452	53	23956	
			Раздел 3. Опора освещения 6 м, ИТОГО:	тенге			4963860	
			Подраздел 3.1. Стойка стальная СКФ 6-3-70/136, ИТОГО:	тенге			4963860	
33	33	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	21	766	16086	
			Раздел 4. Мачта прожекторная 20 м, ИТОГО:	тенге			5826519	
			Подраздел 4.1. Стойка стальная ПМО-20-6/4, ИТОГО:	тенге			5826519	
34	34	1133-0101-0302 Кклим = 1, 11	Бурение котлованов на глубину до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	16752	16752	
35	35	1133-0106-0106 Кклим = 1, 11	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т	м3 сборных железобетонных конструкций	0,52	58848	30601	
36	36	1133-0108-0119 Кклим = 1, 11	Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей	т	1,7	251475	427508	
37	37	290-000-0003 (пл)	Закладная деталь фундамента мачты КМ-650-М30-1060-16	шт	1	119732,14	119732	
38	38	247-306-0806	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная ПМО-20-6 350/760, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 350/760 мм	шт.	1	4022909	4022909	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	39	1133-0206-0102 Кклим = 1, 11	Установка светильники с лампами люминесцентными	светильник	6	19003	114018	
40	40	247-103-2381	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP493 LED285/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66	шт.	6	182500	1095000	
			Раздел 5. Электрооборудование, ИТОГО:	тенге			209828	
			Подраздел 5.1. Щит наружного освещения ЯУО, ИТОГО:	тенге			209828	
41	41	6401-0303-0404 Кклим = 1, 08	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15803	15803	
42	42	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск- Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79103	79103	
43	43	6119-0602-0202 Кклим = 1, 08	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5401	5401	
44	44	247-301-0346	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	80547	80547	
45	45	6401-0302-0302 Кклим = 1, 08	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15960	15960	
46	46	247-204-3304	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947- 5-1:2003), типа ВА44 33 3Р 50А 15кА	шт.	1	13014	13014	
			Раздел 6. Заземление опор освещения, ИТОГО:	тенге			184021	
			Подраздел 6.1. Оопор освещения СКФ 6-3, ИТОГО:	тенге			184021	
47	47	6401-0203-0101 Кклим = 1, 08	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	15	10057	150855	
48	48	6401-0203-0202 Кклим = 1, 08	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	23	1442	33166	
			Раздел 7. Установка шкафа уличного освещения на фундамент - ФШ1 (1 шт), ИТОГО:	тенге			57799	
			Подраздел 7.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			2943	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	49	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,4	7357	2943	
			Подраздел 7.2. Монолитный фундамент - ФШ1, ИТОГО:	тенге			27053	
50	50	6101-0108-0102 Кклим = 1, 11	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,05	17612	881	
51	51	1106-0102-0101 Кклим = 1, 11	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3	м3	0,4	65430	26172	
			Подраздел 7.3. Металлоконструкци, ИТОГО:	тенге			27803	
52	52	6401-0103-2703 Кклим = 1, 08	Монтаж металлических конструкций	т	0,0277	378133	10474	
53	53	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 80 мм, толщиной 6 мм	т	0,01692	369108	6245	
54	54	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	4,25	950	4038	
55	55	6401-0201-3104 Кклим = 1, 08	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	7	162	1134	
56	56	241-207-0401 Коб=1,02	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	7,14	828	5912	
			Раздел 8. Заземление шит ЯУО-9601, ИТОГО:	тенге			68215	
			Подраздел 8.1. Заземление шит ЯУО-9601, ИТОГО:	тенге			68215	
57	57	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,75	7357	27589	
58	58	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3,75	3840	14400	
59	59	6401-0203-0305 Кклим = 1, 08	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	0,16	1665	266	
60	60	1133-0104-1001 Кклим = 1, 11	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	м заземления	10	1081	10810	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	61	1133-0104-1102 Кклим = 1, 11	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	5050	15150	
			ИТОГО по акту				13428 943	

Локальная смета № 5-01-01-01 (Локальный сметный расчет) на Устройство резервного канала из полиэтиленовой трубы д.63 мм

			ВСЕГО по смете:	Тенге			194124	
			Раздел 1. Резервный канал связи, ИТОГО:	тенге			194124	
			Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			116240	
1	1	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	10,56	7357	77690	
2	2	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,56	3840	40550	
			Подраздел 1.2. Туба полиэтиленовая д.63 мм, ИТОГО:	тенге			75884	
3	3	6301-0105-0402 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,022	1333751	29343	
4	4	241-201-0410 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	22,22	827	18376	
5	5	241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	184	368	
6	6	6303-0401-0301 Кклим = 1, 11	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м	шт.	2	2414	4828	
7	7	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	2	10655	21310	
8	8	6401-0201-0303 Кклим = 1, 08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	22	22	484	
9	9	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	25	47	1175	
			ИТОГО по акту				194 124	

Локальная смета № 6-01-01-01 (Локальный сметный расчет) на Перенос подземного газопровода,устройство футляра под автомобильной дорогой

			ВСЕГО по смете:	Тенге			5775593	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подземный газопровод, ИТОГО:	тенге			2160955	
			Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			230993	
1	1	6101-0102-0102 Кклим = 1, 11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	70	479	33530	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11 т.ч.п. 1,20;К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,1	8829	18541	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 (подстилающий слой)	м3	6,36	3840	24422	
4	4	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	34,98	3840	134323	
5	5	6101-0106-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	28,66	93	2665	
6	6	6101-0107-0501 Кклим = 1, 11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	28,66	611	17511	
			Подраздел 1.2. Трубопровод д. 250 мм, ИТОГО:	тенге			1929962	
7	7	6301-0105-0410 Кклим = 1, 11 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,11	2050398	225544	
8	8	6303-0202-0205 Кклим = 1, 11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	шт.	2	79834	159668	
9	9	241-211-0705	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	9408	18816	
10	10	6301-0105-0410 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,131	3417331	447670	
11	11	241-201-0620 Коб=1,01	Труба полиэтиленоваяPE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	132,31	7743	1024476	
12	12	1122-0301-0310 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 250 мм	шт.	1	11057	11057	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	241-208-1816	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1	34212	34212	
14	14	6401-0201-0303 Кклим = 1, 08	Покрытие трубопроводая, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	131	22	2882	
15	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	131	18	2358	
16	16	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,131	25034	3279	
			Раздел 2. Пересечение №1, ИТОГО:	тенге			1386832	
			Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			188110	
17	17	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	16,8	7357	123598	
18	18	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	16,8	3840	64512	
19	19	6303-0202-0205 Кклим = 1, 11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	шт.	2	79834	159668	
20	20	241-211-0705	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	9408	18816	
21	21	6301-0105-0410 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,02	3417331	68347	
22	22	241-201-0620 Коб=1,01	Труба полиэтиленоваяPE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	20,2	7743	156409	
23	23	6301-0105-0414 Кклим = 1, 11	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,019	6426380	122101	
24	24	241-201-0424 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	19,19	29144	559273	
			Подраздел 2.3. Контрольная трубка д.32 мм, ИТОГО:	тенге			114109	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	6303-0207-0201 Кклим = 1, 11	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23307	23307	
26	26	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069	1069	
27	27	1122-0301-0314 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 400 мм	шт.	1	28069	28069	
28	28	1122-0301-0303 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	3	4782	14346	
29	29	1122-0301-0302 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	3	4453	13359	
30	30	1122-0301-0301 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 32 мм	шт.	2	4322	8644	
31	31	241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х110 мм	шт.	1	15731	15731	
32	32	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1016	1016	
33	33	241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370	
34	34	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156	
35	35	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130	
36	36	6114-0204-0101 Кклим = 1, 05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1742	1742	
37	37	242-202-0303	Кран шаровый ГШК DN 25	шт.	1	6170	6170	
			Раздел 3. Пересечение №2, ИТОГО:	тенге			420487	
			Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			110178	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,84	7357	72393	
39	39	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	9,84	3840	37786	
			Подраздел 3.2. Тубопровод д.110 мм, ИТОГО:	тенге			240208	
40	40	6303-0202-0202 Кклим = 1, 11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 125 мм	шт.	2	28641	57282	
41	41	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1509	3018	
42	42	6301-0105-0403 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1397590	27952	
43	43	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленоваяPE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,2	1521	30724	
44	44	6301-0105-0406 Кклим = 1, 11	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,019	1638703	31135	
45	45	241-201-0416 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	19,19	4695	90097	
			Подраздел 3.3. Контрольная трубка д.32 мм, ИТОГО:	тенге			70100	
46	46	6303-0207-0201 Кклим = 1, 11	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23307	23307	
47	47	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069	1069	
48	48	1122-0301-0306 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	1	7874	7874	
49	49	1122-0301-0302 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4453	8906	
50	50	1122-0301-0301 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 32 мм	шт.	2	4322	8644	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	51	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	11732	11732	
52	52	241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370	
53	53	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156	
54	54	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130	
55	55	6114-0204-0101 Кклим = 1, 05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1742	1742	
56	56	242-202-0303	Кран шаровый ГШК DN 25	шт.	1	6170	6170	
			Раздел 4. Пересечение №3, ИТОГО:	тенге			1386832	
			Подраздел 4.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			188110	
57	57	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	16,8	7357	123598	
58	58	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	16,8	3840	64512	
			Подраздел 4.2. Тубопровод д.250 мм, ИТОГО:	тенге			1084614	
59	59	6303-0202-0205 Кклим = 1, 11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 250 мм	шт.	2	79834	159668	
60	60	241-211-0705	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	9408	18816	
61	61	6301-0105-0410 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 250 мм	км	0,02	3417331	68347	
62	62	241-201-0620 Коб=1,01	Труба полиэтиленоваяРЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	20,2	7743	156409	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	63	6301-0105-0414 Кклим = 1, 11	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,019	6426380	122101	
64	64	241-201-0424 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х36,3 мм	м	19,19	29144	559273	
			Подраздел 4.3. Контрольная трубка д.32 мм, ИТОГО:	тенге			114109	
65	65	6303-0207-0201 Кклим = 1, 11	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23307	23307	
66	66	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069	1069	
67	67	1122-0301-0314 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 400 мм	шт.	1	28069	28069	
68	68	1122-0301-0303 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	3	4782	14346	
69	69	1122-0301-0302 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	3	4453	13359	
70	70	1122-0301-0301 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 32 мм	шт.	2	4322	8644	
71	71	241-215-0315	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х110 мм	шт.	1	15731	15731	
72	72	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1016	1016	
73	73	241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370	
74	74	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156	
75	75	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	76	6114-0204-0101 Кклим = 1, 05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1742	1742	
77	77	242-202-0303	Кран шаровый ГШК DN 25	шт.	1	6170	6170	
			Раздел 5. Пересечение №4, ИТОГО:	тенге			420487	
			Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			110178	
78	78	6101-0201-0202 Кклим = 1, 11	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	9,84	7357	72393	
79	79	6101-0206-0102 Кклим = 1, 11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	9,84	3840	37786	
			Подраздел 5.2. Тубопровод д.110 мм, ИТОГО:	тенге			240206	
80	80	6303-0202-0202 Кклим = 1, 11	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 125 мм	шт.	2	28641	57282	
81	81	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1509	3018	
82	82	6301-0105-0403 Кклим = 1, 11	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,02	1397590	27952	
83	83	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленоваяPE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,2	1521	30724	
84	84	6301-0105-0406 Кклим = 1, 11	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,019	1639703	31135	
85	85	241-201-0416 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	19,19	4695	90097	
			Подраздел 5.3. Контрольная трубка д.32 мм, ИТОГО:	тенге			70100	
86	86	6303-0207-0201 Кклим = 1, 11	Устройство контрольной трубки	шт.	1	23307	23307	
87	87	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069	1069	
88	88	1122-0301-0306 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм	шт.	1	7874	7874	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	89	1122-0301-0302 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4453	8906	
90	90	1122-0301-0301 Кклим = 1, 11	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 32 мм	шт.	2	4322	8644	
91	91	241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	1	11732	11732	
92	92	241-210-0609	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	1	370	370	
93	93	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	156	156	
94	94	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	130	130	
95	95	6114-0204-0101 Кклим = 1, 05	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1742	1742	
96	96	242-202-0303	Кран шаровый ГЦК DN 25	шт.	1	6170	6170	
			ИТОГО по акту				5775 593	
		Всего по акту					82021 544	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				6725 766,61	
			Итого				88747 310,61	
			Сметная прибыль 5%				4437 365,53	
			Непредвиденные работы и затраты (5)%				4437 365,53	
			Итого				97622 041,67	
			на 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0388) - 50%				50704 888,44	
			на 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 50%				51676 227,76	
			Итого				102381 116,20	
			Итого с учетом коэф скидки К=0,979999998470462				100333 493,72	
			НДС 12%				12040 019,25	
			Итого к оплате с НДС				112373 512,97	

Заказчик: **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

И.О. Руководитель Нургалиев Асылхан Муратович

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор: **ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

директор С.Турмаганбетов

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора Нургельдина Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

директор Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 149

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет и.Шубаркудук Темирского района**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **сентябрь 2025 года**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№ 81 от 2025-07-10, Доп. соглашение №2 2025-07-17			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет и.Шубаркудук Темирского района	275 507 959,15	275 507 959,15	99 208 367,94				16 629 467,96	99 208 367,94
ИТОГО по справке	275 507 959,15	275 507 959,15	99 208 367,94					99 208 367,94

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" И.О. Руководитель Нургалиев Асылхан Муратович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор ТОО "СанТехМонтаж-Актобе" директор С.Турмаганбетов
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТТоварищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade" директор Жанмбетов Турсинбай Зейдуллаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет в.Шубаркудук Темирского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет в.Шубаркудук Темирского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от 2025-07-10, Дополнительное соглашение №2 2025-07-17**

Акт выполненных работ

сентябрь 2025 (месяц, год) на **Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет в.Шубаркудук Темирского района**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01 2025 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Тип 1 (основная проезжая часть), ИТОГО:	тенге			12 949 912,00	
			Подраздел 1.2. Тип 1 (основная проезжая часть), ИТОГО:				9 815 488,0	
1	12	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,93	237 888,0	221 236,0	
2	13	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 860	476,0	885 360,0	
3	14	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	11 160	9,0	100 440,0	
4	15	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	181,54	27 192,0	4 936 436,0	
5	16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	135,04	27 192,0	3 672 000,0	
			Подраздел 1.3. Тип 1 (съезды), ИТОГО:	тенге			3134432,00	
6	19	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,297	237 888,0	70 653,0	
7	20	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	594	476,0	282 744,0	
8	21	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	3 564	9,0	32 076,0	
9	22	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	57,97	27 192,0	1 576 329,0	
10	23	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43,1244	27 192,0	1 172 639,0	
			Подраздел 1.4. Тип 1 (парковки и въезд на стадион), ИТОГО:	тенге			30 775 420,00	
11	27	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	2,916	237 888,0	693 681,0	
12	28	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5 832	476,0	2 776 032,0	
13	29	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	34 992	9,0	314 928,0	
14	30	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	569,20	27 192,0	15 477 686,0	
15	31	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	423,4080	27 192,0	11 513 093,0	
			Подраздел 1.5. Тип 2 (тротуары), ИТОГО:	тенге			8 340 024	
16	38	0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	1,284	237 888,0	305 446,0	
17	39	0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2 567	476,0	1 221 892,0	
18	40	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	250,54	27 192,0	6 812 684,0	
			Подраздел 1.6. Тип 3 (площадка из парковки из плитки), ИТОГО:	тенге			2 741 415	
19	45	1111-0227-0101 Кклим = 1,05	Устройство покрытия из бетонной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	285,00	4 966,00	1 412 460	
20	47	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	286,00	4 663,00	1 328 955	
			Подраздел 1.8. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			706 568	
21	56	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 100 мм	м3	55,30	12 777,00	706 568	
			Подраздел 1.11. Дорожные знаки ИТОГО:	тенге			1 646 439	
22	88	6201-0802-0101 Кклим = 1,11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	27,00	18 393,00	496 611	
23	89	6201-0802-0201 Кклим = 1,11	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт	15,00	3 657,00	54 855	
24	90	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт	27,00	10 551,00	284 877	
25	91	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=700 мм	шт	10,00	12 906,00	129 060	
26	92	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.4, В=900 мм	шт	7,00	11 167,00	78 169	
27	93	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	7,00	12 906,00	90 342	
28	94	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт	6,00	12 906,00	77 436	
29	95	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт	6,00	12 906,00	77 436	
30	96	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.17.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	3,00	7 162,00	21 486	
31	97	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 7.13, В=700 мм	шт	3,00	12 906,00	38 718	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр единицы норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	98	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	4,32	31 469,00	135 948	
33	99	212-101-0001 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,41	36 661,00	161 499	
			Подраздел 1.12. Дорожная разметка ИТОГО:	тенге			766 369	
34	100	6201-0803-0201 Кклим = 1,11	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	1,330	317 757,00	422 617	
35	101	6201-0803-0204 Кклим = 1,11	Разметка проезжей части 1.8 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,096	244 385,00	23 461	
36	102	6201-0803-0401 Кклим = 1,11	Нанесение поперечной дорожной разметки 1.14.4 шириной 0,4 м пластиком холодного формирования (пешеходный переход)	м2	38,000	7 486,00	284 770	
37	103	6201-0803-0401 Кклим = 1,11	Нанесение разметки 1.24.3 пластиком холодного формирования (инвалиды)	м2	5,900	7 486,00	51 515	
			Подраздел 1.13. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			3 457 923	
38	104	290-000-0001 (пп)	Скамья URBAN BENCH TWO	шт	4,000	187 500,00	750 000	
39	105	290-000-0002 (пп)	Урна CRISTAL Art: 2031103	шт	4,000	80 357,14	321 429	
40	106	0001-0106-0201	Урна CRISTAL Art: 2031103	комплект	2,000	1 193 247,00	2 386 494	
			Подраздел 2.2. Тип 1 (въезд с парковкой), ИТОГО:	тенге			2 406 561	
41	118	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,228	237 888,0	54 238,0	
42	119	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	456	476,0	217 056,0	
43	120	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	2 736	9,0	24 624,0	
44	121	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	44,51	27 192,0	1 210 316,0	
45	122	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	33,1100	27 192,0	900 327,0	
			Подраздел 2.3. Тип 2 (тротуар), ИТОГО:	тенге			483 822	
46	129	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,054	237 888,0	118 706,0	
47	130	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	107	476,0	50 932,0	
48	131	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	10,44	27 192,0	283 884,0	
			Подраздел 2.4. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			79 217	
49	135	6201-0401-0102 Кклим = 1,11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 100 мм	м3	6,20	12 777,00	79 217	
			Подраздел 2.5. Дорожные знаки ИТОГО:	тенге			312 282	
50	136	6201-0802-0101 Кклим = 1,11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	5,00	16 393,00	91 966	
51	137	6201-0802-0201 Кклим = 1,11	Добавлять к норме 6201-0802-0101	шт	3,00	3 657,00	10 971	
52	138	251-102-0708	Стойки круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт	5,00	10 651,00	52 755	
53	139	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
54	140	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.4, В=900 мм	шт	1,00	11 167,00	11 167	
55	141	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	1,00	12 906,00	12 906	
56	142	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
57	143	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
58	144	6103-0101-0104 Кклим = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,80	31 469,00	25 175	
59	145	212-101-0001 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,816	36 661,00	29 907	
			Подраздел 2.6. Дорожная разметка ИТОГО:	тенге			18 112	
60	146	6201-0803-0201 Кклим = 1,11	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,057	317 757,00	18 112	
			Подраздел 3.2. Тип 1 (основная проезжая часть), ИТОГО:	тенге			4 599 901	
61	159	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,435	237 888,0	103 481,0	
62	160	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	870	476,0	414 120,0	
63	161	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	5 220	9,0	46 980,0	
64	162	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	84,91	27 192,0	2 308 873,0	
65	163	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	63,1600	27 192,0	1 717 447,0	
			Подраздел 3.3. Тип 1 (съезды, парковка), ИТОГО:	тенге			1 910 217	
66	167	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,181	237 888,0	43 058,0	
67	168	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	362	476,0	172 312,0	
68	169	6201-0602-0401 Кклим = 1,11 Коб =6	добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	2 172	9,0	19 548,0	
69	170	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	35,33	27 192,0	960 693,0	
70	171	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	26,2900	27 192,0	714 686,0	
			Подраздел 3.4. Тип 2 (тротуар), ИТОГО:	тенге			432 198	
71	178	6201-0602-0901 Кклим = 1,11	Розлив вяжущих материалов	т	0,067	237 888,0	15 938,0	
72	179	6201-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	133	476,0	63 308,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	180	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	12,98	27 192,0	352 952,0	
			Подраздел 3.5. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			268 317	
74	184	6201-0401-0102 Кклимы = 1,11	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, дренаж толщиной 100 мм	м3	21,00	12 777,00	268 317	
			Подраздел 3.6. Дорожные знаки ИТОГО:	тенге			492 520	
75	185	6201-0602-0101 Кклимы = 1,11	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	8,00	18 393,00	147 144	
76	186	6201-0602-0201 Кклимы = 1,11	Добавлять к норме 6201-0602-0101	шт	8,00	3 667,00	16 285	
77	187	251-102-0705	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.40	шт	8,00	10 551,00	84 408	
78	188	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
79	189	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.4, В=900 мм	шт	1,00	11 167,00	11 167	
80	190	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.15, В=700 мм	шт	4,00	12 906,00	51 624	
81	191	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.1, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
82	192	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт	2,00	12 906,00	25 812	
83	193	251-101-0227	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.17.2, размером 350 мм х 700 мм	шт	2,00	7 162,00	14 324	
84	194	6103-0101-0104 Кклимы = 1,11	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,20	31 469,00	40 289	
85	195	212-101-0001 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,31	36 651,00	47 852	
			Подраздел 3.7. Дорожная разметка ИТОГО:	тенге			169 711	
86	196	6201-0803-0201 Кклимы = 1,11	Разметка проезжей части 1.1 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микростеклорисков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,095	317 767,00	30 187	
87	197	6201-0803-0204 Кклимы = 1,11	Разметка проезжей части 1.6 термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микростеклорисков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,120	244 365,00	29 326	
88	198	6201-0803-0401 Кклимы = 1,11	Нанесение поперечной дорожной разметки 1.14.4 шириной 0,4 м пластиком холодного формирования (пешеходный переход)	м2	12,000	7 466,00	89 592	
89	199	6201-0803-0401 Кклимы = 1,11	Нанесение разметки 1.24.3 пластиком холодного формирования (Инвалиды)	м2	2,760	7 466,00	20 606	
			ИТОГО по акту				72 412 291	
			Общепроизводственные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,2%)				5 937 807,84	
			Итого				78 350 098,84	
			Сметная прибыль 5%				3 917 504,94	
			Непредвиденные работы и затраты (5)%				3 917 504,94	
			Итого				86 185 108,73	
			на 2025 г. 2 квартал (Кпер = 1,0368) - 50%				44 764 545,47	
			на 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 50%				45 622 087,30	
			Итого				90 386 632,78	
			Итого с учетом коэф скидки К=0,9999999470462				88 578 899,98	
			НДС 12%				10 629 467,96	
			Итого к оплате с НДС				99 208 367,94	

Технадзор: ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

директор С.Турмаганбетов

Авторский надзор: ТОО "Актобегидропроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Инженер авторского надзора Нургельдина Б.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Prof-Facade"

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Жаимбетов Турсинбай Зейдулдаевич