Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

форма

Декларация о соответствии

"25" ноябрь 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищества с ограниченной ответственностью «Prof-Facade», Туркестанская область, Ордабасынский район, с.о.Шубарсу, с.Шубарсу, Массив Виктория 3**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор Жаимбетов Т.З., начальник участка Казбеков К.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **«Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственного учреждения «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» И.о.руководителя Нургалиев А.М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2.Субподрядныеорганизации:**нет**
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью *«Актобегидропроект»*, рабочий проект заказ *№08/2025 АД***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственного учреждения «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», №70 от 30.04.2025 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительная длина	км	2,486		2,486	
Категория		Улица в жилой застройке		Улица в жилой застройке	
Ширина полосы движения	м	6,0		6,0	
Число полос движения	шт	1		1	
Ширина земляного полотна	м	7,0		7,0	
Ширина проезжей части	м	3,0		3,0	
Тип дорожной одежды		облегченный		облегченный	
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	
Продолжительность строительства	месяц	4		4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуетсяследующими данными: Стоящаяся дорога согласно СП РК 3.01-101-2013 дорожных одежд для дорог, Дорожная одежда.Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см, Основание из фракционного щебня фр.40-70 мм,толщиной слоя 20 см, Устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б, марки II, толщиной слоя 7 см СТ РК 1225-2013;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2025 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4
фактически, месяц: 4
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство автомобильной дороги и автостоянки для центрального стадиона, музея и библиотеки по ул.Досжан Хазрет п.Шубаркудук Темирского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Жаимбетов Т.З. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШЫМКЕНТ Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕЛГЕН СЕРІКТЕСТІГІ ШЫМКЕНТ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * БСН 161240012559
PROF-FACADE