Заказчик : ТОО «ЕлҚұрылыс»
Подрядчик: ТОО «KAZ СТРОЙ PLAST»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района Акмолинской области»

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№2025-10	04.08.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района Акмолинской области»	3 360 530	3 000 473							360 057	3 360 530

Подрядчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор_____**Капаров Н.Б.**

Заказчик:
ТОО "ЕлҚұрылыс"
Директор_____**Курмангожин Б.Е.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ЕлҚұрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Максимовка, Сандыктауского района Акмолинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Врачебная амбулатория**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №2025-10 от 04.08.2025

Акт №1
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 000 473**
	Локальная смета	**02-01-02-02**				**1 064 830**
	Раздел 1.	**Стены и перегородки (л.10 АС)**				**1 064 830**
1	**6105-0201-1001** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка стен трехслойных кирпичных с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.** ***При кладке из кирпича размером 250х 120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**10**	**39184**	**391840**
2	**6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка внутренних стен** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**9**	**31298**	**281682**
3	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**12**	**32609**	**391308**

	Локальная смета	**02-01-03-03**				**1 069 328**
	Раздел 1.	**Наружная отделка фасадов**				**308 675**
		Обрамление окон и отделка цоколя				
4	**6112-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками стена на цементном растворе**	**м^2**	**22,7**	**13598**	**308675**
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка стен**				**760 653**
		Отделка потолков				
5	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка (затирка) потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**96**	**2679**	**257184**
6	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску**	**м^2**	**96**	**1119**	**107424**
		Отделка стен				
7	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**65**	**3838**	**249470**
8	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**65**	**1311**	**85215**
9	**6112-0302-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску**	**м^2**	**65**	**944**	**61360**

	Локальная смета	**06-01**				**40 222**
		Водопровод /НВК-5,НВК.СО-1/				
10	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,8**	**11216**	**8973**
11	**6121-0105-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,008**	**1065328**	**8523**
		Водоотведение К1 /НВК-6,НВК.СО-2/				
12	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**1,3**	**11216**	**14581**
13	**6121-0105-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм**	**км**	**0,013**	**626585**	**8146**
	Локальная смета	**06-01**				**826 093**
	Раздел 1.	**Покрытия**				**826093**
		Асфальтобетонное покрытие проезда, тип 1				

14	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	64	3181	203584
15	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	280	782	218960
16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,168	195694	32877
17	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	280	455	127400
18	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	280	33	9240
		Покрытие брусчаткой, тип 2				
19	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	$м^2$	29	782	22678
20	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	2,9	3181	9225
21	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	29	6970	202130

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**3 000 473**
НДС 12 %	360 057
Итого с НДС	**3 360 530**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор_____**Капаров Н.Б.**

Принял (Заказчик):
ТОО "ЕлКұрылыс"
Директор_____**Курмангожин Б.Е.**