Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор: Договор суб.подряда №18 от 2024-11-04
Наименование объекта: Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ №1
за февраль месяц 2025 г.
на "Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)	м^2 покрытия	940		2868,00	250,90	2695920	235846	2420970	87805	3006421
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	39104	42197		222695	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	940		1260,92	0,10	1185265	94	1171409	14861	1296138
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	--	13762	--		96012	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	940		3015,23	262,52	2834316	246769	2548443	86696	3154696
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	39104	41172		233684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6715501	482709	6140822	189362	5235700
								91970	83369	--	552391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6715501				
	Материалы		Тенге					6140822				
	Всего заработная плата		Тенге						175339			
		Накладные расходы	Тенге					189362				
		Сметная прибыль	Тенге					552391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7457254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						175339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7457254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						175339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
4	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**496**	**558,63**	**236,71**	**277080**	**117408**	**27409**	**126758**	**436147**
		НР - 72%; СП - 8%			**266,66**	**88,29**	**132263**	**43792**		**32309**	
5	**243-116-0905 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,4961685**	**3731389,00**	**--**	**1851398**	**--**	**1851398**	**--**	**1999510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148112**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2128478**	**117408**	**1878807**	**126758**	**2435657**
							132263	**43792**	**--**	**180421**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				277080				
	Материалы		Тенге				27409				
	Всего заработная плата		Тенге					176055			
		Накладные расходы	Тенге				126758				
		Сметная прибыль	Тенге				32309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				436147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					176055			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1851398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1851398				
		Сметная прибыль	Тенге				148112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1999510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2435657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					176055			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
6	**1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**7**	**15736,68**	**8372,95**	**110157**	**58611**	**2716**	**60358**	**184156**
		НР - 80%; СП - 8%			**6975,75**	**3802,51**	**48830**	**26618**		**13641**	
7	**247-306-0103 РСНБ РК 2022**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**65668,00**	**--**	**459676**	**--**	**459676**	**--**	**496450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36774**	
8	**247-306-0922 СпрСЦ 06.2023**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**7**	**9774,00**	**--**	**68418**	**--**	**68418**	**--**	**73891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5473**	
9	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7**	**17169,61**	**7775,27**	**120187**	**54427**	**6781**	**62485**	**197285**
		НР - 72%; СП - 8%			**8425,63**	**3972,14**	**58979**	**27805**		**14614**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**11173,00**	--	**78211**	--	**78211**	--	**84468**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6257**	
11	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**7**	**7614,32**	**1509,23**	**53300**	**10564**	**16291**	**24953**	**84514**
		НР - 72%; СП - 8%			**3777,84**	**1173,20**	**26445**	**8212**		**6260**	
12	**247-103-2704 РСНБ РК 2022**	**Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66**	**шт.**	**7**	82314,00	--	**576198**	--	**576198**	--	**622294**
		СП - 8%			--	--	--	--		**46096**	
13	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,21**	5671,00	--	**1191**	--	**1191**	--	**1286**
		СП - 8%			--	--	--	--		**95**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1467338	123602	1209482	147796	1744344
							134254	62635	--	129210	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173487				
	Материалы		Тенге				23072				
	Всего заработная плата		Тенге					**121441**			
		Накладные расходы	Тенге				**87438**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20874**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**281799**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**121441**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1293851**				
	Материалы		Тенге				**2716**				
	Всего заработная плата		Тенге					**75448**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1183694**				
		Накладные расходы	Тенге				**60358**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108336**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1462545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1744344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81**
		Сметная заработная плата	Тенге					**196889**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9524000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**358487**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**723719**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**189796**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9229111**		
		- Накладные расходы	Тенге							**463916**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**862022**	
		Итого с оборудванием					**9 524 000,00**				
		Оборудование					-				
		Итого без оборудование					**9 524 000,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**99 049,60**				
		Итого с оборудванием					**9 623 049,60**				
		Итого без оборудование					**9 623 049,60**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**98 155,11**				
		Итого с оборудванием						**9 721 204,71**				
		Итого без оборудование						**9 721 204,71**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**194 424,09**				
		Итого с оборудванием						**9 915 628,80**				
		Итого без оборудование						**9 915 628,80**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**10 698 963,48**				
		Понижающий К=0,50						**5 349 481,74**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**5 991 419,55**				
		Итого по АКГУ:						**5 991 419,55**				

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ Жаимбетов А. З.

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ Чипчай А. С.