SANA-2015 22.4.1 от 07.11.2022 г

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области", Павлодарская область, г. Аксу, Ленина, 37; БИН 091140002246, Тел.: 8-771-532-35-57 Заказ 23сш2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "MGSSTROYGROUP", Павлодарская область, ул. Қалмұқан Исабай 61, кв. 68, БИН 080540002147, Тел.: 8-775-841-37-07

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки ГУ "СОШ № 2 города Аксу"

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт футбольного поля и спортивной площадки ГУ "СОШ № 2 города Аксу"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 03.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2024 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 01-01-01. Демонтажные работы													
1	1	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж МАФ НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,6;К1мат=0,5;	т конструкций	0,91	49 801,10	2 132,82	45 319	1 941	433	31 207	82 648	
						47 192,01	437,36	42 945	398	-	6 122		
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,91	170,00	-	155	-	-	-	167	
						-	-	-	-	-	12		
3	3	412-101-0114	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 14 км	1 т-км	12,74	66,00	-	841	-	-	-	908	

						-	-	-	-	-	67		

Итого	**83 723**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 945
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 941
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	398
- материалы, изделия и конструкции, тенге	433
- накладные расходы, тенге	31 207
перевозка грузов, тенге	996
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 201

Локальная смета № 04-01-01. Наружное освещение

4	14	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	425	514,12	221,89	218 501	94 303	24 081	96 436	340 132	
						235,57	79,58	100 117	33 822	-	25 195		
5	15	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,425	588 104,00	-	249 944	-	249 944	-	269 940	Казахстан
						-	-	-	-	-	19 996		
6	22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	69,93	2 509,58	-	175 495	-	-	126 356	325 999	
						2 509,58	-	175 495	-	-	24 148		
7	23	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	46,62	1 192,41	-	55 590	-	-	40 025	103 264	
						1 192,41	-	55 590	-	-	7 649		
8	24	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	381	334,81	217,02	127 563	82 685	-	59 185	201 688	
						117,79	97,96	44 878	37 323	-	14 940		
9	25	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72%	м кабеля	5	101,45	62,19	507	311	-	242	809	
						39,26	28,07	196	140	-	60		

10	26	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	23,31	2 509,58	-	58 498	-	-	42 119	108 666	
						2 509,58	-	58 498	-	-	8 049		
11	27	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	23,31	2 409,00	-	56 154	-	56 154	-	60 646	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 492		

Итого **1 411 144**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 434 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 177 299
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 71 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге 330 179
- накладные расходы, тенге 364 363
- сметная прибыль (8 %), тенге 104 529

Локальная смета № 07-01-01. Ремонт футбольного поля и спортплощадок

Раздел 1 Футбольное поле

1.1 покрытие

12	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	270	2 814,41	44,11	759 891	11 910	435 591	228 494	1 067 456	
						1 157,00	18,38	312 390	4 963	-	79 071		
13	9	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	4,32	35 502,00	-	153 369	-	153 369	-	165 638	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 269		

Итого **1 233 094**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 312 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 11 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге 588 960
- накладные расходы, тенге 228 494
- сметная прибыль (8 %), тенге 91 340

Локальная смета № 07-01-02. Вертикальная планировка

14	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-насыпь НР=72%	м3 грунта	2002	78,23	78,23	156 616	156 616	-	33 441	205 262	
						-	23,20	-	46 446	-	15 205		
15	2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-выемка НР=72%	м3 грунта	1323	78,23	78,23	103 498	103 498	-	22 100	135 646	
						-	23,20	-	30 694	-	10 048		
16	3	412-102-0111	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	1086,4	56,00	-	60 838	-	-	-	65 705	
						-	-	-	-	-	4 867		

Итого	**406 613**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 140
- накладные расходы, тенге	55 541
перевозка грузов, тенге	60 838
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 120

Корректировочная смета №1. ДОБАВИТЬ

Локальная смета № 07-01-01. Ремонт футбольного поля и спортплощадок

Раздел 1 Футбольное поле

1.1 Покрытие

17	1	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	1750	1 201,51	289,48	2 102 643	506 590	1 506 593	177 383	2 462 428	
						51,12	89,66	89 460	156 905	-	182 402		

18	2	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 /до толщ. 7 см/ НР=72% Коб =-1 :К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1	м2 основания	-1750	567,25	108,61	-992 688	-190 068	-802 620	-44 705,00	-1 120 384,00	
						-	35,48	-	-62 090	-	-82 991,00		
19	3	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	4050	1 214,17	289,48	4 917 389	1 172 394	3 537 959	410 514	5 754 135	
						51,12	89,66	207 036	363 123	-	426 232		
20	4	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к	м2 основания	-4050	215,25	40,73	-871 763	-164 957	-706 806	-38 812,00	-983 421,00	
						-	13,31	-	-53 906	-	-72 846,00		
21	5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	4050	1 297,52	289,48	5 254 956	1 172 394	3 875 526	410 514	6 118 708	
						51,12	89,66	207 036	363 123	-	453 238		

22	6	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к	м2 основания	-4050	773,08	135,77	-3 130 974	-549 869	-2 581 106	-129 325,00	-3 521 123,00	
						-	44,35	-	-179 618	-	-260 824,00		
23	7	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /толщиной 3 см, отсевом из песка фракции 0-5/ НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	121,5	5 656,33	1 480,68	687 244	179 903	481 201	49 285	795 451	
						215,15	348,24	26 141	42 311	-	58 922		
Раздел 4 Полиуретановое покрытие (тартановое) -/беговая дорожка 582 м2, 252 м2 - гимнастическая площадка/													
24	18	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	834	1 246,99	246,98	1 039 990	205 981	791 374	76 327	1 205 622	
						51,12	75,99	42 634	63 376	-	89 305		
25	19	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство /толщ. 10 см/ НР=72%	м2 покрытия	834	2 647,16	77,72	2 207 731	64 818	2 104 474	38 731	2 426 179	
						46,09	18,41	38 439	15 354	-	179 717		
26	20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,7506	455 717,00	-	342 061	-	342 061	-	369 426	
						-	-	-	-	-	27 365		
27	22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	490	2 814,41	44,11	1 379 061	21 614	790 517	414 674	1 937 234	
						1 157,00	18,38	566 930	9 006	-	143 499		
28	23	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	7,84	35 502,00	-	278 336	-	278 336	-	300 603	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 267		
Раздел 5 Баскетбольная площадка													

29	24	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 5-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=72%	м2 основания	629	1 255,02	246,98	789 408	155 350	601 903	57 565	914 731	
						51,12	75,99	32 154	47 798	-	67 758		
30	25	1127-0601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство /толщ. 12 см/ НР=72%	м2 покрытия	629	3 117,87	77,72	1 961 140	48 886	1 883 264	29 211	2 149 579	
						46,09	18,41	28 991	11 580	-	159 228		
31	26	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,5661	455 717,00	-	257 981	-	257 981	-	278 620	
						-	-	-	-	-	20 639		
32	28	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	108	2 814,41	44,11	303 956	4 764	174 236	91 398	426 982	
						1 157,00	18,38	124 956	1 985	-	31 628		
33	29	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	1,728	35 502,00	-	61 347	-	61 347	-	66 255	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 908		
Локальная смета № 04-01-01. Наружное освещение													
34	42	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	30	495,80	-	14 874	-	7 807	6 807	23 415	
						235,57	79,58	7 067	2 387	-	1 734		
35	43	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,03	588 104,00	-	17 643	-	17 643	-	19 054	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 411		
36	45	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,79	2 509,58	-	1 983	-	-	1 428	3 684	
						2 509,58	-	1 983	-	-	273		
37	46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,52	1 192,41	-	620	-	-	446	1 151	
						1 192,41	-	620	-	-	85		
38	47	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	4,3	316,89	-	1 363	-	856	667	2 192	
						117,79	97,96	506	421	-	162		
39	48	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	0,27	2 509,58	-	678	-	-	488	1 259	
						2 509,58	-	678	-	-	93		

40	49	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	0,27	2 409,00	-	650	-	650	-	702	Казахстан
						-	-	-	-	-	52		

Итого	**19 632 482**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 374 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 627 800
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	781 755
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 623 197
- накладные расходы, тенге	1 552 596
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 454 257
Всего по акту №1	**22 767 056**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%	273 205
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)	299 523
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**466 796**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**23 806 580**
2023 г. - 100% (Кпер = 1,079)	**25 687 299,54**
НДС	3 082 475,94
Итого по акту №1	**28 769 775,48**

Подрядчик:
ТОО "MGSSTROYGROUP" БИН 080540002147

Ануаров Б.К.
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО " Сервисный центр ERG", Эксперт

Прниязов А.Ж.
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
ТОО " Сервисный центр ERG", Эксперт

Ашельченков С.Ю.
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области"
БИН 091140002246

Руководитель **Кариева Ш.Д.**
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
ТОО "MBJ Project"

Винерцев К.А.
(подпись) (ФИО)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-080540002147-20240819-45086243
1.1. Номер учетной системы: 0000000007
2. Дата выписки: 19.08.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота: 06.08.2024
4. Исправленный: [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный: [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 080540002147
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STROY GROUP"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. КАЛМУКАН ИСАБАЙ, д. 81, кв. (офис) 68
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.3. номер: 1044808
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидент: [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ729211TCVBZ10000001
14. БИК: KINCKZKA
15. Наименование банка: АО "Банк "Bank RBK" (прежнее наименование - АО "Казахстанский инновационный коммерческ

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 091140002246
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Павлодарская обл., г. Аксу, ул. Ленина, д. 37
18.1. Код страны: KZ - (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ100791012KBN4501000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: услуга
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер: 19
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата: 03.07.2024
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: -(выбор из: автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товара в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товара, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-КЗ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт футбольного поля, хоккейного корта и спортивных площадок на территории КГУ СОШ "2				1			25 687 299,54	25 687 299,54		0	25 687 299,54	12%	3 082 475,94	28 769 775,49			1	
				Всего по счету						25 687 299,54			25 687 299,54		3 082 475,94	28 769 775,48				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: N7qqxGJmBRdWLjzr5o+OG9F/bxFYgTg/dqWWFRK4QR88gXAZdM1fsVhhrOTgPkBB8GVW68qsAQAP9MuyBNCg==
46. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
48. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: АНУАРОВ БЕЮКАН ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ