Форма
в редакции приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «MGS STROY GROUP» БИН 080540002147, ГСЛ №08601 от 01.07.2023 г. г. Павлодар, ул. Калмұқан Исабай дом 61, квартира 68**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Ануарова Бекжана Қалдыбекұлы,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт футбольного поля, хоккейного корта и спортивной площадки на территории КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу»** по адресу РК, **Павлодарская область, город Аксу, улица Ленина 37.**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является К**ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу», руководитель Кариева Шолпан Даулетбековна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «100 машин», БИН 140840021029, ГСЛ №23016398 от 20.07.2023 года, в лице директора Бекенова А.М., ТОО «Строй Монтаж 2022», БИН 220440015819, ГСЛ №22008509 от 03.05.2022 года, в лице директора Арантаева Н.О., ИП «Smart service ksr» БИН 641109350282 в лице директора Садыкова Р.К.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО НИПиЭ «Апогей», ГСЛ№001588-1, 29.05.2018 г., Рабочий проект, РГП «Госэкспертиза» , № 1-06/241 от 07.06.2023 года**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

К**ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу», №106/241 от 07.06.2023 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь футбольного поля	метр в квадрате (далее - м²)	4050	4050
Спортивные площадки, беговые дорожки, тротуары	метр в квадрате (далее - м²)	1669	1669
Опоры уличного освещения/светильники	Штук/штук	14/15	15/16

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Футбольное поле размером 90*45 метров, площадью 4050 м2. Основание из щебня фракции 20-40 – 120 мм., фр. 5-20 – 70 мм., фр. 0-5 (отсев) – 30 мм. Произведена укатка щебеночного основания виброкатками и иной спецтехникой. Покрытие искусственный монофиламентный газон DPI 10800, высотой ворса 40 мм. Подстелен песок природный слоем 10 мм., резиновая крошка фракции 2-4, толщиной 10 мм. Произведено устройство ограждения из 3Д сетки и усиление ограждение торцевых частей с обоих сторон из профильной трубы 20*20*2 мм, обрамленной стальным уголком 25*25*3 мм. Размер секции 2400*2000 мм, ширина шага профильной трубы 150 мм. Полимерное покрытие.

Уличное освещение. Установлены 15 , граненных, конических, опор для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158. Смонтированы светильники уличные светодиодные LED типа Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 – 16 штук. Монтаж силового кабеля с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 исполнен траншейным методом. Выполнено заземление каждой опоры.

Спортивные площадки. Произведено устройство комбинированной баскетбольно-воллейбольной и спортивной площадок, беговой дорожки и тротуаров с тартановым покрытием. Основание из щебня фракции 5-20 и бетоном марки М 100, класса Б7,5. Толщина слоя от 100 до 120 мм. Общая площадь 1463 м2. Установлены 2 баскетбольных щита со стойками, две волейбольные стойки с сеткой, турник разноуровневый, брусья, руколаз, 3 лестницы спортивные, 2 антивандальные лавочки, 1 урна.

Произведено устройство асфальтированных тротуаров 206 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2024;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - _____% и фактически применено ___ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____ Н. Исалиева
ГУ «Отдел занятости и соц. программ г. Аксу».

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт футбольного поля, хоккейного корта и спортивной площадки на территории КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Абая города Аксу»** по адресу РК, **Павлодарская область, город Аксу, улица Ленина 37.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ануаров Бекжан Қалдыбекұлы _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"MGS STROY GROUP" Товарищество с ограниченной ответственностью. Город Астана. Республика Казахстан