ГУ Агрор

17.06.2025г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"**
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4582281

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Агродор"**
БИН 921140000403
ИИК KZ026010191000083909 АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Договор №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г, допсоглашение№64/2 от14.02.24г, допсоглашение №64/3 от 15.04.24г
допсоглашение№64/4 от 26.11.24г
допсоглашение №64/5 от 12.02.25г

Акт №22
выполненных работ за июнь 2025г

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №64 от 19.05.2023г, допсоглашение №64/1 от 08.12.2023г доп.соглашение №64/2 от 14.02.24г, доп.соглашение № 64/3 от 15.04.24г, доп.соглашение № 64/4 от 26.11.24г , доп.соглашение 64/5 от 12.02.25г	3 508 413 034,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	3 081 267 977,87
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	502 306 371,49
4	Виды исполняемых работ	**Работы по " Капитальному ремонту автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул. Терешковой с выходом на 7-ую магистраль"**
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	2 603 357 758,99
6	Сумма ранее удержанного аванса	462 190 196,68
7	Сумма ранее удержанных 5%	15 720 022,20
8	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ с начала действия договора	3 281 267 977,87
9	**Сумма выполненных работ за июнь 2025 года**	200 000 000,00
10	Сумма удержания резерва 5%	10 000 000,00
11	Сумма удержания аванса	30 000 000,00
12	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**160 000 000,00**
13	В т. ч. без НДС	142 857 142,86
14	НДС	17 142 857,14

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Ботнарь Г.В.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки: Капитальный ремонт автодороги

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Караганды"

Генподрядчик : ТОО "Агродор"

Договор №64 от 19.05.2023г

АКТ ПРИЕМКИ №22
выполненных работ
за июнь 2025год

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пичугина от ЖД вокзала до ул.Терешковой с выходом на 7-ую магистраль

Стоимость работ по акту	**200000000,00**	тенге
в том числе НДС	21428571,43	тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 01.06.2022 г.

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**143655212**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			20422404
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10270287*
			машины и механизмы	тенге			20670748
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3509034*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			101333799
			перевозки	тенге			1228261
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%**	**тенге**			**11779727**
			ИТОГО	**тенге**			**155434939**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**	**тенге**			**7771747**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-3%**	**тенге**			**4663048**
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**тенге**			**167869735**
			ИТОГО стоимость в текущих ценах	**тенге**			**178571428,57**
		НДЦС РК 8.04-07-2022, табл. 2	**НДС-12 %**	**тенге**			**21428571,43**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**			**200000000,00**

1		2	3	4	5	6	7
			Отдел 1. ЛС 1-1-2 Подготовительные работы				**2438559**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			231720
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*114188*
			машины и механизмы	тенге			1923360
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266160*
			перевозки	тенге			283479
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
			Третий участок (от ул.Пригородная до 7 магистрали) от пк 0+00 до ПК 8+50				
1	Протокол от 02.06.25г	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**м^2**	**800**	**845**	**676000**
2	Протокол от 02.06.25г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**336**	**124**	**41664**
			Согласно Протокола согласования от 15.05.2025г				
			Добавить слой фрезерования, толщиной Н=10 см (верхний слой фактического фрезерования составляет Нср=20 см)				
3	Протокол от 02.06.25г	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**м^2**	**800**	**845**	**676000**
4	Протокол от 02.06.25г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**480**	**124**	**59520**
			Добавить повторное фрезерование				
5	Протокол от 02.06.25г	**1220-0101-0603** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытие асфальтобетонное.Срезка методом холодного фрезерования самоходными доро жными фрезами при ширине барабана 2000 мм,толщинаслоя до 100 мм**	**м^2**	**800**	**845**	**676000**
6	Протокол от 02.06.25г	**412-102-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов с амосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**480**	**124**	**59520**
			Добавить разборку существующего основания S=800 м^2 толщиной Н=0,15м,до ПК 8+50				
7	Протокол от 02.06.25г	**1220-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание щебеночное. Разборка**	**м^3**	**120**	**1059**	**127080**
8	Протокол от 02.06.25г	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный(механизированная) от разборки .Погрузка**	**т**	**151,2**	**254**	**38405**
9	Протокол от 02.06.25г	**412-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше15 до 20 км**	**т·км**	**2721,6**	**31**	**84370**
			Отдел 2. ЛС1-1-3. Разборка существующих дорожных знаков				**278915**

1		2	3	4	5	6	7
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			239350
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*117195*
			машины и механизмы	тенге			38175
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10150*
			перевозки	тенге			1390
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
10	**1**	**7101-0802-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках.Демонтаж**	**шт.**	**25**	**11101**	**277525**
11	**2**	**414-103-0501** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические.Погруз ка**	**т**	**0,72**	**1315**	**947**
12	**3**	**412-102-0216** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемнос ть свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20км**	**т·км**	**14,3**	**31**	**443**
		Отдел 3.	**ЛС 2-2-1.Устройство дорожной одежды (основная дорога) в "корыте"**				**105114304**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4370790
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2212877*
			машины и механизмы	тенге			16684329
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2799555*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			83124721
			перевозки	тенге			934464
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1798		
			Третий участок (от ул.Пригородная до 7 магистрали) до ПК 8+50				
			Дополнительноый объем для выравнивания продольного профиля согласно Протокола				
13	Протокол от 02.06.25г	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**3140**	**3386**	**10632040**
14	Протокол от 02.06.25г	**211-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**2804**	**3642**	**10212168**
15	Протокол от 02.06.25г	**6101-0103-0222** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**1256**	**316**	**396896**
16	Протокол от 02.06.25г	**412-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**7536**	**124**	**934464**
			Устройство основания				
17	**5**	**7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	**601,6**	**591**	**355546**
18	**6**	**Калькуляция**	**Щебеночно-песчаная смесь С4**	**$м^3$**	**89,6384**	**7756**	**695235**
19	**7**	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,26**	**197789**	**644792**

1		2	3	4	5	6	7
20	8	7101-0602-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	$м^2$ покрытия	4662	33	153846
21	9	Прайс	Стеклосетка Glass TexGrid	$м^2$	4801,86	1427,64	6855327
22	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	4662	2402	11198124
23	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$	4662	968	4512816
24	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,93	197789	381733
25	13	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	6432	2518	16195776
26	14	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	6432	1049	6747168
27	15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,03	197789	401512
28	16	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	6766	584	3951344
29	17	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-6766	14	-94724
30	18	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	845,75	31956	27026787
31	19	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)	кг	1353,2	2892	3913454
		Отдел 4.	**ЛС 2-2-2.Дорожная одежда на примыканиях, съездах и уширениях**				**3015822**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			131932
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*66650*
			машины и механизмы	тенге			411698
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*67827*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2463264
			перевозки	тенге			8928
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		

1		2	3	4	5	6	7
32	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	30	3386	101580
33	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	21,96	3798	83404
34	3	6101-0103-0222 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фрезерованный материал. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос 1 $м^3$	$м^3$ грунта	12	316	3792
35	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	72	124	8928
36	5	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ основания или покрытия	200	591	118200
37	6	Калькуляция	Щебеночно-песчаная смесь С4	$м^3$	29,8	7756	231129
38	7	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,147	197789	29075
39	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	200	2402	480400
40	9	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячихасфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять накаждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	200	968	193600
41	10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	197789	11867
42	11	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	200	2518	503600
43	12	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	200	1049	209800
			Устройство ЩМА				
44	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06	197789	11867
45	14	7101-0602-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	$м^2$ покрытия	200	584	116800
46	15	7101-0602-1202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	$м^2$ покрытия	-200	14	-2800
47	16	212-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	25	31956	798900
48	17	212-504-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) СТ РК 1223-2019 (полимерный модификатор HONEYWELL TITAN TM 7686)	кг	40	2892	115680

1		2	3	4	5	6	7
		Отдел 5.	**ЛС 2-3-1.Устройство тротуаров**				**32807612**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15448612
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7759377*
			машины и механизмы	тенге			1613186
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*365342*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15745814
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	3567		
			Устройство технологического тротуара				
			Основание согласно протокола согласования от 02.06.25г				
49	**Протокол от 02.06.25г**	**6113-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Основания под тротуары, толщиной 12 см (Н=10см). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**1750**	**1593**	**2787750**
50	**Протокол от 02.06.25г**	**6113-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2***	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**$м^2$ покрытия**	**-1750**	**78**	**-136500**
51	**Протокол от 02.06.25г**	**211-603-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-80 мм**	**$м^3$**	**213,413**	**3642**	**777250**
52	**Протокол от 02.06.25г**	**7101-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка(Н=5см). Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**87,5**	**3288**	**287700**
53	**Протокол от 02.06.25г**	**211-501-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**96,25**	**2457**	**236486**
54	**Протокол от 02.06.25г**	**1111-0101-2501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06***	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**$м^2$ покрытия**	**1750**	**5063**	**8860250**
55	**Протокол от 02.06.25г**	**255-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**1750**	**3744**	**6552000**
			Устройство пешеходного тротуара				
			Согласно протокола.Дополнительный объем				
56	**Протокол от 02.06.25г**	**7101-0301-0604** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка камней бортовых природных другие виды покрытия**	**м**	**687,3**	**6224**	**4277755**
57	**Протокол от 02.06.25г**	**255-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП**	**м**	**687,3**	**8437**	**5798750**

1		2	3	4	5	6	7
58	Протокол от 02.06.25г	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.*** ***Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода растм 2вора цементного - 0,33.*** ***Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33***	м бортового камня	562,4	4727	2658465
59	Протокол от 02.06.25г	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	8,9984	78648	707706

Сдал: Подрядчик ТОО "Агродор"

_____Мальчушкина Н.Ю.(директор)

_____Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт технического надзора
ТОО «Нурай-Сервис»

_____Тенисов А.А.. (эксперт)

Авторский надзор : ТОО «Каздорпроект»

_____Бетцольд А.А. (ГИП)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____Ботнарь Г.В. (зам. руководителя)

_____Кожанов М.М (зав. сектором автомобильных дорог)

_____Нургазин Д. А (главный специалист сектора дорог)