Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Инженер: ТОО «D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Проектировщик: ТОО «ELEMENT PLUS»

Наименование стройки: "Строительство водозаборной сооружение в селе Актас, с/о Монтайтас, г.Арыс, Туркестанской области"

А К Т № 1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения и канализации/ 02-02										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**		9141,9687	216,80	216,80	1981979	1981979	--	441923	2617803
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,14	--	613792		193901	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**		282,7413	2806,00	--	793372	--	--	571228	1473769
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	793372	--		109169	
3	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ**	**м³**		63,666	188,92	181,13	12028	11532	--	2928	16152
		НР - 72%; СП - 8%				7,79	56,09	496	3571		1196	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	**м³**		1,134	2806,00	--	3182	--	--	2291	5911
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	3182	--		438	
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**		682,95	6431,48	245,55	4392379	167698	3219836	1039245	5866151
		НР - 99%; СП - 8%				1471,33	65,74	1004845	44897		434527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		546,36	1220,13	--	666630	--	--	479972	1238330
		НР - 72%; СП - 8%				1220,13	--	666630	--		91728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7642,001961	35,54	35,54	271597	271596	--	56092	353901
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,20	--	77948		26212	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7642,001961	230,73	111,79	1763239	854300	--	925676	2904037
		НР - 72%, СП - 8%			118,94	49,30	908940	376751		215122	
				ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА							
9	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	71,8380386	323,39	309,98	23232	22268	--	4692	30158
		НР - 72%, СП - 8%			13,41	77,30	963	5553		2234	
10	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1257,165676	49,00	--	61601	--		--	66529
		СП - 8%			--	--	--	--		4928	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14572741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3378428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3309373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1122512			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3219836		
		- Перевозка грузов	Тенге				61601				
		- Накладные расходы	Тенге							3524047	
		- Сметная прибыль	Тенге							1079455	
				Сети внешнего электроснабжения/ 04-01							
1	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,6	7884,70	2500,39	4731	1500	2495	1267	6477
		НР - 93%, СП - 8%			1226,11	1043,62	736	626		480	
2	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2856,42	1652,67	17139	9916	3830	6573	25609
		НР - 118%, СП - 8%			565,47	362,96	3393	2178		1897	
3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м³	6,12	33785,00	--	206764	--	206764	--	223305
		СП - 8%			--	--	--	--		16541	
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00504	1303310,90	1861,70	6569	9	4837	1571	8792
		НР - 91%, СП - 8%			341827,20	796,91	1723	4		651	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,9	459131,79	27,45	872350	52	871553	700	942894
		НР - 93%, СП - 8%			392,24	3,76	745	7		69844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1824,80	106,46	3650	213	75	2486	6627
		НР - 72%, СП - 8%			1681,08	45,18	3362	90		491	
7	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	65843,00	--	131686	--	131686	--	142221
		СП - 8%			--	--	--	--		10535	
		Установка разъединительная на концевой (анкерной) опоре АР-1 /2шт/									
				Стальные конструкции							
8	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015,00	--	36030	--	36030	--	38912
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
9	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417,00	--	6834	--	6834	--	7381
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
10	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	16909,00	--	67636	--	67636	--	73047
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
11	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2309,00	--	4618	--	4618	--	4987
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
12	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2585,00	--	5170	--	5170	--	5584
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
13	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682,00	--	10092	--	10092	--	10899
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
14	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728,00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
15	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477,00	--	2954	--	2954	--	3190
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
				Изоляторы и линейная арматура							
16	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2839,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
18	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
19	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	20630,96	5726,20	41262	11453	315	27446	74204
		НР - 80%, СП - 8%			14746,80	2406,83	29494	4814		5497	
20	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00	--	348016	--		--	348016
					--	--	--	--	348016	--	
21	Перечень	Привод ПРНЗ-10У1	шт	2	8035,71	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
22	С1243-603-0106 243-603-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2	км	0,016	369246,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
23	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00144	813201,00	--	1171	--	1171	--	1265
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
24	С1252-206-0520 252-206-0520 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1127,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
		Устройство ответвления промежуточной опоры. УОП /1 ШТ/									
25	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14072,00	--	14072	--	14072	--	15198
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
26	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
27	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
28	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	3	2839,00	--	8517	--	8517	--	9198
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
29	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	55,00	--	165	--	165	--	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
30	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
31	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Анкерная железобетонная опора в комплекте А10-1 /2 ШТ/									
32	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	21685,78	11013,60	43372	22027	1804	23704	72442
		НР - 80%, СП - 8%			9770,36	5044,42	19541	10089		5366	
33	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	68084,00	--	272336	--	272336	--	294123
		СП - 8%			--	--	--	--		21787	
34	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м³	шт	4	3773,50	2029,84	15094	8120	--	8259	25221
		НР - 80%, СП - 8%			1743,66	837,16	6975	3349		1868	
35	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	8290,00	--	33160	--	33160	--	35813
		СП - 8%			--	--	--	--		2653	
				Стальные конструкции							
36	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	29980,00	--	59960	--	59960	--	64757
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
37	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3323,00	--	13292	--	13292	--	14355
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
38	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1478,00	--	2956	--	2956	--	3192
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
39	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
40	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	813201,00	--	976	--	976	--	1054
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
41	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174,00	--	44696	--	44696	--	48272
		СП - 8%			--	--	--	--		3576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10431,00	--	41724	--	41724	--	45062
		СП - 8%			--	--	--	--		3338	
43	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
				Изоляторы и линейная арматура							
44	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2839,00	--	5678	--	5678	--	6132
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
45	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
46	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431,00	--	20862	--	20862	--	22531
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
47	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	544,00	--	2176	--	2176	--	2350
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
48	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
49	С1252-207-3931 252-207-3931 РСНБ РК 2022	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	12840,00	--	154080	--	154080	--	166406
		СП - 8%			--	--	--	--		12326	
		Промежуточная железобетонная опора в комплекте П10-1 /5 ШТ/									
50	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	10665,25	4763,88	53326	23819	4509	28724	88614
		НР - 80%; СП - 8%			4999,55	2181,44	24998	10907		6564	
51	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	68084,00	--	340420	--	340420	--	367654
		СП - 8%			--	--	--	--		27234	
				Стальные конструкции							
52	С1252-207-0526 252-207-0526 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	19638,00	--	98190	--	98190	--	106045
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
53	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2096,00	--	10480	--	10480	--	11318
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
				Изоляторы и линейная арматура							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	15	2839,00	--	42585	--	42585	--	45992
		СП - 8%			--	--	--	--		3407	
55	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	15	55,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
56	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	10	10431,00	--	104310	--	104310	--	112655
		СП - 8%			--	--	--	--		8345	
57	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	5	544,00	--	2720	--	2720	--	2938
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН									
58	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	11,9	2869,78	--	34150	--	--	24588	63437
		НР - 72%, СП - 8%			2869,78	--	34150	--		4699	
59	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,9	1220,13	--	14520	--	--	10454	26972
		НР - 72%, СП - 8%			1220,13	--	14520	--		1998	
60	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5059,07	214,45	40473	1716	28669	7628	51949
		НР - 72%, СП - 8%			1261,03	63,25	10088	506		3848	
61	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	970,96	31,48	21361	693	15119	4153	27555
		НР - 72%, СП - 8%			252,21	9,94	5549	219		2041	
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР									
62	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	7	2794,89	2064,86	19564	14454	58	7407	29129
		НР - 80%, СП - 8%			721,66	601,04	5052	4207		2158	
63	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0553	403367,00	--	22306	--	22306	--	24090
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления		56	195,47	43,12	10946	2415	77	7436	19853
		НР - 80%, СП - 8%				150,96	15,03	8454	842		1471	
65	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0392	398384,00	--	15617	--	15617	--	16866
		СП - 8%				--	--	--	--		1249	
66	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		35	691,70	22,96	24210	803	13319	7423	34163
		НР - 72%, СП - 8%				288,24	6,32	10088	221		2531	
		Прокладка кабелей										
67	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта недобора		1111,41	1736,41	770,62	1929863	856475	5668	915191	3072659
		НР - 72%, СП - 8%				960,69	182,99	1067720	203377		227606	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6994186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1246588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						953665			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						241436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2868600		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							348016		
		- Накладные расходы	Тенге								1085010	
		- Сметная прибыль	Тенге								492310	
Благоустройство/ 07-01												
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы -РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		184,42	63,39	63,39	11690	11690	--	2455	15277
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,48	--	3408		1132	
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы -НА УЧАСТКИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		244,42	63,39	63,39	15494	15494	--	3253	20248
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,48	--	4517		1501	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы -ВЫЕМКА. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		534,42	74,08	74,08	39590	39589	--	8310	51732
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,60	--	11543		3832	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы -НАСЫПЬ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		642	63,39	63,39	40696	40696	--	8545	53183
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,48	--	11864		3942	
5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта		642	127,80	127,80	82048	82048	--	17096	107073
		НР - 72%, СП - 8%				--	36,99	--	23748		7929	
6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта		642	43,22	43,22	27747	27747	--	6484	36973
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,03	--	9007		2741	
7	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта		642	139,94	134,69	89841	86471	--	16390	114731
		НР - 72%, СП - 8%				5,25	30,21	3371	19395		8500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					307106	303735	--	62533	399217
								3371	83482	--	29577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					307106				
	Всего заработная плата		Тенге						86853			
		Накладные расходы	Тенге					62533				
		Сметная прибыль	Тенге					29577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					399216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						86853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					399216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						86853			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение										
8	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка/Ограды ЗПБ40.20, ЗПБ30.20	м оград		175,883	4323,92	2188,89	760504	384989	38734	579937	1447677
		НР - 118%, СП - 8%				1914,80	879,51	336781	154691		107236	
9	С1222-101-0101 222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012/ПБ-1, ПБ-2	м³		71,16	106821,00	--	7601382	--	7601382	--	8209493
		СП - 8%				--	--	--	--		608111	
10	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/Ф1	м³		17,664	33785,00	--	596778	--	596778	--	644520
		СП - 8%				--	--	--	--		47742	
11	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ВМГ,КМГ,СТ-1	т конструкций		1,144	231300,87	114203,10	264608	130649	39831	80227	372422
		НР - 69%, СП - 8%				82280,02	19355,40	94128	22143		27587	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т		1,144	965674,00	--	1104731	--	1104731	--	1193109
		СП - 8%				--	--	--	--		88378	
13	С1214-209-0209 214-209-0209 РСНБ РК 2022	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм**	кг		69,1504	606,00	--	41905	--	41905	--	45257
		СП - 8%				--	--	--	--		3352	
14	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг		356,38	845,00	--	301141	--	301141	--	325232
		СП - 8%				--	--	--	--		24091	
15	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,02 К=2	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/ПБ-1, ПБ-2 С ДВУХ СТОРОН**	м² фасада		1344	228,94	1,74	307695	2339	64901	193160	540919
		НР - 80%, СП - 8%				178,91	0,74	240455	995		40065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м³	0,0012	1,6128	24828,00				40043		
15.2	144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	т	0,00038	0,51072	31098,00				15882		
15.3	272109 С	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений**	кг	0,018	24,192	356,00				8612		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10978744	517977	9789403	853324	12778629
								671364	177829	--	946562	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10714136				
	Материалы		Тенге					103637				
	Всего заработная плата		Тенге						732922			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9645937				
		Накладные расходы	Тенге					773097				
		Сметная прибыль	Тенге					918975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12406208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									432
		Сметная заработная плата	Тенге						732922			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					264608				
	Материалы		Тенге					39832				
	Всего заработная плата		Тенге						116271			
		Накладные расходы	Тенге					80227				
		Сметная прибыль	Тенге					27587				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					372422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						116271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					12778630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									490
		Сметная заработная плата	Тенге						849193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13177846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				674735				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					821712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					261311			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9789406		
		- Накладные расходы	Тенге							915857	
		- Сметная прибыль	Тенге							976139	
		Всего стомость строительства									**34 744 773**
		Всего стоимость оборудования									**348 016**
		Всего СМР									**34 396 757**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**447 158**
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями									**34 843 915**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%									**108 016**
		Итого с зимними удорожаниями									**34 951 931**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**699 039**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 650 970**
		Итого с оборудованием									**35 998 986**
		на 2023 год, К=1,0450539									**37 620 880**
		Итого с понижающим коэфф. К=0,950000000350442									**35 739 836**
		НДС 12%									**4 288 780**
		Итого с НДС									**40 028 617**

Заказчик:
ГУ «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс

руководитель _____ Акылбай Қ.Б.

Подрядчик:
ТОО «СтройЖолСервис»

Директор _____ Тұякбаев Б.М.

Инженер:
ТОО «D.E.A. Union»

Директор _____ Бердыбек А.

Инженер-эксперт _____ Карабаев М.А.

Проектировщик:
ТОО «ELEMENT PLUS»

Автор _____ Муталиев К.Ж.