Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Инженер: ТОО «D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Проектировщик: ТОО «ELEMENT PLUS»

Наименование стройки: "Строительство водозаборной сооружение в селе Актас, с/о Монтайтас, г.Арыс, Туркестанской области"

А К Т № 2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водоснабжения и канализации/ 02-02										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
1	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода		0,012	669629,88	115634,10	8036	1388	368	6748	15967
		НР - 99%; СП - 8%				523300,96	44742,70	6280	537		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	С1241-102-0146 241-102-0146 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м		12,048	2162,00	--	26048	--	26048	--	28132
		СП - 8%				--	--	--	--		2084	
3	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею(за вычетом 22м, уложенных в футлярах)**	км трубопровода		4,531	553258,68	259613,52	2506815	1176309	--	1664885	4505436
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	1330506	351196		333736	
4	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		4266,24	2542,00	--	10844782	--	10844782	--	11712365
		СП - 8%				--	--	--	--		867583	
5	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм**	м		332,29	1189,00	--	395093	--	395093	--	426700
		СП - 8%				--	--	--	--		31607	
6	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		22	1809,92	11,13	39818	245	4698	34596	80367
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	34875	70		5953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею(Футляры)**	км трубопровода		0,022	1951464,04	1481490,41	42932	32592	--	21041	69091
		НР - 99%; СП - 8%				469973,63	496106,00	10339	10914		5118	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-201-1213 241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м		22,22	7920,00	--	175982	--	175982	--	190061
		СП - 8%				--	--	--	--		14079	
9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100/75 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		4,553	90336,76	--	411303	--	42589	365027	838437
		НР - 99%, СП - 8%				80982,72	--	368714	--		62106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		4,553	125,63	1,61	572	7	33	521	1181
		НР - 98%, СП - 8%				116,82	--	532	--		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		8	2762,86	124,64	22103	997	2458	18908	44292
		НР - 99%, СП - 8%				2331,06	56,35	18648	451		3281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		8	37572,00	--	300576	--	300576	--	324622
		СП - 8%				--	--	--	--		24046	
13	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1668,64	41,55	3337	84	323	2938	6777
		НР - 99%, СП - 8%				1465,24	18,78	2930	38		502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083
		СП - 8%				--	--	--	--		2969	
15	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.		76	4249,00	--	322924	--	322924	--	348758
		СП - 8%				--	--	--	--		25834	
16	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		17	2504,00	--	42568	--	42568	--	45973
		СП - 8%				--	--	--	--		3405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	1689,01	259,89	33780	5198	--	28323	67071
		НР - 99%, СП - 8%			1429,12	1,31	28582	26		4968	
18	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	20	1433,00	--	28660	--	28660	--	30953
		СП - 8%			--	--	--	--		2293	
19	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1461,82	122,82	5847	492	--	5304	12043
		НР - 99%, СП - 8%			1339,00	0,38	5356	2		892	
20	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	600,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1385628,83	658776,63	12471	5929	223	8135	22255
		НР - 99%, СП - 8%			702124,07	210933,46	6319	1898		1648	
22	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	10	1065,00	--	10650	--	10650	--	11502
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0256	1385628,83	658776,63	35472	16865	633	23141	63302
		НР - 99%, СП - 8%			702124,07	210933,46	17974	5400		4689	
24	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2882,00	--	23056	--	23056	--	24900
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ	т фасонных частей	0,014364	1835333,83	658776,63	26363	9463	6815	12984	42495
		НР - 99%, СП - 8%			702124,07	210933,46	10085	3030		3148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1385628,83	658776,63	1386	659	25	904	2473
		НР - 99%, СП - 8%			702124,07	210933,46	702	211		183	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	С1241-112-0131 241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.		1	808,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
28	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.		7	1689,01	259,89	11823	1819	--	9913	23475
		НР - 99%, СП - 8%				1429,12	1,31	10004	9		1739	
29	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.		7	3305,00	--	23135	--	23135	--	24986
		СП - 8%				--	--	--	--		1851	
30	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.		2	1522,39	153,87	3045	308	--	2710	6216
		НР - 99%, СП - 8%				1368,52	0,38	2737	1		460	
31	С1241-208-1504 241-208-1504 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм	шт.		2	1184,00	--	2368	--	2368	--	2557
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Упоры бетонные. Устройство	м³		0,9	36229,27	1721,79	32606	1549	24122	6618	42362
		НР - 91%, СП - 8%				7705,15	375,97	6935	338		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ/	т фасонных частей		0,0009	1385628,83	658776,63	1247	593	22	814	2225
		НР - 99%, СП - 8%				702124,07	210933,46	632	190		165	
34	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.		1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%				--	--	--	--		92	
35	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею/ГИЛЬЗА	км трубопровода		0,00875	1951464,04	1481490,41	17075	12963	--	8369	27479
		НР - 99%, СП - 8%				469973,63	496106,00	4112	4341		2036	
36	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ГИЛЬЗА	м		8,8375	20163,00	--	178191	--	178191	--	192446
		СП - 8%				--	--	--	--		14255	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		4	2963,42	170,75	11854	683	1215	9901	23496
		НР - 98%; СП - 8%				2489,00	36,84	9956	147		1740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50/прим.	шт.		4	4895,00	--	19580	--	19580	--	21146
		СП - 8%				--	--	--	--		1566	
39	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.		3	3070,76	83,10	9212	250	572	8418	19040
		НР - 99%; СП - 8%				2796,77	37,56	8390	113		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	С1242-402-0302 242-402-0302 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16 DN 50	шт.		3	350244,00	--	1050732	--	1050732	--	1134791
		СП - 8%				--	--	--	--		84059	
41	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		3	931,00	--	2793	--	2793	--	3016
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
42	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		3	17163,00	--	51489	--	51489	--	55608
		СП - 8%				--	--	--	--		4119	
43	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		3	1850,00	--	5550	--	5550	--	5994
		СП - 8%				--	--	--	--		444	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 9шт										
44	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		13,23	32399,23	12687,47	428642	167855	69272	258924	742572
		НР - 99%; СП - 8%				14475,82	5292,88	191515	70025		55005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		9	29538,00	--	265842	--	265842	--	287109
		СП - 8%				--	--	--	--		21267	
46	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9б	шт.		18	20736,00	--	373248	--	373248	--	403108
		СП - 8%				--	--	--	--		29860	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		9	28026,00	--	252234	--	252234	--	272413
		СП - 8%				--	--	--	--		20179	
48	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		9	5860,00	--	52740	--	52740	--	56959
		СП - 8%				--	--	--	--		4219	
49	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		9	10009,00	--	90081	--	90081	--	97287
		СП - 8%				--	--	--	--		7206	
50	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-3	т		0,1827	1004968,00	--	183608	--	183608	--	198297
		СП - 8%				--	--	--	--		14689	
51	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м²		5,2983	747,64	1,47	3961	8	760	2557	7040
		НР - 80%, СП - 8%				602,59	0,71	3193	4		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		90	1175,79	27,45	105821	2470	68049	33145	150084
		НР - 93%, СП - 8%				392,24	3,76	35302	338		11118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отмостка колодца. Устройство	м³		5,94	28589,27	1646,46	169820	9780	149490	11441	195762
		НР - 91%, СП - 8%				1776,06	340,52	10550	2023		14501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									22955406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2125168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1448506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						451302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15135070		
		- Накладные расходы	Тенге								2546265	
		- Сметная прибыль	Тенге								1700398	
		Сети внешнего электроснабжения/ 04-01										
		Прокладка кабелей										
1	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта		740,94	1745,40	--	1293237	--	--	931132	2402320
		НР - 72%, СП - 8%				1745,40	--	1293237	--		177952	
2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		370,47	6431,48	245,55	2382670	90969	1746617	563744	3182126
		НР - 99%, СП - 8%				1471,33	65,74	545084	24355		235712	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Ц13-080201-3415 1308-0201-3415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях	м		16	68,92	0,82	1103	13	99	718	1967
		НР - 72%; СП - 8%				61,95	0,37	991	6		146	
4	С1241-201-1202 241-201-1202 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм	м		16	538,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
5	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		33,85	60736,00	--	2055914	--	2055914	--	2220387
		СП - 8%				--	--	--	--		164473	
6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		8720	316,94	205,33	2763717	1790477	--	1283497	4370987
		НР - 72%; СП - 8%				111,61	92,82	973239	809390		323774	
7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		16	427,47	184,15	6840	2946	918	2884	10502
		НР - 72%; СП - 8%				186,02	64,34	2976	1029		778	
8	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		50	778,18	410,52	38909	20526	7222	14092	57241
		НР - 72%; СП - 8%				223,22	168,22	11161	8411		4240	
9	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км		0,07	1060932,00	--	74265	--	74265	--	80206
		СП - 8%				--	--	--	--		5941	
10	С1243-113-0807 243-113-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км		4,32	1938569,00	--	8374618	--	8374618	--	9044587
		СП - 8%				--	--	--	--		669969	
11	С1243-201-4204 243-201-4204 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	км		10,173061	1939370,00	--	19729329	--	19729329	--	21307675
		СП - 8%				--	--	--	--		1578346	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	С1243-604-0104 243-604-0104 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км		0,99	311433,00	--	308319	--	308319	--	332984
		СП - 8%				--	--	--	--		109126	
13	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	12364,72	106,46	74188	639	6583	48411	132407
		НР - 72%, СП - 8%				11161,08	45,18	66966	271		9808	
14	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб И 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб	шт.		6	10838,00	--	65028	--	65028	--	70230
		СП - 8%				--	--	--	--		5202	
15	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	4057,93	--	8116	--	155	5971	15214
		НР - 75%, СП - 8%				3980,50	--	7961	--		1127	
16	Перечень	Датчик РОС-102 реле воды	к-т		2	85191,43	--	170383	--		--	170383
						--	--	--	--	170383	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									43408515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2901615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1905570			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						843462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							32377673		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							170383		
		- Накладные расходы	Тенге								2850449	
		- Сметная прибыль	Тенге								3202823	
		Водонапорная башня/ 06-04-01										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет	м³ грунта		50	188,92	181,13	9446	9057	--	2300	12685
		НР - 72%, СП - 8%				7,79	56,09	390	2805		940	
2	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3 навымет	м³ грунта		114,65775	207,81	199,24	23827	22844	--	5801	31998
		НР - 72%, СП - 8%				8,57	61,70	983	7074		2370	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта		2,04225	2689,09	--	5492	--	--	3954	10202

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				2689,09	--	5492	--		756	
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м³ грунта		96,7	74,08	74,08	7164	7164	--	1504	9361
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,60	--	2089		693	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	м³ грунта		96,7	74,08	74,08	7164	7164	--	1504	9361
		НР - 72%, СП - 8%				--	21,60	--	2089		693	
6	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет, ВЪЕЗД	м³ грунта		65,4	188,92	181,13	12355	11846	--	3008	16592
		НР - 72%, СП - 8%				7,79	56,09	509	3668		1229	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		65,4	25,64	25,64	1677	1677	--	353	2192
		НР - 72%, СП - 8%				--	7,48	--	489		162	
8	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки		62,5	687,70	685,50	42981	42843	4	9273	56434
		НР - 72%, СП - 8%				2,14	203,91	134	12744		4180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		52,56	51,92	51,92	2729	2729	--	573	3566
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,14	--	796		264	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта		52,56	230,73	111,79	12127	5875	--	6367	19973
		НР - 72%, СП - 8%				118,94	49,30	6251	2591		1480	
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта		52,56	109,82	94,98	5772	4992	74	1375	7719
		НР - 72%, СП - 8%				13,44	22,91	706	1204		572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта		13,14	1110,92	--	14597	--	--	10510	27116
		НР - 72%, СП - 8%				1110,92	--	14597	--		2009	
13	Е11-010101-0407 1101-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ навымет, Обвалование башни	м³ грунта		172,4	142,94	137,04	24643	23626	--	6000	33094
		НР - 72%, СП - 8%				5,90	42,44	1017	7317		2452	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади		91,7	9,32	9,32	855	854	--	149	1084
		НР - 72%, СП - 8%				--	2,25	--	206		81	
15	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м²		91,7	343,30	255,44	31481	23424	8057	3795	38097
		НР - 72%, СП - 8%				--	57,47	--	5270		2822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		101,4	63,39	63,39	6428	6428	--	1350	8400
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,48	--	1874		623	
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ -МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НА										
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство В3,5	м³		2,2	29166,59	1646,46	64166	3622	56637	4237	73876
		НР - 91%, СП - 8%				1776,06	340,52	3907	749		5472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство ЛОТКА В7,5	м³		0,8	59724,10	7142,43	47779	5714	23890	18570	71657
		НР - 91%, СП - 8%				22718,81	2788,99	18175	2231		5308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство В15	м³		18,9	38129,30	590,14	720644	11154	621675	83443	868414
		НР - 91%, СП - 8%				4646,30	205,34	87815	3881		64327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0543	383478,00	--	20823	--	20823	--	22489
		СП - 8%				--	--	--	--		1666	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т		0,00306	399352,00	--	1222	--	1222	--	1320
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
22	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,00306	28235,60	1308,14	86	4	1	75	174
		НР - 91%, СП - 8%				26543,46	456,14	81	1		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка, МН-1 (8шт)	т		0,17856	996011,70	1861,70	177848	332	171351	5740	198275

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%				34528,00	796,91	6165	142		14687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТВОЛА БАШНИ, В15. Устройство	м³		0,57	35739,87	2007,65	20372	1145	16649	2568	24775
		НР - 91%, СП - 8%				4522,38	427,81	2578	244		1835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КОЛОДЕЦ ВК-1 ДИАМ 1500мм										
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,07	31572,18	12687,47	33782	13575	4718	20941	59101
		НР - 99%, СП - 8%				14475,82	5292,88	15489	5663		4378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	29538,00	--	29538	--	29538	--	31901
		СП - 8%				--	--	--	--		2363	
27	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	28026,00	--	28026	--	28026	--	30268
		СП - 8%				--	--	--	--		2242	
28	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	20736,00	--	20736	--	20736	--	22395
		СП - 8%				--	--	--	--		1659	
29	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.		1	5568,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		1	5860,00	--	5860	--	5860	--	6329
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
31	С1244-202-0104 244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	43868,00	--	43868	--	43868	--	47377
		СП - 8%				--	--	--	--		3509	
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,ОТМОСТКА В7,5, ТОЛЩ.150мм	м³ подстилающего слоя		0,801	33536,20	12,73	26862	10	22704	3899	33222
		НР - 94%, СП - 8%				5177,95	--	4148	--		2461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности		13,7	1175,79	27,45	16108	377	10357	5045	22846

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	5374	52		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25 К=0,833	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см, ТОЛЩ.10 см,ОТМОСТКА**	м²		10,68	216,23	163,49	2309	1746	1	1143	3728
		НР - 108%; СП - 8%				52,62	46,48	562	496		276	
35	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	м³		1,32432	3746,00	--	4961	--	4961	--	5358
		СП - 8%				--	--	--	--		397	
36	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, тип Д, МП.Устройство ОТМОСТКИ ТОЛЩ.3см,ОТМОСТКА КОЛОДЦА И СТВОЛА БАШНИ**	м²		10,68	1423,92	4,25	15207	46	12412	2986	19649
		НР - 108%; СП - 8%				257,44	1,48	2749	16		1455	
.		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1837044**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					177122				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						208248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1109136		
		- Накладные расходы	Тенге								206463	
		- Сметная прибыль	Тенге								136078	
		Бактерицидная установка, Общестроительные работы/ 06-02-01										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³		342,3906	89,36	85,20	30596	29172	--	5437	38916
		НР - 72%; СП - 8%				4,16	17,90	1424	6129		2883	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		10,5894	2150,05	--	22768	--	--	16393	42294
		НР - 72%; СП - 8%				2150,05	--	22768	--		3133	
3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта		213,57	29,74	29,74	6352	6352	--	1311	8276
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,53	--	1822		613	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта		23,73	1110,92	--	26362	--	--	18981	48970

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				1110,92	--	26362	--		3627	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³		213,57	230,73	111,79	49277	23875	--	25870	81159
		НР - 72%, СП - 8%				118,94	49,30	25402	10529		6012	
		Фундамент /АС-6										
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия		2,2	3053,79	237,83	6718	523	5362	928	8258
		НР - 94%, СП - 8%				378,51	70,42	833	155		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м³		6,2	36460,52	2007,65	226055	12447	185569	27929	274303
		НР - 91%, СП - 8%				4522,38	427,81	28039	2652		20319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т		0,1492728	21325,66	1969,20	3183	294	6	2738	6395
		НР - 91%, СП - 8%				19314,46	842,52	2883	126		474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,0746364	364835,00	--	27230	--	27230	--	29408
		СП - 8%				--	--	--	--		2178	
10	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,0746364	364835,00	--	27230	--	27230	--	29408
		СП - 8%				--	--	--	--		2178	
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,44287	343688,90	1861,70	152210	825	--	138082	313515
		НР - 91%, СП - 8%				341827,20	796,91	151385	353		23223	
12	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ф-1	т		0,02788	364835,00	--	10172	--	10172	--	10986
		СП - 8%				--	--	--	--		814	
13	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/Ан-1	т		0,27666	364835,00	--	100935	--	100935	--	109010
		СП - 8%				--	--	--	--		8075	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм/1у	т		0,13833	364835,00	--	50468	--	50468	--	54505
		СП - 8%				--	--	--	--		4037	
		Фундамент /АС-6										
15	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство/В15, W4 F150	м³		18	37383,70	1924,82	672907	34647	548268	89130	823000
		НР - 91%, СП - 8%				4999,55	441,87	89992	7954		60963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т		0,39072	21325,66	1969,20	8332	769	16	7167	16739
		НР - 91%, СП - 8%				19314,46	842,52	7547	329		1240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,19536	364835,00	--	71274	--	71274	--	76976
		СП - 8%				--	--	--	--		5702	
18	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,19536	364835,00	--	71274	--	71274	--	76976
		СП - 8%				--	--	--	--		5702	
19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,04496	343688,90	1861,70	15452	84	--	14018	31828
		НР - 91%, СП - 8%				341827,20	796,91	15369	36		2358	
20	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм/Ш-1	т		0,04496	364835,00	--	16403	--	16403	--	17715
		СП - 8%				--	--	--	--		1312	
		Отмостка										
21	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя		1,5	12056,23	2528,59	18084	3793	7415	7892	28054
		НР - 94%, СП - 8%				4583,76	1013,17	6876	1520		2078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30/50 мм. Устройство	м² покрытия		2,22	1491,54	137,93	3311	307	1930	1114	4779
		НР - 94%, СП - 8%				483,84	49,83	1074	111		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия		2,22	567,86	20,00	1261	44	1093	141	1514
		НР - 94%, СП - 8%				55,77	11,72	124	26		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Гидроизоляция фундамента и стен подвала/АС-5										
24	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м² поверхности		5,28	1707,64	16,62	9016	88	5756	2986	12963
		НР - 93%, СП - 8%				600,68	7,51	3172	40		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА	м³ кладки		5,16	42209,79	4198,67	217803	21665	149394	48303	287395
		НР - 93%, СП - 8%				9058,98	1006,74	46744	5195		21288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м² поверхности		50,84	4937,53	10,09	251024	513	234922	14618	286893
		НР - 93%, СП - 8%				306,62	2,54	15589	129		21251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности		50,84	1498,95	16,62	76207	845	44823	28756	113360
		НР - 93%, СП - 8%				600,68	7,51	30539	382		8397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные. Железнение	м² покрытия		50,84	203,92	5,14	10367	261	881	8754	20651
		НР - 94%, СП - 8%				181,46	1,72	9225	87		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Фундаменты под оборудование ФО-1 /АС-16										
29	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/В15	м³		0,063	35535,72	836,59	2239	52	1793	377	2825
		НР - 94%, СП - 8%				6250,61	325,09	394	20		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/10мм	т		0,00404	364835,00	--	1474	--	1474	--	1592
		СП - 8%				--	--	--	--		118	
31	С1214-210-0302 214-210-0302 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм/20мм	т		0,00222	347622,00	--	772	--	772	--	834

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01005	1303310,90	1861,70	13098	19	9644	3133	17530
		НР - 91%, СП - 8%				341827,20	796,91	3435	8		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		0,08059	60188,30	25346,63	4851	2042	783	1801	7185
		НР - 69%, СП - 8%				25133,68	7261,29	2026	585		532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	С1214-202-0101 214-202-0101 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 10Б-18Б	т		0,08059	569133,00	--	45866	--	45866	--	49535
		СП - 8%				--	--	--	--		3669	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-3	т		0,01108	1303310,90	1861,70	14441	21	10633	3455	19327
		НР - 91%, СП - 8%				341827,20	796,91	3787	9		1432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены										
36	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки		18,26	42209,79	4198,67	770751	76668	528666	170934	1017020
		НР - 93%, СП - 8%				9058,98	1006,74	165417	18383		75335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монолитные перемычки Прм-1, 2шт/АС-9										
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки. Устройство/В15	м³		0,22	74362,33	6481,11	16360	1426	10312	4460	22485
		НР - 91%, СП - 8%				21008,21	1267,89	4622	279		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,01752	27824,48	1648,06	487	28	7	420	979
		НР - 91%, СП - 8%				25792,42	536,64	452	9		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,01392	364835,00	--	5079	--	5079	--	5485
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
40	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т		0,0036	364835,00	--	1313	--	1313	--	1418
		СП - 8%				--	--	--	--		105	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пояс обвязки/АС-11										
41	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м³		0,8	50586,05	7023,16	40469	5619	23662	11175	55776
		НР - 91%, СП - 8%				13985,40	1364,92	11188	1092		4132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,04686	364835,00	--	17096	--	17096	--	18464
		СП - 8%				--	--	--	--		1368	
43	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т		0,016632	364835,00	--	6068	--	6068	--	6553
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
		Перекрытие/АС-11										
44	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м² перекрытия		10,89	7827,78	305,89	85245	3331	66371	15248	108533
		НР - 90%, СП - 8%				1427,30	128,50	15543	1399		8039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м³		0,26	138287,00	--	35955	--	35955	--	38831
		СП - 8%				--	--	--	--		2876	
46	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,00718	101992,90	1861,70	732	14	--	659	1503
		НР - 91%, СП - 8%				100131,20	796,91	719	6		111	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/АНКЕР	т		0,00464	399352,00	--	1853	--	1853	--	2001
		СП - 8%				--	--	--	--		148	
48	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00254	486747,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%				--	--	--	--		99	
49	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки		10,89	958,16	155,08	10434	1689	5264	3568	15122
		НР - 92%, СП - 8%				319,69	36,44	3481	397		1120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки		10,89	130,79	11,54	1424	126	1233	88	1633

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%				5,93	2,82	65	31		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия		10,11	1357,77	74,54	13727	754	5435	7095	22488
		НР - 92%, СП - 8%				745,62	17,20	7538	174		1666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м³		1,3068	43327,00	--	56620	--	56620	--	61150
		СП - 8%				--	--	--	--		4530	
53	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	м²		10,89	3737,16	125,74	40698	1369	19376	14161	59247
		НР - 69%, СП - 8%				1832,27	52,26	19953	569		4389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Настил защитный. Устройство по фермам**	м² покрытия		10,89	3061,41	39,99	33339	436	27989	4587	40960
		НР - 90%, СП - 8%				451,22	16,80	4914	183		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м² потолков		10,89	1724,36	22,56	18778	245	6815	10646	31778
		НР - 90%, СП - 8%				1076,07	10,14	11718	110		2354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Кровля/АС-12										
56	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила, мауэрлаты. Установка**	м³ древесины в конструкции		0,234	28151,19	1903,25	6587	445	1800	4080	11520
		НР - 90%, СП - 8%				18555,26	815,69	4342	191		853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции		0,234	11731,71	82,83	2745	19	2433	271	3257
		НР - 90%, СП - 8%				1250,87	35,95	293	8		241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ**	м² изолируемой поверхности		3	559,67	17,88	1679	54	1285	325	2164
		НР - 92%, СП - 8%				113,39	4,35	340	13		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли		22	1071,46	28,89	23572	635	1817	19657	46687

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 8%				959,99	11,19	21120	246		3458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	С1214-204-0108 214-204-0108 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	м²		22	3696,00	--	81312	--	81312	--	87817
		СП - 8%				--	--	--	--		6505	
61	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ**	м³		0,1	102092,00	--	10209	--	10209	--	11026
		СП - 8%				--	--	--	--		817	
62	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности		22	408,87	3,84	8995	85	7868	971	10764
		НР - 90%, СП - 8%				47,38	1,67	1042	37		797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Устройство карнизов**	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		14	4662,75	37,66	65279	528	33270	28546	101331
		НР - 90%, СП - 8%				2248,65	16,90	31481	237		7506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м³		0,35	140764,00	--	49267	--	49267	--	53208
		СП - 8%				--	--	--	--		3941	
65	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов**	м² окрашиваемой поверхности		14	1313,64	4,73	18391	67	2821	12427	33283
		НР - 80%, СП - 8%				1107,35	2,18	15503	31		2465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КРЫЛЬЦО Кр-1/АС-9										
66	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство/В10**	м³		0,3	32581,05	836,59	9774	251	7648	1795	12495
		НР - 91%, СП - 8%				6250,61	325,09	1875	98		926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т		0,0053	481766,00	--	2553	--	2553	--	2757
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
68	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м² покрытия		1,3	3333,96	142,02	4334	184	757	3238	8178

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%				2610,28	39,55	3393	51		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КОЗЫРЕК Кв-1 -1шт./АС-10										
69	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж**	т конструкций		0,05976	123217,53	27562,67	7363	1647	199	4143	12427
		НР - 69%, СП - 8%				92311,96	8168,61	5517	488		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		0,05976	4308,57	687,33	257	41	22	134	422
		НР - 69%, СП - 8%				3244,30	1,88	194	--		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,05622	973588,00	--	54735	--	54735	--	59114
		СП - 8%				--	--	--	--		4379	
72	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,00354	973520,00	--	3446	--	3446	--	3722
		СП - 8%				--	--	--	--		276	
73	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности		1,73304	747,64	1,47	1296	2	250	836	2303
		НР - 80%, СП - 8%				602,59	0,71	1044	1		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/МИ-1**	т		0,00596	484382,50	3185,94	2887	19	--	2617	5945
		НР - 91%, СП - 8%				481196,56	1365,75	2868	8		440	
75	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм**	т		0,0014	364835,00	--	511	--	511	--	552
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
76	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,00456	973520,00	--	4439	--	4439	--	4794
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
77	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	м² кровли		2,85	1831,95	32,48	5221	92	631	4154	10125
		НР - 92%, СП - 8%				1578,14	6,04	4498	17		750	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
78	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м²		3,1521	3253,00	--	10254	--	10254	--	11074
		СП - 8%				--	--	--	--		820	
79	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³		0,024	102092,00	--	2450	--	2450	--	2646
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия		0,95	4848,44	21,00	4606	20	3134	1340	6422
		НР - 92%, СП - 8%				1528,45	5,07	1452	5		476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Лестница ЛМ-1/АС-14										
81	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		1,17499	103111,97	34768,59	121156	40853	18536	52206	187231
		НР - 69%, СП - 8%				52567,94	11825,37	61767	13895		13869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т		1,17499	966902,00	--	1136100	--	1136100	--	1226988
		СП - 8%				--	--	--	--		90888	
83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²		34,07471	112,57	3,11	3836	106	1627	1460	5719
		НР - 69%, СП - 8%				61,71	0,37	2103	13		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²		34,07471	188,52	4,53	6424	154	3812	1713	8788
		НР - 69%, СП - 8%				72,13	0,74	2458	25		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-3	т		0,02216	1303310,90	1861,70	28881	42	21264	6909	38653
		НР - 91%, СП - 8%				341827,20	796,91	7575	18		2863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-8										
86	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности		8,52	1313,64	4,73	11192	41	1716	7563	20255
		НР - 80%, СП - 8%				1107,35	2,18	9435	19		1500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	31	1959,16	105,53	60734	3272	16537	34859	103240
		НР - 80%, СП - 8%			1320,15	85,44	40925	2649		7647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2	4267,30	51,88	8535	104	2154	5073	14696
		НР - 80%, СП - 8%			3138,55	31,77	6277	64		1089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА	м² окрашиваемой поверхности	66,88	809,75	2,13	54156	142	36605	13983	73591
		НР - 80%, СП - 8%			260,30	1,05	17409	70		5451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ/АС-8									
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,52	1011,70	34,39	8620	293	4262	3978	13606
		НР - 94%, СП - 8%			477,14	19,59	4065	167		1008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	8,52	4835,87	94,10	41202	802	25928	13982	59599
		НР - 94%, СП - 8%			1698,57	47,26	14472	403		4415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКНО/АС-8									
92	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1	м² проемов	1,08	4630,32	230,90	5001	250	2312	2306	7892
		НР - 90%, СП - 8%			2258,30	114,54	2439	124		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными	м²	1,08	45471,00	--	49109	--	49109	--	53038
		СП - 8%			--	--	--	--		3929	
94	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1476,19	6,84	1476	7	1163	278	1894

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8%				305,69	3,26	306	3		140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м		1	1733,00	--	1733	--	1733	--	1872
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
96	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия		0,3	4848,44	21,00	1455	7	989	423	2028
		НР - 92%, СП - 8%				1528,45	5,07	459	2		150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ДВЕРИ/АС-8										
97	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²		1,68	3717,35	1052,72	6245	1769	1832	2768	9734
		НР - 90%, СП - 8%				1573,58	257,16	2644	432		721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м²		1,68	19972,00	--	33553	--	33553	--	36237
		СП - 8%				--	--	--	--		2684	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4										
99	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ**	м² оштукатуриваемой поверхности		58,24	1638,42	43,58	95422	2538	27333	54166	161555
		НР - 80%, СП - 8%				1125,54	37,01	65551	2155		11967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м² оштукатуриваемой поверхности		0,6	4267,30	51,88	2560	31	646	1522	4408
		НР - 80%, СП - 8%				3138,55	31,77	1883	19		327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+ОТКОС**	м² фасада		56,6	1096,53	1,72	62064	97	54603	5925	73428
		НР - 80%, СП - 8%				130,11	0,74	7364	42		5439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ**	м² фасада		5	569,59	4,97	2848	25	1773	849	3992
		НР - 80%, СП - 8%				209,92	2,21	1050	11		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7078312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1083743				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						284965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						82371			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4178436		
		- Накладные расходы	Тенге								1006852	
		- Сметная прибыль	Тенге								524320	
		Резервуар 25м3/ 06-06										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта		1352,1456	281,01	281,01	379966	379966	--	65566	481174
		НР - 72%, СП - 8%				--	67,35	--	91067		35643	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		101,7744	2806,00	--	285579	--	--	205617	530492
		НР - 72%, СП - 8%				2806,00	--	285579	--		39296	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки		61,44	687,70	685,50	42252	42117	4	9115	55476
		НР - 72%, СП - 8%				2,14	203,91	131	12528		4109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта		1056,186	51,92	51,92	54837	54838	--	11512	71662
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,14	--	15991		5313	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта		117,354	1220,13	--	143187	--	--	103094	265984
		НР - 72%, СП - 8%				1220,13	--	143187	--		19703	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³		1056,186	230,73	111,79	243694	118071	--	127936	401361
		НР - 72%, СП - 8%				118,94	49,30	125623	52070		29732	
		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5/**	м³		6	28249,61	1646,46	169498	9879	148963	11557	195539
		НР - 91%, СП - 8%				1776,06	340,52	10656	2043		14484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/бетон В20/ . Устройство**	м³		82,5	44900,76	4087,27	3704313	337200	2390195	1005876	5087005
		НР - 91%, СП - 8%				11841,43	1556,86	976918	128441		376815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,8693	481766,00	--	900565	--	900565	--	972610
		СП - 8%				--	--	--	--		72045	
10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2061	383478,00	--	79035	--	79035	--	85358
		СП - 8%				--	--	--	--		6323	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,23184	399352,00	--	92586	--	92586	--	99993
		СП - 8%				--	--	--	--		7407	
		МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ										
12	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20	м³		11,61	84492,90	4268,38	980963	49556	596270	313437	1397952
		НР - 91%, СП - 8%				28866,24	800,94	335137	9299		103552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т		0,81792	383478,00	--	313654	--	313654	--	338746
		СП - 8%				--	--	--	--		25092	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02304	399352,00	--	9201	--	9201	--	9937
		СП - 8%				--	--	--	--		736	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,84096	28235,60	1308,14	23745	1100	323	20662	47960
		НР - 91%, СП - 8%				26543,46	456,14	22322	384		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /РУБЕРОИД НАСУХО/	м² изолируемой поверхности		34,8	424,97	17,88	14789	622	10221	3770	20043
		НР - 92%, СП - 8%				113,39	4,35	3946	151		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ГОРЛОВИНА										
17	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций		0,66	18775,06	9790,94	12392	6462	411	9415	23552
		НР - 118%, СП - 8%				8362,42	3727,09	5519	2460		1745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		12	5568,00	--	66816	--	66816	--	72161
		СП - 8%				--	--	--	--		5345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5860,00	--	17580	--	17580	--	18986
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
20	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	3	3164,21	610,23	9493	1831	1208	7125	17947
		НР - 99%; СП - 8%			2151,18	247,69	6454	743		1329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
22	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	737770,77	149765,57	11067	2247	476	9128	21810
		НР - 99%; СП - 8%			556264,80	58388,00	8344	876		1616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	15	3289,00	--	49335	--	49335	--	53282
		СП - 8%			--	--	--	--		3947	
24	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00495	905713,00	176183,90	4483	872	266	3651	8785
		НР - 99%; СП - 8%			675758,72	69246,07	3345	343		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С1241-102-0204 241-102-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	4,95	6214,00	--	30759	--	30759	--	33220
		СП - 8%			--	--	--	--		2461	
		ЛЕСТНИЦА									
26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,24996	103111,97	34768,59	25774	8691	3943	11106	39830
		НР - 69%; СП - 8%			52567,94	11825,37	13140	2956		2950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,20904	394960,00	--	82562	--	82562	--	89167
		СП - 8%			--	--	--	--		6605	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04092	372799,00	--	15255	--	15255	--	16475

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1220	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм. /Раствор М100 с добавлением жидкого стекла 4% от веса цемента ВНУТРИ ДНИЩА/**	м²		39	989,38	34,39	38586	1341	18637	18210	61340
		НР - 94%, СП - 8%				477,14	19,59	18608	764		4544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	С1261-107-0327 261-107-0327 РСНБ РК 2022	**Стекло жидкое калийное**	т		0,7956	530864,00	--	422355	--	422355	--	456143
		СП - 8%				--	--	--	--		33788	
31	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м² поверхности		0,66	570,25	1,25	376	--	18	326	759
		НР - 91%, СП - 8%				542,81	0,56	358	--		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /НАРУЖНИЕ БОКОВЫЕ СТЕНЫ В 2 СЛОЯ/**	м² поверхности		198	1763,69	41,18	349211	8154	224564	109375	495274
		НР - 93%, СП - 8%				588,35	5,63	116493	1115		36687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен. /Раствор цементный 1:3 с добавлением церезита/**	м²		138	1663,07	99,99	229504	13799	63825	130562	388871
		НР - 80%, СП - 8%				1100,58	82,05	151880	11323		28805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	С1261-107-0879 261-107-0879 РСНБ РК 2022	**Церезит**	т		5,52	98056,00	--	541269	--	541269	--	584571
		СП - 8%				--	--	--	--		43302	
35	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м² поверхности		138	2542,25	16,62	350831	2293	133154	201270	596270
		НР - 93%, СП - 8%				1560,75	7,51	215384	1036		44168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м² поверхности		138	570,25	1,25	78695	172	3615	68237	158687
		НР - 91%, СП - 8%				542,81	0,56	74908	77		11755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /ОТМОСТКА ТОЛЩ.150мм/**	м³ подстилающего слоя		2,403	31736,92	12,73	76264	31	63790	11696	94997
		НР - 94%, СП - 8%				5177,95	--	12443	--		7037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м³ емкости		75	213,84	3,74	16038	281	7390	7730	25669
		НР - 91%, СП - 8%				111,56	1,69	8367	127		1901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9943186	1039523	6364922	2465973	13401899
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2538742	333794	--	992740	
	Материалы		Тенге					9917412				
	Всего заработная плата		Тенге					3663327				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2856440			
		Накладные расходы	Тенге					2697649				
		Сметная прибыль	Тенге					2454867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					989790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13362069				
		Сметная заработная плата	Тенге									1757
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге						2856440			
	Материалы		Тенге					25774				
	Всего заработная плата		Тенге					3943				
		Накладные расходы	Тенге						16096			
		Сметная прибыль	Тенге					11106				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					39830				
		Сметная заработная плата	Тенге									9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						16096			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13401899				
		Сметная заработная плата	Тенге									1766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						2872536			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										13401899
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2538742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1039523			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						333794			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6364919		
		- Накладные расходы	Тенге								2465973	
		- Сметная прибыль	Тенге								992740	
		Благоустройство/ 07-01										
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение										
1	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка/Ограды ЗПБ40.20, ЗПБ30.20**	м оград		190,117	4323,92	2188,89	822051	416145	41870	626871	1564836
		НР - 118%, СП - 8%				1914,80	879,51	364036	167210		115914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					822051	416145	41870	626871	1564836
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					364036	167210	--	115914	
	Материалы		Тенге					822051				
	Всего заработная плата		Тенге					41869				
		Накладные расходы	Тенге						531246			
		Сметная прибыль	Тенге					626871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115914				
								1564836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					531246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1564836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					531246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1564836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				364036				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					416145			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					167210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41869		
		- Накладные расходы	Тенге							626871	
		- Сметная прибыль	Тенге							115914	
		Всего стомость строительства									90 246 012
		Всего стоимость оборудования									170 383
		Всего СМР									90 075 629
		Временные здания и сооружения 1,3%									1 170 983
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями									91 246 612
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%									282 864
		Итого с зимними удорожаниями									91 529 477
		Непредвиденные работы и затраты 2%									1 830 590
		Итого с непредвиденными работами и затратами									93 360 066
		Итого с оборудованием									93 530 449
		на 2023 год, К=1,0450539									97 744 361
		Итого с понижающим коэфф. К=0,950000000350442									92 857 143
		НДС 12%									11 142 857
		Итого с НДС									104 000 000

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс

Руководитель _____ **Акылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
ТОО «СтройЖолСервис»

Директор_____ **Тұяқбаев Б.М.**

Инженер:
ТОО «D.E.A. Union»

Директор_____ **Ержан А.**

Инженер-эксперт_____ **Карабаев М.А.**

Проектировщик:
ТОО «ELEMENT PLUS»

Автор_____ **Муталиев К.Ж.**