Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Инженер: ТОО «D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Проектировщик: ТОО «ELEMENT PLUS»

Наименование стройки: "Строительство водозаборной сооружение в селе Актас, с/о Монтайтас, г.Арыс, Туркестанской области"

А К Т № 4

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети водопровода/ 02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	**м³ грунта**		**5278,7691**	**216,80**	**216,80**	**1144437**	**1144438**	**--**	**255176**	**1511575**
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,14	--	354417		111963	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**		**163,2609**	**2806,00**	**--**	**458110**	**--**	**--**	**329839**	**850986**
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	458110	--		63037	
3	**Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ**	**м³**		**70,74**	**188,92**	**181,13**	**13364**	**12813**	**--**	**3253**	**17947**
		НР - 72%; СП - 8%				7,79	56,09	551	3968		1329	
4	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04)**	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ**	**м³**		**1,26**	**2806,00**	**--**	**3536**	**--**	**--**	**2546**	**6568**
		НР - 72%; СП - 8%				2806,00	--	3536	--		486	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания		210,32	6431,48	245,55	1352669	51644	991575	320044	1806529
		НР - 99%, СП - 8%				1471,33	65,74	309450	13826		133816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	231,352	4286,00				991575		
		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА										
6	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта		40,3557361	323,39	309,98	13051	12509	--	2636	16942
		НР - 72%, СП - 8%				13,41	77,30	541	3119		1255	
7	С3412-101-0210 412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		706,2253815	49,00	--	34605	--		--	37373
		СП - 8%				--	--	--	--		2768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3019772	1221404	991575	913494	4247920
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ										
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,425404	553258,68	259613,52	235358	110441	--	156312	423003
		НР - 99%, СП - 8%				293645,16	77509,51	124918	32973		31334	
9	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м		744,37	1189,00	--	885056	--	885056	--	955860
		СП - 8%				--	--	--	--		70804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1120414	110441	885056	156312	1378863
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5626785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					897106				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1331845			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						408303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1876631		
		- Перевозка грузов	Тенге					34605				
		- Накладные расходы	Тенге								1069806	
		- Сметная прибыль	Тенге								416792	
		Всего стомость строительства										5 626 785
		Всего стоимость оборудования										0
		Всего СМР										5 626 785
		Временные здания и сооружения 1,3%										73 148

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										5 699 933
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%										17 670
		Итого с зимними удорожаниями										5 717 602
		Непредвиденные работы и затраты 2%										114 352
		Итого с непредвиденными работами и затратами										5 831 955
		Итого с оборудованием										5 831 955
		на 2023 год, К=1,0450539										6 094 707
		Итого с понижающим коэфф. К=0,950000000350442										5 789 971
		НДС 12%										694 797
		Итого с НДС										6 484 768

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс

Руководитель_____Ақылбай Қ.Б.

Подрядчик:
ТОО «СтройЖолСервис»

Директор_____Тұяқбаев Б.М.

Инженер:
ТОО «D.E.A. Union»

Директор_____Ержан А.

Инженер-эксперт_____Карабаев М.А.

Проектировщик:
ТОО «ELEMENT PLUS»

Автор_____Муталиев К.Ж.