Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс

Инженер: ТОО «D.E.A. Union»

Подрядчик: ТОО «СтройЖолСервис KZ»

Проектировщик: ТОО «ELEMENT PLUS»

Наименование стройки: "Строительство водозаборной сооружение в селе Актас, с/о Монтайтас, г.Арыс, Туркестанской области"

А К Т № 5

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Бурение скважины №7318 и резервной скважины №7319/ 06-05												
1	Е11-040201-0207 1104-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м закрепленной скважины		272,1	3845,64	2039,77	1046399	555021	13018	537914	1711058
		НР - 85%; СП - 8%				1758,03	567,74	478360	154482		126744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	147340 С	**Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75**	т	0,00012	0,032652	327064,00				10679		
2	С1241-110-0101 241-110-0101 РСНБ РК 2022	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м		272	14870,00	--	4044640	--	4044640	--	4368211
		СП - 8%				--	--	--	--		323571	
3	Е11-040201-0211 1104-0201-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м закрепленной скважины		610	5241,53	3418,75	3197333	2085437	29183	1443486	5012083
		НР - 85%; СП - 8%				1774,94	1009,02	1082713	615502		371264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	147340 С	**Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75**	т	0,00012	0,0732	327064,00				23941		
4	С1241-102-0178 241-102-0178 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м		610	4875,00	--	2973750	--	2973750	--	3211650
		СП - 8%				--	--	--	--		237900	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб		120	1224,39	759,04	146927	91085	5202	64852	228721
		НР - 85%, СП - 8%				422,00	213,80	50640	25656		16943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0072	286428,00				2062		
5.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0096	327064,00				3140		
6	С1241-110-0101 241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм/ПРИМ.диам.108мм	м		120	14870,00	--	1784400	--	1784400	--	1927152
		СП - 8%				--	--	--	--		142752	
7	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(Водоподъемная труба)	км трубопровода		0,16	669629,88	115634,10	107141	18502	4911	89978	212889
		НР - 99%, СП - 8%				523300,96	44742,70	83728	7159		15770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,0288	114336,00				3293		
7.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0048	278998,00				1339		
8	С1241-102-0144 241-102-0144 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м		160	1868,00	--	298880	--	298880	--	322790
		СП - 8%				--	--	--	--		23910	
9	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Пьезометр)	км трубопровода		0,15	642206,30	94093,14	96331	14113	4032	82657	193307
		НР - 99%, СП - 8%				521240,72	35369,84	78186	5305		14319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,027	114336,00				3087		
9.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,003	278998,00				837		
10	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м		150,6	380,00	--	57228	--	57228	--	61806
		СП - 8%				--	--	--	--		4578	
11	Ц13-070403-0408 1307-0403-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования	шт.		2	184337,06	73682,80	368674	147365	20539	157808	568600
		НР - 61%, СП - 8%				100384,83	28965,66	200770	57931		42119	
12	Перечень	Насос ЭЦВ6-10-80	шт		2	216857,14	--	433714	--		--	433714
						--	--	--	--	433714	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1		Отпускная цена -				214285,71				428571,42		
12.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	2571,43				5142,86		
13	Перечень	Уровнемер ЭУ-100	шт		2	253361,43	--	506723	--		--	506723
						--	--	--	--	506723	--	
13.1		Отпускная цена -				250357,14				500714,28		
13.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	3004,29				6008,58		
14	Перечень	Оголовок скважинный, d=273 мм	шт		2	28896,21	--	57792	--		--	57792
						--	--	--	--	57792	--	
14.1		Отпускная цена -				28553,57				57107,14		
14.2		Заготов.-складские расходы -			1,2%	342,64				685,28		
15	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)		2	7089,52	170,75	14179	342	9484	4338	19998
		НР - 98%, СП - 8%				2176,46	36,84	4353	74		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	4	2226,00				8904		
16	С1244-301-0602 244-301-0602 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м³/ч, Tmax 50°С	шт.		2	208915,00	--	417830	--	417830	--	451256
		СП - 8%				--	--	--	--		33426	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									19287751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1978750				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2911865			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						866109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9663095		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							998229		
		- Накладные расходы	Тенге								2381033	
		- Сметная прибыль	Тенге								1354777	
		Наружные сети водопровода/ 02-01										
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ										
1	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,311596	553258,68	259613,52	172393	80895	--	114494	309838
		НР - 99%, СП - 8%				293645,16	77509,51	91499	24152		22951	
2	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею (за вычетом 13м, уложенных в футлярах)	км трубопровода		0,055745	522119,43	239415,18	29106	13346	--	19811	52831
		НР - 99%, СП - 8%				282704,25	76275,75	15759	4252		3913	
3	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м		239,37	857,00	--	205140	--	205140	--	221551
		СП - 8%				--	--	--	--		16411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					406639	94241	205140	134305	584220
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									584219

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					107258				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						94241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						28404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							205140		
		- Накладные расходы	Тенге								134305	
		- Сметная прибыль	Тенге								43275	
		Всего стомость строительства										19 871 970
		Всего стоимость оборудования										998 229
		Всего СМР										18 873 741
		Временные здания и сооружения 1,3%										245 359
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										19 119 100
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,31%										59 269
		Итого с зимними удорожаниями										19 178 369
		Непредвиденные работы и затраты 2%										383 567
		Итого с непредвиденными работами и затратами										19 561 936
		Итого с оборудованием										20 560 165
		на 2023 год, К=1,0450539										21 486 481
		Итого с понижающим коэфф. К=0,950000000350442										20 412 157
		НДС 12%										2 449 459
		Итого с НДС										22 861 616

Заказчик:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» города Арыс

Руководитель_____**Ақылбай Қ.Б.**

Подрядчик:
ТОО «СтройЖолСервис»

Директор_____**Каримбаев О.К.**

Инженер:
ТОО «D.E.A. Union»

Директор_____**Ержан А.**

Инженер-эксперт_____**Карабаев М.А.**

Проектировщик:
ТОО «ELEMENT PLUS»

Автор_____**Муталиев К.Ж.**