Қазақстан Республикасы Ақтөбе обл.
Байғанин ауданы Қарауылкелді с.
«Байғанин аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 01-121
«06» 08 2020ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« **30** » **июля** **2020** г.

Заказчик **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель – Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 30 » июля 2020 года, ТОО «Мерей и К», директора Шәудір Төлеген Құлатайұлы, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра ,78**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от « 30 » июля 2020 года, ТОО «DS&V», эксперта технического надзора Абишев Нурсултан Амирович, аттестат № KZ62VJE00034292 от 19.01.2018г**.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « 30 » июля 2020 года**: **ТОО «Актам-инжиниринг», эксперта авторского надзора Бурамбаева Ирина Николаевна, аттестат № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Мерей и К»** к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы С.Ешпаева до улицы Асау батыра в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **от ул.С.Ешпаева до ул.Асау батыра в с.Карауылкелды Байганинского района**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю **Решение акима Карауылкелдинского сельского округа №145 от 01.07.2016г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

б) ордер о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» №KZ03REA00148740 от 14.10.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг», эксперта авторского надзора Бурамбаева Ирина Николаевна, аттестат № KZ60VJE00013085 от 10.09.2015г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного) **ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №133 от 27.12.2019 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **14.10.2019-20.11.2019 (37 дней)**;

месяц, год

окончание работ **10.05.2020-31.07.2020 (82 дней)**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **4**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительно-монтажные работы на Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы С.Ешпаева до улицы Асау батыра в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»	м	355		355	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на **«Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы С.Ешпаева до улицы Асау батыра в селе**

Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области» выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

- Планировка механизированным способом;
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дреевы. Устройство;
- Устройство оснований толщиной 15см из фракционного щебня;
- Добовлять на каждый 1см изменения толщины слоя до 25см;
- Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м2
- Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добовлять на каждые 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 60мм;
- Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,3 л/м2;
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями:

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего **43 725,863** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **39 925,503** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге, прочие расходы **3 800,36** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего **37 002,727** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **35 932,953** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге, прочие расходы **1 069,774** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: объект **«Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы С.Ешпаева до улицы Асау батыра в селе Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ **Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор _____ **Абишев Нурсултан Амирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Шәудір Төлеген Құлатайұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор _____ **Бурамбаева Ирина Николаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	355		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	40		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	15		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		Горячий асфальтобетон		
15	Электроосвещение				

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",
руководитель – Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы