**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС №101" г.Кызылорда, ул. Желтоксан, 156.**

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019
№ 178

**Справка №1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за декабрь 2025 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №040740003730/250270/00 | 19.11.2025г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС №101 | 23 309 503,67 | 20 812 056,85 | | | | | | | 2 497 446,82 | 23 309 503,67 |

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"**
**БИН 040740003730**

**Руководитель _____ Абатов Ж.У.**

**Технадзор: ТОО "ҚАЙМАР Инжиниринг"**
**БИН 110840006327**

**Эксперт _____ Рашев А.**

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**
**БИН 050940010286**

**Директор _____ Бертлеуов А.Х.**

**Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"**
**БИН 090940009190**

**Инженер _____ Туралиев А.М.**

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**

**Наименование стройки: Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций г.Кызылорда. КНС №101**

**Договор: №040740003730/250270/00 от 19.11.2025г.**

## АКТ №1 от 15.12.2025г.
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **17766718** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 276 355 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *637 618* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 61 542 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *14 094* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2 683 584 |
| | | оборудование | тенге | | | 13 745 234 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 297 | | |
| | | **Раздел 1. Ремонт кровли** | | | | **2432830** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 045 233 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *523 392* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 57 587 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *12 875* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 330 007 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 244 | | |
| **1** | **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Кладка (парапет)стены наружной однослойной из кирпича, простой** | **$м^3$** | **3,8** | **58 800** | **223 440** |
| **2** | **6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство пароизоляции прокладной в один слой** | **$м^2$** | **34,56** | **650** | **22 464** |
| **3** | **6111-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **$м^2$ утепляемого покрытия** | **37,56** | **3 418** | **128 380** |
| **4** | **6111-0402-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой** | **$м^2$** | **37,56** | **2 297** | **86 275** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 234-101-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200 | м$^3$ | 3,86868 | 86 137 | 333 236 |
| 6 | 6111-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка на поверхности изоляции слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой | м$^2$ | 37,56 | 6 079 | 228 327 |
| 7 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м$^2$ стяжки | 37,56 | 1 722 | 64 678 |
| 8 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м$^2$ стяжки | 37,56 | 124 | 4 657 |
| 9 | 6107-0101-0214<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 )* | Установка стропилы с изготовлением | м$^3$ | 1,027 | 258 509 | 265 489 |
| 10 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 1,027 | 9 359 | 9 612 |
| 11 | 6107-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены. Устройство карнизов | м$^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 18,28939 | 6 727 | 123 033 |
| 12 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м$^2$ | 18,28939 | 2 741 | 50 131 |
| 13 | 6110-0101-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | м$^2$ | 65,24 | 4 739 | 309 172 |
| 14 | 215-202-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2 | м$^3$ | 0,537 | 109 237 | 58 660 |
| 15 | 235-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм | 1000 м$^2$ | 0,0721554 | 95 688 | 6 904 |
| 16 | 224-101-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м$^2$ | 72,15544 | 5 787 | 417 564 |
| 17 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | м$^2$ | 37,56 | 340 | 12 770 |
| | Слуховое окно -1 шт (лист 15 АС) | | | | | |
| 18 | 6107-0101-0213<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 40 599 | 40 599 |
| 19 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м$^3$ древесины в конструкции | 0,081 | 9 359 | 758 |
| 20 | 6108-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм | м$^2$ площади проемов по наружному обводу коробок | 0,5 | 5 104 | 2 552 |
| 21 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 543 | 1 086 |
| 22 | 223-502-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | шт. | 1 | 750 | 750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Продух (лист 9 АС) | | | | |
| 23 | 6105-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т металлических изделий** | **0,01264** | **282 469** | **3 570** |
| 24 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,01264** | **299 326** | **3 783** |
| 25 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм** | **м$^2$** | **1,144** | **1 638** | **1 874** |
| | | Крепление дефлектора и стакана (лист 12а) | | | | |
| 26 | 6118-0208-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование** | **кг** | **42,76** | **299** | **12 785** |
| 27 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | **т** | **0,04276** | **349 618** | **14 950** |
| 28 | 6118-0204-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм** | **шт.** | **1** | **3 108** | **3 108** |
| 29 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | **т** | **0,00413** | **538 343** | **2 223** |
| | **Раздел 2.** | **Ремонт фасада** | | | | **994565** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 231 122 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *114 226* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 3 955 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 219* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 759 488 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 53 | | |
| | | | | | | |
| 30 | 1211-0102-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | **Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м$^2$. Толщина слоя до 20 мм** | **м$^2$** | **19,1** | **8 690** | **165 979** |
| | | Усиление цоколя и покраска (лист 19АС) | | | | |
| 31 | 1146-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34* | **Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами** | **м$^3$** | **0,65** | **194 150** | **126 198** |
| 32 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,04453** | **436 020** | **19 416** |
| 33 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь (ерш) арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,0096** | **299 326** | **2 874** |
| 34 | 6111-0501-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска кузбаслаком** | **м$^2$** | **4,1** | **331** | **1 357** |
| 35 | 234-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100** | **м$^3$** | **3,87114** | **44 521** | **172 347** |
| 36 | 6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны** | **м$^2$** | **92,17** | **482** | **44 426** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм | м$^2$ | 101,387 | 2 741 | 277 902 |
| 38 | 224-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Планка стартовая и финишная, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 54,64 | 1 431 | 78 190 |
| 39 | 261-107-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 15,52 | 665 | 10 321 |
| 40 | 231-307-0109<br>*СпрСЦ 10.2024* | Полоса(сливная и приоконная планка) декоративная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м$^2$ | 1,3082 | 3 850 | 5 037 |
| 41 | 261-107-0235<br>*РСНБ РК 2022* | Оконные костыли | шт. | 6 | 96 | 576 |
| 42 | 231-307-0109<br>*СпрСЦ 10.2024* | Полоса (аквилон)декоративная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м$^2$ | 1,9428 | 3 850 | 7 480 |
| 43 | 261-107-0235<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 369 | 96 | 35 424 |
| 44 | 261-102-0380<br>*РСНБ РК 2022* | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 132,5 | 355 | 47 038 |
| | **Раздел 3.** | **ЭО** | | | | **594089** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 594 089 |
| | | | | | | |
| | | Кабельные изделия | | | | |
| 45 | 243-107-0905<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | м | 3,6221 | 3 811 | 13 804 |
| 46 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | м | 110 | 1 494 | 164 340 |
| 47 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 140 | 973 | 136 220 |
| 48 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 75 | 599 | 44 925 |
| 49 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 400 | 396 | 158 400 |
| 50 | 243-102-0505<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 5х2,5-0,66 | м | 40 | 1 910 | 76 400 |
| | **Раздел 4.** | **Технологическая часть** | | | | **13745234** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | оборудование | тенге | | | 13 745 234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1К1-монтаж | | | | |
| 51 | 516-301-0302<br>*СпрСЦ 10.2024* | Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м | шт. | 1 | 599 095 | 599 095 |
| | | 1К1Н-монтаж | | | | |
| 52 | 511-303-0310<br>*СпрСЦ 10.2024* | Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 4,2 кВт, Flygt 3102 | шт. | 3 | 4 023 030 | 12 069 090 |
| 53 | 516-301-0302<br>*СпрСЦ 10.2024* | Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м | шт. | 1 | 599 095 | 599 095 |
| 54 | 511-901-0301<br>*СпрСЦ 10.2024* | Шкаф управления циркуляционными насосами | шт. | 1 | 477 954 | 477 954 |
| | | | | | Итого: | 17 766 718 |
| | | | | | Оборудование: | 13 745 234 |

| | |
|---|---|
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,4% | 257374,95 |
| Итого с общеплощадочные затратами | 18024092,60 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | 1616333,42 |
| Итого: | 19640426,02 |
| Сметная прибыль 5% | 213942,93 |
| Непредвиденные работы и затраты-3% | 589212,78 |
| ИТОГО: | 20443581,73 |
| Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | 21236792,70 |
| ИТОГО со скидкой - 2% | 20812056,85 |
| Налог на добавленную стоимость -12% | 2497446,82 |
| ИТОГО: | 23309503,67 |

**Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"**

**Руководитель _____ Абатов Ж.У.**

**Технадзор: ТОО "КАЙМАР Инжиниринг"**

**Эксперт _____ Рашев А.**

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**

**Директор _____ Бертлеуов А.Х.**

**Авторский надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"**

**Инженер _____ Туралиев А.М.**