Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«1» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «JJ Construction» (лидера консорциума), Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с.Таскала, ул.Сапарова, дом 30, БИН 060340003927, который состоит в концорциуме с ТОО «Альянс LTD», ТОО «Archiline LTD» и ТОО «Mega Technology Company» на основании договора о создании консорциума №2 от 14 августа 2023 года,**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кезбаева Аслана Болатбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медицинским колледжем» на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области» (без наружных инженерных сетей), 090009, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, поселок Зачаганский, улица Жангир хана, строение 34.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, тел.8 (7172) 57-02-08, индекс 010000, г.Астана, район Нұра, улица Сығанақ, строение 17/10**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарык Строй KZ" (БИН: 230640015571), гос.лицензия №23015591 от 10.07.2023 года, в лице директора Саматұлы Абат.

- Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ" (БИН: 020140001450), гос. лицензия №22000673 от 18.01.2022 года, в лице директора Қанаев С.З.

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырау Эксперт Проект», БИН 150740008337, гос.лицензия № 21018840 от 26.05.2021 года, в лице директора Салаватов Е. Д.

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Rase», БИН 220440042123, гос.лицензия № 25010637 от 08.04.2025 года, в лице директора Мухтаров К. С.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Archiline LTD»**, ГСЛ № 21011538

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Samruk-Kazyna Construction»**, №257–п от 23.05.2024 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Школа на 600 обучающихся	учащихся	600	600	600	600
Площадь участка	га	2.885	2.885	2.885	2.885
Площадь застройки	$м^2$	4332,37	4332,37	4332,37	4332,37
Общая площадь зданий	$м^2$	8435,29	8435,29	8435,29	8435,29
Строительный объем здания	$м^3$	52317,72	52317,72	52317,72	52317,72

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

<u>«Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медицинским колледжем» на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области» (без наружных инженерных сетей).</u>

Технологическая часть рабочего проекта разработана согласно задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и нормативных требований, действующих на территории РК.

Классификация общеобразовательного учреждения на 600 мест: средняя, полная общеобразовательная школа (НОС), срок обучения 11 лет. Обучение предусмотрено на государственном языке.

Площадь на одного учащегося:

- в обычных кабинетах — 2,5 $м^2$,
- в специализированных — от 3,5 $м^2$,

в соответствии с санитарными нормами № ҚР ДСМ-76 (ред. от 22.04.2023).

Школа — трёхэтажное здание с подвалом, включает общеобразовательные и административные помещения.

Учебные секции:

- Предшкольные классы — 2 помещения (1 этаж).
- Начальные классы — 8 помещений (1–3 этажи).
- Средние и старшие классы (5–11) — универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории (1–3 этажи).

Первый этаж: входные группы, вестибюли, охрана, гардеробы с вешалками, шкафами для обуви.

Общие пространства: холлы, коворкинг-зоны, рекреации с зонами отдыха и питьевыми фонтанчиками, шкафчики для личных вещей и спортивной формы.

Комната охраны и радиоузел оснащены офисной мебелью и компьютерами.
Предшкольные и начальные классы:
Оснащены интерактивными панелями, меловыми и маркерными досками, столами и стульями для учителя и учеников, шкафами для пособий. В предшкольных классах предусмотрены игровые комнаты с развивающим оборудованием. Рабочие места размещены с учетом освещения, есть ноутбук учителя, МФУ и ПО для интерактивной панели.
Естественно-научные кабинеты:
Лаборатории по химии, физике, биологии оснащены демонстрационными и ученическими столами с подводом воды и электричества, вытяжным шкафом, компьютерами. Лаборантские оборудованы мойками, столами и шкафами для хранения реактивов и материалов.
Кабинеты иностранных языков и информатики:
Оснащены интерактивными панелями и мультимедийным оборудованием. В информатике — smart-парты с встроенными ПК, кресла, МФУ, компьютер учителя.
Мастерские и технологии:

- «Культура дома» — обработка дерева и металла, станки, верстаки, инструментальная.
- Обработка ткани — швейные машинки, утюги, манекены, зеркала.
- Кулинария — плиты, мойки, холодильник, бытовая техника.
- Робототехника — рабочие места, стеллажи, наборы.

Кабинеты творчества и науки:
Кабинет музыки, совмещённый кабинет графики и визуального искусства, STEM-лаборатория.
Инклюзия и поддержка:
Кабинет инклюзивного образования и сенсорная комната с оборудованием для детей с ОВЗ, кабинеты психолога, логопеда и социального педагога.
Начальная военная подготовка (НВП):
Кабинет с лаборантской и комнатой хранения оружия, оборудованной по нормативам, с наглядными пособиями и средствами обучения.
Общественные пространства:

- Библиотека-информационный центр: книгохранилище на 14 тыс. единиц, читальный зал с рабочими местами и техникой.
- Актовый зал: на 129 мест, со сценой, звуковым оборудованием, гримёрками и бутафорской.
- Спортивные залы: большой (18×36 м) и малый (9×18 м), зал хореографии, раздевалки с душевыми, оборудование для игровых видов спорта, гимнастики, настольного тенниса.

Таким образом, школа оснащена современными учебными, лабораторными, творческими и спортивными помещениями, соответствующими требованиям и предназначенными для комплексного развития учащихся.
Медицинские помещения:
Расположены на 1 этаже, включают кабинет врача, процедурную, санузел и ПУИ.
Оснащены необходимым оборудованием согласно СП РК 3.02-111-2012 и Санитарным правилам № ҚР ДСМ-76.
На 2 этаже — кабинет психолога, логопеда, кабинет инклюзии и сенсорная комната.
Столовая:
Школьная столовая закрытого типа на 176 мест (в т.ч. 6 для МГН), работает с 8:00 до 16:00, питание организовано по системе самообслуживания.
Столовая включает обеденный зал, помещения хранения и переработки продуктов, бытовые и служебные зоны.
Оборудование работает на электричестве, технологические процессы организованы без пересечения потоков.
Административно-служебные помещения:
Кабинеты директора, заместителей, бухгалтерии, юриста, учительская, помещение техперсонала.
Оснащены мебелью и оргтехникой отечественного производства.
На каждом этаже — санузлы для учащихся, персонала и МГН, комнаты личной гигиены для старших девочек и персонала, помещения уборочного инвентаря с раковинами.
Доступность:
Проект выполнен с учетом СН РК 3.06-01-2011, предусмотрен лифтовый доступ для МГН, специально оборудованные места в залах, библиотеках и столовой.

Охрана окружающей среды:
Проект экологически безопасен, оборудование сертифицировано по стандартам CE, не создает вредных выбросов и стоков.
Основные показатели:

- Вместимость — 600 учащихся
- Учебно-вспомогательный персонал — 58 чел.,
- АУП — 41 чел.,
- Медперсонал — 1 чел.,
- Кухонный персонал — 4 чел.

Конструктивные решения:
Здание Ж-образной формы, 3 этажа + подвал, каркас — монолитный железобетон.
Фундаменты - фундаментная плита и монолитный фундамент стаканного типа высотой 600 и 700 мм. Бетон для фундаментов принят кл. C20/25, F75, W4 на сульфатостойком цементе. Фундамент устраивается по щебеночной подготовке толщиной 100 мм пропитанной битумом до полного насыщения. Высота фундамента – 600 мм из бетона кл. B25, F100, W6.
Каркас комбинированный - Конструктивная схема здания принята связевая. Каркас здания принят монолитный. Пространственную жесткость здания обеспечивает совместная работа монолитных колонн, жестко-защемленных в фундамент и монолитные балки.
- Колонны- 400х400мм, 600х400мм.
- Плиты перекрытия толщиной 200 мм.
- Балки - 400х400 мм.

Наружные стены и внутренние перегородки – из газобетонных блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения маркировки B2.0-2,5, D500, ГОСТ 31360-2007.
Перегородки в санузлах из керамического кирпича марки КР-р-по 250 120 65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012.
Кровля – безчердачная плоская вентилируемая, без технического чердака, с минимальным уклоном 1,5% с внутренним организованным водостоком, с электроподогревом водосточных воронок.
Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,5м.
Утеплитель наружных стен жесткая минплита:- γ=125кг/куб.м, δ=50-100мм;
Перемычки -сборные железобетонные по серии 1.038.1-1
Лестницы- монолитные; металлические-сварные.
Полы приняты по действующим сериям с чистовой отделкой -цементно- песчаная стяжка, керамическая плитка, керамогранит, коммерческий линолеум; в санитарных узлах керамическая плитка на клею, согласно экспликации полов.
Наружная отделка фасада выполнена из фиброцементных плит окрашенных толщиной 8 мм.
Внутренняя отделка - в помещениях принята чистовая отделка, согласно ведомости внутренней отделки помещений -стены, перегородки - штукатурка, выравнивание гипсовыми смесями, окраска, в санитарных узлах - керамическая плитка на клею на всю высоту помещения; в подвальных помещениях (венткамера, тепловой пункт, насосная, электрощитовая, помещение связи, лестничные клетки) – побелка известью на всю высоту стен.
Потолки - выравнивание гипсовыми смесями, ГКЛ по направляющим, водоэмульсионная окраска, касетные потолки типа Армстронг, люксалон, акустические панели, реечные потолки.
Окна - металлопластиковые с усиленным профилем с тройным остеклением.
Двери: -наружные входные - ГОСТ 31173-2003 остекленные, металлические, утепленные, оборудованные доводчиком и системой антипаника;
-наружные входные в технические помещения -индивидуального изготовления, противопожарные степенью огнестойкости EI-60.
-внутренние двери в помещения - деревянные типа «Le Porte» с термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин, наполнением полотна «Белтермо».
Крыша - бесчердачная, плоская с организованным водостоком согласно СН РК 3.02-37- 2013.
Планировочная структура:

- 1 этаж: вестибюли, мастерские, классы предшкольные, столовая, медпункт, спортзалы.
- 2 этаж: классы начальной и средней школы, актовый зал (129 мест).
- 3 этаж: учебные кабинеты, библиотека, рекреации.

Отопление. В здании запроектирована двухтрубная горизонтальная система отопления с поэтажной разводкой и тупиковым движением теплоносителя. Принятые параметры теплоносителя в системе отопления 85-60°С.

Нагревательные приборы для системы отопления - стальные панельные радиаторы РСПО-22-500. Нагревательные приборы, расположенные в спортзале и актовым зале закрыты съемными декоративными решетками.

Удаление воздуха осуществляется посредством воздушных кранов Маевского, установленных в верхних пробках радиаторов, и автоматических воздухоотводчиков, установленных на верхних участках трубопроводов и стояков. В нижних точках систем отопления установлены спускные вентили (краны шаровые). В тамбурах предусмотрен воздушные-тепловые завесы.

Трубопроводы системы поэтажные отопления запроектированы универсальные многослойные PERT-AL и прокладывается в полу в гофротрубе. Трубопроводы системы отопления проложенные в техподполье стальные, диаметром Ду<50 - из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*, диаметром Ду>50 - из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Трубопроводы, проложенные в техподполье изолируются трубчатой изоляцией из вспененного каучука ST фирмы "Misot-Flex". Перед покрытием изоляцией стальные трубопроводы покрыть лаком БТ-577 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021. Трубопроводы в местах пересечения внутренних стен и перегородок проложить в гильзах из негорючих материалов, обеспечивающих свободное перемещение труб при изменении температуры.

Вентиляция. Вентиляция классов, столовой, библиотеки, спортивного и актового залов запроектирована раздельными механическими приточно-вытяжными системами. Вытяжка из санузлов и классов (в однократном объёме) предусматривается с естественным побуждением. Воздуховоды выполнены из оцинкованной стали класса "Н" и "П".

Водоснабжение. Водоснабжение здания предусматривается от наружных сетей водопровода. Согласно требованиям СН РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" проектом предусмотрен ввод водопровода DN90x5.4 мм ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 на цокольном этаже и два ввода водопровода D108x4 мм ГОСТ 10704-91 на цокольном этаже на нужды пожаротушения.

В здании школы предусматривается раздельный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

Магистральный внутренний водопровод принят тупиковым для хозяйственно-питьевого, и кольцевым для противопожарного водопроводов. Для учета общего расхода воды на вводе в здание, установлен водомерный узел, предусмотрен водомер класса «С» с радиомодулем для дистанционного снятия показания d50 мм. Для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения столовой В1 предусмотрен самостоятельный водомерный узел, расположенный в помещении насосной.

Магистральные трубопроводы предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 3262-75*. Подводки к сантехническим приборам и стояки хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены из полипропиленовых труб PN10 по ГОСТ 32415-2013. Магистральные трубы и стояки изолированы гибкой трубчатой изоляцией.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения разработана для подводки воды к умывальникам в каждом классе, к умывальникам и мойкам - в учительской, столовой и кухне, к водоразборным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд, к раковинам в учебных мастерских, в комнате технического персонала; к душевым кабинам, к умывальникам перед столовой, умывальникам санузлов и медицинского блока; к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики и биологии, а также к оборудованию столовых и буфетов, куда подводка холодной воды предусматривается согласно технологическим требованиям. На каждом этаже предусмотрены питьевые фонтанчики со встроенным фильтром.

В здании применены пожарные краны диаметром 50 мм, пожарные рукава длиной 20 м, диаметром спрыска наконечника - 16 мм. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 от пола помещений и размещены в пожарных шкафах. В пожарных шкафах предусматривается возможность размещения не менее двух ручных огнетушителей вместимостью по 10 л.

Горячее водоснабжение. Приготовление горячей воды производится в теплообменниках, установленных в тепловом пункте в осях 1-3 и Ж-Е/1. Система ГВС имеет свои приборы учета и циркуляционные насосы для поддержания циркуляции в системе горячего водоснабжения. Циркуляция предусмотрена по магистрали и стоякам. Для поддержания циркуляции в системе запроектированы циркуляционные насосы в разделе ОВ. В верхних точках стояков ГВС

установлены спускники воздуха. Для системы горячего водоснабжения столовой Т3. предусмотрен самостоятельный водомерный узел, расположенный также в тепловом пункте.

Разводка трубопроводов осуществляется от водомерных узлов, установленных в тепловом пункте, с установкой запорной арматуры, счетчиков и фильтров. Водомерные узлы монтируются горизонтально.

Разводка труб в санузлах, кабинетах, классах, столовой и стояки выполняется из полипропиленовых армированных труб PN25 по ГОСТ 32415-2013, магистральные и разводящие трубопроводы под потолком цокольного этажа - из стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к санитарно-техническим приборам, изолируются гибкой трубчатой изоляцией толщ. 13 мм.

Хозяйственно-бытовая канализация. Система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов.
Сброс сточных вод системы канализации здания предусмотрен в наружные сети канализации.

Для прочистки канализационных сетей устанавливаются ревизии и прочистки.

Отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов, стояки и сборные трубопроводы канализации монтируются из поливинилхлоридных труб ПВХ Ф50-110 труб ГОСТ 32412-2013. Вытяжную часть системы канализации вывести на 0.1 м выше обреза вентиляционной шахты. Фановые трубы на кровле предусматриваются заводского изготовления, утепленные.

Выпуска выполняются из труб НПВХ по ГОСТ 32412-2013 Ø110 мм.

Канализация производственная от столовой. Для отвода сточных вод от моек и трапов в столовой предусматривается производственная канализация. Сброс стоков в городские сети канализации предусматривается через жироуловитель. Согласно СП РК 4.01-101-2012 система производственной канализации К3 выполнена отдельно от системы хозяйственно-бытовой канализации К1.

Внутренний водосток. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается внутренний водосток из поливинилхлоридных труб ПВХ Ф110-160. Вода с кровли здания попадает в дождеприёмные воронки, далее по системе сборных трубопроводов сбрасывается на отмостку. Во избежание замерзания воронок в холодный период года предусматривается электрообогрев воронок и вертикальных опусков от воронок.
Система внутреннего водостока монтируется из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001

Силовое электрооборудование. Электроснабжение паркинга выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ1-13-10 УХЛ4(ВЩ), ПР 11-3067-21У3 для электроприемников II-категории, ВРУ1-17-70УХЛ4 (С АВР) и ПР 11-3067-21У3 (для электроприемников I - категории.

Питание к ВРУ подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями на напряжение ~380/220В.

Электроосвещение. Устанавливаются светильники марки IEK.

Структурированная кабельная сеть. СКС предназначается для объединения всех пользователей информационных систем в единую сеть, что позволяет передавать информацию в виде голоса и данных, обеспечивает доступ к единым сетевым ресурсам.
Информационные магистрали выполнены в соответствии с требованием стандартов по монтажу СКС ISO/IEC 17799 и ANSI/EIA/TIE-500.

Система контроля и управления доступом. Система предназначена для ограничения несанкционированного доступа посторонних лиц школу. На входных дверях ведущих в здание устанавливаются считыватели STR-RM-S01. Для входа в здание школы, предлагается комплект бесконтактных карт доступа.
Контроллер STR20-2AP-IP-M размещаются на первом этаже. Питание блока управления БИРП 24/6 и осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В, 50Гц.

Входные двери оборудуются электромагнитными замками и механическими доводчиками, для автоматического закрытия дверей. Для выхода из здания, с внутренней стороны так же устанавливаются считыватели STR-RM-S01.
В главном ходу установлены двуножные турникеты со встроенными считывателями карт для контроля доступа в школу.

Охранная сигнализация. Охранная сигнализация организована на базе приборов производства ООО «КБПА». Проектом предусматривается охранная сигнализация следующих помещений:

-касса

-помещение связи

-помещения хранения в аптечном киоске

-помещение хранения медикаментов и наркотических веществ

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;
- извещатель охранный магнитоуправляемый типа ИО 10220-2 ;
- Извещатель охранный звуковой адресный типа ИО 32920;
- Извещатель охранный объемный оптико-электронный типа ИО 40920-2
- источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;

Система видеонаблюдения. В проекте используется 128-и канальный видеорегистратор и коммутатора на 24 порта. В проекте приняты IP-камеры уличные цилиндрического исполнения и купольного исполнения. Для передачи видеоизображения с видеокамер, а также питания камер по Poe принят кабель Cat.6, U/UTP, 4x2x1/0,5, LSZH.

Для хранения записи не менее 30 суток приняты жесткие диски Western Digital 10 ТБ HDD в количестве 24 шт.

Кабели прокладываются в ПВХ трубах. Прокладку кабельных линий осуществляется по металлическим лоткам, расположенным за потолком армстронг и в заливке пола.

Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления. Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Для обнаружения возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «513-11ИК3-А-R3», которые включаются в адресные шлейфы.

Система оповещения. Система предназначена для своевременного информирования учащихся, персонала и посетителей школы о чрезвычайных ситуациях (пожар, эвакуация, авария и др.). Она обеспечивает быструю передачу звуковых и световых сигналов, а также речевое оповещение с указанием порядка действий и путей эвакуации, что способствует безопасности и организованному покиданию здания. Речевое оповещение построено на базе оборудования Sonar. В качестве акустической системы используются настенные громкоговорители «SWS-106-103».

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 года;
(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2025 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: 14 мес;

фактически: 19 мес;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85,38% и фактически применено 85,38% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Зап казЭнергосетьРК» гл инженер

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

ЗТФ АО «QGM» гл. инженер

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (заключение либо письмо экспертизы прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

При въезде на объект имеются пандусы, знаки тактильные плитки, поручни в санитарно-бытовом помещении

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **объект** **<u>«Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медицинским колледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области» (без наружных инженерных сетей)</u>** готовым к приемке эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «JJ Construction» Кезбаев А.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.