1ё1Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

# Декларация о соответствии

Курмангазинский район «15» июня 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Құрылыс 2050», Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Сарыкамыс, улица Туран, 21.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительно-монтажные работы «Реконструкция электролинии в населенном пункте Лазо сельского округа Кудряшово, Курмангазинского района Атырауской области», расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, Кудряшовский С.О., с. Кудряшева.**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области" БИН 060340006981 Атырауская область, Курмангазинский район, с. Курмангазы, Халит Испулаев 10, Руководитель Сундетов Жасулан Андиржанович.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «SK QAZAQSTROY» БИН 070240034201 Директор Айтбаев Е.К., ТОО «Каспиан Құрылыс» БИН241240021090 Директор Қайырболат Б.К., ТОО «МашСтрой LTD» БИН 241240020588 Директор Қобландыұлы А., ТОО «Алға-Басс Строй» БИН241240020786 Директор Мустапиев А. ТОО «Астаналык Құрылыс 2050» БИН250140022619 Директор Ахниетова А. ТОО «"AtyrauLocalCompany" БИН 121140020807 Заиров Л.Д. "West Kazakhstan survey" БИН 221140037723 Калиев А.К. "Premium Group Kz " БИН: 190140010403 Айгалиев Е.А.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **Приказом № 97 от 23.07.2024 года ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области"**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту |
|---|---|---|
| | | Показатели |
| Напряжение питающей сети | В | 10/0,4 |
| Расчетная мощность | кВт | 80 |
| Общая протяженность ВЛ-0,22 кВ | м | 2116 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Наружное электроснабжение 0.22кВ.**

**Реконструкция электролинии в населенном пункте Лазо сельского округа Кудряшово, Курмангазинского района Атырауской области. Работа выполнена, согласно с учетом требований №4 "Реконструкция ВЛ-0,22кВ с.Лазо" выполнены следующие работы:**

**1) Заменили деревянные опоры с ж/б приставками на железобетонных опор ВЛ-0,4кВ, пролет между опорами выполнена по 30м; 2) Заменили провода на СИП-4 (4х50мм²).**

**Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ 95. Проектирование ВЛ-0,22 кВ с изолированными проводами СИП-4 (ВЛИ) с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-4 без несущего элемента сечением 5 и 50мм².**

**По проекту предусмотрено установка светильника к опорам светильников марки «Светодиодный Светильник LED-59Вт», установленная на кронштейне КС2.**

**Все опоры ВЛ-0,4 кВ. заземлены согласно серии 3.407-150. На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода. Переходы через существующие инженерные сооружения выполнены согласно ПУЭ с соблюдением габаритов пересечения согласно 5-му выпуску серии 3.407.1-143. Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019г. «Электротехнические устройства». Опоры разработаны для применения в I-V ветровых и I IV и особом гололедных районах по ПУЭ с повторяемостью максимальных нормативных гололедно-ветровых нагрузок 1 раз в 10 лет , в I-V районах по степени загрязненности атмосферы в районах с умеренной и интенсивной пляской проводов при сейсмичности зоны строительства до 9 баллов включительно. Заземление опор выполнены в соответствии с типовым альбомом Серия 3.407-150: Для железобетонных опор СВ-9,5 в соответствии с листами ЭС-07 и ЭС-15. Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ РК и СН РК 4.04-07-2019г. «Электротехнические устройства». Все электромонтажные работы выполнены в соответствии ПУЭ РК -2015г. с изм. 2017-12-25.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14.04.2025 года**

месяц, год

окончание работ **14.06.2025 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;

фактически **2** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нач. Курмангазинского РЭС Постоянный Кадрек.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительно-монтажные работы «Реконструкция электролинии в населенном пункте Лазо сельского округа Кудряшово, Курмангазинского района Атырауской области», расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район, Кудряшовский С.О.**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Нурхан Кайрболатович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)