Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)
Договор: Договор Субподряда №69 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 726 872	1 934 097	1 726 872	1 934 097	1 726 872	1 934 097
	Всего к оплате подрядчику	**1 726 872**	**1 934 097**	**1 726 872**	**1 934 097**	**1 726 872**	**1 934 097**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Генподрядчик : ТОО "АрхСтройКомпани"

Субподрядчик : ТОО "Ремстрой"

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)

Акт выполненных работ №1
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 Наружные сети электроснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**903012**
	Раздел 1.	**ВЛ-10кВ**				**903012**
1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0398889**	**525 914**	**20978**
		Оборудование на напряжениевыше 1000 В				
3	**1320-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Ограничитель перенапряжения.Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**344 831**	**689662**
5	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**54 496**	**54496**
		Железобетонные элементы				
7	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	**шт.**	**2**	**8 217**	**16434**
9	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1**	**25 279**	**25279**
10	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Металлопрокат				
37	**6124-0203-0305** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**18**	**1 561**	**28618**
38	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**12,5**	**1 242**	**15525**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 Наружные сети водоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**336007**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**45,0565**	**379**	**17076**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,3935**	**8 328**	**11605**

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

3	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	7,9386	340	2699
4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,1414	8 328	1178
5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	3,0966667	3 299	10216
6	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	44,7439494	51	2282
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	44,7439494	575	25728
		Лишний грунт				
8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,5927172	130	467
		Трубопроводы и фасонные части				
9	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0309667	1 079 954	33443
11	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0309667	239 948	7430
12	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567
15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 729	9458
18	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 189	8378
20	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 064	12064
		Колодец диам.1500мм - 2шт				
38	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	1,44	71 382	102790
46	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	0,77546	3 202	2483
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	11,304	4 674	52835
48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки/ОТМОСТКА/	м^3	0,801	29 099	23308
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 Наружные сети газоснабжения						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**262883**
	Раздел 1.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				**191090**
		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3.	м^3 грунта	23,28	327	7613
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,72	8 328	5996
3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	2	8 152	16304
4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	4	3 299	13196
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	15,9666667	60	958

ставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

6	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	15,9666667	321	5125
7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,5583333	254	904
8	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	35,5833333	81	2882
		Трубопроводы				
9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,025	1 301 794	32545
11	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	25	2 212	55300
13	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	25	21	525
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и переходом				
17	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	2 709 222	1355
19	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	3 008 451	1745
21	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	5 573 690	3233
22	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 075	1934
24	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 301 794	1497
26	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	2 212	2433
27	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 201	12603
32	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	1	14 525	14525
33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	31 554	1578
34	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,5	7 251	3626
37	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,1	52 149	5215
	Раздел 2.	**Газопровод среднего давления (Надземный)**				**71792**
		ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6				
51	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 230	68230
53	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,49	254	378
54	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,49	395	589
55	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,00582	213 199	1241
60	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0005	2 709 222	1355
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**1 501 902**
в том числе оборудование			Тенге			
в том числе СМР			Тенге			**1 501 902**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		2,00%	30 038

оставлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Итого	Тенге			**1 531 940**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	76 597
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2,00%	30 639
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**1 639 176**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	1 762 114
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**1 762 114**
Понижающий коэффициент К=0,98	Тенге		**0,98**	**1 726 872**
НДС (12%)	Тенге		12%	207 225
Всего	**Тенге**			**1 934 097**

Генподрядчик

ТОО "АрхСтройКомпани"

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Субподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**