Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2025 года

БИН ИИН		КОВФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы подпрограммы специфики	код
990640013059	211140006937	12	20	235	19.05.2025 г.	**033-Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения, 015-За счет средств местного бюджета, 423-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий**	**033, 015, 423**

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	НДС	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	307 226 993,92	307 226 993,92	145 076 717,79	125 737 380,70			17 409 206,13	162 485 923,92

Заказчик:
Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 990640013059 М.М. Кудайгулыев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махния
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:
Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany". № KZ14VEI00083753 от 12.06.2023. С.О. Мазлен
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать) Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Зерттеу СК" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

GrandBuildCompany

Форма по приложению 3-1
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики

Заказчик : **Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", 090640013059, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, КРЫЖАНОВСКОГО, 72,Тел.: 87153621679**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, с. Чкалово, пер. Больничный, 1.**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт здания главного корпуса и здания пищеблока Чкаловской врачебной амбулатории КГП на ПХВ Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№235** от **19.05.2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета 1-1: Подготовительные работы					
			Раздел: ГЛАВНЫЙ КОРПУС					
1	1	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**3,7**	**1 609,0**	**5 953,29**	
2	2	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**25**	**6 704,0**	**167 600,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	10	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие	м^2	19,98	1 609,0	32 147,81	
4	11	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	7,14	6 704,0	47 867,00	
5	13	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС	м^2	10,14	999,0	10 129,87	
6	34	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	794	999,0	793 205,93	
7	36	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	468	999,0	467 532,08	
			Раздел: ПЕНОБЛОК					
8	51	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	271,82	3 663,0	995 677,00	
9	52	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	120	610,0	73 199,83	
			Раздел: Отопление и вентиляция					
10	66	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	844	4 939,0	4 168 516,00	
			ИТОГО по смете 1-1: Подготовительные работы				6 761 828,81	
			Смета 2-1-1: Ремонтные работы					
			Раздел: ДВЕРИ					
11	53	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	13,41	70 069,0	939 625,56	
12	60	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	39	2 802,0	109 278,00	
13	62	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	110	543,0	59 730,00	
			Раздел: ОКНА					
14	83	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	216	7 939,0	1 714 824,00	
15	84	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	5,4	6 761,0	36 509,00	
16	85	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	3,78	10 553,0	39 890,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	87	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м²**	**5,4**	**46 647,0**	**251 894,00**	**Казахстан**
18	88	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м²**	**3,78**	**56 583,0**	**213 884,00**	
			Раздел: ПОЛЫ					
19	116	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2/5/ мм в один слой**	**м²**	**104,5**	**2 980,0**	**311 410,00**	
20	117	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**м²**	**104,5**	**2 628,0**	**274 626,00**	
21	134	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20/60/ мм**	**м²**	**279,7**	**2 197,0**	**614 501,00**	
22	135	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**279,7**	**1 472,0**	**411 718,50**	
23	136	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2/5/ мм в один слой**	**м²**	**279,7**	**2 980,0**	**833 506,00**	
24	146	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20/60/ мм**	**м²**	**363,9**	**2 197,0**	**799 488,00**	
25	147	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**363,9**	**1 472,0**	**535 661,00**	
26	148	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2/5/ мм в один слой**	**м²**	**363,9**	**2 980,0**	**1 084 422,00**	
27	149	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105**	**м²**	**363,9**	**2 628,0**	**956 329,00**	
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
28	178	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**600**	**5 113,0**	**3 067 800,03**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	187	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	1 247,26	5 113,0	6 377 240,20	
30	188	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	124,21	4 268,0	530 128,08	
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
31	194	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	50,05	2 741,0	137 187,00	Казахстан
32	196	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	226	59 101,0	13 356 826,00	Казахстан
33	197	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	2 486	2 741,0	6 814 126,00	Казахстан
			ИТОГО по смете 2-1-1: Ремонтные работы				39 470 603,37	
			Смета 2-1-2: Отопление и вентиляция					
			Раздел: Вентиляция					
34	151	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	35,2	5 458,0	192 122,00	
35	161	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	26,5	9 655,0	255 858,00	
36	162	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	21,11	11 437,0	241 435,11	
37	166	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	1,831	3 506,0	6 419,00	
38	177	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	67,29938	5 450,0	366 781,62	
39	178	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	220	5 458,0	1 200 760,00	
40	187	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	4,14	9 655,0	39 972,00	
41	188	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	31	11 437,0	354 547,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	199	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	35,14	5 450,0	191 513,00	
43	200	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	60,5	5 458,0	330 209,00	
44	209	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	3,34	9 655,0	32 248,00	
45	210	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	18,5	11 437,0	211 584,50	
46	215	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	39,5	5 450,0	215 275,00	
47	216	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	71,5	5 458,0	390 247,00	
48	225	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	4,58	9 655,0	44 220,00	
49	226	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	15,6	11 437,0	178 417,06	
50	227	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	7	13 097,0	91 679,00	
51	240	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	37,18	5 450,0	202 631,00	
52	241	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	71,5	5 458,0	390 247,00	
53	250	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	4,62	9 655,0	44 606,00	
54	251	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	33,1	11 437,0	378 564,87	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	252	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,2	12 647,0	128 999,00	
56	261	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	77	5 450,0	419 650,00	
57	262	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	84,7	5 458,0	462 293,00	
58	271	6118-0101-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	4,14	9 655,0	39 972,00	
59	272	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	4	11 437,0	45 748,00	
60	273	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	13,5	13 097,0	176 810,00	
61	274	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	9	12 647,0	113 823,00	
62	275	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,6	13 200,0	47 520,00	
63	285	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	44,24	5 450,0	241 108,00	
64	286	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	71,5	5 458,0	390 247,00	
65	296	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13	13 200,0	171 600,00	
66	303	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	33	5 450,0	179 850,00	
67	304	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	137,5	5 458,0	750 475,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	313	6118-0101-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200	$м^2$	11,1	8 715,0	96 736,34	
69	314	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	64,13	11 437,0	733 454,46	
70	315	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	10,8	13 097,0	141 448,00	
71	316	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	45	12 647,0	569 115,00	
72	328	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	131,03	5 450,0	714 113,50	
73	329	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	297	5 458,0	1 621 026,00	
74	348	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	17,6	5 458,0	96 061,00	
75	356	6118-0205-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 2-4 диаметр обечайки 315 мм	шт.	0,7	39 883,0	27 918,10	
76	357	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	3,43	13 145,0	45 087,70	
77	358	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6	12 647,0	75 881,88	
78	359	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,5	13 200,0	138 600,00	
79	368	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	9	5 450,0	49 050,00	
80	369	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	16,5	5 458,0	90 057,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	374	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м^2	3,43	13 145,0	45 087,70	
82	375	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	19,25	12 647,0	243 454,40	
83	376	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	2,24	13 200,0	29 568,00	
84	384	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	12	5 450,0	65 400,00	
85	385	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	22	5 458,0	120 076,00	
86	395	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	7,92	5 458,0	43 227,00	
87	409	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	12,1	5 458,0	66 042,00	
88	410	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	3,08	12 647,0	38 952,65	
89	411	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	6,9	13 200,0	91 080,00	
90	412	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м^2	0,1859	3 506,0	651,75	
91	418	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	10,56	5 458,0	57 636,00	
92	426	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	8,58	5 458,0	46 830,00	
93	437	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	15,4	5 458,0	84 053,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	440	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,573	13 470,0	21 188,20	
95	441	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3,74	13 200,0	49 368,00	
96	442	261-302-0115 *РСНБ РК 2022*	ПЕРЕХОД/ОТВОД класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	$м^2$	0,2519	3 506,0	883,30	
97	448	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	4,95	5 458,0	27 017,00	
98	458	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	23,1	5 458,0	126 080,00	
99	467	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	14,52	5 458,0	79 250,00	
100	471	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,72	13 200,0	75 504,00	
101	477	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	9,57	5 458,0	52 233,00	
102	478	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,2	13 200,0	81 840,00	
103	484	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	4,29	5 458,0	23 415,00	
104	491	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	4,368	13 470,0	58 836,80	
105	492	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	$м^2$	1,96	13 145,0	25 764,40	
106	493	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	7,2	12 647,0	91 058,40	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	494	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	5,88	13 200,0	77 616,00	
108	504	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	30,8	5 458,0	168 106,00	
109	513	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	7,59	5 458,0	41 426,00	
110	522	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	4,18	5 458,0	22 814,00	
111	529	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	13,42	5 458,0	73 246,00	
112	544	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	9,68	5 458,0	52 833,00	
113	547	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	2,332	13 470,0	31 412,15	
114	548	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	3,19	13 200,0	42 108,00	
115	554	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	6,05	5 458,0	33 021,00	
116	555	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4,1	13 200,0	54 120,00	
117	560	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	5,28	5 458,0	28 818,00	
118	566	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	6,6	5 458,0	36 023,00	
119	572	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	3,96	5 458,0	21 614,00	
120	576	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	0,88	13 470,0	11 853,60	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	577	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	14,74	13 200,0	194 568,00	
122	584	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	15,84	5 458,0	86 455,00	
123	591	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	15,51	5 458,0	84 654,00	
124	597	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4	13 200,0	52 800,00	
125	607	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	9,35	5 458,0	51 032,00	
126	611	6118-0101-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	0,968	11 437,0	11 070,84	
127	613	6118-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4	13 200,0	52 800,00	
128	623	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	13,75	5 458,0	75 048,00	
129	636	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	3,135	5 458,0	17 111,00	
130	640	6118-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м^2	3,14	13 470,0	42 296,00	
131	672	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	1,98	5 458,0	10 807,00	
132	682	234-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м^2	1,98	5 458,0	10 807,00	
133	686	6118-0101-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м^2	4,9	13 145,0	64 411,00	
134	688	6118-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	1,6	12 647,0	20 235,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете 2-1-2: Отопление и вентиляция				**16 039 582,33**	
			Смета 2-1-4: Электрооборудование					
135	129	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**40**	**2 155,0**	**86 200,00**	**Казахстан**
136	130	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66**	**м**	**105**	**1 494,0**	**156 870,00**	**Казахстан**
137	132	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**200**	**1 242,0**	**248 400,00**	**Казахстан**
138	133	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**5 500**	**599,0**	**3 294 500,00**	**Казахстан**
139	135	243-202-1203 *РСНБ РК 2022*	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5х1,5**	**м**	**400**	**868,0**	**347 200,00**	**Казахстан**
140	155	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**м**	**55**	**362,0**	**19 910,00**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете 2-1-4: Электрооборудование				**4 153 080,00**	
			Смета 2-1-5: Электроосвещение					
141	65	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**2 500**	**396,0**	**990 000,00**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете 2-1-5: Электроосвещение				**990 000,00**	
			Смета 2-1-6: Пожарная сигнализация					
142	2	248-306-0822 *СпрСЦ 10.2024*	**С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи**	**шт.**	**1**	**57 892,0**	**57 892,00**	
143	4	248-306-0321 *РСНБ РК 2022*	**Источник электропитания РИП-12, исполнение 05 (РИП-12-8/17М1)**	**шт.**	**1**	**59 313,0**	**59 313,00**	
144	5	248-306-0821 *СпрСЦ 10.2024*	**С2000М, пульт контроля и управления**	**шт.**	**1**	**164 903,0**	**164 903,00**	
145	7	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	**шт.**	**1**	**18 030,0**	**18 030,00**	
146	9	248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03**	**шт.**	**90**	**10 427,0**	**938 430,00**	
147	11	248-302-0110 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели С2000-ИП-03**	**шт.**	**2**	**11 103,0**	**22 206,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	13	248-302-0511 *СпрСЦ 10.2024*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	6	7 631,0	45 786,00	
149	15	248-306-0702 *РСНБ РК 2022*	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid БРИЗ исполнение 03	шт.	35	5 076,0	177 660,00	
150	17	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339,0	17 339,00	
151	19	248-306-0382 *СпрСЦ 10.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	2	47 844,0	95 688,00	
152	23	248-303-1307 *СпрСЦ 10.2024*	Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 с гальванической развязкой	шт.	1	38 716,0	38 716,00	
153	26	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	600	210,0	126 000,00	
154	27	243-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	25	464,0	11 600,00	
155	28	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	160	555,0	88 800,00	Казахстан
156	29	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	760	45,0	34 200,00	
157	32	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	6	2 908,0	17 448,00	
158	36	248-202-0206 *СпрСЦ 10.2024*	Динамик настенный ITC T-611, мощность 6W	шт.	4	12 760,0	51 040,00	
159	38	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	17 339,0	17 339,00	
160	40	248-202-0304 *СпрСЦ 10.2024*	Блок речевого оповещения Рупор	шт.	1	40 450,0	40 450,00	
161	43	248-306-0902 *СпрСЦ 10.2024*	ИБП SVC RTL-2K-LCD	шт.	1	180 472,0	180 472,00	
162	45	243-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	м	620	197,0	122 140,00	Казахстан
			ИТОГО по смете 2-1-6: Пожарная сигнализация				2 325 452,00	
			Итого по акту				69 740 546,51	
			Протокол замены №4				53 799 106,89	
		Раздел 1.	Окна				21 718 298,00	
					1 этаж			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	1	223-501-0120 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 550 мм	м	131,6	3 565	469 154,00	
164	2	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	216	44 380	9 586 080,00	
					2 этаж			
165	3	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	262,8	44 380	11 663 064,00	
		Раздел 2.	Двери				5 201 915,00	
					1 этаж			
166	4	223-203-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	8,4	45 936	385 862,00	
167	5	223-203-0902 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м^2	82,53	49 062	4 049 087,00	
168	6	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	431,83	680	293 644,00	
169	7	223-503-0205 *РСНБ РК 2022*	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м^2	28,3	7 048	199 458,00	
170	8	223-502-0308 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	39	6 869	267 891,00	
171	9	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	11	543	5 973,00	
		Раздел 3.	Полы				14 253 790,00	
					1 этаж			
172	11	273-301-0101033 *СпрСЦ 10.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS	м^2	934,648	5 322	4 974 197,00	
173	13	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	64,6782	3 908	252 762,00	
174	15	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	106,59	3 908	416 554,00	
					2 этаж			
175	17	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м^2	570,588	3 908	2 229 858,00	
					3 этаж			

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	**18**	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**734,31**	**2 197**	**1 613 279,00**	
177	**19**	**6109-0201-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=14***	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**734,31**	**2 575**	**1 890 848,00**	
178	**20**	**6109-0302-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	**м^2**	**734,31**	**3 917**	**2 876 292,00**	
		Раздел 4.	**Наружная отделка**				**5 405 832,89**	
179	**22**	**КП** ***ТОО "ALUCON"***	**Оцинкованная подконструкция металлосайдинга**	**м^2**	**1 071,52**	**5 045**	**5 405 832,89**	
		Раздел 5.	**Вентиляция**				**1 281 749,00**	
					Приточная установка П2			
180	**23**	**6111-0501-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м^2**	**200**	**1 165**	**233 000,00**	
181	**24**	**236-202-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**142**	**1 810**	**257 020,00**	
					Приточная установка П3			
182	**25**	**6111-0501-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м^2**	**55**	**3 020**	**166 100,00**	
183	**26**	**236-202-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**39,05**	**1 810**	**70 680,00**	
					Приточная установка П4			
184	**27**	**6111-0501-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м^2**	**19,5**	**1 165**	**22 718,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	**28**	**236-202-0704 *РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**13,845**	**1 810**	**25 059,00**	
					Приточная установка П5			
186	**29**	**6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**65**	**1 165**	**75 725,00**	
187	**30**	**236-202-0704 *РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**46,15**	**1 810**	**83 532,00**	
					Приточная установка П6			
188	**31**	**6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**77**	**1 165**	**89 705,00**	
189	**32**	**236-202-0704 *РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**54,67**	**1 810**	**98 953,00**	
					Приточная установка П7			
190	**33**	**6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**$м^2$**	**65**	**1 165**	**75 725,00**	
191	**34**	**236-202-0704 *РСНБ РК 2022***	**Краска органическая СТ РК 615-1-2011 огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут**	**кг**	**46,15**	**1 810**	**83 532,00**	
		Раздел 6.	**Внутреняя отделка**				**790 237,00**	
					Потолок 1 этаж			
192	**36**	**232-101-0101 *РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**$м^2$**	**191,477**	**754**	**144 374,00**	
193	**37**	**222-529-0201 *РСНБ РК 2022***	**Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**532,30606**	**220**	**117 107,00**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	38	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	126,37482	150	18 956,00	
					Стены			
195	40	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	200,0	2 549	509 800,00	
		Раздел 7.	Отопление выше отм.0,000				5 147 285,00	
196	41	6116-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) /ДЕМОНТАЖ/	шт.	1	653 899	653 899,00	
197	42	6116-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	шт.	1	705 118	705 118,00	
198	43	513-104-0211 *РСНБ РК 2022*	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 600 кВт	комплект	1	3 688 256	3 688 256,00	
199	44	6114-0102-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6,901	4 879	33 671,00	
200	45	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 211	34 422,00	
201	46	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 506	28 518,00	
202	47	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1 441	1 441,00	
203	48	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1 960	1 960,00	
			Итого по протоколу замены				53 799 106,89	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				3 688 256,00	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				123 539 653,4	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтаными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	тенге	6,30%		7 550 638,04	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	тенге			131 090 291,44	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	тенге	5%		6 370 101,77	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	2%		2 621 805,83	
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге			**140 082 199,04**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %		30%		42 024 659,71	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %		50%		70 041 099,52	
			в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 20 %		20%		28 016 439,81	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
		НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	тенге	1,0388		43 655 216,51	
			на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587		1,0587		74 152 512,06	
			на IV квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,079		1,0790		30 229 738,55	
			Итого по части II в прогнозных ценах:				**148 037 467,13**	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом	тенге	98%		145 076 717,78	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	12%		17 409 206,13	
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге			**162 485 923,92**	

Заказчик:

Директор Коммунального государственного предприятие на праве хозяйственного ведения "Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" БИН 090640013059

_____Кудратуллаев М.М.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937

_____Е.С. Махиня

Технический надзор:

Эксперт ТН ТОО "GrandBuildCompany" № KZ14VJE00083753 от 12.06.2023

_____Мәулен С.Ә.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "BAITAU ARCHITECTS" БИН 060340011482

_____Дауирбаев Т.Ш.