Генподрядчик: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Субподрядчик: ТОО "Royal инжиниринг"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Бирлик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения ВЛи-0,4кВ. Смета 02-02-01										
		Трансформаторная подстанция										
		Площадка под трансформаторы										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,6		17747,03	1165,54	28395	1865	24156	2574	33447
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	2374	455		2478	
2	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	24		2028,76	1075,06	48690	25802	11550	21964	76307
		НР - 118%; СП - 8%				472,43	303,15	11338	7276		5652	
3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,344		34668,00	–	150598	–	150598	–	162646
		СП - 8%				–	–	–	–		12048	
4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,24		34668,00	–	146992	–	146992	–	158751
		СП - 8%				–	–	–	–		11759	
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,6		39265,19	5085,61	62824	8137	35996	18669	88013
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	18691	1824		6519	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05616		402525,00	–	22606	–	22606	–	24414
		СП - 8%				–	–	–	–		1808	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1364		398962,00	–	54418	–	54418	–	58771
		СП - 8%				–	–	–	–		4353	
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/**	т	0,01681		1132582,34	1472,34	19039	25	14214	4378	25290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОР - 40%, СП - 8%			285516,00	665,64	4800	11		1873	
		СЕТИ 0,4кВ									
9	Е01-330204-0202 1033-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,6765	132071,85	64048,64	89347	43329	1880	48166	148514
		ОР - 40%, СП - 8%			65244,10	23754,66	44138	16070		11001	
10	СТ243-701-4524 243-701-4524 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	км	0,8815	1319169,00	–	1162847	–	1162847	–	1255875
		СП - 8%			–	–	–	–		93028	
11	СТ243-701-4524 243-701-4524 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х35-0,6/1,0	км	0,533	1752596,00	–	934134	–	934134	–	1008865
		СП - 8%			–	–	–	–		74731	
12	СТ243-701-4507 243-701-4507 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	0,699896	951776,00	–	580484	–	580484	–	626923
		СП - 8%			–	–	–	–		46439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3300374	79158	3139875	95751	3667816
							81341	25636	–	271689	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2677465				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2677465				
		Сметная прибыль	Тенге				214198				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ		Тенге				2891663				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				622909				
	Материалы		Тенге				87797				
	Фонд заработной платы		Тенге					106977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77024				
	Местные материалы		Тенге				297590				
		Накладные расходы	Тенге				95751				
		Сметная прибыль	Тенге				57491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					106977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3667814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					106977			
		РАЗДЕЛ 2. Благоустройство территории. Смета 07-01-01									
13	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство**	м2 основания или покрытия	249,2	1209,65	154,69	301445	38549	249751	26741	354441
		НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	13145	11615		26255	
14	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	10,6666667	60248,00	6681,00	642645	71264	387040	185824	894752
		НР - 17421 Тенге; СП - 6214 Тенге			17282,00	2346,00	184341	25024		66283	
15	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	4	90951,00	173,00	363804	692	311224	61256	459064
		НР - 15314 Тенге; СП - 8501 Тенге			12972,00	63,00	51888	252		34004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1307894	110505	948015	273821	1708257
							249374	36891	–	126542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1307894				
	Материалы		Тенге				948015				
	Всего заработная плата		Тенге					286265			
		Накладные расходы	Тенге				273821				
		Сметная прибыль	Тенге				126542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1708257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					286265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1708257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					286265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5376072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				330715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189663			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62527			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4087891		
		- Накладные расходы	Тенге							369572	
		- Сметная прибыль	Тенге							398231	
		Итого				5 376 072					
		В том числе									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМР				5 376 072					
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2,4%				129 026					
		Всего:				5 505 097					
		В том числе СМР:				5 505 097					
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%				38 536					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г				5 543 633					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				110 873					
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г									
		с К- 1,0500514				5 937 522					
		с понижающим К-0,9500				5 640 645,60					
		НДС 12%				676 877,47					
		Всего				6 317 523,07					

Генподрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com""

Директор _____ Тажипов Г.Ш.

Субподрядчик:
ТОО "Royal Инжиниринг"

Директор _____ Маулов Б.А.