Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства города Талдыкоргана** **060140008504**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5** **060440002060**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 18.11.2025 к договору №99 от 23.09.2025г

Номер документа	Дата составления
00000000101	22.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве а селе Ынтымак г.Талдыкорган"			м-ц	1	392 477 161,50	392 477 161,50	42 051 124,45
				Итого	1	х	392 477 161,50	42 051 124,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Адилбеков Ж.З.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Банаков А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2025

М.П.

Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2014 г. №231 Приложение 44 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетiсу,г.Талдыкорган,Абая,241

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5

Договор подряда (контракт) №99 от 23.09.2025г.;дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0601 4000 8504	0604 4000 2060	0601 4000 8504	0604 4000 2060	99	23.09.2025		
				доп.согл.№2	18.11.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из них				
				СМР по смете	Оборудования, мебели и инвентарь	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"	731 992 349,50	731 992 349,50	350 426 037,05	349 522 187,96	903 849,09		42 051 124,45	392 477 161,50
Итого по справке	731 992 349,50	731 992 349,50	350 426 037,05				42 051 124,45	392 477 161,50

Принял (Заказчик):

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Бапаков А.Е.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Джанабергенов Ы.А.

Сдал (Подрядчик):

Генеральный директор ТОО "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН: 0601 4000 8504, область Жетiсу,г.Талдыкорган,Абая,241**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, строение № 80/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство многоэтажных жилых домов в жилом массиве в селе Ынтымак г.Талдыкорган"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№99 от 23.09.2025г., дополнительное соглашение №1 от 03.10.2025г.; №2 от 18.11.2025г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2025 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э58003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-02-01-01]					
1	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	4,848	3 674,0	17 811,6	
2	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	2,6214	80 029,0	209 788,05	
3	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3192	306 842,0	97 944,0	
4	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,3022	284 868,0	655 823,1	
5	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	15,6	43 931,0	685 323,6	
6	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	4,848	1 713,0	8 304,6	
7	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	4,848	3 674,0	17 811,6	
8	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м**	т	0,4638	80 029,0	37 117,5	
9	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0912	306 842,0	27 984,0	
10	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3726	284 868,0	106 141,8	
11	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/**	$м^3$	4,53	43 931,0	199 007,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	87	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,848	1 713,0	8 304,6	
13	88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,848	3 674,0	17 811,6	
14	89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,5859	80 029,0	46 888,95	
15	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	306 842,0	20 988,0	
16	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5175	284 868,0	147 419,25	
17	92	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	3,405	43 931,0	149 585,1	
18	93	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,848	1 713,0	8 304,6	
19	94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,20528	3 674,0	15 450,15	
20	95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,29325	80 029,0	23 468,55	
21	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0447	306 842,0	13 715,85	
22	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24855	284 868,0	70 803,9	
23	98	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	1,98	43 931,0	86 983,35	
24	99	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,20528	1 713,0	7 203,6	
25	100	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,20528	3 674,0	15 450,15	
26	101	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,44385	80 029,0	35 520,9	
27	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,069	306 842,0	21 172,05	
28	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37485	284 868,0	106 782,75	
29	104	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	3	43 931,0	131 793,0	
30	105	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	4,20528	1 713,0	7 203,6	
31	106	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	146	4 194,0	612 324,0	
32	107	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,1662	127 250,0	275 649,0	
33	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1742	306 842,0	53 451,8	
34	109	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,992	296 226,0	590 082,2	
35	110	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	14,6	38 336,0	559 705,6	
36	111	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	146	1 713,0	250 098,0	
37	112	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	3,8268	3 789,0	14 499,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	16	38 336,0	613 376,0	
65	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	160	1 713,0	274 080,0	
66	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	4,104	3 789,0	15 550,0	
67	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	142,4	4 194,0	597 225,6	
68	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8022	127 250,0	229 330,0	
69	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,209	306 842,0	64 130,0	
70	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5932	296 226,0	471 947,2	
71	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	14,24	38 336,0	545 904,6	
72	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	142,4	1 713,0	243 931,2	
73	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	3,996	3 789,0	15 140,8	
74	149	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	3,8	4 194,0	15 937,2	
75	150	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0464	127 250,0	5 904,4	
76	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	306 842,0	1 718,4	
77	152	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	296 226,0	12 086,0	
78	153	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,38	38 336,0	14 567,6	
79	154	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	3,8	1 713,0	6 509,4	
80	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,08	121 511,0	131 231,85	
81	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04125	306 842,0	12 657,3	
82	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13545	284 868,0	38 585,4	
83	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,93	121 511,0	113 005,2	
84	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	306 842,0	12 150,9	
85	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1188	284 868,0	33 842,25	
86	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,465	121 511,0	56 502,6	
87	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	306 842,0	5 983,35	
88	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05361	284 868,0	15 271,8	
89	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,6525	121 511,0	79 285,95	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01815	306 842,0	5 569,2	
91	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04125	284 868,0	11 750,85	
92	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	1,11	121 511,0	134 877,15	
93	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0615	306 842,0	18 870,75	
94	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13845	284 868,0	39 439,95	
95	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,1725	121 511,0	20 960,7	
96	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	306 842,0	2 991,75	
97	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02385	284 868,0	6 794,1	
98	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,165	121 511,0	20 049,3	
99	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01005	306 842,0	3 083,7	
100	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02295	284 868,0	6 537,75	
101	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,1245	121 511,0	15 128,1	
102	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00855	306 842,0	2 623,5	
103	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02115	284 868,0	6 024,9	
104	179	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	5,4	121 511,0	656 159,4	
105	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2127	306 842,0	65 265,3	
106	181	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8793	284 868,0	250 484,4	
107	182	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	4,65	121 511,0	565 026,15	
108	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,189	306 842,0	57 993,15	
109	184	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82605	284 868,0	235 315,2	
110	185	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	2,355	121 511,0	286 158,45	
111	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0933	306 842,0	28 628,4	
112	187	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38865	284 868,0	110 713,95	
113	188	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	2,25	121 511,0	273 399,75	
114	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09165	306 842,0	28 122,0	
115	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34125	284 868,0	97 211,25	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	98	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	3,96	43 931,0	173 966,7	
167	99	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	8,41056	1 713,0	14 407,2	
168	100	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	8,41056	3 674,0	30 900,3	
169	101	6103-0201-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,8877	80 029,0	71 041,8	
170	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,138	306 842,0	42 344,1	
171	103	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7497	284 868,0	213 565,5	
172	104	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	6	43 931,0	263 586,0	
173	105	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	8,41056	1 713,0	14 407,2	
174	106	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	146	4 194,0	612 324,0	
175	107	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,1662	127 250,0	275 649,0	
176	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1742	306 842,0	53 451,8	
177	109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,992	296 226,0	590 082,2	
178	110	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	14,6	38 336,0	559 705,6	
179	111	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	146	1 713,0	250 098,0	
180	112	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	3,8268	3 789,0	14 499,8	
181	113	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	144,6	4 194,0	606 452,4	
182	114	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,1598	127 250,0	274 834,6	
183	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1734	306 842,0	53 206,4	
184	116	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9864	296 226,0	588 423,4	
185	117	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	14,46	38 336,0	554 338,6	
186	118	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	144,6	1 713,0	247 699,8	
187	119	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	3,8268	3 789,0	14 499,8	
188	120	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	88,8	4 194,0	372 427,2	
189	121	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1274	127 250,0	143 461,6	
190	122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1206	306 842,0	37 005,2	
191	123	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8348	296 226,0	247 289,4	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,1245	121 511,0	15 128,1	
245	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00855	306 842,0	2 623,5	
246	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02115	284 868,0	6 024,9	
247	179	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	5,4	121 511,0	656 159,4	
248	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2127	306 842,0	65 265,3	
249	181	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8793	284 868,0	250 484,4	
250	182	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	4,65	121 511,0	565 026,15	
251	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,189	306 842,0	57 993,15	
252	184	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82605	284 868,0	235 315,2	
253	185	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	2,355	121 511,0	286 158,45	
254	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0933	306 842,0	28 628,4	
255	187	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38865	284 868,0	110 713,95	
256	188	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	2,25	121 511,0	273 399,75	
257	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09165	306 842,0	28 122,0	
258	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34125	284 868,0	97 211,25	
259	191	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	15,3	121 511,0	1 859 118,3	
260	192	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54855	306 842,0	168 318,15	
261	193	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2338	284 868,0	636 338,1	
262	194	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,96	121 511,0	116 650,5	
263	195	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0501	306 842,0	15 372,75	
264	196	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15795	284 868,0	44 994,9	
265	197	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,9	121 511,0	109 359,9	
266	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474	306 842,0	14 544,3	
267	199	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1452	284 868,0	41 362,8	
268	200	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,75	121 511,0	91 133,25	
269	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	306 842,0	13 807,95	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	202	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1353	284 868,0	38 542,65	
271	204	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,894937	397,0	355,35	
272	205	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,675	121 511,0	82 020,0	
273	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0363	306 842,0	11 138,4	
274	207	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12405	284 868,0	35 337,9	
275	209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,743363	397,0	295,05	
276	210	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,63	121 511,0	76 551,9	
277	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03045	306 842,0	9 343,35	
278	212	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1353	284 868,0	38 542,65	
279	213	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	672	13 391,0	8 998 752,0	
280	214	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	12,08912	177 843,0	2 149 965,44	
281	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,598031	388 834,0	4 120 874,88	
282	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	306 842,0	7 216,96	
283	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,467569	296 226,0	434 732,0	
284	218	6103-0501-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м /+бетоном С20/25 (В25)/	м^3	134,4	23 603,0	3 172 243,2	
285	219	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	672	7 761,0	5 215 392,0	
286	220	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	6,24	13 391,0	83 559,84	
287	221	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,13168	177 843,0	23 418,4	
288	222	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10512	388 834,0	40 874,24	
289	223	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00688	306 842,0	2 111,04	
290	224	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	296 226,0	2 559,36	
291	225	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01104	284 868,0	3 144,96	
292	226	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	м^3	1,248	22 676,0	28 299,68	
293	227	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	6,24	7 761,0	48 428,64	
294	228	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	7,68	13 391,0	102 842,88	
295	229	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,209664	177 843,0	37 287,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	230	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002624	306 842,0	805,12	
297	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20704	296 226,0	61 330,56	
298	232	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	1,536	22 676,0	34 830,4	
299	233	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,68	7 761,0	59 604,48	
			ИТОГО по смете Э68003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-03-01-01]				54 866 159,93	
			Смета Э78003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-04-01-01]					
300	67	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка /+Б3/	шт. сборных конструкций	48	5 101,0	244 848,0	
301	68	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /+Б2/	шт. сборных конструкций	56	5 572,0	312 032,0	
302	69	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка /+Б1/	шт. сборных конструкций	110	7 579,0	833 690,0	
303	70	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	83,93	33 775,0	2 834 736,0	Казахстан
304	71	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок /+монолитные участки/	$м^3$	25,2	22 751,0	573 325,0	Казахстан
305	72	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,457275	304 121,0	139 067,0	
306	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02664	306 842,0	8 174,0	
307	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3369	296 226,0	99 799,0	
308	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	487,08	3 789,0	1 845 546,0	
309	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	9,696	3 674,0	35 623,2	
310	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	5,2428	80 029,0	419 576,1	
311	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6384	306 842,0	195 888,0	
312	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,6044	284 868,0	1 311 646,2	
313	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	31,2	43 931,0	1 370 647,2	
314	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	9,696	1 713,0	16 609,2	
315	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	9,696	3 674,0	35 623,2	
316	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,9276	80 029,0	74 235,0	
317	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1824	306 842,0	55 968,0	
318	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7452	284 868,0	212 283,6	
319	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	9,06	43 931,0	398 014,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	139	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	16	38 336,0	613 376,0	
373	140	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	160	1 713,0	274 080,0	
374	141	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	4,104	3 789,0	15 550,0	
375	142	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	142,4	4 194,0	597 225,6	
376	143	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8022	127 250,0	229 330,0	
377	144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,209	306 842,0	64 130,0	
378	145	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5932	296 226,0	471 947,2	
379	146	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	14,24	38 336,0	545 904,6	
380	147	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	142,4	1 713,0	243 931,2	
381	148	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /+примеч.10 КЖ-1/	$м^2$ поверхности	3,996	3 789,0	15 140,8	
382	149	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	3,8	4 194,0	15 937,2	
383	150	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0464	127 250,0	5 904,4	
384	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0056	306 842,0	1 718,4	
385	152	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0408	296 226,0	12 086,0	
386	153	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья" /+бетоном С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,38	38 336,0	14 567,6	
387	154	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	3,8	1 713,0	6 509,4	
388	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,08	121 511,0	131 231,85	
389	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04125	306 842,0	12 657,3	
390	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13545	284 868,0	38 585,4	
391	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,93	121 511,0	113 005,2	
392	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	306 842,0	12 150,9	
393	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1188	284 868,0	33 842,25	
394	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,465	121 511,0	56 502,6	
395	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	306 842,0	5 983,35	
396	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05361	284 868,0	15 271,8	
397	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,6525	121 511,0	79 285,95	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01815	306 842,0	5 569,2	
399	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04125	284 868,0	11 750,85	
400	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,11	121 511,0	134 877,15	
401	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0615	306 842,0	18 870,75	
402	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13845	284 868,0	39 439,95	
403	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,1725	121 511,0	20 960,7	
404	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	306 842,0	2 991,75	
405	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02385	284 868,0	6 794,1	
406	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,165	121 511,0	20 049,3	
407	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01005	306 842,0	3 083,7	
408	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02295	284 868,0	6 537,75	
409	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,1245	121 511,0	15 128,1	
410	177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00855	306 842,0	2 623,5	
411	178	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02115	284 868,0	6 024,9	
412	179	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	5,4	121 511,0	656 159,4	
413	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2127	306 842,0	65 265,3	
414	181	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8793	284 868,0	250 484,4	
415	182	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	4,65	121 511,0	565 026,15	
416	183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,189	306 842,0	57 993,15	
417	184	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82605	284 868,0	235 315,2	
418	185	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	2,355	121 511,0	286 158,45	
419	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0933	306 842,0	28 628,4	
420	187	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38865	284 868,0	110 713,95	
421	188	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	2,25	121 511,0	273 399,75	
422	189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09165	306 842,0	28 122,0	
423	190	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34125	284 868,0	97 211,25	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
424	191	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	15,3	121 511,0	1 859 118,3	
425	192	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54855	306 842,0	168 318,15	
426	193	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,2338	284 868,0	636 338,1	
427	194	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,96	121 511,0	116 650,5	
428	195	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0501	306 842,0	15 372,75	
429	196	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15795	284 868,0	44 994,9	
430	197	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,9	121 511,0	109 359,9	
431	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0474	306 842,0	14 544,3	
432	199	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1452	284 868,0	41 362,8	
433	200	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,75	121 511,0	91 133,25	
434	201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045	306 842,0	13 807,95	
435	202	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1353	284 868,0	38 542,65	
436	204	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,894937	397,0	355,35	
437	205	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,675	121 511,0	82 020,0	
438	206	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0363	306 842,0	11 138,4	
439	207	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12405	284 868,0	35 337,9	
440	209	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,743363	397,0	295,05	
441	210	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	м^3	0,63	121 511,0	76 551,9	
442	211	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03045	306 842,0	9 343,35	
443	212	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1353	284 868,0	38 542,65	
444	213	6103-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	м^2	672	13 391,0	8 998 752,0	
445	214	6103-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	12,08912	177 843,0	2 149 965,44	
446	215	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,598031	388 834,0	4 120 874,88	
447	216	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02352	306 842,0	7 216,96	
448	217	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,467569	296 226,0	434 732,0	
449	218	6103-0501-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 38 м /+бетоном С20/25 (В25)/	м^3	134,4	23 603,0	3 172 243,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
474	76	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	3 674,0	35 623,2	
475	77	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	5,2428	80 029,0	419 576,1	
476	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6384	306 842,0	195 888,0	
477	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,6044	284 868,0	1 311 646,2	
478	80	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	31,2	43 931,0	1 370 647,2	
479	81	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	1 713,0	16 609,2	
480	82	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	3 674,0	35 623,2	
481	83	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,9276	80 029,0	74 235,0	
482	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1824	306 842,0	55 968,0	
483	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7452	284 868,0	212 283,6	
484	86	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	9,06	43 931,0	398 014,8	
485	87	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	1 713,0	16 609,2	
486	88	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	3 674,0	35 623,2	
487	89	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	1,1718	80 029,0	93 777,9	
488	90	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1368	306 842,0	41 976,0	
489	91	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,035	284 868,0	294 838,5	
490	92	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	6,81	43 931,0	299 170,2	
491	93	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	9,696	1 713,0	16 609,2	
492	94	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	8,41056	3 674,0	30 900,3	
493	95	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,5865	80 029,0	46 937,1	
494	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0894	306 842,0	27 431,7	
495	97	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4971	284 868,0	141 607,8	
496	98	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	м^3	3,96	43 931,0	173 966,7	
497	99	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	8,41056	1 713,0	14 407,2	
498	100	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	8,41056	3 674,0	30 900,3	
499	101	6103-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 2 м	т	0,8877	80 029,0	71 041,8	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,138	306 842,0	42 344,1	
501	103	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7497	284 868,0	213 565,5	
502	104	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м /+бетоном С20/25(В25)/	$м^3$	6	43 931,0	263 586,0	
503	105	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	8,41056	1 713,0	14 407,2	
504	155	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,08	121 511,0	131 231,85	
505	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04125	306 842,0	12 657,3	
506	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13545	284 868,0	38 585,4	
507	158	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,93	121 511,0	113 005,2	
508	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0396	306 842,0	12 150,9	
509	160	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1188	284 868,0	33 842,25	
510	161	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,465	121 511,0	56 502,6	
511	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0195	306 842,0	5 983,35	
512	163	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,05361	284 868,0	15 271,8	
513	164	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,6525	121 511,0	79 285,95	
514	165	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01815	306 842,0	5 569,2	
515	166	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04125	284 868,0	11 750,85	
516	167	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	1,11	121 511,0	134 877,15	
517	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0615	306 842,0	18 870,75	
518	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13845	284 868,0	39 439,95	
519	170	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,1725	121 511,0	20 960,7	
520	171	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00975	306 842,0	2 991,75	
521	172	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02385	284 868,0	6 794,1	
522	173	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,165	121 511,0	20 049,3	
523	174	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01005	306 842,0	3 083,7	
524	175	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02295	284 868,0	6 537,75	
525	176	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм /+из бетона С20/25(В25), W4, F50/	$м^3$	0,1245	121 511,0	15 128,1	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
578	231	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20704	296 226,0	61 330,56	
579	232	6103-0501-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного автобетононасосом, высота подачи до 21 м /+бетоном С20/25 (В25),W4,F50/	$м^3$	1,536	22 676,0	34 830,4	
580	233	6103-0501-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного балочного с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	7,68	7 761,0	59 604,48	
			ИТОГО по смете Э88003: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ [2-05-01-01]				44 366 128,53	
			Смета Э48113: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ [6-01]					
581	1	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 2 /+суглинок/	$м^3$	5 619,11768	221,0	1 241 825,0	
582	2	6101-0102-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 4 /+гравийно-галечниковый грунт/	$м^3$	5 617,82116	369,0	2 072 976,0	
583	3	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	10 658,370838	103,0	1 097 812,0	
584	4	6101-0107-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 60 см	$м^3$	10 658,370838	276,0	2 941 710,0	
585	25	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного /+толщиной 100 мм/	$м^3$	3,432319	13 073,0	44 870,85	
586	26	6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм /+426 мм/	км	1,323967	7 263 962,0	9 617 249,7	
587	27	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	1 323,9675	30 661,0	40 594 167,45	
588	28	6301-0201-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	1,323967	4 925 249,0	6 520 869,45	
589	29	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,021105	1 676 790,0	35 388,45	
590	30	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,029745	1 432 507,0	42 610,05	
591	31	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,063653	1 370 129,0	87 212,25	
592	32	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	21,31605	3 175,0	67 678,65	Казахстан
593	33	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	30,04245	1 521,0	45 694,35	Казахстан
594	34	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	64,289025	796,0	51 174,0	Казахстан
595	81	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм /+диаметр 377 мм/	км	0,009	6 576 301,0	59 186,7	
596	82	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	9,036	26 831,0	242 444,7	
597	83	6301-0801-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 160 мм	м	9	4 641,0	41 769,0	
598	84	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /+диаметр 377 мм/	шт.	0,45	33 282,0	14 976,9	
599	85	6301-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм /+диаметр	км	0,009	4 343 792,0	39 094,2	
600	86	6301-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 250 мм /+273 мм/	км	0,00504	4 684 503,0	23 609,7	
601	87	241-102-0234 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	5,04	15 711,0	79 183,35	
602	88	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм /+диаметр 75 мм/	м	5,04	4 374,0	22 045,05	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603	89	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм /+диаметр 273 мм/	шт.	0,45	24 077,0	10 834,65	
604	90	6301-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм /+диаметр	км	0,00504	3 045 748,0	15 350,4	
605	104	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,26	61 564,0	1 493 543,0	
606	105	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	19 360,0	290 400,0	Казахстан
607	106	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	26	18 201,0	473 226,0	Казахстан
608	107	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /+КС 15-9а/	шт.	19	21 663,0	411 597,0	Казахстан
609	108	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	22 736,0	250 096,0	Казахстан
610	109	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	45 222,0	180 888,0	Казахстан
611	110	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	6 821,0	211 451,0	Казахстан
612	117	6301-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	50,88	63 538,0	3 232 813,0	
613	118	212-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 /+рабочая часть, горловина/	$м^3$	34,5372	21 975,0	758 955,0	Казахстан
614	119	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок /+упоры/	$м^3$	1,2852	21 526,0	27 665,0	Казахстан
615	120	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /+Плита днища П1 Д-25-20/	$м^3$	7,2	110 111,0	792 799,0	Казахстан
616	121	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /+П19 П21д-5, П20 П21-5А/	$м^3$	7,68	112 508,0	864 061,0	Казахстан
617	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	6 821,0	163 704,0	Казахстан
618	123	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	9 331,0	74 648,0	Казахстан
619	134	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 2 /+суглинок/	$м^3$	1 019,08125	221,0	225 217,0	
620	135	6101-0102-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 4 /+гравийно-галечниковый грунт/	$м^3$	1 953,239063	369,0	720 745,0	
621	136	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	2 781,94077	103,0	286 540,0	
622	137	6101-0107-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 60 см	$м^3$	2 631,406088	276,0	726 268,41	
623	156	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	2,35	105 849,0	248 745,0	
624	157	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	13 498,0	53 992,0	Казахстан
625	158	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	17 244,0	68 976,0	Казахстан
626	159	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 774,0	27 548,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
678	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0	8 006,0	
679	42	6303-0101-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм /+диаметр 108 мм/	км	0,005	3 917 835,0	19 589,0	
680	43	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	5,05	3 177,0	16 044,0	
681	44	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3 243,0	3 243,0	
682	45	1125-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до	км трубопровода	0,005	2 311 222,0	11 556,0	
683	46	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора для редуцирования давления газа Установка прибора для редуцирования давления газа	установка	1	84 938,0	84 938,0	
684	47	513-302-0407 *СпрСЦ 05.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без	шт.	1	827 865,0	827 865,0	Казахстан
685	48	6303-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка свечей газовых, условный диаметр 50 мм	свеча	2	32 168,0	64 336,0	
686	49	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм /+продувочная свеча/	м	6	381,0	2 286,0	
687	50	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /+15х2,0 мм, продувочная свеча/	м	6	429,0	2 574,0	
688	51	6303-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопровода надземная, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 50 мм /+импульс диаметр 15 мм/	км трубопровода	0,002	3 627 258,0	7 255,0	
689	52	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм /+15х2,0 мм/	м	2,02	429,0	867,0	
690	53	6101-0102-0127 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 3	м^3	417,02	261,0	108 842,0	
691	54	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой	м^3 грунта	4,21	9 203,0	38 745,0	
692	55	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /+постель толщиной 10 см/	м^3 основания	11,57	13 073,0	151 255,0	
693	56	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м^3	406,771985	103,0	41 898,0	
694	57	6101-0107-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 60 см	м^3	406,771985	276,0	112 269,0	
695	58	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм /+90 мм/	км трубопровода	0,39	1 432 507,0	558 678,0	
696	59	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм /+110х6,6 мм/	м	131,3	2 470,0	324 311,0	Казахстан
697	60	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм /+90х5,4 мм/	м	262,6	1 636,0	429 614,0	Казахстан
698	61	1125-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до	км трубопровода	0,39	2 311 222,0	901 377,0	
699	62	1109-0401-0313 *РСНБ РК 2024*	Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	15,1976	20 191,0	306 855,0	
700	63	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие лентой сигнальной	м	390	23,0	8 970,0	
701	64	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	390	18,0	7 020,0	
702	65	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм /+90 мм/	шт.	11	4 941,0	54 351,0	
703	66	241-209-0316 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	4	2 761,0	11 044,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	67	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3 594,0	3 594,0	Казахстан
705	68	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1 524,0	4 572,0	Казахстан
706	69	241-210-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	1 206,0	3 618,0	Казахстан
707	70	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /+футляр/	км трубопровода	0,0029	4 325 374,0	12 544,0	
708	71	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,9	5 508,0	15 973,0	
709	72	6301-0201-0843 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0029	3 023 168,0	8 767,0	
710	73	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм /+патрубок диаметр 89 мм/	км	0,0025	3 238 220,0	8 096,0	
711	74	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,5	2 209,0	5 523,0	
712	75	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /+пластина/	т конструкций	0,02095	245 107,0	5 135,0	
713	76	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02095	290 788,0	6 092,0	
714	77	1122-0301-0303 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм /+диаметр 90 мм/	шт.	15	4 941,0	74 115,0	
715	78	241-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х10,1 мм	м	1,675	1 960,0	3 283,0	Казахстан
716	79	241-210-0619 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	5	2 425,0	12 125,0	Казахстан
717	80	241-208-1405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	2 815,0	14 075,0	Казахстан
718	81	1122-0301-0305 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 140 мм	шт.	5	7 212,0	36 060,0	
719	82	241-210-0137 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	5	2 923,0	14 615,0	Казахстан
720	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство /+из бетона В7,5/	$м^3$	0,025	33 098,0	827,0	
721	84	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /+дист Д/д поз.8/	т	0,00321	290 788,0	933,0	
722	85	241-703-0509 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм /+150/94/	1000 шт.	0,005	59 724,0	299,0	Казахстан
723	86	273-502-0301001 *СпрСЦ 05.2025*	Мастика высокоэластичная полиуретановая однокомпонентная для защиты конструкций от воздействия грунтовых вод и жидких агрессивных сред, гибкость	кг	1,8	5 084,0	9 151,0	Казахстан
724	87	6301-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм /+футляр/	км	0,00058	3 238 220,0	1 878,0	
725	88	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,58	3 614,0	2 096,0	
726	89	6301-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,00058	2 700 852,0	1 566,0	
727	90	6301-0103-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием /+патрубок/	км трубопровода	0,0005	4 325 374,0	2 163,0	
728	91	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	5 508,0	2 754,0	
729	92	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /+пластина/	т конструкций	0,00419	245 107,0	1 027,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
730	93	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00419	290 788,0	1 218,0	
731	94	1122-0301-0302 *РСНБ РК 2024*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 622,0	13 866,0	
732	95	241-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	м	0,58	965,0	560,0	Казахстан
733	96	241-210-0612 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	414,0	414,0	Казахстан
734	97	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 299,0	1 299,0	Казахстан
735	98	1122-0301-0305 *РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 140 мм	шт.	1	7 212,0	7 212,0	
736	99	241-210-0137 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х140 мм	шт.	1	2 923,0	2 923,0	Казахстан
737	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство /+из бетона В7,5/	$м^3$	0,005	33 098,0	165,0	
738	101	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм /+дист Д/д поз.8/	т	0,000788	290 788,0	229,0	
739	102	241-703-0509 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм /+150/67/	1000 шт.	0,001	59 724,0	60,0	Казахстан
740	103	273-502-0301001 *СпрСЦ 05.2025*	Мастика высокоэластичная полиуретановая однокомпонентная для защиты конструкций от воздействия грунтовых вод и жидких агрессивных сред, гибкость	кг	0,36	5 084,0	1 830,0	Казахстан
741	104	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	6 644,0	13 288,0	
742	105	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,154	14 427,0	2 222,0	
743	106	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 $м^3$ /+Ф-1/	$м^3$	0,7	65 029,0	45 520,0	
744	107	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00644	306 842,0	1 976,0	
745	108	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01042	294 094,0	3 064,0	
746	109	1109-0503-0101 *РСНБ РК 2024*	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,020955	380 190,0	7 967,0	
747	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,020955	1 131 473,0	23 710,0	Казахстан
748	111	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	$м^2$	0,911563	331,0	302,0	
749	112	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за 2 раза	$м^2$	0,911563	901,0	821,0	
750	113	6303-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	комплект	5	28 870,0	144 350,0	
751	114	242-209-4401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до	шт.	5	3 873 859,0	19 369 295,0	Казахстан
752	115	6303-0101-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм /+диаметр 89 мм/	км	0,025	3 745 644,0	93 641,0	
753	116	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	25,25	2 564,0	64 741,0	
754	117	1125-0208-0101 *РСНБ РК 2024*	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до	км трубопровода	0,025	2 311 222,0	57 781,0	
755	118	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	5,6	266,0	1 490,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по суммарной смете				**289 135 309,1**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**827 865,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)				17 010 139,20	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**306 145 448,30**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				15 265 879,17	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				9 184 363,45	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**330 595 690,92**	
			на III квартал 2025 г., доля - 10 %, К - 1,0587				**35 000 165,80**	
			на IV квартал 2025 г., доля - 67 %, К - 1,079				**238 997 542,83**	
			на I квартал 2026 г., доля - 23 %, К - 1,0992				**83 579 880,19**	
			Итого по всем кварталам				**357 577 588,83**	
			Итого со скидкой Подрядчика,К-0,98				**350 426 037,05**	
			НДС (12%)				42 051 124,45	
			Итого с НДС				**392 477 161,50**	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", БИН:0604 4000 2060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка)

Принял (заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана", БИН:0601 4000 8504

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КустанайСпецСтрой", БИН:0911 4001 0033, ИИН 850211301389, №KZ82VJE00061[illegible] от 19.01.2021г. аттестат эксперта

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт **Жанабергенов Ы.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTANA-PROJECT", БИН:0209 4000 5680, ИИН 870115303085, №KZ87VJE00088162 от 16.08.2024г. аттестат эксперта

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт **Тайбулдинов С.Р.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер.

М.П.