Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» декабря 2020г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице и.о. руководителя Кайдарова О.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)**ТОО «Жардем», директор Ахметов Серик Кабибуллинович, Павлодарская обл., г. Павлодар г, ул. Транспортная 8**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» Белюсенко Д.Н, KZ 34VJE00034311 от 22.01.2018; Колесниченко Е.И., KZ47VJE00040576 от 27.08.2018; Мендыбаева Р.Ж. , KZ46VJE00043795 от 16.01.2019; Рудой А.А., KZ82VJE00034805 от 06.02.2018.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **ТОО «Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования (Институт жилища)», директор Алибаева А.Х.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительств 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне «Достык» (пятно 13) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Павлодарская область, г. Павлодар, в микрорайоне «Достык».**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **Акимат город Павлодар от «17» марта 2017 года №298/9**; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые

акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области", № KZ41REA00167844 от 06.04.2020 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)**Госэкспертиза №06-0208/19**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» приказ №7 от 5.09.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель, 2020**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь, 2020**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **8**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	метр в квадрате (далее - м²)	3377,69	3377,69
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	13109,55	13109,55
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе:	36	2327,44	1308,31	36	2327,44	1308,31
однокомнатных	9	344,51	142,26	9	344,51	142,26
двухкомнатных	18	1266,1	754,98	18	1266,1	754,98
трехкомнатных	9	716,83	411,07	9	716,83	411,07
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Класс жилья – IV, Проектируемый 9-ти этажный одноподъездный жилой дом в плане имеет прямоугольную форму с максимальными размерами в осях 1-11-26,760 м; Ас-Ес-14,700 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола, что соответствует абсолютной отметке 119,30 на генплане. Набор квартир: 3-2-2 (1 этаж) 3-2-2-1 (2-9 этаж). Высота помещений первого этажа - 2,5 м; высота помещений типового этажа - 2,5 м; высота помещений подвального этажа - 2,4 м; высота технического этажа от пола до потолка - 1,930 м; Двери наружные - металлические утепленные. Двери внутренние - металлические, деревянные, Оконные блоки наружные - металлопластиковые по с двухкамерным стеклопакетом. Подоконные доски - ПВХ. Оконные сливы выполнены из оцинкованной кровельной стали с полимерным покрытием толщиной 0,8 мм, шириной 200 мм.**

Внутренняя отделка

Стены, перегородки - простая штукатурка, облицовка керамической плиткой, водоэмульсионная окраска, масляная окраска, известковая побелка согласно ведомости внутренней отделки. Потолки - затирка швов цементно-песчаным раствором толщиной 3 мм, выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска за 2 раза.

Полы - в зависимости от назначения помещений: керамическая плитка, линолеум гетерогенный на звукоизоляционной подложке.

Наружная отделка

Цоколь - сплиттерная плитка толщиной 50 мм. Крыльцо, подпорные стенки крылец и входов в подвал - сплиттерная плитка толщиной 50 мм. Покрытие крылец, пандусов - тротуарная плитка толщиной 30 мм.Ограждения крылец, пандусов - металлические из нержавеющей стали.Крыша - плоская, чердачная, вентилируемая. Кровля - мягкая наплавляемая рулонная. Водосток - внутренний организованный.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего _____ млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге, прочие _____ млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 419 554,417 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

_____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ

«г. Павлодар, «Строительств 9-ти этажного жилого дома в микрорайоне «Достык» (пятно 13) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Кайдаров О.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг»

Директор Кульмагамбетов Т.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П.

Эксперт-технадзор Белюсенко Д.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор

Алибаева А.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Ахметов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

2019 жылғы 9 тамыздағы
Қазақстан Республикасының
индустрия және инфрақұрылымдық
дамыту Министрінің № 632 бұйрығына
1 қосымша

2017 жылғы 24 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының
инвестициялар және даму бойынша
Министрінің № 234 бұйрығымен
бекітілген
форма

Объектіні қолданысқа қабылдау актісі

«23» желтоқсан 2020ж

Тапсырыс беруші **«Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ басшысының м.а Қайдаров Оралбек Шамарұлы тұлғасында**

тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) – жеке тұлғалар үшін, ұйымның атауы – заңды тұлғалар үшін, пошта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың номері (стационарлық үй-жайдың)

«Жәрдем» ЖШС, директор, Ахметов Серік Қабиболлаұлы, Павлодар қаласы, Транспортная 8 көшесі (қоса беріледі) сәйкестік туралы декларация

декларация күні, мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), заңды мекен жайы

«Құрылысконсалтинг» Ұлттық орталығы» АҚ, Д.Н. Белюсенко, 22.01.2018 жылдағы KZ34VJE00034311, Е.И. Колесниченко, 27.08.2018 жылдағы KZ47VJE00040576, Р.Ж. Мендыбаева, 16.01.2019 жылдағы KZ46VJE00043795, А.А. Рудой, 06.02.2018 жылдағы KZ82VJE00034805 (қоса беріледі) құрылыс - монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық бақылау сарапшыларының аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде), аттестаттардың № және алынған күні

«Типтік және эксперименталдік жобалаудың ғылыми-талдау институты (Тұрғын үй институты)» ЖШС, директор А.Х. Алибаева (қоса беріледі) жобаға орындалған жұмыстардың сәйкестігі туралы қорытынды

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық бақылау сарапшыларының аты, тегі, әкесінің аты (бар болған кезде), аттестаттардың № және алынған күні

негізінде:

«Достық» шағынауданында 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы (дақ 13 (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)» мердігермен (бас мердігермен) қолданысқа қабылдауға ұсынылған объектісінің дайындығын қарауды жүргізумен

Павлодар облысы, Павлодар қаласы, «Достық» шағынауданы мекен жайы бойынша объектінің атауы, құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, жаңарту, техникалық қайта жабдықтау, жаңғырту, күрделі жөндеу), жауапкершілік деңгейі, объектінің техникалық және технологиялық қиындығы

(облыс, аудан, елді мекен,шағынаудан, квартал, көше, үйдің (корпустың) номері)

атқарушы техникалық құжаттаманың жиындықтығын тексерумен, растайды:

1. Объектінің құрылысы негі зінде жүзеге асырылды:

1) **Павлодар қаласының әкімдігімен берілген №298/9 2018 жылғы «17» наурыздағы Қаулы** жер учаскесіне құқық орнататын құжат; жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңды фактілердің (заңды құрамдардың) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде келісімшарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық

ішінде келісімшарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұраға құқық туралы куәлік, меншік құқығында жер учаскесіне немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік немесе __ жылғы «__» _____ заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі тапсыру актісі немесе бөлу балансы не қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) жаңарту (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешім
№_____

шешімді шығарған органның атауы

2) Қызметті немесе жекелеген іс-әрекеттерді жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талон **«Павлодар облысы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 06.04.2020 жылдағы KZ41REA00167844**

хабарламаны қабылдаған органның атауы, талонды берген күні

3) **№06-0208/19 Мемлекеттік сараптама** жобасы (жобалау-сметалық құжаттамасы)

жобалық ұйымның атауы, жобаның номері

5.09.2019 жылдағы №8 бұйрық «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекіту күні

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мерзімдерде жүзеге асырылады:
Жұмыстардың басталуы **сәуір 2020 жыл;**
ай, жыл
жұмыстардың аяқталуы **қазан 2020 жыл;**
ай, жыл
құрылыстың жалғасу кезінде:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: **8**;
нақты – **8**;

3. Объектінің (кешенің) келесі негізгі –техникалық-экономикалық көрсеткіштеріә бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеті, дұмыс орындарының саны және сол сияқтылар, барлық объектілер бойынша мақсатты өнімге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен (тұрғын үйлерден басқа) толтырылады).

Құаттылық, өнімділік және тағы басқалары	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылдағандарды есепке алумен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылдағандарды есепке алумен)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	Метр квадратта (одан әрі – м^2)	3377,69	3377,69

Қабаттар саны	Қабат	9	9
Жалпы құрылыс көлемі	Метр кубта (одан әрі – $м^3$)	13109,55	13109,55
Соның ішінде жерасты бөлігінің	$м^3$		
Қоса салынған, қоса салынған-жапсарлас салынған және жапсарлас салынған үй-жайлардың алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтерлер саны	Пәтерлердің алаңы, $м^2$		Пәтерлер саны	Пәтерлердің алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер,соның ішінде:	36	2327,44	1308,31	36	2327,44	331308,3
бір бөлмелі	9	344,51	142,26	9	344,51	1
екі бөлмелі	18	1266,1	754,98	18	1266,1	142,26
үш бөлмелі	9	716,83	411,07	9	716,83	754,98
төрт бөлмелі және көп						411,07

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдер келесі деректермен мінезделеді:

Тұрғын үй классы – IV, Жобаланудағы 9 қабатты бір кіреберісті тұрғын үйдің 1-11-26,760 осьтарда максималды өлшемдерімен тікбұрышты формасы бар; Ас-Ес-14,700 м. 0,000 қатынасты белгілеуі үшін таза еденнің деңгейі қабылданды, ол бас жоспарда 119,30 обсалютты белгіге сәйкес келеді. Пәтерлерді алу: 3-2-2 (1-ші қабат) 3-2-2-1 (2-ші-9-шы қабат).бірінші қабат үй-жайларының биіктігі – 2,5 м; типтік қабат үй-жайларының биіктігі – 2,5 м; жертөле қабаты үй-жайларының биіктігі – 2,4 м; еденнен төбеге дейін техникалық қабаттың биіктігі – 1,930 м; Есіктер сыртқы – металл жылытылған. Есіктер ішкі – металл, ағаш. Терезе блоктары екі камералы шынипакетімен сыртқы – металлпластик. Терезе асты тақтайлар – ПВХ. Терезе сливтері қалыңдығы 0,8 мм, кеңдігі 200 мм полимерлі жабумен мырышталған шырышты болаттан орындалған.

Ішкі әрлеу

Қабырғалар, бөлгіштер – әдеттегі сылақ, керамикалық плиткамен қаптау, су эмульсиядық бояу, майлы бояу, ішкі әрлеу ведомосына сәйкес известкалық ақтау. Төбелер – кеңдігі 3 мм цементті-құмды еріскішпен жырықтарды тегістеу, кепкен қоспалармен тегістеу, 2 рет үшін су эмульсиядық бояу.

Едендер – үй жайлардың тағайындауына байланысты: керамикалық плитка, дыбыс оқшаулау подложкадагетерогенді линолиум.

Сыртқы әрлеу

Төменгі қабат – 50 мм кеңдігімен силиттерлі плитка. Кіреберіс, кіреберістердің және жертөлелелрге кірулердің подпорлы қабырғалары. Кіреберістердің, пандустардың жабындысы – 300 мм кеңдігімен тратуарлы плитка. Кіреберістердің, пандустардың қоршаулары – тот баспайтын болаттан металл. Шатыр – тегіс, шатырлы, вентиляцияланатын. Төбе – жұмсақ қалқымалы рулонды. Суағар – ішкі ұйымдастырылған.

5. Объектіде жобамен қарастырылған жеке сынағынан және кешенді көруінен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес ____ санында жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық су жабдықтау, кәріз, жылу жабдықтау, газ жабдықтау, электр жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты қолданысын қамтамасыз етеді (ғимараттар, құрылымдар, үй-жайлар) және қалалық қолданыстағы ұйымдармен қабылданды. *№3780959-1 электронды тендердің №27636235-ОИЗ (тұрғын үй ғимараттарының / құрылыстарының (құрылыстардң) құрылысы) лот бойынша сыртқы инженерлік желілерді салу қарастырылмаған.*

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы _____ мың. теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының _____ мың. теңге, жабдықтардың, инструменттің және инвентарьдің _____ мың. теңге;

8. Қолданысқа қабылданудағы, негізгі қорлардың сметалық құны 419 554,417 мың.теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстарының құны _____ мың. теңге, жабдықтардың, инструменттің және инвентарьдің құны _____ мың. теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласында мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынды.

ШЕШТІ

«Достық» шағынауданында 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы (дақ 13 (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)»

Объектінің (кешеннің) атауы

Қолданысқа қабылдау

Тапсырыс беруші

О.Ш. Қайдаров

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы, мөр орны (одан әрі - МО).

Техникалық бақылау: АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»

Директор Т.Ш.Құлмағамбетов

Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы МО.

Эксперт-технадзор Д.Н. Белюсенко

Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы МО.

Авторлық бақылау

А.Х. Алибаева

Сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы МО.

Мердіген (бас мердігер)

С.Қ. Ахметов

Басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы МО.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	кол-во этажей (этаж)	кол-во квартир	кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых (м2)	площадь парк-ых мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9-ти этажный жилой дом в микрорайоне «Достык» Пятно 13	9	36		502,0	13109,55	3377,69	2327,44			

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	36			
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)	2327,44			
4	Жилая площадь (м 2)	1308,31			

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п/.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитная железобетонная плита
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		силикатный кирпич
	2) перегородки		керамический кирпич
3	Перекрытия	чердачное	сборные многопустотные
		междуэтажное	сборные железобетонные
4	Крыша		мягкая наплавляемая рулонная
5	Полы	1-го этажа	керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	металлопластиковые
		двери	деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	штукатурка, водоэмульсионная краска, облицовка керамической плиткой
		наружные	
8	Горячее водоснабжение		централизованное
9	Водопровод		централизованное
10	Канализация		централизованное
11	Электроосвещение		10/04
12	Отопление	печное	централизованное
13		печное газовое	

Экспликация помещений жилого дома «Пятно 13» в мкр. «Достык» г. Павлодара

Блок-секция №1			
№ квартир	Кол-во комнат	Общая	Жилая
1	3	78,67	45,29
2	1	37,61	15,60
3	2	61,24	38,45
4	2	61,86	32,55
5	3	78,75	45,34
6	1	37,65	15,60
7	2	61,29	38,45
8	2	79,61	46,02
9	3	78,75	45,34
10	1	37,65	15,60
11	2	61,29	38,45
12	2	79,61	46,02
13	3	80,11	45,85
14	1	38,60	15,91
15	2	62,56	39,27
16	2	81,03	46,57
17	3	80,11	45,85
18	1	38,60	15,91
19	2	62,56	39,27
20	2	81,03	46,57
21	3	80,11	45,85
22	1	38,60	15,91
23	2	62,56	39,27
24	2	81,03	46,57
25	3	80,11	45,85
26	1	38,60	15,91
27	2	62,56	39,27
28	2	81,03	46,57
29	3	80,11	45,85
30	1	38,60	15,91
31	2	62,56	39,27
32	2	81,03	46,57
33	3	80,11	45,85
34	1	38,60	15,91
35	2	62,56	39,27
36	2	81,03	46,57

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)