4	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж металлических решеток НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,03	27133,33	1600	814	48	534	1456
					25533,33	266,67	766	8	108	
5	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	372	138,46	18,09	51508	6730	33584	91899
					120,37	5,02	44778	1867	6807	
6	1146-0401-0704	Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка НР = 84 %	м2	372	115,49	2,58	42964	958	35285	84509
					112,92	–	42006	–	6260	
7	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	278,5	147,56	5,42	41096	1509	29015	75720
					142,14	2,55	39587	711	5609	
8	1203-0101-0101	Перегородки каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	78,3	107,54	19,46	8420	1524	5360	14882
					88,07	7,01	6896	549	1102	
9	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	30	432		12960		–	13997
					–		–		1037	
10	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	30	223		6690		–	7225
					–		–		535	

Раздел 3 Полы

3.2 Тип 2

11	1111-0101-1202	Лаги. Укладка по подкладкам из доски НР = 94 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 пола	95,6	1121,82	29,97	107246	2865	37635	156470
					406,33	12,47	38845	1192	11590	
12	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной до 32 мм. Устройство НР = 94 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	95,6	2958,67	52,96	282849	5063	58834	369019
					631,02	23,68	60326	2264	27335	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Потолок

13	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах, ГКЛ-9,5 мм НР = 90 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 потолка	140,7	2219,54	15,77	312289	2219	143547	492304
					1127,96	5,63	158704	792	36467	

Раздел 5 Кровля

14	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита существующих конструкций(АС16, прим.1) НР = 90 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,92	10095,13	64	29478	187	2264	34280
					835,13	26,09	2439	76	2539	
15	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов(лобовая, ветровая доски) НР = 90 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	18	3678,28	27,92	66209	503	24522	97988
					1501,43	12,29	27026	221	7258	

16	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	63	2227,8	43,92	140351	2767	17852	170860
					298,03	16,82	18776	1059	12656	
17	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероида НР = 92 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	300	289,36	14,32	86809	4297	21775	117271
					75,74	3,15	22722	946	8687	
18	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки Ютафол НР = 92 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	369,6	284,96	14,32	105321	5293	26826	142719
					75,74	3,15	27993	1166	10572	
19	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 кровли	369,6	6003,47	116,12	2218883	42919	632154	3079122
					1830,81	28,29	676668	10456	228083	
	Раздел 6 Слуховое окно - 2 шт.									
20	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	слуховое окно	2	17790,5	936	35581	1872	12146	51545
					6383,5	364,5	12767	729	3818	
	Раздел 10 Отопление и вентиляция									
21	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	22	898,91	42	19776	924	13897	36367
					856,91	20,45	18852	450	2694	

22	1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,5	378,38	14,1	3973	148	2806	7321
					364,29	6,86	3825	72	542	
23	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Демонтаж НР = 98 %	решетка	8	1539,13	29	12313	232	8766	22765
					1106,63	11,5	8853	92	1686	
24	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	200	409,9	1,42	81979	283	57322	150445
					398,07	–	79614	–	11144	
	Раздел 11 Электроснабжение									
25	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	162	367,02	13,73	59457	2224	27463	93874
					232,54	2,91	37671	472	6954	
26	2301-0605-0102	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	162	169		27378		–	29568
					–		–		2190	
27	1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	380	764,78	24,78	290618	9418	129058	453250
					465,08	6,62	176730	2517	33574	
28	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	297616		56547		–	61071
					–		–		4524	

29	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	194944		37039		–	40002
					–		–		2963	
30	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж световых указателей НР = 72 %	шт.	2	146	1,5	292	3	209	541
					144,5	0,5	289	1	40	
31	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	30	48,87	0,57	1466	17	1049	2716
					48,3	0,27	1449	8	201	
32	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	53	44,62	–	2365	–	1703	4393
					44,62	–	2365	–	325	
33	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	421,5	73,84	0,19	31122	79	22378	57780
					73,65	0,09	31043	38	4280	
34	1217-0101-0706	Демонтаж этажных силовых щитков НР = 72 %	шт.	4	236	1,25	944	5	678	1752
					234,75	0,75	939	3	130	
35	1217-0101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР = 72 %	м	1,5	146	2	219	3	153	402
					141,33	0,67	212	1	30	
		Раздел 12 Благоустройство территории								
36	1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %	м2 основания	58	136,17	–	7898	–	5687	14672
					136,17	–	7898	–	1087	
37	1209-0101-0502	Ограждение металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг НР = 72 %	м решетки	149	616,44	1,66	91849	248	60106	164111

форма №КС-3

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО "АРЭС"

СПРАВКА №1
стоимость выполненных работ за июнь 2020г

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта по адресу:Северо-Казахстанская область, р-н М.Жумабаева, с.Полудино, ул.Гагарина, 4

Код застройщика	Код подрядчика	Договор				Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		157	29,04,2020				

Стоимость выполненных работ и затрат									Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года за отчет.мес включительно	В отчетн месяце	СМР в см.баз ценах2001 в текущих ценах	Из них: В отч.мес в текущих ценах	Из них: По монтажу оборуд	Стоим. проч.затр не вход. в СМР	Дополнит.затраты: на приобр материалов	Дополнит.затраты: Другие доп затраты	Отчисления в фонд занятости	Соц налог	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта по адресу:Северо-Казахстанская область, р-н М.Жумабаева, с.Полудино, ул.Гагарина, 4	6396128	6396128									767535
К оплате		7163663									

ЗАКАЗЧИК _____

Технадзор "СТАДИЯ" ТОО

Подрядчик _____

Авторский надзор _____ Суркин Е.С.

Цены региона Северо-Казахстанская обл.

Форма 2В
Приложение Г к МУ по
переходу к СНБ-2015

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
(организация)

Подрядчик: ТОО "АРЭС"
(организация)

Стройка : Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта по адресу:Северо-Казахстанская область, р-н М.Жумабаева, с.Полудино, ул.Гагарина, 4
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 157 от 2020.04.29.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2020г.

Составлена в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуата- зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуата- зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	103,5	272,82	16,12	28237	1668	19715	51788
					256,71	7,86	26569	813	3836	
2	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	164,4	89,46	2,44	14707	401	10441	27160
					87,02	1,19	14306	195	2012	
3	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 84 %	м2	35,7	895,21	145,04	31959	5178	24615	61100
					750,17	70,67	26781	2523	4526	

38	1107-0111-0201	Ворота распашные. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;			560,27	–	83480	–	12156	
			шт.	1	18371	3047	18371	3047	15305	36370
					11876	1094	11876	1094	2694	
39	1107-0111-0208	Калитки. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;								
			шт.	1	5964	66	5964	66	6324	13271
					5336	23	5336	23	983	

Всего	**6 331 985**
Временные здания и сооружения (2,9 %) К=0.8	146902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	156789
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	132714
Итого в текущих ценах	6768390
Итого в текущих ценах Иинф = 1,05	7106809
Итого в текущих ценах с учетом тендерного коэффициента К=0,9	6396128
НДС (12 %)	767535
Итого	7163663

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР