Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Каражал", БИН 220740015167, область Ұлытау, г.Каражал, Сайдалы Сары Тоқы,1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614, г.Астана, ул.Пушкина 71/4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **07-2024 Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Реконструкция дома по адресу: г.Каражал,ул.Тауелсиздик д.12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **10.02.2025 года**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 19.03.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: ЛС 2-1-1. Общестроительные работы					
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа.Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	600,75	952,0	571 914,0	
2	2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	$м^2$ кровли	600,75	739,0	443 954,0	
3	3	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	$м^2$ кровли	600,75	1 093,0	656 620,0	
4	4	1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка выравнивающая цементная.Устройство**	$м^2$	643,73	1 964,0	1 264 286,0	
5	5	1208-0101-2203 *РСНБ РК 2022*	**Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов.Устройство насухо**	$м^2$	643,73	825,0	531 077,0	
6	6	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	13,81725	1 389,0	19 192,0	
7	7	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	69,08625	70,0	4 836,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				3 491 879	
			Раздел 2: Фасад					
8	8	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом,с устройством теплоизоляционного слоя,с лесов**	$м^2$	560	11 314,0	6 335 840,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	616	2 741,0	1 688 456,0	Казахстан
10	10	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	88	46 117,0	4 058 296,0	Казахстан
11	11	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада,из паропроницаемой мембраны	$м^2$	560	498,0	278 880,0	
12	13	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	512	2 872,0	1 470 464,0	
			Итого по разделу 2: Фасад				13 831 936	
			Раздел 3: Проемы					
13	61	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	52	9 050,0	470 600,0	
14	62	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	52	52 349,0	2 722 148,0	Казахстан
15	69	6108-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля,площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	21	8 510,0	178 710,0	
16	70	223-203-0501 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9,однопольный	$м^2$	21	68 379,0	1 435 959,0	
17	71	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	20	9 050,0	181 000,0	
18	72	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	20	52 349,0	1 046 980,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Проемы				6 035 397	
			Раздел 4: Усиление					
19	194	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,0736	1 356 915,0	99 869,0	
20	196	261-107-0769 *РСНБ РК 2022*	Смола эпоксидная,марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,012	2 015 945,0	24 191,0	
21	197	261-107-0836 *РСНБ РК 2022*	Отвердитель	т	0,0012	799 380,0	959,0	
22	198	1146-0303-0108 *РСНБ РК 2022*	Потолки бетонные.Заделка борозд шириной до 50 мм,глубиной до 20 мм	м	300	1 644,0	493 200,0	
23	201	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	10	76 682,0	766 820,0	
24	202	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,8	481 546,0	385 237,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	203	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	2,3	948 360,0	2 181 228,0	
26	206	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,27	307 874,0	83 126,0	
27	207	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	54	410,0	22 140,0	
28	208	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	54	268,0	14 472,0	
29	209	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	4,8	948 360,0	4 552 128,0	
30	212	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,68	307 874,0	209 354,0	
31	213	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	108	410,0	44 280,0	
32	214	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0	м^2	108	268,0	28 944,0	
33	215	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022	Стены существующих зданий.Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,6	948 360,0	1 517 376,0	
34	218	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,29	307 874,0	89 283,0	
35	219	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	34	410,0	13 940,0	
36	220	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	34	268,0	9 112,0	
37	222	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48	418 294,0	200 781,0	
			Итого по разделу 4: Усиление				10 736 440	
			Раздел 5: Кровля					
38	263	234-101-0112 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м^3	123,4764	46 117,0	5 694 361,0	Казахстан
39	267	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	8,301	88 455,0	734 265,0	
40	268	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стропилы с изготовлением	м^3	30,67	249 498,0	7 652 104,0	
41	271	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	2,27	88 455,0	200 793,0	
			Итого по разделу 5: Кровля				14 281 523	
			Раздел 6: Усиление плиты для вырезаемого проема					
42	317	1146-0101-0103 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные.Усиление монолитными железобетонными обоймами	м^3	1,83	311 466,0	569 983,0	
43	318	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2808	418 294,0	117 457,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	319	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0192	489 969,0	9 407,0	
45	320	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03072	418 294,0	12 850,0	
			Итого по разделу 6: Усиление плиты для вырезаемого проема				709 697	
			Раздел 7: Лестница Л-1					
46	396	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,23418	272 968,0	63 924,0	
47	397	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры	т	0,1533	1 118 591,0	171 480,0	Казахстан
48	398	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	305 559,0	403,0	
49	399	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00166	331 649,0	551,0	
50	400	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002725	954 056,0	2 600,0	Казахстан
51	401	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0354	350 752,0	12 417,0	
52	402	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0288	392 287,0	11 298,0	
53	403	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0137	307 874,0	4 218,0	
			Итого по разделу 7: Лестница Л-1				266 891	
			Итого по отделу ЛС 2-1-1. Общестроительные работы				49 353 763	
			Отдел 2: ЛС 2-1-2.Водопровод и канализация					
			Раздел 8: Водопровод В1					
54	1	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм	м	25	3 252,0	81 300,0	
55	2	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	25	2 904,0	72 600,0	
56	6	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	4	9 596,0	38 384,0	
57	7	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	22 797,0	91 188,0	
58	8	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0	17 192,0	
59	10	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0	3 390,0	
60	11	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных,диаметр до 25 мм	кран	2	27 512,0	55 024,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	12	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0	3 390,0	
62	13	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	932,0	1 864,0	
63	14	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	2	786,0	1 572,0	
64	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	12	268,0	3 216,0	
65	27	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,с прямым встроенным фильтром,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	180	5 984,0	1 077 120,0	
66	31	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	32,4	1 265,0	40 986,0	
			Итого по разделу 8: Водопровод В1				1 487 226	
			Раздел 9: Насосная станция повышения давления					
67	40	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов,поставляемых на место монтажа собранными в блоки,с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм,диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 901,0	60 901,0	
68	41	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	49 083,0	49 083,0	Казахстан
69	42	244-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп,модели Residia-P/D10	шт.	1	24 606,0	24 606,0	
70	43	244-302-0605 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды,DN 40	шт.	1	10 486,0	10 486,0	
71	44	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кран проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	9 596,0	28 788,0	
72	45	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 797,0	68 391,0	
73	46	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870,0	2 870,0	
74	47	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5 499,0	5 499,0	
75	48	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149,0	8 596,0	
76	49	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2,5	2 904,0	7 260,0	
77	50	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	988,0	395,0	Казахстан
78	51	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,56	2 904,0	1 626,0	
79	52	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	1	364,0	364,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	53	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм	шт.	1	6 093,0	6 093,0	
81	54	242-404-0306 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	45 605,0	45 605,0	
82	59	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,с прямым встроенным фильтром,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	36	5 984,0	215 424,0	
83	61	242-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	36	29 301,0	1 054 836,0	
			Итого по разделу 9: Насосная станция повышения давления				1 590 823	
			Раздел 10: Горячее водоснабжение ТЗ					
84	72	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,с прямым встроенным фильтром,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	108	5 984,0	646 272,0	
			Итого по разделу 10: Горячее водоснабжение ТЗ				646 272	
			Итого по отделу ЛС 2-1-2.Водопровод и канализация				3 724 321	
			Отдел 3: ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция					
			Раздел 11: Отопление					
85	8	245-510-0401 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная,диапазон настройки от 6°С до 28°С,модель DX,типа IMI	шт.	120	2 942,0	353 040,0	
86	10	245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15,модель Regutec F,типа IMI	шт.	120	3 350,0	402 000,0	
87	19	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	57,9	1 369,0	79 265,0	
			Итого по разделу 11: Отопление				834 305	
			Раздел 12: Трубопроводы магистральные и стояки Ст.1-3					
88	24	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	86	2 248,0	193 328,0	
89	25	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	16	613,0	9 808,0	
90	26	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	70	1 102,0	77 140,0	
91	27	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 50 до 65 мм	м	75	4 323,0	324 225,0	
92	28	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	75	1 453,0	108 975,0	
93	29	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	6	10 324,0	61 944,0	
94	30	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до+100°С,Ру 10,DN 10	шт.	6	3 722,0	22 332,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	31	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	3 796,0	136 656,0	Казахстан
96	32	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	7 365,0	132 570,0	Казахстан
97	33	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11 614,0	69 684,0	Казахстан
98	34	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5 591,0	33 546,0	
99	44	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6	1 453,0	5 231,0	
100	45	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	43,5	708,0	30 798,0	
			Итого по разделу 12: Трубопроводы магистральные и стояки Ст.1-3				1 206 237	
			Раздел 13: Распределительные коллекторы					
101	48	6116-0701-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры	шт.	18	25 122,0	452 196,0	
102	49	245-405-1602 *РСНБ РК 2022*	Распределитель штанговый Т 110°С,PN 10,DN 25 на 4 отвода	шт.	18	74 089,0	1 333 602,0	
103	50	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм	шт.	9	5 011,0	45 099,0	
104	51	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	9	19 491,0	175 419,0	
105	52	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	7 365,0	132 570,0	Казахстан
106	53	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении,диаметр 15-25 мм	шт.	72	2 541,0	182 952,0	
107	54	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	36	91 228,0	3 284 208,0	
108	55	245-506-0111 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4",Kvs 2,9 м^3/ч,DN 20	шт.	36	11 314,0	407 304,0	
			Итого по разделу 13: Распределительные коллекторы				6 013 350	
			Раздел 14: Дренажные трубопроводы					
109	59	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб раструб на сварных соединениях,наружный диаметр 32 мм	м	180	1 429,0	257 220,0	
110	60	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	178,2	468,0	83 398,0	Казахстан
111	61	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	90	52,0	4 680,0	Казахстан
112	62	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	36	102,0	3 672,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	63	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм**	шт.	9	48,0	432,0	Казахстан
114	64	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	90	10,0	900,0	Казахстан
			Итого по разделу 14: Дренажные трубопроводы				350 302	
			Раздел 15: Отопление лестничной клетки					
115	65	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм**	м	134	2 248,0	301 232,0	
116	66	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	134	594,0	79 596,0	
117	69	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	6	3 796,0	22 776,0	Казахстан
118	70	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный сливной,с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга,Т до+90°С,PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	6	5 591,0	33 546,0	
119	72	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	8,5	268,0	2 278,0	
			Итого по разделу 15: Отопление лестничной клетки				439 428	
			Раздел 16: Распределительная гребенка					
120	80	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм**	м	3	2 248,0	6 744,0	
121	81	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	3	594,0	1 782,0	
122	82	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 50 до 65 мм**	м	3	4 323,0	12 969,0	
123	83	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	3	1 453,0	4 359,0	
124	84	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 65 до 80 мм**	м	8	4 821,0	38 568,0	
125	85	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	8	2 240,0	17 920,0	
126	86	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 80 до 100 мм**	м	1	4 833,0	4 833,0	
127	87	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	1	2 679,0	2 679,0	
128	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,3	268,0	616,0	
129	92	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	4,5	708,0	3 186,0	
			Итого по разделу 16: Распределительная гребенка				93 656	
			Итого по отделу ЛС 2-1-3. Отопление и вентиляция				8 937 278	
			Отдел 4: ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение					
			Раздел 17: Кабельно-проводниковая продукция					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	49	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 645	871,0	3 174 795,0	
131	50	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 500	311,0	466 500,0	Казахстан
132	51	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	м	135	411,0	55 485,0	Казахстан
133	52	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 700	489,0	831 300,0	Казахстан
134	53	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	135	1 098,0	148 230,0	Казахстан
135	54	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	40	769,0	30 760,0	Казахстан
136	55	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	60	3 030,0	181 800,0	Казахстан
137	56	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 4 мм.2	м	75	242,0	18 150,0	Казахстан
			Итого по разделу 17: Кабельно-проводниковая продукция				4 907 020	
			Раздел 18: Трубная продукция					
138	57	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4 984,35	45,0	224 296,0	
139	58	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	333,3	54,0	17 998,0	
140	59	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	90,9	78,0	7 090,0	
			Итого по разделу 18: Трубная продукция				249 384	
			Итого по отделу ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение				5 156 404	
			Отдел 5: ВКЛЮЧЕНИЕ №1					
			Раздел 19: ЛС 2-1-1 Общестроительные работы. Архитектурно-строительная часть					
141	67	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	231,74	1 389,0	321 887,0	
142	68	СТПрайс	МКР 1,0С2-1,0 ППР 75х75х125 см, повышенная плотность 140 г/м^2	шт	412	2 844,89	1 172 095,0	
143	69	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 745,386	57,0	99 487,0	
144	85	1146-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами	т	0,0312	1 356 915,0	42 336,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145	86	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1048	380 650,0	39 892,0	
146	87	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	954 056,0	3 816,0	Казахстан
147	88	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,1256	331 649,0	1 368 251,0	
148	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8,2512	331 649,0	2 736 502,0	
149	90	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,61288	331 649,0	866 559,0	
150	91	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. Демонтаж	$м^3$	5,5	126 173,0	693 952,0	
151	92	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	5,4	157 717,0	851 672,0	
152	93	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,4	50 498,0	272 689,0	Казахстан
153	94	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,2272	366 710,0	83 317,0	
154	95	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,2272	392 287,0	89 128,0	
			Итого по разделу 19: ЛС 2-1-1 Общестроительные работы. Архитектурно-строительная часть				8 641 583	
			Раздел 20: ЛС 2-1-2. Водопровод и канализация					
155	105	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	326	1 440,0	469 440,0	
156	106	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	90	278,0	25 020,0	Казахстан
157	107	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3 588,0	32 292,0	
158	114	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	613,0	7 356,0	
			Итого по разделу 20: ЛС 2-1-2. Водопровод и канализация				534 108	
			Раздел 21: ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение					
159	117	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	360	564,0	203 040,0	
160	118	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	720	78,0	56 160,0	
161	119	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	360	1 098,0	395 280,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 21: ЛС 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение				654 480	
			Итого по отделу ВКЛЮЧЕНИЕ №1				9 830 171	
			ИТОГО по акту				77 001 937	
			ИТОГО в ценах на 2024 года					77 001 937
			Итого затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,4%		77 001 937	4 158 105	81 160 042	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%			243 480		
			Итого сметная прибыль 5%		81 463 522	4 070 176		
			Непредвиденные работы и затраты 3%		81 403 522	2 442 106		
			Итого в ценах на 2024 г-2025		87 915 803	91 768 274		
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	11 012 193		
			Итого по смете					102 780 467
			Итого со скидкой				2 055 609	100 724 858

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940006614

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Каражал", БИН 220740015167

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мидиус С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Курылысмаркетинг"

Эксперт Жолдасбеков А.С., KZ21VJE00068495 от 27.08.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Art"

Главный инженер Атамбаев И.Б., приказ №68 от 20.12.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)