Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STORY GROUP"
Объект: "Строительство участка тепломагистрали ТМ-37 от ОС-68 до НП-18 для обеспечения теплоснабжением мкр. "Жастар" и "Спорт Сити" г. Павлодара"
Договор № 08/23 от 10.07.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 28 августа 2023 г
за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 02-01-03
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
1	1101-0101-0331	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%т.ч.п.3.37:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	978,75	259,01	243,28	253 506	238 110	-	58 744	337 230
					15,73	67,63	15 396	66 193	-	24 980	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	17,5	3 627,31	-	63 478	-	-	45 704	117 917
					3 627,31	-	63 478	-	-	8 735	
3	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	996,25	45,61	39,47	45 439	39 322	90	14 109	64 312
					6,05	13,62	6 027	13 569	-	4 764	

4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	593,9	41,91	41,91	24 890	24 890	-	6 153	33 526
					-	14,39	-	8 546	-	2 483	
6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	198,05	1 874,56	-	371 257	-	-	267 305	689 647
					1 874,56	-	371 257	-	-	51 085	
7	1101-0102-0337	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	204,3	398,96	398,96	81 508	81 508	-	16 313	105 647
					-	110,90	-	22 657	-	7 826	
8	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	2909,2	44,00	-	128 005	-	-	-	138 245
					-	-	-	-	-	10 240	
1.2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
9	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.37:К2трр=1,2;К2трм=1,2;К2экс=1,2;	м3 грунта	9322,96	327,31	327,31	3 051 498	3 051 498	-	610 707	3 955 181
					-	90,98	-	848 203	-	292 976	
10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м3 грунта	174	3 022,76	-	525 960	-	-	378 691	977 023
					3 022,76	-	525 960	-	-	72 372	
11	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/для ТР, ТР3 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	81	2 518,97	-	204 037	-	-	146 907	379 020
					2 518,97	-	204 037	-	-	28 076	

12	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	9577,96	38,02	32,89	364 154	315 019	862	113 028	515 357
					5,04	11,35	48 273	108 710	-	38 175	
13	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	5997	34,92	34,92	209 415	209 415	-	51 814	282 127
					-	12,00	-	71 964	-	20 898	
15	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	2032	1 562,13	-	3 174 248	-	-	2 285 459	5 896 484
					1 562,13	-	3 174 248	-	-	436 777	
16	1101-0102-0337	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	1248	332,46	332,46	414 910	414 910	-	83 045	537 792
					-	92,42	-	115 340	-	39 837	
17	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	17771,52	44,00	-	781 947	-	-	-	844 503
					-	-	-	-	-	62 556	
Раздел 2 МОНТАЖ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ФМ1-ФМ8											
2.2 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
Неподвижная опора фм1-3шт (Н12,Н17,Н18)											
2.7 Неподвижная опора фм7-2шт (Н6,Н9)											
77	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 конструкции	13,3	56 463,43	990,53	750 964	13 174	479 835	308 374	1 144 085
					19 395,15	254,04	257 955	3 379	-	84 747	
83	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,06519	40 063,14	2 024,16	2 612	132	116	2 196	5 193
					36 259,98	754,43	2 364	49	-	385	

84	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Рама Р1 НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,4516	202 822,07	9 220,85	91 594	4 164	6 761	55 922	159 317
					178 630,14	837,49	80 669	378	-	11 801	
86	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	11,29	258,50	5,08	2 918	57	1 756	770	3 983
					97,86	1,00	1 105	11	-	295	
2.8 Неподвижная опора фм8-1шт (Н8)											
87	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 конструкции	12	56 463,43	990,53	677 561	11 886	432 933	278 232	1 032 256
					19 395,15	254,04	232 742	3 048	-	76 463	
93	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,06519	40 063,14	2 024,16	2 612	132	116	2 196	5 193
					36 259,98	754,43	2 364	49	-	385	
94	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/Рама Р1 НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,4516	202 822,07	9 220,85	91 594	4 164	6 761	55 922	159 317
					178 630,14	837,49	80 669	378	-	11 801	
96	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	11,29	258,50	5,08	2 918	57	1 756	770	3 983
					97,86	1,00	1 105	11	-	295	
Раздел 3 МОНТАЖ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ											
3.1 РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ Монолитный фундамент ФМ9-1шт, ФМ10-4шт, ФМ11-5шт											
97	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	2,4	7 137,92	2 366,96	17 131	5 681	4 256	7 801	26 927
					2 997,39	574,57	7 194	1 379	-	1 995	

99	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	21	37 363,77 7 838,69	868,41 346,39	784 639 164 612	18 237 7 274	601 790 -	156 416 75 284	1 016 339
					-	-	-	-	-	-	
103	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,08916	113 297,81 96 402,03	4 236,28 1 683,08	10 102 8 595	378 150	1 129 -	7 958 1 445	19 505
105	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	68,61	4 244,60 661,61	37,24 6,34	291 222 45 393	2 555 435	243 274 -	42 620 26 707	360 549
3.3 Монолитный фундамент ФМ15-1, ФМ16-1шт											
115	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1	7 137,92 2 997,39	2 366,96 574,57	7 138 2 997	2 367 575	1 774 -	3 251 831	11 220
117	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	9,7	37 363,77 7 838,69	868,41 346,39	362 429 76 035	8 424 3 360	277 970 -	72 249 34 774	469 452
122	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,02972	113 297,81 96 402,03	4 236,28 1 683,08	3 367 2 865	126 50	376 -	2 653 482	6 502
124	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	27	4 244,60 661,61	37,24 6,34	114 604 17 863	1 005 171	95 736 -	16 772 10 510	141 886
3.4 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ **Монолитные фундаменты Фм9-13шт,ФМ10-71шт,Фм10-1-1шт,ФМ11-55шт,ФМ12-2шт**											

125	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	35,394	6 243,86	1 972,47	220 995	69 814	62 773	95 873	342 217
					2 497,82	478,80	88 408	16 947	-	25 349	
127	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	257,89	35 912,57	723,66	9 261 493	186 625	7 390 269	1 600 723	11 731 193
					6 532,24	288,64	1 684 599	74 437	-	868 977	
131	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	1,30768	96 524,75	3 530,23	126 223	4 616	16 555	97 266	241 368
					80 335,02	1 402,57	105 052	1 834	-	17 879	
133	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2 поверхности	771,4	4 128,11	31,02	3 184 424	23 929	2 735 191	399 321	3 870 445
					551,34	5,28	425 304	4 073	-	286 700	

Итого по смете **35 624 941**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 696 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 732 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 373 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 362 079
- накладные расходы, тенге	7 285 264
перевозка грузов, тенге	909 952
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 638 885

Локальная смета № 02-01-04

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Раздел 1 Монтаж металлоконструкций

1.1 РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

1	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	0,3994	144 828,96	5 118,27	57 845	2 044	2 990	36 716	102 126
					132 225,14	1 004,99	52 811	401	-	7 565	

4	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	11,73	166,83	4,09	1 957	48	731	818	2 997
					100,44	0,60	1 178	7	-	222	
5	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	11,73	279,08	6,09	3 274	71	1 826	960	4 573
					117,43	1,20	1 377	14	-	339	
6	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	0,59	1 994,37	12,03	1 177	7	461	648	1 971
					1 201,78	5,20	709	3	-	146	
7	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=3,6;К2экс=3,6;К2мат=3,6;	м2	0,59	2 422,95	19,89	1 430	12	689	668	2 266
					1 236,12	8,80	729	5	-	168	
1.2 РАБОТЫ ВНЕ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ											
10	1109-0305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т конструкций	9,0654	121 938,41	4 265,24	1 105 420	38 666	67 859	694 476	1 943 888
					110 187,62	837,49	998 895	7 592	-	143 992	
18	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06;	м2	266,34	149,42	3,41	39 797	908	16 594	15 475	59 694
					83,71	0,50	22 295	133	-	4 422	
19	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1экс=2;К1мат=2; :К2трр=1,06;К2экс=1,06;	м2	266,34	258,50	5,08	68 849	1 353	41 432	18 168	93 978
					97,86	1,00	26 064	266	-	6 961	
20	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м2	8,33	1 792,06	10,02	14 928	83	6 503	7 624	24 356
					1 001,48	4,34	8 342	36	-	1 804	

21	1106-0301-0202	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91%:К1трр=3,6;К1экс=3,6;К1мат=3,6; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	м2	8,33	2 213,62	16,58	18 439	138	9 720	7 864	28 407
					1 030,10	7,33	8 581	61	-	2 104	

Итого по смете **2 264 256**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 120 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 43 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге 148 805
- накладные расходы, тенге 783 417
- сметная прибыль (8 %), тенге 167 723

Локальная смета № 02-01-05

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. НАДЗЕМНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

Раздел 1 Земляные работы

1	1201-0101-0101	Грунт. Разработка внутри здания в котлованах. Глубина до 3 м, площадь до 10 м2 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	9,1	15 935,63	5,28	145 014	48	32 662	80 876	243 961
					12 341,10	2,64	112 304	24	-	18 071	
2	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	12,6	12 122,22	5,28	152 740	67	31 655	87 157	259 089
					9 604,60	2,64	121 018	33	-	19 192	
3	1101-0102-0337	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	11,64	332,46	332,46	3 870	3 870	-	775	5 017
					-	92,42	-	1 076	-	372	
4	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	165,7536	44,00	-	7 293	-	-	-	7 876
					-	-	-	-	-	583	

5	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3 грунта	11,64	38,02	32,89	443	383	1	138	627
					5,04	11,35	59	132	-	46	
Раздел 2 Павильон НП16 (УТ4)											
2.1 Демонтажные работы											
6	1146-0401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	2,5	16 114,92	4 109,33	40 287	10 273	-	29 482	75 351
					12 005,59	2 033,54	30 014	5 084	-	5 582	
7	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,5	163 564,77	84 801,75	245 347	127 203	3 068	149 539	426 477
					76 717,54	41 964,85	115 076	62 947	-	31 591	
8	1146-0401-0203	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	7,4	156 124,74	84 801,75	1 155 323	627 533	-	704 197	2 008 282
					71 322,99	41 964,85	527 790	310 540	-	148 762	
9	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	т конструкций	0,5	82 153,63	28 092,37	41 077	14 046	421	22 340	68 490
					53 219,31	11 534,25	26 610	5 767	-	5 073	
11	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Демонтаж гильз НР=118%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8; :К2трр=1,12;К2экс=1,12;	т стальных элементов	0,4	79 879,87	8 390,36	31 952	3 356	-	34 760	72 049
					71 489,51	2 155,02	28 596	862	-	5 337	
12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	27,51	204,00	-	5 612	-	-	-	6 061
					-	-	-	-	-	449	
13	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,9	1 033,00	-	930	-	-	-	1 004
					-	-	-	-	-	74	

14	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	275,1	39,00	-	10 729	-	-	-	11 587
					-	-	-	-	-	858	
15	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	9	76,00	-	684	-	-	-	739
					-	-	-	-	-	55	
16	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,9	1 033,00	-	930	-	-	-	1 004
					-	-	-	-	-	74	
2.2 Обрамление проемов											
17	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,35601	552 975,93	59 570,51	196 865	21 208	3 616	151 340	376 061
					483 246,31	22 825,94	172 041	8 126	-	27 856	
21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	9,7225	258,50	5,08	2 513	49	1 513	663	3 430
					97,86	1,00	951	10	-	254	
2.3 Устройство опор ОП1 (2шт)											
22	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,4	6 243,86	1 972,47	2 498	789	709	1 084	3 868
					2 497,82	478,80	999	192	-	286	
24	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	3,46	18 561,06	2 068,01	64 221	7 155	19 583	35 774	107 995
					10 833,31	528,63	37 483	1 829	-	8 000	
26	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,16584	50 910,84	2 370,04	8 443	393	-	7 495	17 213
					48 540,80	1 120,42	8 050	186	-	1 275	

28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	4,146	258,50	5,08	1 072	21	645	283	1 463
					97,86	1,00	406	4	-	108	
2.4 Канал монолитный Км1											
29	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,6	6 243,86	1 972,47	3 746	1 183	1 064	1 625	5 801
					2 497,82	478,80	1 499	287	-	430	
31	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,25	105 532,53	12 091,02	131 916	15 114	26 893	87 843	237 340
					71 927,30	5 297,43	89 909	6 622	-	17 581	
34	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,03267	40 713,72	1 615,07	1 330	53	58	1 128	2 655
					37 319,65	641,27	1 219	21	-	197	
35	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,03612	143 138,36	2 370,04	5 170	86	-	4 664	10 621
					140 768,32	1 120,42	5 085	40	-	787	
Раздел 3 Павильон НП17 (УТ6)											
3.1 Демонтажные работы											
59	1146-0401-0105	Стены мелкоблочные. Разборка НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	3,8	16 114,92	4 109,33	61 237	15 615	-	44 812	114 533
					12 005,59	2 033,54	45 621	7 727	-	8 484	
60	1146-0401-0208	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	1,1	163 564,77	84 801,75	179 921	93 282	2 250	109 662	312 750
					76 717,54	41 964,85	84 389	46 161	-	23 167	
62	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР=69%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; т.ч.п.3.5:К2трр=0,6;К2трм=0,7;К2экс=0,7;К2мат=0,5;	т конструкций	0,5	82 153,63	28 092,37	41 077	14 046	421	22 340	68 490

					53 219,31	11 534,25	26 610	5 767	-	5 073	
64	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Демонтаж гильз НР=118%:К1трр=1,12;К1экс=1,12; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0,8;	т стальных элементов	0,4	79 879,87	8 390,36	31 952	3 356	-	34 760	72 049
					71 489,51	2 155,02	28 596	862	-	5 337	
65	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	11,76	204,00	-	2 399	-	-	-	2 591
					-	-	-	-	-	192	
66	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,9	1 033,00	-	930	-	-	-	1 004
					-	-	-	-	-	74	
67	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	117,6	39,00	-	4 586	-	-	-	4 953
					-	-	-	-	-	367	
68	411-103-0210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	9	76,00	-	684	-	-	-	739
					-	-	-	-	-	55	
69	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	0,9	1 033,00	-	930	-	-	-	1 004
					-	-	-	-	-	74	
3.2 Обрамление проемов											
70	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР=84%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,35041	552 975,93	59 570,51	193 768	20 874	3 560	148 959	370 147
					483 246,31	22 825,94	169 334	7 998	-	27 418	
74	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=1,06;К1экс=1,06; :К2трр=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	8,95225	258,50	5,08	2 314	45	1 393	611	3 159
					97,86	1,00	876	9	-	234	
3.3 Устройство опор ОП1 (2шт)											
75	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,4	6 243,86	1 972,47	2 498	789	709	1 084	3 868

					2 497,82	478,80	999	192	-	286	
3.4 Канал монолитный Км2											
82	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	м3	0,6	6 243,86	1 972,47	3 746	1 183	1 064	1 625	5 801
					2 497,82	478,80	1 499	287	-	430	

Итого по смете	**4 915 150**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 637 033
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	982 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 785
- материалы, изделия и конструкции, тенге	131 285
- накладные расходы, тенге	1 765 016
перевозка грузов, тенге	35 707
- сметная прибыль (8 %), тенге	364 084
Итого по сметам	**42 804 347**
Временные здания и сооружения (1,3%)	556 457
Итого	43 360 804
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,76 %)	763 150
Итого	44 123 954
Итоги по сметному расчету	
- в текущих ценах к=1,079	47 609 746
Услуги генподрядчика 10%	4 760 975
Итого на субподряд	42 848 771
Налог на добавленную стоимость	5 141 853
Всего по акту	**47 990 624**

Сдал (Исполнитель):
Директор ТОО "MGS STORY GROUP"

Директор _____ **Арантаев К.О.**

Принял (Заказчик):
ТОО "КазСтройСервис-7"

Директор _____ **Омаров Р.З.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-080540002147-20230912-22104901
1.1. **Номер учетной системы** 5
2. **Дата выписки** 12.09.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 31.08.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080540002147
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STROY GROUP"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Сыганак, д. 2, кв. (офис) 228
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1044808
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ94601A241004047601
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка Акционерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 021040000184
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 30
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [ ] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080540002147
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "MGS STROY GROUP"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Сыганак, д. 2, кв. (офис) 228
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 021040000184
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис-7"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Александра Пушкина, д. 30
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 08/23
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 10.07.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 3
32.2 дата 31.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	строительно монтажные работы							1	42 848 772		0	42 848 772	12%	5 141 852,64	47 990 624,64			1	
				Всего по счету						**42 848 772**			**42 848 772**		**5 141 852,64**	**47 990 624,64**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
LmU0xRi6oXNSM8Q6CI9HrObtvuAP4LnCxLamRk2ag3hw398tIWaSYe/WfgJ2v/PyB3ajUQ+gTqv27iMi2+eU7Q==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АРАНТАЕВ КАЗБЕК ОРАЗОВИЧ