Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажиулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 40**	**12.05. 2025г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за июль	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне	Дополнительные			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**183 477 802,84**		**163 819 466,82**						**19 658 336,02**	**183 477 802,84**
В том числе, за июль месяц		**125 748 042,38**	**112 275 037,84**						**13 473 004,54**	**125 748 042,38**
Удержание 30% (Договора №40)			33 682 511,35						4 041 901,36	37 724 412,72
Удержание 5,0% (Договора №40)			5 613 751,89						673 650,23	6 287 402,12
К оплате:			**72 978 774,60**						**8 757 452,95**	**81 736 227,55**

Всего к оплате: 81 736 227 (Восемьдесят один миллион семьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать семь) тенге 55 тиын.

Принял (Заказчик)

ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Әзірханова З. Ж**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажікара А. К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажнулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажнулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**

Договор подряда (контракт) **№40** от **12.05.2025**

Акт выполненных работ №2

за июль 2025г. *(от 23. 07. 2025г)*

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подготовительные работы 1-1 АС										
			Раздел: 1. Блок 1										
			НА ОТМЕТКЕ 0,000										
1	10	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		7	11 176,0	419,0	78 232	2 933	0	0	78 232	
				шт.		10 757,0	145,0	75 299	1 015		0		
2	11	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзп=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичныхстенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5		10,5	7 896,0	112,0	82 908	1 177	0	0	82 908	
				$м^2$		7 784,0	39,0	81 732	410		0		
3	12	Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		8,28	5 739,0	610,0	47 519	5 051	0	0	47 519	
				$м^2$		5 129,0	239,0	42 468	1 979		0		
			Итого по разделу: 1. Блок 1									208 659	
			Раздел: 2. БЛОК 2										
			НА ОТМЕТКЕ 0,000										
4	46	Е11-090403-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кзп=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичныхстенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, красходу материалов - 0,5		5,733	7 896,0	112,0	45 268	643	0	0	45 268	
				$м^2$		7 784,0	39,0	44 626	224		0		
5	47	Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка		17,199	5 739,0	610,0	98 705	10 492	0	0	98 705	
				$м^2$		5 129,0	239,0	88 214	4 111		0		
			Итого по разделу: 2. БЛОК 2									143 973	
			Общестроительные работы 2-1-1 АС										
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
6	5	Е12-060102-0701 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков		550	160,0	0,0	88 000	0	0	0	88 000	
				м		160,0	0,0	88 000	0		0		
			Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ									88 000	
			Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОТОЛОК										
7	49	У6107-0203-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на анкерных подвесах		207,02	9 127,0	46,0	1 889 472	9 523	432 465	0	1 889 472	
				$м^2$ потолка		6 992,0	15,0	1 447 484	3 105		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	50	У6112-0301-0303	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		207,02	2 978,0	6,0	616 506	1 242	31 467	0	616 506	
				м2отделываемой поверхности		2 820,0	2,0	583 796	414		0		
	8.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	284,4455	77				21 902,3			Казахстан 100%
			Стены.										
9	56	У6112-0301-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой)сухими смесями на гипсовой основе**		2 777,36	2 091,0	13,0	5 807 460	36 106	716 559	0	5 807 460	
				$м^2$ отделываемой поверхности		1 820,0	5,0	5 054 795	13 887		0		
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7 634,9626	77				587 892,12			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									**8 313 438**	
			Раздел: 6. РАЗНОЕ										
			КРЫЛЬЦО КР-1										
10	96	У6103-0101-0201	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**		2,48	81 163,0	4 909,0	201 284	12 174	91 586	0	201 284	
				$м^3$		39 324,0	1 203,0	97 524	2 983		0		
11	97	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,02072	391 456,0		8 111		8 111		8 111	
				т									
			КРЫЛЬЦО КР-2										
12	99	У6103-0101-0201	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**		3	81 163,0	4 909,0	243 489	14 727	110 790	0	243 489	
				$м^3$		39 324,0	1 203,0	117 972	3 609		0		
13	100	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,04146	391 456,0		16 230		16 230		16 230	
				т									
			ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК/ЛИСТ 29										
14	118	У6101-0201-0202	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**		168	9 539,0	0,0	1 602 552	0	0	0	1 602 552	
				$м^3$		9 539,0	0,0	1 602 552	0		0		
15	119	Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**		168	43 447,0	6 097,0	7 299 096	1 024 296	231 504	0	7 299 096	
				$м^3$ изолирующего слоя		35 972,0	2 140,0	6 043 296	359 520		0		
16	120	У6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		182	4 517,0	21,0	822 094	3 822	536 536	0	822 094	
				$м^2$		1 548,0	7,0	281 736	1 274		0		
			ФРАГМЕНТ А-2 ШТ/ЛИСТ 30										
			ПОЛЫ										
17	121	У6109-0301-0201	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**		93,8	5 336,0	479,0	500 517	44 930	316 669	0	500 517	
				$м^2$		1 481,0	138,0	138 918	12 944		0		
			ФУНДАМЕНТ										
18	129	У6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки**		1,92	40 905,0	2 779,0	78 538	5 335	59 749	0	78 538	
				$м^3$		7 007,0	669,0	13 453	1 284		0		
	18.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,9584	28 791				56 384,29			Казахстан 100%
19	130	У6103-0101-0209	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**		9,92	66 867,0	4 926,0	663 321	48 866	379 797	0	663 321	
				$м^3$		23 655,0	1 150,0	234 658	11 408		0		
20	131	С1214-403-0103	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1224	452 925,0		55 438		55 438		55 438	
				т									
21	132	У6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**		16,4	4 517,0	21,0	74 079	345	48 347	0	74 079	
				$м^2$		1 548,0	7,0	25 387	115		0		
			Водопровод и канализация (Блок 1) ВК 2-1-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. ВОДОПРОВОД В1										
			ТРУБЫ										
22	7	У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовыхфитингах, наружный диаметр 20 мм	м	50	977,0 966,0	4,0 0,0	48 850 48 300	200 0	350	0 0	48 850	
23	8	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	49,5	178,0		8 811		8 811		8 811	Казахстан
24	9	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 40 мм	м	130	3 104,0 3 006,0	72,0 23,0	403 520 390 780	9 360 2 990	3 380	0 0	403 520	
25	10	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	988,0		59 280		59 280		59 280	Казахстан
26	11	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	40	1 422,0		56 880		56 880		56 880	Казахстан
27	12	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 718,0		51 540		51 540		51 540	
28	13	У6114-0102-0503	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше50 до 65 мм	м	30	5 253,0 5 156,0	28,0 2,0	157 590 154 680	840 60	2 070	0 0	157 590	
29	14	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	30	1 453,0		43 590		43 590		43 590	
30	15	У6114-0102-0504	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше65 до 80 мм	м	30	5 853,0 5 725,0	41,0 3,0	175 590 171 750	1 230 90	2 610	0 0	175 590	
31	16	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	30	2 506,0		75 180		75 180		75 180	
32	17	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	100	5,0		500		500		500	Казахстан
33	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	708,0		23 364		23 364		23 364	
			ФИТИНГИ										
34	23	У6301-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02117	4 454 938,0 2 831 911,0	1 433 307,0 414 247,0	94 311 59 952	30 344 8 770	4 016	0 0	94 311	
35	24	С1241-508-0102	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х50 мм/ПРИМ.	шт.	1	13 018,0		13 018		13 018		13 018	
36	25	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	4	521,0		2 084		2 084		2 084	
37	26	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х4,0 мм	шт.	5	898,0		4 490		4 490		4 490	
38	27	У6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	46 374,0 6 688,0	356,0 108,0	185 496 26 752	1 424 432	157 320	0 0	185 496	
39	28	У6114-0601-0201	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	4	5 201,0 5 124,0	50,0 16,0	20 804 20 496	200 64	108	0 0	20 804	
40	29	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	32 134,0		128 536		128 536		128 536	
41	30	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	18 470,0		147 760		147 760		147 760	
42	31	У6301-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00426	4 454 938,0 2 831 911,0	1 433 307,0 414 247,0	18 978 12 064	6 106 1 765	808	0 0	18 978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	32	С1241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм/ПРИМ.	шт.	1	770,0		770		770		770	
44	33	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм/ПРИМ./	шт.	1	628,0		628		628		628	
45	34	У6114-0601-0102	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	2	17 954,0 2 229,0	0,0 0,0	35 908 4 458	0 0	31 450	0 0	35 908	
			Итого по разделу: 5. РАЗНОЕ									13 322 227	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4										
			ТРУБЫ										
46	65	У6114-103-402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовыхфитингах, наружный диаметр 20 мм	м	35	977,0 966,0	4,0 0,0	34 195 33 810	140 0	245	0 0	34 195	
47	66	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	34,65	178,0		6 168		6 168		6 168	Казахстан
48	67	У6114-102-205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 40 мм	м	190	3 104,0 3 006,0	72,0 23,0	589 760 571 140	13 680 4 370	4 940	0 0	589 760	
49	68	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	100	988,0		98 800		98 800		98 800	Казахстан
50	69	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	60	1 422,0		85 320		85 320		85 320	Казахстан
51	70	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 718,0		51 540		51 540		51 540	
52	71	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	70	5,0		350		350		350	Казахстан
53	72	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	708,0		23 364		23 364		23 364	
54	73	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	мтрубопровода	225	476,0 471,0	2,0 0,0	107 100 105 975	450 0	675	0 0	107 100	
55	74	У6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	25	385,0 241,0	4,0 0,0	9 625 6 025	100 0	3 500	0 0	9 625	
56	75	У6111-0501-0507 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	25	829,0 182,0	10,0 2,0	20 725 4 550	250 50	15 925	0 0	20 725	
57	76	С1242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 600,0		4 600		4 600		4 600	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4									1 031 547	
			Раздел: 3. Канализация К1										
58	89	У6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	50	4 514,0 4 508,0	5,0 1,0	225 700 225 400	250 50	50	0 0	225 700	
59	90	У6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	70	4 337,0 4 323,0	10,0 3,0	303 590 302 610	700 210	280	0 0	303 590	
60	91	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	49,9	307,0		15 319		15 319		15 319	Казахстан
61	92	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	69,86	1 111,0		77 614		77 614		77 614	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	93	У6114-0101-0112	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	м	8	31 131,0 4 867,0	149,0 52,0	249 048 38 936	1 192 416	208 920	0 0	249 048	
	62.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	8	25 130				201 040			
63	94	С1241-102-0238	**ГИЛЬЗА/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	1	15 564,0		15 564		15 564		15 564	
			ФИТИНГИ										
64	95	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	8	345,0		2 760		2 760		2 760	Казахстан
65	96	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	9	98,0		882		882		882	Казахстан
66	97	С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой**	шт.	15	65,0		975		975		975	
67	98	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой**	шт.	21	231,0		4 851		4 851		4 851	
68	99	С1241-209-2404	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительнойрезинкой**	шт.	29	163,0		4 727		4 727		4 727	
69	100	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	3	176,0		528		528		528	
70	101	С1241-220-0204	**ПРОЧИСТКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	3	597,0		1 791		1 791		1 791	Казахстан
71	102	С1241-220-0201	**ПРОЧИСТКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	4	341,0		1 364		1 364		1 364	Казахстан
72	103	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	597,0		1 194		1 194		1 194	Казахстан
73	104	С1241-220-0204	**КРЫШКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	2	597,0		1 194		1 194		1 194	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									907 101	
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К3										
74	123	У6114-0103-0101	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	30	4 514,0 4 508,0	5,0 1,0	135 420 135 240	150 30	30	0 0	135 420	
75	124	У6114-0103-0102	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	25	4 337,0 4 323,0	10,0 3,0	108 425 108 075	250 75	100	0 0	108 425	
76	125	С1241-203-0101	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	м	29,94	307,0		9 192		9 192		9 192	Казахстан
77	126	С1241-203-0107	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм**	м	24,95	1 111,0		27 719		27 719		27 719	Казахстан
78	127	У6114-0101-0112	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	м	4	31 131,0 4 867,0	149,0 52,0	124 524 19 468	596 208	104 460	0 0	124 524	
	78.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4	25 130				100 520			
79	128	С1241-102-0238	**ГИЛЬЗА/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**		1	15 564,0		15 564		15 564		15 564	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			ФИТИНГИ										
80	129	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	345,0		2 070		2 070		2 070	Казахстан
81	130	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	98,0		392		392		392	Казахстан
82	131	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	5	231,0		1 155		1 155		1 155	
83	132	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	5	163,0		815		815		815	
84	133	С1241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	717,0		717		717		717	Казахстан
85	134	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176,0		880		880		880	
86	135	С1241-220-0204	ПРОЧИСТКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597,0		1 194		1 194		1 194	Казахстан
87	138	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	30	186,0		5 580		5 580		5 580	Казахстан
88	139	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	50	62,0		3 100		3 100		3 100	Казахстан
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К3									436 747	
			Отопление и вентиляция (Блок 1) ВК 2-1-3										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
89	1	У6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	квт	40	6 593,0	47,0	263 720	1 880	109 840	0	263 720	
						3 800,0	15,0	152 000	600		0		
	89.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	104	1 056				109 824			
90	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	258	2 231,0		575 598		575 598		575 598	
			ТРУБЫ										
91	3	У6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	75	977,0	4,0	73 275	300	525	0	73 275	
						966,0	0,0	72 450	0		0		
92	4	У6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	60	1 569,0	4,0	94 140	240	300	0	94 140	
						1 560,0	0,0	93 600	0		0		
93	5	У6114-0103-0408	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	10	1 728,0	14,0	17 280	140	50	0	17 280	
						1 709,0	2,0	17 090	20		0		
94	6	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	74,25	189,0		14 033		14 033		14 033	Казахстан
95	7	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	59,4	282,0		16 751		16 751		16 751	Казахстан
96	8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	468,0		4 633		4 633		4 633	Казахстан
97	9	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	17,0		612		612		612	Казахстан
98	10	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм		8	31,0		248		248		248	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
99	11	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	48,0		192		192		192	Казахстан
100	12	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	24,0		96		96		96	Казахстан
101	13	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	47,0		94		94		94	Казахстан
102	14	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	8	136,0		1 088		1 088		1 088	
103	15	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	45,0		450		450		450	Казахстан
104	16	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	73,0		146		146		146	Казахстан
105	17	У6114-0203-0101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	20	1 523,0 1 507,0	2,0 1,0	30 460 30 140	40 20	280	0 0	30 460	
106	18	С1245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	10	5 592,0		55 920		55 920		55 920	
107	19	С1245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	10	2 942,0		29 420		29 420		29 420	
108	20	С1245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N	шт.	10	11 503,0		115 030		115 030		115 030	
109	21	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	240,0		4 800		4 800		4 800	Казахстан
110	22	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	11 443,0 10 043,0	292,0 72,0	34 329 30 129	876 216	3 324	0 0	34 329	
111	23	С1261-301-0402	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1 302,0		3 906		3 906		3 906	
112	24	У6116-0605-0103	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	7 332,0 6 630,0	591,0 180,0	7 332 6 630	591 180	111	0 0	7 332	
113	25	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN32	шт.	1	7 735,0		7 735		7 735		7 735	
114	26	С1241-211-1806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	3	250,0		750		750		750	Казахстан
115	27	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	20	19,0		380		380		380	Казахстан
116	28	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	15	24,0		360		360		360	Казахстан
117	29	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	52,0		156		156		156	Казахстан
118	30	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	94	5,0		470		470		470	Казахстан
119	31	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	75	6,0		450		450		450	Казахстан
120	32	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	14	10,0		140		140		140	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	33	С1241-102-0137	ГИЛЬЗЫ/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 453,0		5 812		5 812		5 812	
122	34	С1241-102-0137	ГИЛЬЗЫ/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,68	1 453,0		2 441		2 441		2 441	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									1 362 247	
			Общестроительные работы (Блок2) АС 2-2-1										
			Раздел: 1. ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
123	8	Е12-060102-0701 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	55	160,0 160,0	0,0 0,0	8 800 8 800	0 0	0	0 0	8 800	
			Итого по разделу: 1. ПРОЕМЫ									8 800	
			Раздел: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
			ПОТОЛОК										
124	35	У6107-0203-0102	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	196,46	9 127,0 6 992,0	46,0 15,0	1 793 090 1 373 648	9 037 2 947	410 405	0 0	1 793 090	
125	36	У6112-0301-0303	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	196,46	2 978,0 2 820,0	6,0 2,0	585 058 554 017	1 179 393	29 862	0 0	585 058	
	125.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	269,936	77				20 785,08			Казахстан 100%
			СТЕНЫ										
126	42	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	67	6 048,0 5 160,0	380,0 167,0	405 216 345 720	25 460 11 189	34 036	0 0	405 216	
	126.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,2529	23 855				29 887,93			Казахстан 100%
	126.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,7118	1 069				3 967,91			
			Итого по разделу: 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									2 783 364	
			Раздел: 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА										
			ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК/ЛИСТ 24										
127	74	У6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	78	9 539,0 9 539,0	0,0 0,0	744 042 744 042	0 0	0	0 0	744 042	
128	75	Е11-080101-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	78	43 447,0 35 972,0	6 097,0 2 140,0	3 388 866 2 805 816	475 566 166 920	107 484	0 0	3 388 866	
129	76	У6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	$м^2$	90	4 517,0 1 548,0	21,0 7,0	406 530 139 320	1 890 630	265 320	0 0	406 530	
			Итого по разделу: 5. ОТДЕЛКА ФАСАДА									4 539 438	
			Водопровод и канализация (Блок2) ВК 2-2-2										
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД В1										
			ТРУБЫ										
130	5	У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовыхфитингах, наружный диаметр 20 мм	м	10	977,0 966,0	4,0 0,0	9 770 9 660	40 0	70	0 0	9 770	
131	6	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	178,0		1 762		1 762		1 762	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	7	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованныхтруб, диаметр до 40 мм	м	25	3 104,0 3 006,0	72,0 23,0	77 600 75 150	1 800 575	650	0 0	77 600	
133	8	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	15	988,0		14 820		14 820		14 820	Казахстан
134	9	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	10	1 422,0		14 220		14 220		14 220	Казахстан
135	10	У6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40мм	м	15	4 957,0 4 797,0	136,0 39,0	74 355 71 955	2 040 585	360	0 0	74 355	
136	11	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1 453,0		21 795		21 795		21 795	
			ИЗОЛЯЦИЯ										
137	12	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	15	2 296,0 1 609,0	258,0 92,0	34 440 24 135	3 870 1 380	6 435	0 0	34 440	
138	13	С1234-303-0615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 70 мм	м	16,5	4 767,0		78 656		78 656		78 656	
139	14	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	5,0		100		100		100	Казахстан
140	15	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708,0		4 248		4 248		4 248	
141	16	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	мтрубопровода	35	476,0 471,0	2,0 0,0	16 660 16 485	70 0	105	0 0	16 660	
142	17	У6114-0401-0102	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	мтрубопровода	15	483,0 471,0	2,0 0,0	7 245 7 065	30 0	150	0 0	7 245	
143	18	У6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	6	385,0 241,0	4,0 0,0	2 310 1 446	24 0	840	0 0	2 310	
144	19	У6111-0501-0507 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	6	829,0 182,0	10,0 2,0	4 974 1 092	60 12	3 822	0 0	4 974	
145	20	У6301-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01278	4 454 938,0 2 831 911,0	1 433 307,0 414 247,0	56 934 36 192	18 318 5 294	2 425	0 0	56 934	
146	21	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521,0		3 126		3 126		3 126	
147	22	У6114-0601-0101	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	46 374,0 6 688,0	356,0 108,0	46 374 6 688	356 108	39 330	0 0	46 374	
148	23	У6114-0601-0201	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	5 201,0 5 124,0	50,0 16,0	5 201 5 124	50 16	27	0 0	5 201	
149	24	С1248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	32 134,0		32 134		32 134		32 134	
150	25	С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	2	18 470,0		36 940		36 940		36 940	
151	26	У6301-0401-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00213	4 454 938,0 2 831 911,0	1 433 307,0 414 247,0	9 489 6 032	3 053 882	404	0 0	9 489	
152	27	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм/ПРИМ./	шт.	1	628,0		628		628		628	
153	28	У6114-0601-0102	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм		1	17 954,0	0,0	17 954	0	15 725	0	17 954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кран		2 229,0	0,0	2 229	0		0		
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД В1									571 735	
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4										
			ТРУБЫ										
154	57	У6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовыхфитингах, наружный диаметр 20 мм	м	10	977,0 966,0	4,0 0,0	9 770 9 660	40 0	70	0 0	9 770	
155	58	С1241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	9,9	178,0		1 762		1 762		1 762	Казахстан
156	59	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм	м	35	3 104,0 3 006,0	72,0 23,0	108 640 105 210	2 520 805	910	0 0	108 640	
157	60	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	30	988,0		29 640		29 640		29 640	Казахстан
158	61	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5	1 422,0		7 110		7 110		7 110	Казахстан
159	62	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	20	5,0		100		100		100	Казахстан
160	63	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	708,0		3 540		3 540		3 540	
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4									160 562	
			Раздел: 3. Канализация К1										
161	76	У6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	4 514,0 4 508,0	5,0 1,0	45 140 45 080	50 10	10	0 0	45 140	
162	77	У6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	30	4 337,0 4 323,0	10,0 3,0	130 110 129 690	300 90	120	0 0	130 110	
163	78	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	9,98	307,0		3 064		3 064		3 064	Казахстан
164	79	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	29,94	1 111,0		33 263		33 263		33 263	Казахстан
165	80	У6114-0101-0112	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	4	31 131,0 4 867,0	149,0 52,0	124 524 19 468	596 208	104 460	0 0	124 524	
	165.1	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4	25 130				100 520			
166	81	С1241-102-0238	ГИЛЬЗА/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,5	15 564,0		7 782		7 782		7 782	
167	82	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	345,0		690		690		690	Казахстан
168	83	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	98,0		294		294		294	Казахстан
169	84	С1241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	4	65,0		260		260		260	
170	85	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	4	231,0		924		924		924	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	86	С1241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительнойрезинкой	шт.	1	163,0		163		163		163	
172	87	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176,0		176		176		176	
173	88	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0		597		597		597	Казахстан
174	89	С1241-220-0204	КРЫШКА/Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	597,0		597		597		597	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация К1									347 584	
			Отопление и вентиляция (Блок2) ОВ 2-2-3										
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
175	1	У6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	квт	19	6 593,0	47,0	125 267	893	52 174	0	125 267	
						3 800,0	15,0	72 200	285		0		
	175.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	49,4	1 056				52 166,4			
176	2	С1245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	93	2 231,0		207 483		207 483		207 483	
			ТРУБЫ										
177	3	У6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	75	977,0	4,0	73 275	300	525	0	73 275	
						966,0	0,0	72 450	0		0		
178	4	У6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	60	1 569,0	4,0	94 140	240	300	0	94 140	
						1 560,0	0,0	93 600	0		0		
179	5	У6114-0103-0408	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	10	1 728,0	14,0	17 280	140	50	0	17 280	
						1 709,0	2,0	17 090	20		0		
180	6	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	74,25	189,0		14 033		14 033		14 033	Казахстан
181	7	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	59,4	282,0		16 751		16 751		16 751	Казахстан
182	8	С1241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	9,9	468,0		4 633		4 633		4 633	Казахстан
183	9	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	36	17,0		612		612		612	Казахстан
184	10	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31,0		248		248		248	Казахстан
185	11	С1241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	48,0		192		192		192	Казахстан
186	12	С1241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	4	24,0		96		96		96	Казахстан
187	13	С1241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	2	47,0		94		94		94	Казахстан
188	14	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	8	136,0		1 088		1 088		1 088	
189	15	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	45,0		450		450		450	Казахстан
190	16	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	73,0		146		146		146	Казахстан
191	17	У6114-0203-0101	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)		20	1 523,0	2,0	30 460	40	280	0	30 460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1 507,0	1,0	30 140	20		0		
192	18	С1245-510-0504	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	10	5 592,0		55 920		55 920		55 920	
193	19	С1245-510-0401	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 жидкостная, диапазон настройки от 6°С до 28°С	шт.	10	2 942,0		29 420		29 420		29 420	
194	20	С1245-510-0209	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 20, модель RA-N	шт.	10	11 503,0		115 030		115 030		115 030	
195	21	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	20	240,0		4 800		4 800		4 800	Казахстан
196	22	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	11 443,0 10 043,0	292,0 72,0	34 329 30 129	876 216	3 324	0 0	34 329	
197	23	С1261-301-0402	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1 302,0		3 906		3 906		3 906	
198	24	У6116-0605-0103	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	7 332,0 6 630,0	591,0 180,0	7 332 6 630	591 180	111	0 0	7 332	
199	25	С1242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 735,0		7 735		7 735		7 735	
200	26	С1241-211-1806	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1/2"	шт.	3	250,0		750		750		750	Казахстан
201	27	С1241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	20	19,0		380		380		380	Казахстан
202	28	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	15	24,0		360		360		360	Казахстан
203	29	С1241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	52,0		156		156		156	Казахстан
204	30	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	94	5,0		470		470		470	Казахстан
205	31	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	75	6,0		450		450		450	Казахстан
206	32	С1241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	14	10,0		140		140		140	Казахстан
207	33	С1241-102-0137	ГИЛЬЗЫ/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1 453,0		5 812		5 812		5 812	
208	34	С1241-102-0137	ГИЛЬЗЫ/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,68	1 453,0		2 441		2 441		2 441	
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									855 679	
			Генеральный план ГП 7-1										
			Раздел: 3. МАФы										
209	32	У86-010605-0301 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0м	конструкция	2	824 045,0 270 335,0	7 451,0 2 375,0	1 648 090 540 670	14 902 4 750	1 092 518	0 0	1 648 090	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	33	У86-010605-0601 0	**Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов сподразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0м**		3	301 068,0	3 205,0	903 204	9 615	496 731	0	903 204	
				конструкция		132 286,0	954,0	396 858	2 862		0		
211	34	У86-010602-0403 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0м**		117	273 107,0	1 551,0	31 953 519	181 467	17 247 672	0	31 953 519	
				секция		124 140,0	432,0	14 524 380	50 544		0		
212	41	У86-010106-0405 0	**Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик"**		6	5 192 466,0	17 345,0	31 154 796	104 070	26 155 506	0	31 154 796	
				комплект		815 870,0	5 712,0	4 895 220	34 272		0		
			Итого по разделу: 3. МАФы									65 659 609	
			ИТОГО:					100 740 710	2 152 673	52 460 538		100 740 710	
								46 127 501	724 091				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7									100 740 710,0	
			Строительно-монтажные работы									100 740 710	
			Оборудование									0	
			Итого									100 740 710,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									5 339 258	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									106 079 967,63	
			Сметная прибыль -5%									5 303 998,38	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									3 182 399,03	
			Итого по части II в сметных ценах:									114 566 365,04	
			ИТОГО по АКТУ с учет. тендерной скидки подрядчика, Кподр.=0,9800000009									112 275 037,84	
			НДС 12%									13 473 004,54	
			ИТОГО по АКТУ									125 748 042,38383	
			Удержание 30% (№ 40. 12.05.2025г)									37 724 412,72	
			Удержание 5,0% (№ 40. 12.05.2025г)									6 287 402,12	
			ВСЕГО к оплате									81 736 227,55	

Принял (Заказчик)

ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Әзірханова З. Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажікара А. К.**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "TS-Smart Construction": _____ **Әлінбек Ө. Н**

(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)