Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**

Подрядчик: **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажиулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с. Бейнеу, ул. Торемурат №7**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь (2)** месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	**№ 40**	**12.05. 2025г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **октябрь (2)**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные: на приобретение материалов	Дополнительные: другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**461 043 717,81**		**411 646 176,61**						**49 397 541,19**	**461 043 717,81**
В том числе, за октябрь (2) месяц		**108 732 406,87**	**97 082 506,13**						**11 649 900,74**	**108 732 406,87**
Удержание 30% (Договора №40)			29 124 751,84						3 494 970,22	32 619 722,06
Удержание 5,0% (Договора №40)			4 854 125,31						582 495,04	5 436 620,35
К оплате:			**63 103 628,98**						**7 572 435,48**	**70 676 064,46**

Всего к оплате: ***70 676 064,46*** *(**семьдесят миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят четыре**) тенге **46** тиын.*

Принял (Заказчик)

ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: _____ **Әзірханова З. Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нур - Жол Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор _____ **Даулетбаев А. О**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажіқара А. К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик : **ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нур - Жол Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по капитальному ремонту здания №1 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Тажиулы. Капитальный ремонт здания №2 детского сада, расположенного по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания №1 детского сада в с.Бейнеу, ул.Торемурат №7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **12.05.2025**

Акт выполненных работ №5

за октябрь месяц 2025г. *(от 17. 10. 2025г)*

Составлен (а) в текущих цен 01.07.2024г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхож-дения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 2-1-1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС) Блок №1 2-этажное										
			Раздел: 1. КРОВЛЯ										
1	27	У6106-401-201	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**		206,5	2 693,0	453,0	556 104	93 544	40 474	0	556 104	
				$м^2$		2 044,0	136,0	422 086	28 084		0		
2	28	С1224-102-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		206,5	3 851,0		795 232		795 232		795 232	Казахстан
				$м^2$									
3	29	У6107-115-104	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**		34,0045	10 649,0	203,0	362 114	6 903	187 399	0	362 114	
				$м^3$		4 935,0	70,0	167 812	2 380		0		
	3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0578	124 660				7 206,3			
	3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2278	725 535				165 298,75			
	3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,034	435 089				14 794,98			
4	30	У6107-0115-0311	**Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия**		680,09	927,0	5,0	630 443	3 400	319 642	0	630 443	
				$м^2$		452,0	2,0	307 401	1 360		0		
5	31	У6107-0115-0313	**Антисептирование пастой прогона покрытия по фермам**		680,09	111,0	1,0	75 490	680	47 606	0	75 490	
				$м^2$		40,0	0,0	27 204	0		0		
6	32	У6112-401-116	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**		100,17	8 939,0	19,0	895 420	1 903	184 614	0	895 420	
				$м^2$ поверхности облицовки		7 077,0	5,0	708 903	501		0		
	6.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	220,374	355				78 232,77			
7	33	С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**		110,187	2 741,0		302 023		302 023		302 023	Казахстан
				$м^2$									
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (АС-15)										
8	34	У6110-0402-0301	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**		126	467,0	64,0	58 842	8 064	2 394	0	58 842	
				м		384,0	18,0	48 384	2 268		0		
9	35	С1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**		0,35784	1 139 033,0		407 592		407 592		407 592	Казахстан
				т									
10	36	У6112-305-104	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**		10,37736	4 347,0	4,0	45 110	41	2 272	0	45 110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4 124,0	1,0	42 796	10		0		
	10.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5528	767				1 958,02			
11	37	У6111-0402-0301	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		16	2 577,0	58,0	41 232	928	22 672	0	41 232	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1 102,0	12,0	17 632	192		0		
			СЛУХОВОЕ ОКНО-4 ШТ										
12	38	У6107-101-213	Устройство слуховых окон		4	70 175,0	2 883,0	280 700	11 532	118 320	0	280 700	
				шт.		37 712,0	986,0	150 848	3 944		0		
	12.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	$м^2$	2								
13	39	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,392	110 736,0		43 409		43 409		43 409	
				$м^3$									
14	40	С1215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		1,24	127 301,0		157 853		157 853		157 853	
				$м^3$									
15	41	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		1,632	10 649,0	203,0	17 379	331	8 994	0	17 379	
				$м^3$		4 935,0	70,0	8 054	114		0		
	15.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0028	124 660				345,86			
	15.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0109	725 535				7 933,29			
	15.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0016	435 089				710,07			
16	42	У6111-0501-0505 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		47,328	462,0	8,0	21 866	379	8 140	0	21 866	
				$м^2$		282,0	2,0	13 346	95		0		
17	43	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м		23,24	2 693,0	453,0	62 585	10 528	4 555	0	62 585	
				$м^2$		2 044,0	136,0	47 503	3 161		0		
18	44	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		23,24	2 876,0		66 838		66 838		66 838	Казахстан
				$м^2$									
19	45	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		18,6	9 395,0	38,0	174 747	707	62 942	0	174 747	
				$м^2$		5 973,0	10,0	111 098	186		0		
20	46	У6108-0501-0112	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм		0,8	6 135,0	67,0	4 908	54	2 145	0	4 908	
				$м^2$		3 387,0	20,0	2 710	16		0		
21	47	С1261-107-0997	Петля накладная		8	389,0		3 112		3 112		3 112	
				шт.									
22	48	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		4	1 090,0		4 360		4 360		4 360	
				шт									
			ФРАГМЕНТ А-2 ШТ/ЛИСТ 30										
			КРОВЛЯ										
			ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС										
23	140	У6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением		0,22	294 463,0	2 503,0	64 782	551	35 009	0	64 782	
				$м^3$		132 829,0	808,0	29 222	178		0		
24	141	У6107-0101-0203	Укладка прогона по фермам из брусьев		0,09	227 968,0	4 550,0	20 517	410	10 904	0	20 517	
				$м^3$		102 258,0	1 566,0	9 203	141		0		
25	142	У6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев		0,404	274 037,0	3 786,0	110 711	1 530	54 700	0	110 711	
				$м^3$		134 854,0	1 328,0	54 481	537		0		
26	143	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,714	10 649,0	203,0	7 603	145	3 935	0	7 603	
				$м^3$		4 935,0	70,0	3 524	50		0		
	26.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0012	124 660				151,31			
	26.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0048	725 535				3 470,81			
	26.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0007	435 089				310,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	144	У6110-0101-0505	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**		30	7 676,0	51,0	230 280	1 530	43 740	0	230 280	
				м²		6 167,0	12,0	185 010	360		0		
28	145	С1224-101-0301	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		33,18	2 876,0		95 426		95 426		95 426	Казахстан
				м²									
29	146	С1215-203-0402	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА**		0,12	82 123,0		9 855		9 855		9 855	
				м³									
30	147	У6107-115-106	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**		30	389,0	10,0	11 670	300	5 760	0	11 670	
				м²		187,0	3,0	5 610	90		0		
	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0018	124 660				224,39			
	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0069	725 535				5 006,19			
	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0012	435 089				522,11			
31	148	У6110-0203-0201	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**		16	9 395,0	38,0	150 320	608	54 144	0	150 320	
				м²		5 973,0	10,0	95 568	160		0		
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ									5 708 523	
			Водопровод и канализация (Блок 1) ВК 2-1-2										
			Раздел: 2. ВОДОПРОВОД В1										
			Водомерный узел ВСКМ-40										
32	35	У6114-0501-0101	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**		1	71 970,0	1 212,0	71 970	1 212	12 686	0	71 970	
				узел		58 072,0	320,0	58 072	320		0		
33	36	С1244-301-0506	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40**		1	49 083,0		49 083		49 083		49 083	Казахстан
				шт.									
34	37	С1261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**		1	2 870,0		2 870		2 870		2 870	
				комплект									
35	38	С1241-102-0155	**ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм**		0,685	3 058,0		2 095		2 095		2 095	
				м									
36	39	С1241-102-0119	**ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм**		0,24	610,0		146		146		146	
				м									
37	40	С1241-102-0101	**ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**		0,2	415,0		83		83		83	
				м									
38	41	С1241-114-0107	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм/ПРИМ.**		2	476,0		952		952		952	
				шт.									
39	42	У6114-0202-0101	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм**		1	11 332,0	190,0	11 332	190	1 099	0	11 332	
				шт.		10 043,0	36,0	10 043	36		0		
40	43	С1242-301-0301	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ./**		1	3 716,0		3 716		3 716		3 716	Казахстан
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	44	У6114-0202-0102	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм**		1	11 443,0	292,0	11 443	292	1 108	0	11 443	
				шт.		10 043,0	72,0	10 043	72		0		
42	45	519-101-0101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды ипара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**		1	166 925,0		166 925				166 925	
				шт.						166 925			
			Отпускная цена			166 925		166 925					
			Сметная стоимость оборудования					*166 925*					
43	46	С1252-207-2041	**Болт М16 с гайкой**		16	1 139,0		18 224		18 224		18 224	
				шт.									
44	47	У6116-0605-0106	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм**		1	11 317,0	1 028,0	11 317	1 028	234	0	11 317	
				шт.		10 055,0	300,0	10 055	300		0		
45	48	С1242-404-0108	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 80**		1	64 355,0		64 355		64 355		64 355	
				шт.									
46	49	У6114-0202-0103	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 100 мм**		2	20 632,0	667,0	41 264	1 334	4 404	0	41 264	
				шт.		17 763,0	160,0	35 526	320		0		
47	50	С1242-203-0102	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005DN 80**		2	58 486,0		116 972		116 972		116 972	
				шт.									
48	51	С1241-116-0409	**Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**		4	4 996,0		19 984		19 984		19 984	
				шт.									
49	52	С1251-305-0110	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**		0,082	951,0		78		78		78	
				кг									
50	53	С1241-114-0117	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм/ПРИМ.**		1	770,0		770		770		770	
				шт.									
			Водомерный узел ВСКМ-25										
51	54	У6114-0501-0101	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**		2	71 970,0	1 212,0	143 940	2 424	25 372	0	143 940	
				узел		58 072,0	320,0	116 144	640		0		
52	55	С1244-301-0505	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32**		2	36 040,0		72 080		72 080		72 080	Казахстан
				шт.									
53	56	С1261-302-0273	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**		2	2 870,0		5 740		5 740		5 740	
				комплект									
54	57	У6114-0202-0101	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25мм**		2	11 332,0	190,0	22 664	380	2 198	0	22 664	
				шт.		10 043,0	36,0	20 086	72		0		
55	58	С1242-301-0301	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ./**		2	3 716,0		7 432		7 432		7 432	Казахстан
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	59	У6114-102-205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 40 мм		4,7590362	3 104,0	72,0	14 772	342	124	0	14 772	
				м		3 006,0	23,0	14 306	109		0		
57	60	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		4,7590362	1 422,0		6 767		6 767		6 767	Казахстан
				м									
58	61	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм		4	287,0		1 148		1 148		1 148	
				шт.									
			Итого по разделу: 2. ВОДОПРОВОД В1									868 122	
			Раздел: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4										
			Водомерный узел ВСКМ-25										
59	77	У6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		1	71 970,0	1 212,0	71 970	1 212	12 686	0	71 970	
				узел		58 072,0	320,0	58 072	320		0		
60	78	С1244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32		1	36 040,0		36 040		36 040		36 040	Казахстан
				шт.									
61	79	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870		2 870		2 870	
				комплект									
62	80	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		1	11 332,0	190,0	11 332	190	1 099	0	11 332	
				шт.		10 043,0	36,0	10 043	36		0		
63	81	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ./		1	3 716,0		3 716		3 716		3 716	Казахстан
				шт.									
64	82	У6114-102-205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 40 мм		2,3795181	3 104,0	72,0	7 386	172	62	0	7 386	
				м		3 006,0	23,0	7 153	55		0		
65	83	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		2,3795181	1 422,0		3 384		3 384		3 384	Казахстан
				м									
66	84	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм		2	287,0		574		574		574	
				шт.									
			ИЗОЛЯЦИЯ										
67	85	У6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до160 мм		190	2 296,0	258,0	436 240	49 020	81 510	0	436 240	
				м		1 609,0	92,0	305 710	17 480		0		
68	86	С1234-303-0617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 80 мм		110	5 371,0		590 810		590 810		590 810	
				м									
69	87	С1234-303-0611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 54 мм		66	3 764,0		248 424		248 424		248 424	
				м									
70	88	С1234-303-0606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ?больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 30 мм		33	2 405,0		79 365		79 365		79 365	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
			Итого по разделу: 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4									1 492 111	
			Раздел: 4. Канализация К1										
			ФИТИНГИ										
71	105	У6114-0401-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**		50	476,0	2,0	23 800	100	150	0	23 800	
				мтрубопровода		471,0	0,0	23 550	0		0		
72	106	У6114-0401-0102	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**		70	483,0	2,0	33 810	140	700	0	33 810	
				мтрубопровода		471,0	0,0	32 970	0		0		
			Итого по разделу: 4. Канализация К1									57 610	
			Отопление и вентиляция (Блок 1) ОВ 2-1-3										
			Раздел: 6. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4-ВЕ28										
73	41	У6118-0202-0210	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**		3	8 087,0	110,0	24 261	330	1 314	0	24 261	
				шт.		7 539,0	38,0	22 617	114		0		
74	42	У6118-0202-0211	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**		4	8 211,0	110,0	32 844	440	2 248	0	32 844	
				шт.		7 539,0	38,0	30 156	152		0		
75	43	У6118-101-302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**		3,6	17 031,0	174,0	61 312	627	23 040	0	61 312	
				$м^2$		10 457,0	58,0	37 645	209		0		
	75.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,6	6 118				22 024,8			Казахстан 100%
76	44	У6118-101-310	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7мм периметр от 1100 до 1600мм**		6,6	16 031,0	136,0	105 805	898	50 239	0	105 805	
				$м^2$		8 283,0	45,0	54 668	297		0		
	76.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,6	7 372				48 655,2			Казахстан 100%
			ИЗОЛЯЦИЯ										
77	45	У6111-0101-0901	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**		1,5	125 480,0	6 127,0	188 220	9 191	21 825	0	188 220	
				$м^3$		104 803,0	2 176,0	157 204	3 264		0		
78	46	С1234-202-0201	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**		1,62	16 922,0		27 414		27 414		27 414	**Казахстан**
				$м^3$									
79	47	С1246-301-0503	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		6,6	775,0		5 115		5 115		5 115	**Казахстан**
				кг									
80	48	С1261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**		24	100,0		2 400		2 400		2 400	**Казахстан**
				шт.									
			В1										
81	49	У6118-0301-0101	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**		1	41 816,0	404,0	41 816	404	2 226	0	41 816	
				шт.		39 186,0	92,0	39 186	92		0		
82	50	С1246-401-0102	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин. Qmax 250 $м^3$/ч**		1	35 549,0		35 549		35 549		35 549	
				комплект									
83	51	У6118-205-101	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм**		1	26 749,0	130,0	26 749	130	19 079	0	26 749	
				шт.		7 540,0	38,0	7 540	38		0		
84	52	У6118-0202-0210	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**		2	8 087,0	110,0	16 174	220	876	0	16 174	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		7 539,0	38,0	15 078	76		0		
85	53	У6118-101-302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм периметр до 600мм**		4	17 031,0	174,0	68 124	696	25 600	0	68 124	
				м²		10 457,0	58,0	41 828	232		0		
	85.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6 118				24 472			Казахстан 100%
86	54	У6118-101-301	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**		0,94	16 198,0	174,0	15 226	164	5 233	0	15 226	
				м²		10 457,0	58,0	9 830	55		0		
	86.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,94	5 285				4 967,9			Казахстан 100%
87	55	У6118-101-302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм/ОТВОДЫ**		0,36	17 031,0	174,0	6 131	63	2 304	0	6 131	
				м²		10 457,0	58,0	3 765	21		0		
	87.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,36	6 118				2 202,48			Казахстан 100%
88	56	У6118-101-301	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/ПЕРЕХОДЫ**		0,12	16 198,0	174,0	1 944	21	668	0	1 944	
				м²		10 457,0	58,0	1 255	7		0		
	88.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,12	5 285				634,2			Казахстан 100%
89	57	С1246-303-0201	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**		1	22 505,0		22 505		22 505		22 505	
				шт.									
90	58	У6118-204-104	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм/350 ММ/**		1	9 186,0	138,0	9 186	138	4 887	0	9 186	
				шт.		4 161,0	38,0	4 161	38		0		
91	59	У6118-204-107	**ФАРТУК/Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 630 мм**		1	14 346,0	159,0	14 346	159	7 823	0	14 346	
				шт.		6 364,0	38,0	6 364	38		0		
92	60	С1241-229-0110	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000**		1	30 835,0		30 835		30 835		30 835	
				шт.									
93	61	У6111-0101-0901	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**		0,94	125 480,0	6 127,0	117 951	5 759	13 677	0	117 951	
				м³		104 803,0	2 176,0	98 515	2 045		0		
94	62	С1234-202-0201	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**		1,0152	16 922,0		17 179		17 179		17 179	Казахстан
				м³									
95	63	С1246-301-0503	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		7,69	775,0		5 960		5 960		5 960	Казахстан
				кг									
96	64	С1261-107-0989	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**		18	100,0		1 800		1 800		1 800	Казахстан
				шт.									
			Итого по разделу: 6. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4-ВЕ28									878 846		
		Внутреннее газоснабжение	**Внутреннее газоснабжение (Блок 1) ГСВ 2-1-4**										
			Раздел: 7. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ №1)										
97	1	У6117-0301-0801	**Счетчики газовые поквартирные. Установка**		1	46 091,0	19,0	46 091	19	28 485	0	46 091	
				счетчик		17 587,0	0,0	17 587	0		0		
	97.1	245-802-0103	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27 111				27 111			
98	2	Ц13-110302-0101 Кзтр и Кэм=1,03	**Установка сигнализатора горючих газов**		1	31 466,0	3 964,0	31 466	3 964	397	0	31 466	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		27 105,0	1 331,0	27 105	1 331		0		
99	3	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	1	36 155,0		36 155		36 155		36 155	
			Итого по разделу: 7. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ №1)									113 712	
			Раздел: 8. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ №2)										
100	18	У6117-0301-0801	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	46 091,0	19,0	46 091	19	28 485	0	46 091	
						17 587,0	0,0	17 587	0		0		
	100.1	245-802-0103	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27 111				27 111			
101	19	Ц13-110302-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Установка сигнализатора горючих газов		1	31 466,0	3 964,0	31 466	3 964	397	0	31 466	
				комплект		27 105,0	1 331,0	27 105	1 331		0		
102	20	С1245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД		1	36 155,0		36 155		36 155		36 155	
				шт.									
		ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ										
103	21	С1242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		1	5 588,0		5 588		5 588		5 588	
				шт.									
104	22	С1242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		1	3 588,0		3 588		3 588		3 588	
				шт.									
		ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ТРУБЫ										
105	23	У6114-102-305	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40мм		13	2 695,0	74,0	35 035	962	403	0	35 035	
				м		2 590,0	23,0	33 670	299		0		
106	24	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		5,5	594,0		3 267		3 267		3 267	
				м									
107	25	С1241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм		7,5	613,0		4 598		4 598		4 598	
				м									
108	26	У6114-102-401	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм		1,3	4 918,0	60,0	6 393	78	31	0	6 393	
				м		4 834,0	12,0	6 284	16		0		
109	27	С1241-102-0137	ФУТЛЯР/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		1,3	1 453,0		1 889		1 889		1 889	
				м									
110	28	С1241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 20х2,5 мм		4	137,0		548		548		548	
				шт.									
111	29	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм		3	243,0		729		729		729	
				шт.									
112	30	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		5,24	708,0		3 710		3 710		3 710	
				кг									
113	31	У6111-0501-0205 #К=2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,96	626,0	10,0	601	10	129	0	601	
				$м^2$		482,0	2,0	463	2		0		
114	32	У6111-0501-0505 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,96	462,0	8,0	444	8	165	0	444	
				$м^2$		282,0	2,0	271	2		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	**33**	**Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,04 #К=0,02**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединенийметодом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**		**1**	**1 135,0**	**990,0**	**1 135**	**990**	**0**	**0**	**1 135**	
				стык		**145,0**	**223,0**	**145**	**223**		**0**		
116	**34**	**Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичностьвоздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		**0,0055**	**2 578 847,0**	**1 770 580,0**	**14 184**	**9 739**	**190**	**0**	**14 184**	
				км трубопровода		**773 548,0**	**391 210,0**	**4 255**	**2 152**		**0**		
			Итого по разделу: 8. ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КОТЕЛЬНАЯ №2)									**195 421**	
		Общестроительн	**Общестроительные работы 2-2-1 (Блок 2. 1-но этажное здание)**										
			Раздел: 9. КРОВЛЯ. АС ЛИСТ 14										
117	**17**	**У6106-401-201**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**		**70**	**2 693,0**	**453,0**	**188 510**	**31 710**	**13 720**	**0**	**188 510**	
				$м^2$		**2 044,0**	**136,0**	**143 080**	**9 520**		**0**		
118	**18**	**С1224-102-0906**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		**70**	**3 851,0**		**269 570**		**269 570**		**269 570**	**Казахстан**
				$м^2$									
119	**19**	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**		**10,7135**	**10 649,0**	**203,0**	**114 088**	**2 175**	**59 042**	**0**	**114 088**	
				$м^3$		**4 935,0**	**70,0**	**52 871**	**750**		**0**		
	119.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0182	124 660				2 270,43			
	119.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0718	725 535				52 079,23			
	119.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0107	435 089				4 661,33			
120	**20**	**У6107-0115-0311**	**Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия**		**214,27**	**927,0**	**5,0**	**198 628**	**1 072**	**100 707**	**0**	**198 628**	
				$м^2$		**452,0**	**2,0**	**96 850**	**429**		**0**		
121	**21**	**У6107-0115-0313**	**Антисептирование пастой прогона покрытия по фермам**		**214,27**	**111,0**	**1,0**	**23 784**	**214**	**14 999**	**0**	**23 784**	
				$м^2$		**40,0**	**0,0**	**8 571**	**0**		**0**		
122	**22**	**У6112-401-116**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**35**	**8 939,0**	**19,0**	**312 865**	**665**	**64 505**	**0**	**312 865**	
						7 077,0	**5,0**	**247 695**	**175**		**0**		
	122.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	77	355				27 335			
	122.2	261-201-0115	Металлосайдинг	$м^2$	38,5								
123	**23**	**С1231-303-0101**	**Металлический сайдинг**		**38,5**	**2 741,0**		**105 528**		**105 528**		**105 528**	**Казахстан**
				$м^2$									
			СЛУХОВОЕ ОКНО-2 ШТ										
124	**24**	**У6107-101-213**	**Устройство слуховых окон**		**2**	**70 175,0**	**2 883,0**	**140 350**	**5 766**	**59 160**	**0**	**140 350**	
				шт.		**37 712,0**	**986,0**	**75 424**	**1 972**		**0**		
	124.1	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	$м^2$	1								
125	**25**	**С1215-204-0302**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**		**0,196**	**110 736,0**		**21 704**		**21 704**		**21 704**	
				$м^3$									
126	**26**	**С1215-202-0504**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**		**0,62**	**127 301,0**		**78 927**		**78 927**		**78 927**	
				$м^3$									
127	**27**	**У6107-115-104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**		**0,816**	**10 649,0**	**203,0**	**8 690**	**166**	**4 497**	**0**	**8 690**	
				$м^3$		**4 935,0**	**70,0**	**4 027**	**57**		**0**		
	127.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0014	124 660				172,93			
	127.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0055	725 535				3 966,64			
	127.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0008	435 089				355,03			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	28	У6111-0501-0505 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		23,664	462,0	8,0	10 933	189	4 070	0	10 933	
				м²		282,0	2,0	6 673	47		0		
129	29	У6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м		11,62	2 693,0	453,0	31 293	5 264	2 278	0	31 293	
				м²		2 044,0	136,0	23 751	1 580		0		
130	30	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		11,62	2 876,0		33 419		33 419		33 419	Казахстан
				м²									
131	31	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		9,3	9 395,0	38,0	87 374	353	31 471	0	87 374	
				м²		5 973,0	10,0	55 549	93		0		
132	32	У6108-0501-0112	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм		0,4	6 135,0	67,0	2 454	27	1 072	0	2 454	
				м²		3 387,0	20,0	1 355	8		0		
133	33	С1261-107-0997	Петля накладная		4	389,0		1 556		1 556		1 556	
				шт.									
134	34	С1261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		2	1 090,0		2 180		2 180		2 180	
				шт									
			Итого по разделу: 9. КРОВЛЯ									1 631 854	
			ОТДЕЛКА ФАСАДА. СТЕНЫ- ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ										
135	44	У6112-401-111	Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек		240,51	24 392,0	705,0	5 866 520	169 560	233 294	0	5 866 520	
				м²		22 717,0	27,0	5 463 666	6 494		0		
	135.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с гластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 008,2585	67				134 553,32			Казахстан 100%
	135.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с гластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	803,3034	54				43 378,38			Казахстан 100%
136	45	С1234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50		17,340771	25 460,0		441 496		441 496		441 496	Казахстан
				м³									
137	46	С1231-102-0104	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета		240,51	5 430,0		1 305 969		1 305 969		1 305 969	
				м²									
138	47	С1231-306-0206	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 620х330х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		264,561	4 897,0		1 295 555		1 295 555		1 295 555	Казахстан
				м²									
		ЦОКОЛЬ	ЦОКОЛЬ										
139	48	У6112-401-113	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя		32,18	23 797,0	91,0	765 787	2 928	165 276	0	765 787	
				м²		18 570,0	28,0	597 583	901		0		
	139.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	м²	32,8236	4 733				155 354,1			
140	49	С1231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка		32,18	7 237,0		232 887		232 887		232 887	
				м²									
			Итого по разделу: 10. ОТДЕЛКА ФАСАДА									9 908 214	
			Раздел: 11. РАЗНОЕ										
141	50	У6106-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,15582	424 936,0	55 605,0	66 214	8 665	773	0	66 214	
				т конструкций		364 371,0	16 042,0	56 776	2 500		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	**51**	**С1222-525-0302**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т**		**0,15582**	**1 149 962,0**		**179 187**		**179 187**		**179 187**	**Казахстан**
				т									
143	**52**	**У6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		**4,51878**	**312,0**	**4,0**	**1 410**	**18**	**303**	**0**	**1 410**	
				м²		**241,0**	**0,0**	**1 089**	**0**		**0**		
144	**53**	**У6111-0501-0505 #К=2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**		**4,51878**	**462,0**	**8,0**	**2 088**	**36**	**777**	**0**	**2 088**	
				м²		**282,0**	**2,0**	**1 274**	**9**		**0**		
145	**54**	**У6110-0101-0505**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		**10,35**	**7 676,0**	**51,0**	**79 447**	**528**	**15 090**	**0**	**79 447**	
				м² кровли		**6 167,0**	**12,0**	**63 828**	**124**		**0**		
146	**55**	**С1224-101-0301**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		**11,4471**	**2 876,0**		**32 922**		**32 922**		**32 922**	**Казахстан**
				м²									
147	**56**	**С1215-203-0402**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА**		**0,087**	**82 123,0**		**7 145**		**7 145**		**7 145**	
				м³									
148	**57**	**У6107-115-106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**		**0,87**	**389,0**	**10,0**	**338**	**9**	**167**	**0**	**338**	
				м²		**187,0**	**3,0**	**163**	**3**		**0**		
	148.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0001	124 660				6,51			
	148.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0002	725 535				145,18			
	148.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0	435 089				15,14			
149	**58**	**У6110-0203-0201**	**ФАРТУК/Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**		**3**	**9 395,0**	**38,0**	**28 185**	**114**	**10 152**	**0**	**28 185**	
				м²		**5 973,0**	**10,0**	**17 919**	**30**		**0**		
150	**59**	**У6110-0101-0511**	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали с настенными желобами**		**3,6**	**14 045,0**	**96,0**	**50 562**	**345**	**29 012**	**0**	**50 562**	
				м²		**5 890,0**	**27,0**	**21 204**	**97**		**0**		
151	**60**	**У6111-0501-0517 #К=2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**		**4,51878**	**603,0**	**13,0**	**2 725**	**59**	**1 708**	**0**	**2 725**	
				м²		**212,0**	**2,0**	**958**	**9**		**0**		
152	**61**	**У6103-0701-0801**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		**0,01188**	**1 914 999,0**	**7 786,0**	**22 750**	**93**	**98**	**0**	**22 750**	
				т		**1 898 938,0**	**2 683,0**	**22 559**	**32**		**0**		
153	**62**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**		**0,00804**	**301 967,0**		**2 428**		**2 428**		**2 428**	
				т									
154	**63**	**С1214-101-0101**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм**		**0,00384**	**343 833,0**		**1 320**		**1 320**		**1 320**	
				т									
155	**64**	**С1261-107-0999**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4.2х32 мм**		**75**	**5,0**		**375**		**375**		**375**	**Казахстан**
				шт.									
			КРЫЛЬЦО КР-1										
156	**65**	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,04146**	**391 456,0**		**16 230**		**16 230**		**16 230**	
				т									
157	**66**	**У6109-306-602**	**Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками**		**12**	**19 763,0**	**351,0**	**237 156**	**4 212**	**92 640**	**0**	**237 156**	
				м² поверхности облицовки		**11 692,0**	**124,0**	**140 304**	**1 488**		**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	157.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	12,36	6 520				80 587,2			
158	67	У6103-101-201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3		3,2	82 352,0	4 909,0	263 526	15 709	121 981	0	263 526	
				м^3		39 324,0	1 203,0	125 837	3 850		0		
	158.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,248	32 793				106 511,66			Казахстан 100%
			ПАНДУС П-1										
				т									
160	68	У6109-306-602	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		7,2	19 763,0	351,0	142 294	2 527	55 584	0	142 294	
				м^2 поверхности облицовки		11 692,0	124,0	84 182	893		0		
	160.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	7,416	6 520				48 352,32			
161	69	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,02418	391 456,0		9 465		9 465		9 465	
				т									
162	70	У6109-306-602	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		9,6	19 763,0	351,0	189 725	3 369	74 112	0	189 725	
				м^2 поверхности облицовки		11 692,0	124,0	112 243	1 190		0		
	162.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м^2	9,888	6 520				64 469,76			
			Итого по разделу: 11. РАЗНОЕ									1 345 184	
		Водопровод и	Водопровод и канализация (ВК) 2-2-2										
			Раздел: 12. ВОДОПРОВОД В1										
163	1	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		11	2 063,0		22 693		22 693		22 693	
				шт.									
164	2	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	2 628,0		2 628		2 628		2 628	
				шт.									
165	3	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		1	11 443,0	292,0	11 443	292	1 108	0	11 443	
				шт.		10 043,0	72,0	10 043	72		0		
166	4	С1242-101-0601001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Тдо +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV		1	16 543,0		16 543		16 543		16 543	
				шт.									
			Раздел: 12. ВОДОПРОВОД В1										
		Водомерный узел	Водомерный узел ВСКМ-25										
167	29	У6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		1	71 970,0	1 212,0	71 970	1 212	12 686	0	71 970	
				узел		58 072,0	320,0	58 072	320		0		
168	30	С1244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25		1	33 441,0		33 441		33 441		33 441	Казахстан
				шт.									
169	31	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870		2 870		2 870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
170	32	С1241-102-0134	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,685	1 261,0		864		864		864	
				м									
171	33	С1241-102-0134	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,24	1 261,0		303		303		303	
				м									
172	34	С1241-102-0134	ПАТРУБОК/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм		0,2	1 261,0		252		252		252	
				м									
173	35	С1241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм/ПРИМ./		1	628,0		628		628		628	
				шт.									
174	36	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		1	11 332,0	190,0	11 332	190	1 099	0	11 332	
				шт.		10 043,0	36,0	10 043	36		0		
175	37	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ./		1	3 716,0		3 716		3 716		3 716	Казахстан
				шт.									
176	38	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		1	11 443,0	292,0	11 443	292	1 108	0	11 443	
				шт.		10 043,0	72,0	10 043	72		0		
177	39	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	166 925,0		166 925				166 925	
				шт.						166 925			
			Отпускная цена			166 925		166 925					
			Сметная стоимость оборудования					*166 925*					
178	40	С1252-207-2041	Болт М16 с гайкой		16	1 139,0		18 224		18 224		18 224	
				шт.									
179	41	У6116-0605-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм		1	7 351,0	597,0	7 351	597	124	0	7 351	
				шт.		6 630,0	179,0	6 630	179		0		
180	42	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р50553-2010 DN 50		1	39 557,0		39 557		39 557		39 557	
				шт.									
181	43	У6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 50 мм		2	11 443,0	292,0	22 886	584	2 216	0	22 886	
				шт.		10 043,0	72,0	20 086	144		0		
182	44	С1242-203-1106	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 50		2	45 870,0		91 740		91 740		91 740	
				шт.									
183	45	С1241-116-0407	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	3 490,0		13 960		13 960		13 960	
				шт.									
184	46	С1251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		0,082	951,0		78		78		78	
				кг									
		Водомерный узел	Водомерный узел ВСКМ-20										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	47	У6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		1	71 970,0	1 212,0	71 970	1 212	12 686	0	71 970	
				узел		58 072,0	320,0	58 072	320		0		
186	48	С1244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20		1	7 820,0		7 820		7 820		7 820	Казахстан
				шт.									
187	49	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870		2 870		2 870	
				комплект									
188	50	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		1	11 332,0	190,0	11 332	190	1 099	0	11 332	
				шт.		10 043,0	36,0	10 043	36		0		
189	51	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.		1	3 716,0		3 716		3 716		3 716	Казахстан
				шт.									
190	52	У6114-102-205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 40 мм		2,3795181	3 104,0	72,0	7 386	172	62	0	7 386	
				м		3 006,0	23,0	7 153	55		0		
191	53	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		2,3795181	988,0		2 351		2 351		2 351	Казахстан
				м									
192	54	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		2	323,0		646		646		646	
				шт.									
			Итого по разделу: 12. ВОДОПРОВОД В1									658 938	
			Раздел: 13. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4										
193	55	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		7	2 063,0		14 441		14 441		14 441	
				шт.									
194	56	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		1	2 628,0		2 628		2 628		2 628	
				шт.									
		Водомерный узел	Трубы										
195	64	У6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		45	476,0	2,0	21 420	90	135	0	21 420	
				мтрубопровода		471,0	0,0	21 195	0		0		
196	65	У6111-0501-0203	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К		3	385,0	4,0	1 155	12	420	0	1 155	
				$м^2$		241,0	0,0	723	0		0		
197	66	У6111-0501-0507 #К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785		3	829,0	10,0	2 487	30	1 911	0	2 487	
				$м^2$		182,0	2,0	546	6		0		
198	67	С1242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20		1	2 781,0		2 781		2 781		2 781	
				шт.									
		Водомерный узел	Водомерный узел ВСКМ-20										
199	68	У6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, собводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		1	71 970,0	1 212,0	71 970	1 212	12 686	0	71 970	
				узел		58 072,0	320,0	58 072	320		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
200	69	С1244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20		1	7 820,0		7 820		7 820		7 820	Казахстан
				шт.									
201	70	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100		1	2 870,0		2 870		2 870		2 870	
				комплект									
202	71	У6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах изстальных труб, диаметр до 25 мм		1	11 332,0	190,0	11 332	190	1 099	0	11 332	
				шт.		10 043,0	36,0	10 043	36		0		
203	72	С1242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/ПРИМ.		1	3 716,0		3 716		3 716		3 716	Казахстан
				шт.									
204	73	У6114-102-205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 40 мм		2,3795181	3 104,0	72,0	7 386	172	62	0	7 386	
				м		3 006,0	23,0	7 153	55		0		
205	74	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		2,3795181	988,0		2 351		2 351		2 351	Казахстан
				м									
206	75	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		2	323,0		646		646		646	
				шт.									
			Итого по разделу: 13. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3, Т4									153 003	
		Отопление и	Отопление и вентиляция (ОВ) 2-2-3 Блок 2										
			ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4-ВЕ28										
207	41	У6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм		3	8 087,0	110,0	24 261	330	1 314	0	24 261	
				шт.		7 539,0	38,0	22 617	114		0		
208	42	У6118-0202-0211	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм		4	8 211,0	110,0	32 844	440	2 248	0	32 844	
				шт.		7 539,0	38,0	30 156	152		0		
209	43	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм периметр до 600мм		3,6	17 031,0	174,0	61 312	627	23 040	0	61 312	
				$м^2$		10 457,0	58,0	37 645	209		0		
	209.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,6	6 118				22 024,8			Казахстан 100%
210	44	У6118-101-310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм		6,6	16 031,0	136,0	105 805	898	50 239	0	105 805	
				$м^2$		8 283,0	45,0	54 668	297		0		
	210.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,6	7 372				48 655,2			Казахстан 100%
			ИЗОЛЯЦИЯ										
211	45	У6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем		1,5	125 480,0	6 127,0	188 220	9 191	21 825	0	188 220	
				$м^3$		104 803,0	2 176,0	157 204	3 264		0		
212	46	С1234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		1,62	16 922,0		27 414		27 414		27 414	Казахстан
				$м^3$									
213	47	С1246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		6,6	775,0		5 115		5 115		5 115	Казахстан
				кг									
214	48	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		24	100,0		2 400		2 400		2 400	Казахстан
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В1										
215	49	У6118-0301-0101	**Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т**		1	41 816,0	404,0	41 816	404	2 226	0	41 816	
				шт.		39 186,0	92,0	39 186	92		0		
216	50	С1246-401-0102	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м³/ч**		1	35 549,0		35 549		35 549		35 549	
				комплект									
217	51	У6118-205-101	**Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых, круглого сечения тип ГТК 1-1 диаметр обечайки 125 мм**		1	26 749,0	130,0	26 749	130	19 079	0	26 749	
				шт.		7 540,0	38,0	7 540	38		0		
218	52	У6118-0202-0210	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**		2	8 087,0	110,0	16 174	220	876	0	16 174	
				шт.		7 539,0	38,0	15 078	76		0		
219	53	У6118-101-302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5мм периметр до 600мм**		4	17 031,0	174,0	68 124	696	25 600	0	68 124	
				м²		10 457,0	58,0	41 828	232		0		
	219.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4	6 118				24 472			Казахстан 100%
220	54	У6118-101-301	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**		0,94	16 198,0	174,0	15 226	164	5 233	0	15 226	
				м²		10 457,0	58,0	9 830	55		0		
	220.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,94	5 285				4 967,9			Казахстан 100%
221	55	У6118-101-302	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм/ОТВОДЫ**		0,36	17 031,0	174,0	6 131	63	2 304	0	6 131	
				м²		10 457,0	58,0	3 765	21		0		
	221.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	0,36	6 118				2 202,48			Казахстан 100%
222	56	У6118-101-301	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм/ПЕРЕХОДЫ**		0,12	16 198,0	174,0	1 944	21	668	0	1 944	
				м²		10 457,0	58,0	1 255	7		0		
	222.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м²	0,12	5 285				634,2			Казахстан 100%
223	57	С1246-303-0201	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**		1	22 505,0		22 505		22 505		22 505	
				шт.									
224	58	У6118-204-104	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 400 мм/350 ММ/**		1	9 186,0	138,0	9 186	138	4 887	0	9 186	
				шт.		4 161,0	38,0	4 161	38		0		
225	59	У6118-204-107	**ФАРТУК/Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 630 мм**		1	14 346,0	159,0	14 346	159	7 823	0	14 346	
				шт.		6 364,0	38,0	6 364	38		0		
226	60	С1241-229-0110	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000**		1	30 835,0		30 835		30 835		30 835	
				шт.									
			ИЗОЛЯЦИЯ										
227	61	У6111-0101-0901	**Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**		0,94	125 480,0	6 127,0	117 951	5 759	13 677	0	117 951	
				м³		104 803,0	2 176,0	98 515	2 045		0		
228	62	С1234-202-0201	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50**		1,0152	16 922,0		17 179		17 179		17 179	Казахстан
				м³									
229	63	С1246-301-0503	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		7,69	775,0		5 960		5 960		5 960	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
230	64	С1261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90		18	100,0		1 800		1 800		1 800	Казахстан
				шт.									
			Итого по разделу: 14. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ BE1,BE2,BE3,BE4-BE28									878 846	
		Генеральный план (ГП) 7-1	**Генеральный план (ГП) 7-1**										
			Раздел: 15. Покрытие										
231	2	У6201-602-306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см,крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3		910	2 145,0	336,0	1 951 950	305 760	1 530 620	0	1 951 950	
				м^2		127,0	66,0	115 570	60 060		0		
232	3	У6201-602-406 #К=4	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияк норме 6201-0602-0306		910	858,0	0,0	780 780	0	740 740	0	780 780	
				м^2		44,0	0,0	40 040	0		0		
233	4	У6201-602-301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	910	2 264,0	343,0	2 060 240	312 130	1 632 540	0	2 060 240	
						127,0	65,0	115 570	59 150		0		
234	5	У6201-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290	6 551,0	101,0	1 899 790	29 290	617 120	0	1 899 790	
						4 322,0	33,0	1 253 380	9 570		0		
			Мощение тротуарной плиткой Тип-II										
235	8	У6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой		360	5 184,0	290,0	1 866 240	104 400	149 040	0	1 866 240	
				м^2		4 480,0	82,0	1 612 800	29 520		0		
236	9	С1255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		360	3 748,0		1 349 280		1 349 280		1 349 280	Казахстан
				м^2									
237	10	У6201-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		420	6 551,0	101,0	2 751 420	42 420	893 760	0	2 751 420	
				м бортового камня		4 322,0	33,0	1 815 240	13 860		0		
			Резиновое покрытие Тип-III										
238	15	У6201-602-301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	1 018	2 264,0	343,0	2 304 752	349 174	1 826 292	0	2 304 752	
						127,0	65,0	129 286	66 170		0		
239	16	У6201-602-401 #К=2	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301		1 018	466,0	0,0	474 388	0	451 992	0	474 388	
				м^2		22,0	0,0	22 396	0		0		
240	17	У6113-401-101	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм		1 018	11 863,0	229,0	12 076 534	233 122	9 467 400	0	12 076 534	
				м^2		2 334,0	74,0	2 376 012	75 332		0		
241	18	У6201-0301-0602	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	365	6 551,0	101,0	2 391 115	36 865	776 720	0	2 391 115	
						4 322,0	33,0	1 577 530	12 045		0		
			Итого по разделу: 15. Покрытие									29 906 489	
			Раздел: 16. Озеленение										
242	22	У6113-0102-0412	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 1,0х1,0х0,6 м,вручную, добавление растительной земли до 25%		31	28 701,0	0,0	889 731	0	44 547	0	889 731	
				яма		27 264,0	0,0	845 184	0		0		
243	23	У6113-0103-0107	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 1.0х1.0х0.6м		31	33 529,0	4 444,0	1 039 399	137 764	5 332	0	1 039 399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		28 913,0	1 346,0	896 303	41 726		0		
244	24	С1254-101-1403	Ель Шренка (тянь-шаньская) Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		31	21 648,0		671 088		671 088		671 088	Казахстан
				шт.									
245	25	У6113-0104-0102	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительнойземли до 25%		48	5 557,0	250,0	266 736	12 000	17 520	0	266 736	
				яма		4 942,0	81,0	237 216	3 888		0		
246	26	У6113-0105-0102	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 1,0х0,8 м		48	8 238,0	385,0	395 424	18 480	5 808	0	395 424	
				шт.		7 732,0	100,0	371 136	4 800		0		
247	27	С1254-102-0203	Берёза бородавчатая Н свыше 2,5 м до 3 м		48	3 050,0		146 400		146 400		146 400	Казахстан
				шт.									
248	28	У6113-0112-0102	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли вручную		2 130	902,0	0,0	1 921 260	0	0	0	1 921 260	
				$м^2$		902,0	0,0	1 921 260	0		0		
249	29	У6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную		2 130	789,0	391,0	1 680 570	832 830	161 880	0	1 680 570	
				$м^2$		322,0	101,0	685 860	215 130		0		
			Итого по разделу: 16. Озеленение									7 010 608	
			Раздел: 17. МАФы										
250	30	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна"Сатурн"		7	40 608,0	82,0	284 256	574	279 622	0	284 256	
				шт.		580,0	22,0	4 060	154		0		
251	31	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		7	156 426,0	532,0	1 094 982	3 724	868 266	0	1 094 982	
				шт.		31 856,0	147,0	222 992	1 029		0		
252	35	У86-010207-0301 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1подъемом		1	110 055,0	604,0	110 055	604	80 203	0	110 055	
				комплект		29 248,0	161,0	29 248	161		0		
253	36	У86-010201-0109 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивныйкомплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)		1	1 013 467,0	2 539,0	1 013 467	2 539	894 039	0	1 013 467	
				комплект		116 889,0	781,0	116 889	781		0		
254	37	У86-010201-0112 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивныйкомплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)		1	419 082,0	1 052,0	419 082	1 052	369 404	0	419 082	
				комплект		48 626,0	319,0	48 626	319		0		
255	38	У86-010103-0205 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спиральгоризонтальная"		1	161 435,0	4 700,0	161 435	4 700	122 673	0	161 435	
				шт.		34 062,0	1 446,0	34 062	1 446		0		
256	39	У86-010113-0107 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 мх 3,240 м х 2,700 м)		2	2 900 131,0	6 878,0	5 800 262	13 756	4 988 134	0	5 800 262	
				комплект		399 186,0	2 063,0	798 372	4 126		0		
257	40	У86-010113-0114 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,634 мх 7,478 м х 3,692 м)		5	3 489 882,0	6 090,0	17 449 410	30 450	15 797 900	0	17 449 410	
				комплект		324 212,0	1 832,0	1 621 060	9 160		0		
			Итого по разделу: 17. МАФы									26 332 949	
			ИТОГО:					87 140 429	2 994 189	54 844 689		87 140 429	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								28 967 704	724 628	333 850			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							333 850			
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7									**87 140 429,0**	
			Строительно-монтажные работы									86 806 579,0	
			Оборудование									333 850,0	
			Итого									**87 140 429,0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%									4 600 748,69	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									91 741 177,69	
			Сметная прибыль -5%									4 570 366,38	
			Непредвиденные работы и затраты -3%									2 752 235,33	
			Итого по части II в сметных ценах:									99 063 779,40	
			ИТОГО по АКТУ с учет. тендерной скидки подрядчика, *Кподр.= 0,9800000009*									**97 082 506,13**	
			НДС 12%									11 649 900,74	
			ИТОГО по АКТУ									**108 732 406,87**	
			Удержание 30% (№ 40. 12.05.2025г)									32 619 722,06	
			Удержание 5,0% (№ 40. 12.05.2025г)									5 436 620,34	
			ВСЕГО к оплате									**70 676 064,46**	

Принял (Заказчик)
ГККП на праве оперативного управления "Ясли - сад "Балдырган" Отдела образования по Бейнеускому району Управления образования Мангистауской области.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель: _____ **Оңрханова З. Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Нұр-Жол Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор: _____ **Даулетбаев А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "Беген Құрылыс": _____ **Тажікара А. Қ**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "TS-Smart Construction": _____ **Әлібек Ө. Н**
(должность, Ф.И.О., индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)