Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Канай"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : **ТОО "TIME Проект"**

Авторский надзор : **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**

Стройка : **Строительство газоснабжения по улице Желтоксан, в селе Шарбулак, с.о. Шарбулак, Казыгуртского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

**Договор подряда (контракт) №103 от 22.09.2025**

# Акт выполненных работ

**за Декабрь 2025 г.**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Смета Э202233: Газопровод низкого давления "Г2" [2-2-1] | | | | | | | | | | |
| 1 | 247 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 80 | 21 257,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 1 700 560,0<br>1 170 400,0 | 451 840,0<br>126 160,0 | 78 320,0 | | 1 700 560,0 | |
| 2 | 251 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 3,179356 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 103 427,62<br>16 221,07 | 7 735,38<br>1 545,17 | 79 471,17 | | 103 427,62 | |
| 3 | 253 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,296 | 347 747,0 | | 102 933,0 | | 102 933,0 | | 102 933,0 | |
| 4 | 254 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 4,24 | 3 135,0 | | 13 292,0 | | 13 292,0 | | 13 292,0 | |
| 5 | 255 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /Контрольные трубки/ | $м^2$ | 10,4 | 504,0<br>352,0 | 9,0<br>2,0 | 5 242,0<br>3 661,0 | 94,0<br>21,0 | 1 487,0 | | 5 242,0 | |
| 6 | 256 | 6121-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 5 | 13 216,0<br>3 265,0 | 6 676,0<br>1 369,0 | 66 080,0<br>16 325,0 | 33 380,0<br>6 845,0 | 16 375,0 | | 66 080,0 | |
| 7 | 257 | 241-202-0218<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм | м | 5,1 | 8 677,0 | | 44 253,0 | | 44 253,0 | | 44 253,0 | |
| 8 | 258 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 1 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 12 344,0 | | 32 622,0 | |
| 9 | 259 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,006921 | 449 705,0 | | 3 112,0 | | 3 112,0 | | 3 112,0 | |
| 10 | 260 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000043 | 954 056,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | |
| 11 | 261 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,014 | 23 945,0 | | 335,0 | | 335,0 | | 335,0 | |
| 12 | 262 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка бетонная. Устройство | $м^3$ | 0,1 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 3 253,0<br>510,0 | 244,0<br>49,0 | 2 500,0 | | 3 253,0 | |
| 13 | 263 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 1,2 | 764,0 | | 917,0 | | 917,0 | | 917,0 | |
| 14 | 264 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0037 | 347 747,0 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 265 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,053 | 3 135,0 | | 166,0 | | 166,0 | | 166,0 | |
| 16 | 266 | 1122-0801-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 8 191,0<br>7 698,0 | 493,0<br>9,0 | 16 382,0<br>15 396,0 | 986,0<br>18,0 | | | 16 382,0 | |
| 17 | 267 | 241-215-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 180 мм | шт. | 1 | 11 732,0 | | 11 732,0 | | 11 732,0 | | 11 732,0 | |
| 18 | 268 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 1 085,0 | | 1 085,0 | | 1 085,0 | | 1 085,0 | |
| 19 | 269 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 1 | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | |
| 20 | 270 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 1,6 | 160,0 | | 256,0 | | 256,0 | | 256,0 | |
| 21 | 271 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,002 | 4 063,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| 22 | 272 | 6121-0105-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм | км | 0,03 | 1 527 848,0<br>978 544,0 | 549 304,0<br>129 602,0 | 45 835,0<br>29 356,0 | 16 479,0<br>3 888,0 | | | 45 835,0 | |
| 23 | 273 | 241-202-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 30,3 | 6 865,0 | | 208 010,0 | | 208 010,0 | | 208 010,0 | |
| 24 | 274 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 3 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 97 866,0<br>43 890,0 | 16 944,0<br>4 731,0 | 37 032,0 | | 97 866,0 | |
| 25 | 275 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,020763 | 449 705,0 | | 9 337,0 | | 9 337,0 | | 9 337,0 | |
| 26 | 276 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000129 | 954 056,0 | | 123,0 | | 123,0 | | 123,0 | |
| 27 | 277 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,042 | 23 945,0 | | 1 006,0 | | 1 006,0 | | 1 006,0 | |
| 28 | 278 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,3 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 9 759,0<br>1 531,0 | 730,0<br>146,0 | 7 499,0 | | 9 759,0 | |
| 29 | 279 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 3,6 | 764,0 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | |
| 30 | 280 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0111 | 347 747,0 | | 3 860,0 | | 3 860,0 | | 3 860,0 | |
| 31 | 281 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,159 | 3 135,0 | | 498,0 | | 498,0 | | 498,0 | |
| 32 | 282 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 7 419,0<br>6 963,0 | 456,0<br>7,0 | 44 514,0<br>41 778,0 | 2 736,0<br>42,0 | | | 44 514,0 | |
| 33 | 283 | 241-215-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 160 мм | шт. | 3 | 11 732,0 | | 35 196,0 | | 35 196,0 | | 35 196,0 | |
| 34 | 284 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 3 | 1 085,0 | | 3 255,0 | | 3 255,0 | | 3 255,0 | |
| 35 | 285 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 3 | 670,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 | |
| 36 | 286 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 3,39 | 160,0 | | 542,0 | | 542,0 | | 542,0 | |
| 37 | 287 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 0,006 | 4 063,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ | | | | | | | | | |
| 38 | 288 | 6121-0802-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 22 | 24 100,0<br>3 854,0 | 10 970,0<br>2 030,0 | 530 200,0<br>84 788,0 | 241 340,0<br>44 660,0 | 204 072,0 | | 530 200,0 | |
| 39 | 289 | 241-202-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 22,44 | 6 865,0 | | 154 051,0 | | 154 051,0 | | 154 051,0 | |
| 40 | 290 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 2 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 65 244,0<br>29 260,0 | 11 296,0<br>3 154,0 | 24 688,0 | | 65 244,0 | |
| 41 | 291 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,013842 | 449 705,0 | | 6 225,0 | | 6 225,0 | | 6 225,0 | |
| 42 | 292 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000086 | 954 056,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | |
| 43 | 293 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м³ | 0,028 | 23 945,0 | | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | |
| 44 | 294 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,2 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 6 506,0<br>1 020,0 | 486,0<br>97,0 | 4 999,0 | | 6 506,0 | |
| 45 | 295 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 2,4 | 764,0 | | 1 834,0 | | 1 834,0 | | 1 834,0 | |
| 46 | 296 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0074 | 347 747,0 | | 2 573,0 | | 2 573,0 | | 2 573,0 | |
| 47 | 297 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,106 | 3 135,0 | | 332,0 | | 332,0 | | 332,0 | |
| 48 | 298 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 4 | 7 419,0<br>6 963,0 | 456,0<br>7,0 | 29 676,0<br>27 852,0 | 1 824,0<br>28,0 | | | 29 676,0 | |
| 49 | 299 | 241-215-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 160 мм | шт. | 2 | 11 732,0 | | 23 464,0 | | 23 464,0 | | 23 464,0 | |
| 50 | 300 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 1 085,0 | | 2 170,0 | | 2 170,0 | | 2 170,0 | |
| 51 | 301 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 2 | 670,0 | | 1 340,0 | | 1 340,0 | | 1 340,0 | |
| 52 | 302 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 2,26 | 160,0 | | 362,0 | | 362,0 | | 362,0 | |
| 53 | 303 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 0,004 | 4 063,0 | | 16,0 | | 16,0 | | 16,0 | |
| 54 | 304 | 6121-0105-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм | км | 0,07 | 1 527 848,0<br>978 544,0 | 549 304,0<br>129 602,0 | 106 949,0<br>68 498,0 | 38 451,0<br>9 072,0 | | | 106 949,0 | |
| 55 | 305 | 241-202-0217<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм | м | 12,12 | 6 865,0 | | 83 204,0 | | 83 204,0 | | 83 204,0 | |
| 56 | 306 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 7 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 228 354,0<br>102 410,0 | 39 536,0<br>11 039,0 | 86 408,0 | | 228 354,0 | |
| 57 | 307 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,048447 | 449 705,0 | | 21 787,0 | | 21 787,0 | | 21 787,0 | |
| 58 | 308 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000301 | 954 056,0 | | 287,0 | | 287,0 | | 287,0 | |
| 59 | 309 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м³ | 0,098 | 23 945,0 | | 2 347,0 | | 2 347,0 | | 2 347,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 310 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,7 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 22 772,0<br>3 571,0 | 1 703,0<br>340,0 | 17 497,0 | | 22 772,0 | |
| 61 | 311 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 8,4 | 764,0 | | 6 418,0 | | 6 418,0 | | 6 418,0 | |
| 62 | 312 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0259 | 347 747,0 | | 9 007,0 | | 9 007,0 | | 9 007,0 | |
| 63 | 313 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,371 | 3 135,0 | | 1 163,0 | | 1 163,0 | | 1 163,0 | |
| 64 | 314 | 1122-0801-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 14 | 7 419,0<br>6 963,0 | 456,0<br>7,0 | 103 866,0<br>97 482,0 | 6 384,0<br>98,0 | | | 103 866,0 | |
| 65 | 315 | 241-215-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 160 мм | шт. | 7 | 11 732,0 | | 82 124,0 | | 82 124,0 | | 82 124,0 | |
| 66 | 316 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 7 | 1 085,0 | | 7 595,0 | | 7 595,0 | | 7 595,0 | |
| 67 | 317 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 7 | 670,0 | | 4 690,0 | | 4 690,0 | | 4 690,0 | |
| 68 | 318 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 7,91 | 160,0 | | 1 266,0 | | 1 266,0 | | 1 266,0 | |
| 69 | 319 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 0,014 | 4 063,0 | | 57,0 | | 57,0 | | 57,0 | |
| 70 | 320 | 6121-0105-0404<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,03 | 1 389 697,0<br>901 960,0 | 487 737,0<br>119 397,0 | 41 691,0<br>27 059,0 | 14 632,0<br>3 582,0 | | | 41 691,0 | |
| 71 | 321 | 241-202-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм | м | 30,3 | 4 209,0 | | 127 533,0 | | 127 533,0 | | 127 533,0 | |
| 72 | 322 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 3 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 97 866,0<br>43 890,0 | 16 944,0<br>4 731,0 | 37 032,0 | | 97 866,0 | |
| 73 | 323 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,020763 | 449 705,0 | | 9 337,0 | | 9 337,0 | | 9 337,0 | |
| 74 | 324 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000129 | 954 056,0 | | 123,0 | | 123,0 | | 123,0 | |
| 75 | 325 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | м³ | 0,042 | 23 945,0 | | 1 006,0 | | 1 006,0 | | 1 006,0 | |
| 76 | 326 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м³ | 0,3 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 9 759,0<br>1 531,0 | 730,0<br>146,0 | 7 499,0 | | 9 759,0 | |
| 77 | 327 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 3,6 | 764,0 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | | 2 750,0 | |
| 78 | 328 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0111 | 347 747,0 | | 3 860,0 | | 3 860,0 | | 3 860,0 | |
| 79 | 329 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,159 | 3 135,0 | | 498,0 | | 498,0 | | 498,0 | |
| 80 | 330 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 6 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 32 556,0<br>30 510,0 | 2 046,0<br>24,0 | | | 32 556,0 | |
| 81 | 331 | 241-215-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 125 мм | шт. | 3 | 11 732,0 | | 35 196,0 | | 35 196,0 | | 35 196,0 | |
| 82 | 332 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 3 | 1 085,0 | | 3 255,0 | | 3 255,0 | | 3 255,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 83 | 333 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 3 | 670,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 | | 2 010,0 | |
| 84 | 334 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 2,85 | 160,0 | | 456,0 | | 456,0 | | 456,0 | |
| 85 | 335 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,006 | 4 063,0 | | 24,0 | | 24,0 | | 24,0 | |
| 86 | 336 | 6121-0802-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 51 | 24 100,0<br>3 854,0 | 10 970,0<br>2 030,0 | 1 229 100,0<br>196 554,0 | 559 470,0<br>103 530,0 | 473 076,0 | | 1 229 100,0 | |
| 87 | 337 | 241-202-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм | м | 52,02 | 4 209,0 | | 218 952,0 | | 218 952,0 | | 218 952,0 | |
| 88 | 338 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 4 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 130 488,0<br>58 520,0 | 22 592,0<br>6 308,0 | 49 376,0 | | 130 488,0 | |
| 89 | 339 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,027684 | 449 705,0 | | 12 450,0 | | 12 450,0 | | 12 450,0 | |
| 90 | 340 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000172 | 954 056,0 | | 164,0 | | 164,0 | | 164,0 | |
| 91 | 341 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,056 | 23 945,0 | | 1 341,0 | | 1 341,0 | | 1 341,0 | |
| 92 | 342 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,4 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 13 012,0<br>2 041,0 | 973,0<br>194,0 | 9 998,0 | | 13 012,0 | |
| 93 | 343 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 4,8 | 764,0 | | 3 667,0 | | 3 667,0 | | 3 667,0 | |
| 94 | 344 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0148 | 347 747,0 | | 5 147,0 | | 5 147,0 | | 5 147,0 | |
| 95 | 345 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,212 | 3 135,0 | | 665,0 | | 665,0 | | 665,0 | |
| 96 | 346 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 8 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 43 408,0<br>40 680,0 | 2 728,0<br>32,0 | | | 43 408,0 | |
| 97 | 347 | 241-215-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 125 мм | шт. | 4 | 11 732,0 | | 46 928,0 | | 46 928,0 | | 46 928,0 | |
| 98 | 348 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 4 | 1 085,0 | | 4 340,0 | | 4 340,0 | | 4 340,0 | |
| 99 | 349 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 4 | 670,0 | | 2 680,0 | | 2 680,0 | | 2 680,0 | |
| 100 | 350 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 3,8 | 160,0 | | 608,0 | | 608,0 | | 608,0 | |
| 101 | 351 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,008 | 4 063,0 | | 33,0 | | 33,0 | | 33,0 | |
| 102 | 352 | 6121-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп | м | 50 | 13 216,0<br>3 265,0 | 6 676,0<br>1 369,0 | 660 800,0<br>163 250,0 | 333 800,0<br>68 450,0 | 163 750,0 | | 660 800,0 | |
| 103 | 353 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 51 | 3 390,0 | | 172 890,0 | | 172 890,0 | | 172 890,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 104 | 354 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 5 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 163 110,0<br>73 150,0 | 28 240,0<br>7 885,0 | 61 720,0 | | 163 110,0 | |
| 105 | 355 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,034605 | 449 705,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | |
| 106 | 356 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000215 | 954 056,0 | | 205,0 | | 205,0 | | 205,0 | |
| 107 | 357 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,07 | 23 945,0 | | 1 676,0 | | 1 676,0 | | 1 676,0 | |
| 108 | 358 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,5 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 16 266,0<br>2 551,0 | 1 217,0<br>243,0 | 12 498,0 | | 16 266,0 | |
| 109 | 359 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 6 | 764,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | |
| 110 | 360 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0185 | 347 747,0 | | 6 433,0 | | 6 433,0 | | 6 433,0 | |
| 111 | 361 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,265 | 3 135,0 | | 831,0 | | 831,0 | | 831,0 | |
| 112 | 362 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 10 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 54 260,0<br>50 850,0 | 3 410,0<br>40,0 | | | 54 260,0 | |
| 113 | 363 | 241-215-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 110 мм | шт. | 5 | 11 731,0 | | 58 655,0 | | 58 655,0 | | 58 655,0 | |
| 114 | 364 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 5 | 1 085,0 | | 5 425,0 | | 5 425,0 | | 5 425,0 | |
| 115 | 365 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 5 | 670,0 | | 3 350,0 | | 3 350,0 | | 3 350,0 | |
| 116 | 366 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 4,75 | 160,0 | | 760,0 | | 760,0 | | 760,0 | |
| 117 | 367 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,01 | 4 063,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | |
| 118 | 368 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,077 | 1 303 847,0<br>862 244,0 | 441 603,0<br>110 810,0 | 100 396,0<br>66 393,0 | 34 003,0<br>8 532,0 | | | 100 396,0 | |
| 119 | 369 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 77,77 | 3 390,0 | | 263 640,0 | | 263 640,0 | | 263 640,0 | |
| 120 | 370 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 5 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 163 110,0<br>73 150,0 | 28 240,0<br>7 885,0 | 61 720,0 | | 163 110,0 | |
| 121 | 371 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,034605 | 449 705,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | |
| 122 | 372 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000215 | 954 056,0 | | 205,0 | | 205,0 | | 205,0 | |
| 123 | 373 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,07 | 23 945,0 | | 1 676,0 | | 1 676,0 | | 1 676,0 | |
| 124 | 374 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,5 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 16 266,0<br>2 551,0 | 1 217,0<br>243,0 | 12 498,0 | | 16 266,0 | |
| 125 | 375 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 6 | 764,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | | 4 584,0 | |
| 126 | 376 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0185 | 347 747,0 | | 6 433,0 | | 6 433,0 | | 6 433,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 127 | 377 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,265 | 3 135,0 | | 831,0 | | 831,0 | | 831,0 | |
| 128 | 378 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 10 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 54 260,0<br>50 850,0 | 3 410,0<br>40,0 | | | 54 260,0 | |
| 129 | 379 | 241-215-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 110 мм | шт. | 5 | 11 731,0 | | 58 655,0 | | 58 655,0 | | 58 655,0 | |
| 130 | 380 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 5 | 1 085,0 | | 5 425,0 | | 5 425,0 | | 5 425,0 | |
| 131 | 381 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 5 | 670,0 | | 3 350,0 | | 3 350,0 | | 3 350,0 | |
| 132 | 382 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 4,75 | 160,0 | | 760,0 | | 760,0 | | 760,0 | |
| 133 | 383 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,01 | 4 063,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | |
| 134 | 384 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | | | 5 426,0 | |
| 135 | 385 | 241-211-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм | шт. | 1 | 5 165,0 | | 5 165,0 | | 5 165,0 | | 5 165,0 | |
| 136 | 386 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 4 505,0<br>4 197,0 | 308,0<br>2,0 | 13 515,0<br>12 591,0 | 924,0<br>6,0 | | | 13 515,0 | |
| 137 | 387 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 3 737,0 | | 11 211,0 | | 11 211,0 | | 11 211,0 | |
| 138 | 388 | 1339-0201-0511<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 10 | 5 825,0<br>5 587,0 | 66,0<br>0,0 | 58 250,0<br>55 870,0 | 660,0<br>0,0 | 1 720,0 | | 58 250,0 | |
| 139 | 389 | 1339-0201-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 48 | 4 091,0<br>3 911,0 | 49,0<br>0,0 | 196 368,0<br>187 728,0 | 2 352,0<br>0,0 | 6 288,0 | | 196 368,0 | |
| 140 | 390 | 1339-0201-0507<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 66 | 4 087,0<br>3 911,0 | 45,0<br>0,0 | 269 742,0<br>258 126,0 | 2 970,0<br>0,0 | 8 646,0 | | 269 742,0 | |
| 141 | 391 | 1339-0201-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 70 | 2 946,0<br>2 793,0 | 32,0<br>0,0 | 206 220,0<br>195 510,0 | 2 240,0<br>0,0 | 8 470,0 | | 206 220,0 | |
| 142 | 392 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 128 | 2 367,0<br>2 235,0 | 26,0<br>0,0 | 302 976,0<br>286 080,0 | 3 328,0<br>0,0 | 13 568,0 | | 302 976,0 | |
| 143 | 393 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,69 | 2 137 483,0<br>562 910,0 | 1 539 895,0<br>284 721,0 | 3 612 346,0<br>951 318,0 | 2 602 422,0<br>481 178,0 | 58 606,0 | | 3 612 346,0 | |
| 144 | 394 | 1125-0210-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,065 | 2 523 233,0<br>655 762,0 | 1 832 185,0<br>338 253,0 | 164 010,0<br>42 625,0 | 119 092,0<br>21 986,0 | 2 293,0 | | 164 010,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 145 | 395 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2 | м$^3$ | 2 769 | 407,0<br>0,0 | 407,0<br>89,0 | 1 126 983,0<br>0,0 | 1 126 983,0<br>246 441,0 | | | 1 126 983,0 | |
| 146 | 396 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 83,07 | 8 328,0<br>8 328,0 | 0,0<br>0,0 | 691 807,0<br>691 807,0 | 0,0<br>0,0 | | | 691 807,0 | |
| 147 | 397 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м$^3$ грунта | 30 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 208 200,0<br>208 200,0 | 0,0<br>0,0 | | | 208 200,0 | |
| 148 | 398 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м$^3$ | 140 | 9 188,0<br>4 321,0 | 398,0<br>94,0 | 1 286 320,0<br>604 940,0 | 55 720,0<br>13 160,0 | 625 660,0 | | 1 286 320,0 | |
| 149 | 399 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м$^3$ | 453 | 3 299,0<br>3 299,0 | 0,0<br>0,0 | 1 494 447,0<br>1 494 447,0 | 0,0<br>0,0 | | | 1 494 447,0 | |
| 150 | 400 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 2 176 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 130 560,0<br>0,0 | 130 560,0<br>32 640,0 | | | 130 560,0 | |
| 151 | 401 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 2 176 | 27,0<br>0,0 | 27,0<br>6,0 | 58 752,0<br>0,0 | 58 752,0<br>13 056,0 | | | 58 752,0 | |
| 152 | 402 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м$^3$ грунта | 65,28 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 453 043,0<br>453 043,0 | 0,0<br>0,0 | | | 453 043,0 | |
| 153 | 403 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/ | м$^3$ | 2 176 | 193,0<br>40,0 | 149,0<br>33,0 | 419 968,0<br>87 040,0 | 324 224,0<br>71 808,0 | 8 704,0 | | 419 968,0 | |
| 154 | 404 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/ | м$^3$ | 2 176 | 2 867,0<br>1 765,0 | 1 102,0<br>352,0 | 6 238 592,0<br>3 840 640,0 | 2 397 952,0<br>765 952,0 | | | 6 238 592,0 | |
| 155 | 405 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 170 | 129,0<br>0,0 | 129,0<br>29,0 | 21 930,0<br>0,0 | 21 930,0<br>4 930,0 | | | 21 930,0 | |
| 156 | 406 | 1220-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | м$^2$ | 10 | 258,0<br>0,0 | 258,0<br>76,0 | 2 580,0<br>0,0 | 2 580,0<br>760,0 | | | 2 580,0 | |
| 157 | 407 | 1127-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м$^3$ | 3 | 7 785,0<br>586,0 | 2 295,0<br>483,0 | 23 355,0<br>1 758,0 | 6 885,0<br>1 449,0 | 14 712,0 | | 23 355,0 | |
| 158 | 408 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,6 | 252,0 | | 403,0 | | | | 403,0 | |
| 159 | 409 | 412-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км | т·км | 1,92 | 161,0 | | 309,0 | | | | 309,0 | |
| 160 | 410 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$/Для ГНБ/ | м$^3$ грунта | 220 | 407,0<br>0,0 | 407,0<br>89,0 | 89 540,0<br>0,0 | 89 540,0<br>19 580,0 | | | 89 540,0 | |
| 161 | 411 | 6121-0802-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп | м | 8 | 24 100,0<br>3 854,0 | 10 970,0<br>2 030,0 | 192 800,0<br>30 832,0 | 87 760,0<br>16 240,0 | 74 208,0 | | 192 800,0 | |
| 162 | 412 | 241-202-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм | м | 8,16 | 4 209,0 | | 34 345,0 | | 34 345,0 | | 34 345,0 | |
| 163 | 413 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство контрольной трубки | шт. | 1 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 32 622,0<br>14 630,0 | 5 648,0<br>1 577,0 | 12 344,0 | | 32 622,0 | |
| 164 | 414 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | т | 0,006921 | 449 705,0 | | 3 112,0 | | 3 112,0 | | 3 112,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 165 | 415 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,000043 | 954 056,0 | | 41,0 | | 41,0 | | 41,0 | |
| 166 | 416 | 212-101-1914<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 | $м^3$ | 0,014 | 23 945,0 | | 335,0 | | 335,0 | | 335,0 | |
| 167 | 417 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,1 | 32 531,0<br>5 102,0 | 2 433,0<br>486,0 | 3 253,0<br>510,0 | 244,0<br>49,0 | 2 500,0 | | 3 253,0 | |
| 168 | 418 | 241-102-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм | м | 1,2 | 764,0 | | 917,0 | | 917,0 | | 917,0 | |
| 169 | 419 | 214-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм | т | 0,0037 | 347 747,0 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | | 1 287,0 | |
| 170 | 420 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,053 | 3 135,0 | | 166,0 | | 166,0 | | 166,0 | |
| 171 | 421 | 1122-0801-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 3 | 5 426,0<br>5 085,0 | 341,0<br>4,0 | 16 278,0<br>15 255,0 | 1 023,0<br>12,0 | | | 16 278,0 | |
| 172 | 422 | 241-215-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок-накладка диам. 125 мм | шт. | 1 | 11 732,0 | | 11 732,0 | | 11 732,0 | | 11 732,0 | |
| 173 | 423 | 241-211-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | шт. | 1 | 1 085,0 | | 1 085,0 | | 1 085,0 | | 1 085,0 | |
| 174 | 424 | 241-210-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 1 | 2 060,0 | | 2 060,0 | | 2 060,0 | | 2 060,0 | |
| 175 | 425 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | шт | 1 | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | | 670,0 | |
| 176 | 426 | 261-105-0615<br>*РСНБ РК 2022* | Уплотнитель "Вилатерм" | м | 0,95 | 160,0 | | 152,0 | | 152,0 | | 152,0 | |
| 177 | 427 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 0,002 | 4 063,0 | | 8,0 | | 8,0 | | 8,0 | |
| 178 | 428 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 | $м^3$ | 65,731969 | 407,0<br>0,0 | 407,0<br>89,0 | 26 753,0<br>0,0 | 26 753,0<br>5 850,0 | | | 26 753,0 | |
| 179 | 429 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1,971959 | 8 328,0<br>8 328,0 | 0,0<br>0,0 | 16 422,0<br>16 422,0 | 0,0<br>0,0 | | | 16 422,0 | |
| 180 | 430 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | $м^3$ грунта | 7,303552 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 50 687,0<br>50 687,0 | 0,0<br>0,0 | | | 50 687,0 | |
| 181 | 431 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство песчаного основания под трубопроводы | $м^3$ | 43,821313 | 9 188,0<br>4 321,0 | 398,0<br>94,0 | 402 630,0<br>189 352,0 | 17 441,0<br>4 119,0 | 195 837,0 | | 402 630,0 | |
| 182 | 432 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | $м^3$ | 9,738069 | 3 299,0<br>3 299,0 | 0,0<br>0,0 | 32 126,0<br>32 126,0 | 0,0<br>0,0 | | | 32 126,0 | |
| 183 | 433 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 21,910656 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 1 315,0<br>0,0 | 1 315,0<br>329,0 | | | 1 315,0 | |
| 184 | 434 | 6101-0106-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 21,910656 | 27,0<br>0,0 | 27,0<br>6,0 | 592,0<br>0,0 | 591,0<br>131,0 | | | 592,0 | |
| 185 | 435 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 0,65732 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 4 562,0<br>4 562,0 | 0,0<br>0,0 | | | 4 562,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 186 | 436 | 6101-0107-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/ | $м^3$ | 21,910656 | 193,0<br>40,0 | 149,0<br>33,0 | 4 229,0<br>876,0 | 3 265,0<br>723,0 | 88,0 | | 4 229,0 | |
| 187 | 437 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/ | $м^3$ | 21,910656 | 2 867,0<br>1 765,0 | 1 102,0<br>352,0 | 62 818,0<br>38 672,0 | 24 146,0<br>7 713,0 | | | 62 818,0 | |
| 188 | 438 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 43,821313 | 129,0<br>0,0 | 129,0<br>29,0 | 5 653,0<br>0,0 | 5 653,0<br>1 271,0 | | | 5 653,0 | |
| 189 | 439 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,006 | 1 245 765,0<br>829 780,0 | 415 985,0<br>109 047,0 | 7 475,0<br>4 979,0 | 2 496,0<br>654,0 | | | 7 475,0 | |
| 190 | 440 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 6,06 | 1 085,0 | | 6 575,0 | | 6 575,0 | | 6 575,0 | |
| 191 | 441 | 1122-1201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 150 | 2 403,0<br>2 109,0 | 66,0<br>0,0 | 360 450,0<br>316 350,0 | 9 900,0<br>0,0 | 34 200,0 | | 360 450,0 | |
| 192 | 442 | 241-116-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм | шт. | 150 | 999,0 | | 149 850,0 | | 149 850,0 | | 149 850,0 | |
| 193 | 443 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т | 0,053644 | 59 606,0<br>28 631,0 | 27 989,0<br>7 066,0 | 3 198,0<br>1 536,0 | 1 501,0<br>379,0 | 160,0 | | 3 198,0 | |
| 194 | 444 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 10,4 | 1 511,0 | | 15 714,0 | | 15 714,0 | | 15 714,0 | |
| 195 | 445 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012096 | 1 132 558,0 | | 13 699,0 | | 13 699,0 | | 13 699,0 | |
| 196 | 446 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 4,08 | 4 063,0<br>1 126,0 | 37,0<br>5,0 | 16 577,0<br>4 594,0 | 151,0<br>20,0 | 11 832,0 | | 16 577,0 | |
| 197 | 447 | 7101-0602-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные | $м^2$ | 1,539872 | 538,0<br>222,0 | 295,0<br>74,0 | 828,0<br>342,0 | 454,0<br>114,0 | 32,0 | | 828,0 | |
| 198 | 448 | 7101-0602-0709<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704 | $м^2$ | 1,539872 | 85,0<br>7,0 | 78,0<br>23,0 | 131,0<br>11,0 | 120,0<br>35,0 | | | 131,0 | |
| 199 | 449 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,216 | 3 135,0 | | 677,0 | | 677,0 | | 677,0 | |
| 200 | 450 | 216-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,01784 | 220 466,0 | | 3 933,0 | | 3 933,0 | | 3 933,0 | |
| 201 | 451 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,294 | 49 500,0<br>17 468,0 | 2 454,0<br>730,0 | 14 553,0<br>5 136,0 | 722,0<br>215,0 | 8 695,0 | | 14 553,0 | |
| 202 | 452 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т | 0,073634 | 59 606,0<br>28 631,0 | 27 989,0<br>7 066,0 | 4 389,0<br>2 108,0 | 2 061,0<br>520,0 | 220,0 | | 4 389,0 | |
| 203 | 453 | 241-102-0153<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 10,8 | 2 301,0 | | 24 851,0 | | 24 851,0 | | 24 851,0 | |
| 204 | 454 | 222-525-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006048 | 1 132 558,0 | | 6 850,0 | | 6 850,0 | | 6 850,0 | |
| 205 | 455 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 2,04 | 4 063,0<br>1 126,0 | 37,0<br>5,0 | 8 289,0<br>2 297,0 | 75,0<br>10,0 | 5 916,0 | | 8 289,0 | |
| 206 | 456 | 7101-0602-0704<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные | $м^2$ | 0,77 | 538,0<br>222,0 | 295,0<br>74,0 | 414,0<br>171,0 | 227,0<br>57,0 | 16,0 | | 414,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 207 | 457 | 7101-0602-0709<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704 | $м^2$ | 0,77 | 85,0<br>7,0 | 78,0<br>23,0 | 65,0<br>5,0 | 60,0<br>18,0 | | | 65,0 | |
| 208 | 458 | 211-202-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 0,108 | 3 135,0 | | 339,0 | | 339,0 | | 339,0 | |
| 209 | 459 | 216-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 | т | 0,00892 | 220 466,0 | | 1 967,0 | | 1 967,0 | | 1 967,0 | |
| 210 | 460 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство | $м^3$ | 0,147 | 49 500,0<br>17 468,0 | 2 454,0<br>730,0 | 7 277,0<br>2 568,0 | 360,0<br>107,0 | 4 349,0 | | 7 277,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э202233: Газопровод низкого давления "Г2" [2-2-1] | | | | | 26 668 583,62 | 9 072 909,38 | 4 832 023,17 | 0,0 | 26 668 583,62 | |
| | | | | | | | | 12 762 938,07 | 2 138 468,17 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Смета Э202243: Молниезащита и заземление [4-1-1] | | | | | | | | | | |
| 211 | 1 | 6101-0110-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина до 2 м, группа грунта 2 | шт. | 1 | 2 955,0<br>766,0 | 2 189,0<br>684,0 | 2 955,0<br>766,0 | 2 189,0<br>684,0 | | | 2 955,0 | |
| 212 | 2 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /бетон кл.В15 F75 W8/ | $м^3$ | 0,6 | 55 216,0<br>22 122,0 | 2 591,0<br>537,0 | 33 130,0<br>13 273,0 | 1 554,0<br>322,0 | 18 302,0 | | 33 130,0 | |
| 213 | 3 | 1133-0109-0115<br>*РСНБ РК 2022* | Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка | т | 0,06698 | 450 819,0<br>205 433,0 | 240 643,0<br>51 450,0 | 30 196,0<br>13 760,0 | 16 118,0<br>3 446,0 | 318,0 | | 30 196,0 | |
| 214 | 4 | 241-102-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм | м | 3,5 | 3 499,0 | | 12 246,0 | | 12 246,0 | | 12 246,0 | |
| 215 | 5 | 241-102-0153<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм | м | 2,5 | 2 301,0 | | 5 753,0 | | 5 753,0 | | 5 753,0 | |
| 216 | 6 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 1 | 1 511,0 | | 1 511,0 | | 1 511,0 | | 1 511,0 | |
| 217 | 7 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01131 | 379 374,0 | | 4 291,0 | | 4 291,0 | | 4 291,0 | |
| 218 | 8 | 214-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм | т | 0,00212 | 344 758,0 | | 731,0 | | 731,0 | | 731,0 | |
| 219 | 9 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 10,6 | 1 335,0<br>740,0 | 57,0<br>14,0 | 14 151,0<br>7 844,0 | 604,0<br>148,0 | 5 703,0 | | 14 151,0 | |
| 220 | 10 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм | шт. | 6 | 9 957,0<br>4 759,0 | 458,0<br>123,0 | 59 742,0<br>28 554,0 | 2 748,0<br>738,0 | 28 440,0 | | 59 742,0 | |
| 221 | 11 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 6 мм | м | 18 | 1 243,0<br>846,0 | 40,0<br>9,0 | 22 374,0<br>15 228,0 | 720,0<br>162,0 | 6 426,0 | | 22 374,0 | |
| 222 | 12 | 6124-0203-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 400х100х5 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 9 957,0<br>4 759,0 | 458,0<br>123,0 | 9 957,0<br>4 759,0 | 458,0<br>123,0 | 4 740,0 | | 9 957,0 | |
| 223 | 13 | 6124-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 75х75х6 мм | шт. | 2 | 13 088,0<br>5 288,0 | 686,0<br>194,0 | 26 176,0<br>10 576,0 | 1 372,0<br>388,0 | 14 228,0 | | 26 176,0 | |
| 224 | 14 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000496 | 954 056,0 | | 473,0 | | 473,0 | | 473,0 | |
| 225 | 15 | 6121-0105-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм | км | 0,012 | 637 599,0<br>629 400,0 | 5 720,0<br>1 635,0 | 7 651,0<br>7 553,0 | 69,0<br>20,0 | 30,0 | | 7 651,0 | |
| 226 | 16 | 1109-0501-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Резка трубы. Резка | м реза | 12 | 1 673,0<br>1 656,0 | 17,0<br>0,0 | 20 076,0<br>19 872,0 | 204,0<br>0,0 | | | 20 076,0 | |
| 227 | 17 | 241-201-0810<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм | м | 12 | 842,0 | | 10 104,0 | | 10 104,0 | | 10 104,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 228 | 18 | 241-214-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм | шт. | 6 | 1 254,0 | | 7 524,0 | | 7 524,0 | | 7 524,0 | |
| 229 | 19 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 70 | 856,0<br>740,0 | 57,0<br>14,0 | 59 920,0<br>51 800,0 | 3 990,0<br>980,0 | 4 130,0 | | 59 920,0 | |
| 230 | 20 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,2639 | 379 374,0 | | 100 117,0 | | 100 117,0 | | 100 117,0 | |
| 231 | 21 | 6124-0203-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 17,5 | 927,0<br>846,0 | 51,0<br>12,0 | 16 222,0<br>14 805,0 | 893,0<br>210,0 | 525,0 | | 16 222,0 | |
| 232 | 22 | 214-208-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,00665 | 368 824,0 | | 2 453,0 | | 2 453,0 | | 2 453,0 | |
| 233 | 23 | 6124-0203-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 28 | 1 057,0<br>952,0 | 64,0<br>16,0 | 29 596,0<br>26 656,0 | 1 792,0<br>448,0 | 1 148,0 | | 29 596,0 | |
| 234 | 24 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,028 | 368 824,0 | | 10 327,0 | | 10 327,0 | | 10 327,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э202243: Молниезащита и заземление [4-1-1] | | | | | 487 676,0<br>215 446,0 | 32 711,0<br>7 669,0 | 239 520,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 487 676,0 | |
| | | | Смета Э202253: Технологическая часть [2-3-1] | | | | | | | | | | |
| 235 | 1 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | 64 316,0<br>57 668,0 | 2 510,0<br>632,0 | 64 316,0<br>57 668,0 | 2 510,0<br>632,0 | 4 138,0 | | 64 316,0 | |
| 236 | 2 | 513-302-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1 | шт. | 1 | 1 182 567,0 | | 1 182 567,0 | | 1 182 567,0 | | 1 182 567,0 | |
| 237 | 3 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 2,4 | 1 511,0 | | 3 626,0 | | 3 626,0 | | 3 626,0 | |
| 238 | 4 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 0,6 | 2 043,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | | 1 226,0 | |
| 239 | 5 | 241-102-0177<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 1,8 | 3 789,0 | | 6 820,0 | | 6 820,0 | | 6 820,0 | |
| 240 | 6 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 4,8 | 2 213,0<br>2 195,0 | 0,0<br>0,0 | 10 622,0<br>10 536,0 | 0,0<br>0,0 | 86,0 | | 10 622,0 | |
| 241 | 7 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 6 472,0<br>5 522,0 | 247,0<br>81,0 | 6 472,0<br>5 522,0 | 247,0<br>81,0 | 703,0 | | 6 472,0 | |
| 242 | 8 | 242-103-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 57 | шт. | 1 | 57 996,0 | | 57 996,0 | | 57 996,0 | | 57 996,0 | |
| 243 | 9 | 241-116-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 57 мм | шт. | 2 | 2 415,0 | | 4 830,0 | | 4 830,0 | | 4 830,0 | |
| 244 | 10 | 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 12 211,0<br>10 476,0 | 411,0<br>134,0 | 12 211,0<br>10 476,0 | 411,0<br>134,0 | 1 324,0 | | 12 211,0 | |
| 245 | 11 | 242-103-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 76 | шт. | 1 | 88 619,0 | | 88 619,0 | | 88 619,0 | | 88 619,0 | |
| 246 | 12 | 241-116-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 76 мм | шт. | 2 | 3 380,0 | | 6 760,0 | | 6 760,0 | | 6 760,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 247 | 13 | 241-112-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 1 | 521,0 | | 521,0 | | 521,0 | | 521,0 | |
| 248 | 14 | 241-112-0147<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2 784,0 | | 2 784,0 | | 2 784,0 | | 2 784,0 | |
| 249 | 15 | 241-114-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,0 мм | шт. | 1 | 1 171,0 | | 1 171,0 | | 1 171,0 | | 1 171,0 | |
| 250 | 16 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/ | $м^3$ | 0,1 | 53 924,0 | 2 591,0 | 5 392,0 | 259,0 | 2 921,0 | | 5 392,0 | |
| | | | | | | 22 122,0 | 537,0 | 2 212,0 | 54,0 | | | | |
| 251 | 17 | 6114-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1 | 13 671,0 | 239,0 | 13 671,0 | 239,0 | 8 039,0 | | 13 671,0 | |
| | | | | | | 5 393,0 | 26,0 | 5 393,0 | 26,0 | | | | |
| 252 | 18 | 6114-0201-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 100 мм | соединение | 1 | 24 707,0 | 350,0 | 24 707,0 | 350,0 | 16 154,0 | | 24 707,0 | |
| | | | | | | 8 203,0 | 26,0 | 8 203,0 | 26,0 | | | | |
| 253 | 19 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,5 | 504,0 | 9,0 | 756,0 | 14,0 | 215,0 | | 756,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 2,0 | 528,0 | 3,0 | | | | |
| 254 | 20 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,5 | 391,0 | 7,0 | 587,0 | 11,0 | 267,0 | | 587,0 | |
| | | | | | | 206,0 | 2,0 | 309,0 | 3,0 | | | | |
| | | | ИТОГО по смете Э202253: Технологическая часть [2-3-1] | | | | | 1 495 654,0 | 4 041,0 | 208 200,0 | 0,0 | 1 495 654,0 | |
| | | | | | | | | 100 847,0 | 959,0 | 1 182 567,0 | 0,0 | | |
| | | | Смета Э202263: Архитектурно-стройтельное решение [2-4-1] | | | | | | | | | | |
| 255 | 1 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0055 | 386 427,0 | 14 934,0 | 2 125,0 | 82,0 | 35,0 | | 2 125,0 | |
| | | | | | | 365 038,0 | 852,0 | 2 008,0 | 5,0 | | | | |
| 256 | 2 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 0,959 | 926,0 | | 888,0 | | 888,0 | | 888,0 | |
| 257 | 3 | 261-107-0982<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00094 | 694 126,0 | | 652,0 | | 652,0 | | 652,0 | |
| 258 | 4 | 261-401-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 | т | 0,000286 | 546 913,0 | | 156,0 | | 156,0 | | 156,0 | |
| 259 | 5 | 261-401-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 | т | 0,00015 | 546 913,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | |
| 260 | 6 | 252-207-0223<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 1 | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | |
| 261 | 7 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00105 | 402 008,0 | | 422,0 | | 422,0 | | 422,0 | |
| 262 | 8 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,0097 | 386 427,0 | 14 934,0 | 3 748,0 | 145,0 | 62,0 | | 3 748,0 | |
| | | | | | | 365 038,0 | 852,0 | 3 541,0 | 8,0 | | | | |
| 263 | 9 | 241-102-0151<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 0,934 | 2 043,0 | | 1 908,0 | | 1 908,0 | | 1 908,0 | |
| 264 | 10 | 261-107-0982<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00094 | 694 126,0 | | 652,0 | | 652,0 | | 652,0 | |
| 265 | 11 | 261-401-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 | т | 0,000286 | 546 913,0 | | 156,0 | | 156,0 | | 156,0 | |
| 266 | 12 | 261-401-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 | т | 0,00015 | 546 913,0 | | 82,0 | | 82,0 | | 82,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 267 | 13 | 252-207-0223<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 1 | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | | 16 614,0 | |
| 268 | 14 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00205 | 402 008,0 | | 824,0 | | 824,0 | | 824,0 | |
| 269 | 15 | 6101-0110-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 | 2 955,0 | 2 189,0 | 11 820,0 | 8 756,0 | | | 11 820,0 | |
| | | | | | | 766,0 | 684,0 | 3 064,0 | 2 736,0 | | | | |
| 270 | 16 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульф.бетон кл.В15 F75 W4/ | $м^3$ | 0,22 | 55 404,0 | 2 591,0 | 12 189,0 | 570,0 | 6 752,0 | | 12 189,0 | |
| | | | | | | 22 122,0 | 537,0 | 4 867,0 | 118,0 | | | | |
| 271 | 17 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,06151 | 392 276,0 | 14 934,0 | 24 129,0 | 918,0 | 758,0 | | 24 129,0 | |
| | | | | | | 365 038,0 | 852,0 | 22 453,0 | 52,0 | | | | |
| 272 | 18 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,05311 | 379 374,0 | | 20 149,0 | | 20 149,0 | | 20 149,0 | |
| 273 | 19 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0084 | 340 871,0 | | 2 863,0 | | 2 863,0 | | 2 863,0 | |
| 274 | 20 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 3,1 | 504,0 | 9,0 | 1 562,0 | 28,0 | 443,0 | | 1 562,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 2,0 | 1 091,0 | 6,0 | | | | |
| 275 | 21 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 3,1 | 391,0 | 7,0 | 1 212,0 | 22,0 | 552,0 | | 1 212,0 | |
| | | | | | | 206,0 | 2,0 | 639,0 | 6,0 | | | | |
| 276 | 22 | 7101-0801-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 66 | 5 537,0 | 2 368,0 | 365 442,0 | 156 288,0 | 18 744,0 | | 365 442,0 | |
| | | | | | | 2 885,0 | 728,0 | 190 410,0 | 48 048,0 | | | | |
| 277 | 23 | 261-404-0471<br>*РСНБ РК 2022* | Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 66 | 7 002,0 | | 462 132,0 | | 462 132,0 | | 462 132,0 | |
| 278 | 24 | 7101-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | шт. | 66 | 3 467,0 | 0,0 | 228 822,0 | 0,0 | 19 800,0 | | 228 822,0 | |
| | | | | | | 3 167,0 | 0,0 | 209 022,0 | 0,0 | | | | |
| 279 | 25 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Таблички и знаки эмалированные | 100 шт. | 0,66 | 152 037,0 | | 100 344,0 | | 100 344,0 | | 100 344,0 | |
| 280 | 26 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 3,762 | 51 681,0 | 2 591,0 | 194 424,0 | 9 747,0 | 101 454,0 | | 194 424,0 | |
| | | | | | | 22 122,0 | 537,0 | 83 223,0 | 2 020,0 | | | | |
| 281 | 27 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 1,98 | 504,0 | 9,0 | 998,0 | 18,0 | 283,0 | | 998,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 2,0 | 697,0 | 4,0 | | | | |
| 282 | 28 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,98 | 391,0 | 7,0 | 774,0 | 14,0 | 352,0 | | 774,0 | |
| | | | | | | 206,0 | 2,0 | 408,0 | 4,0 | | | | |
| 283 | 29 | 6101-0205-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 0,99 | 10 937,0 | 0,0 | 10 828,0 | 0,0 | | | 10 828,0 | |
| | | | | | | 10 937,0 | 0,0 | 10 828,0 | 0,0 | | | | |
| 284 | 30 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/ | $м^3$ | 0,99 | 55 404,0 | 2 591,0 | 54 850,0 | 2 565,0 | 30 384,0 | | 54 850,0 | |
| | | | | | | 22 122,0 | 537,0 | 21 901,0 | 532,0 | | | | |
| 285 | 31 | 1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 0,13716 | 76 811,0 | 25 326,0 | 10 535,0 | 3 474,0 | 588,0 | | 10 535,0 | |
| | | | | | | 47 191,0 | 6 478,0 | 6 473,0 | 889,0 | | | | |
| 286 | 32 | 1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,13716 | 10 677,0 | 984,0 | 1 464,0 | 135,0 | 51,0 | | 1 464,0 | |
| | | | | | | 9 316,0 | 3,0 | 1 278,0 | 0,0 | | | | |
| 287 | 33 | 241-102-0161<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм | м | 18 | 2 706,0 | | 48 708,0 | | 48 708,0 | | 48 708,0 | |
| 288 | 34 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,00432 | 379 374,0 | | 1 639,0 | | 1 639,0 | | 1 639,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 289 | 35 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,05852 | 221 498,0<br>210 383,0 | 5 706,0<br>970,0 | 12 962,0<br>12 312,0 | 334,0<br>57,0 | 316,0 | | 12 962,0 | |
| 290 | 36 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0242 | 379 374,0 | | 9 181,0 | | 9 181,0 | | 9 181,0 | |
| 291 | 37 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01452 | 379 374,0 | | 5 509,0 | | 5 509,0 | | 5 509,0 | |
| 292 | 38 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м$^2$ | 7,32 | 988,0 | | 7 232,0 | | 7 232,0 | | 7 232,0 | |
| 293 | 39 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00302 | 402 008,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | |
| 294 | 40 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0031 | 351 783,0 | | 1 091,0 | | 1 091,0 | | 1 091,0 | |
| 295 | 41 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,10176 | 221 498,0<br>210 383,0 | 5 706,0<br>970,0 | 22 540,0<br>21 409,0 | 581,0<br>99,0 | 550,0 | | 22 540,0 | |
| 296 | 42 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,03872 | 379 374,0 | | 14 689,0 | | 14 689,0 | | 14 689,0 | |
| 297 | 43 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,02904 | 379 374,0 | | 11 017,0 | | 11 017,0 | | 11 017,0 | |
| 298 | 44 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м$^2$ | 11,64 | 988,0 | | 11 500,0 | | 11 500,0 | | 11 500,0 | |
| 299 | 45 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00604 | 402 008,0 | | 2 428,0 | | 2 428,0 | | 2 428,0 | |
| 300 | 46 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0062 | 351 783,0 | | 2 181,0 | | 2 181,0 | | 2 181,0 | |
| 301 | 47 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,03558 | 221 498,0<br>210 383,0 | 5 706,0<br>970,0 | 7 881,0<br>7 485,0 | 204,0<br>35,0 | 192,0 | | 7 881,0 | |
| 302 | 48 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00968 | 379 374,0 | | 3 672,0 | | 3 672,0 | | 3 672,0 | |
| 303 | 49 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,01452 | 379 374,0 | | 5 509,0 | | 5 509,0 | | 5 509,0 | |
| 304 | 50 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м$^2$ | 2,82 | 988,0 | | 2 786,0 | | 2 786,0 | | 2 786,0 | |
| 305 | 51 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00302 | 402 008,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | | 1 214,0 | |
| 306 | 52 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0031 | 351 783,0 | | 1 091,0 | | 1 091,0 | | 1 091,0 | |
| 307 | 53 | 1109-0606-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж | т конструкций | 0,01645 | 210 110,0<br>189 347,0 | 17 045,0<br>2 869,0 | 3 456,0<br>3 115,0 | 280,0<br>47,0 | 61,0 | | 3 456,0 | |
| 308 | 54 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00436 | 379 374,0 | | 1 654,0 | | 1 654,0 | | 1 654,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 309 | 55 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,00726 | 379 374,0 | | 2 754,0 | | 2 754,0 | | 2 754,0 | |
| 310 | 56 | 214-401-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м² | 1,26 | 988,0 | | 1 245,0 | | 1 245,0 | | 1 245,0 | |
| 311 | 57 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00113 | 402 008,0 | | 454,0 | | 454,0 | | 454,0 | |
| 312 | 58 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00111 | 351 783,0 | | 390,0 | | 390,0 | | 390,0 | |
| 313 | 59 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00023 | 402 008,0 | | 92,0 | | 92,0 | | 92,0 | |
| 314 | 60 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 601,0 | | 1 202,0 | | 1 202,0 | | 1 202,0 | |
| 315 | 61 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00089 | 340 613,0 | | 303,0 | | 303,0 | | 303,0 | |
| 316 | 62 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00023 | 402 008,0 | | 92,0 | | 92,0 | | 92,0 | |
| 317 | 63 | 214-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной более 65 мм | т | 0,00279 | 402 008,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | |
| 318 | 64 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м² | 10,38925 | 504,0<br>352,0 | 9,0<br>2,0 | 5 236,0<br>3 657,0 | 94,0<br>21,0 | 1 486,0 | | 5 236,0 | |
| 319 | 65 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м² | 10,38925 | 391,0<br>206,0 | 7,0<br>2,0 | 4 062,0<br>2 140,0 | 73,0<br>21,0 | 1 849,0 | | 4 062,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э202263: Архитектурно-стройтельное решение [2-4-1]** | | | | | 1 745 566,0<br>612 021,0 | 184 328,0<br>54 708,0 | 949 219,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 745 566,0 | |
| | | | **Смета Э202273: Генеральный план [7-1-1]** | | | | | | | | | | |
| 320 | 1 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 2 | 6 857,0<br>585,0 | 2 295,0<br>483,0 | 13 714,0<br>1 170,0 | 4 590,0<br>966,0 | 7 954,0 | | 13 714,0 | |
| 321 | 2 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/ | м³ материала основания в плотном теле | 4,5 | 7 784,0<br>585,0 | 2 295,0<br>483,0 | 35 028,0<br>2 633,0 | 10 328,0<br>2 174,0 | 22 068,0 | | 35 028,0 | |
| 322 | 3 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/ | м³ материала основания в плотном теле | 6,75 | 7 784,0<br>585,0 | 2 295,0<br>483,0 | 52 542,0<br>3 949,0 | 15 491,0<br>3 260,0 | 33 102,0 | | 52 542,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э202273: Генеральный план [7-1-1]** | | | | | 101 284,0<br>7 752,0 | 30 409,0<br>6 400,0 | 63 124,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 101 284,0 | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | 30 498 763,62<br>13 699 004,07 | 9 324 398,38<br>2 208 204,17 | 6 292 086,17<br>1 182 567,0 | 0,0<br>0,0 | 30 498 763,62 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 1 182 567,0 | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%) | | | | | | | 29316196,62*5,9/100 | | 1 729 655,6 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | 29316196,62+1182567+0+1729655,6 | | **32 228 419,22** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | 31045852,22*5/100 | | 1 552 292,61 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | 32228419,22*3/100 | | 966 852,58 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **34 747 564,41** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,075** | | | | | | | 34747564,41*1,075 | | **37 353 631,74** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | 37353631,74*12/100 | | 4 482 435,81 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | 37353631,74+4482435,81 | | **41 836 067,55** | |
| | | | **Пересчет итогов по ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ с учетом коэффициента (индекса) К=0,98** | | | | | | | | | **40999348,07** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Производственный кооператив "Канай"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Сембиев Д.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Абдакимов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

**Инженер-эксперт: ТОО "TIME Проект"** **Бекенов Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Инженер-эксперт: ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"** **Агманов Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)