Форма-3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик:ТОО "АкОлЖа Тел"
Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)

Договор: №5 от 10.01 2025 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование
		5	10.01 2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)	436 069	389 347							46 722	436 069

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ Шалхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

_____ Садуакас Д. Ш.

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик:ТОО "АқОлЖа Тел"
Договор: №5 от 10.01 2025 года

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Зертас Толебийского района Туркестанской области, Зертасского сельского округа (внешние инженерные сети)

А К Т №1
выполненных работ
за Март месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	
					Всего	эксплуатация машин
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7
		Газопровод среднего давления (подземный)				**34406**
		Трубопроводы				
1	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1**	**2 365**	**2365**
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН и				
2	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	**км трубопровода**	**0,0005**	**2 709 222**	**1355**
3	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)**	**км трубопровода**	**0,00058**	**3 008 451**	**1745**
4	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,00058**	**5 573 690**	**3233**
5	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины**	**т конструкций**	**0,00863**	**224 075**	**1934**
6	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00115**	**1 301 794**	**1497**
7	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**1,1**	**2 212**	**2433**
8	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,001**	**114 793**	**115**

1	2	3	4	5	6	7
9	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**14 525**	**14525**
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,05**	**31 554**	**1578**
11	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,5**	**7 251**	**3626**
		ВЛ-10кВ-электроснабжения				
12	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**0,359**	**582 821**	**209233**
						209233
		Наружные сети водоснабжения				
		Трубопроводы и фасонные части				**122619**
13	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	**км**	**0,0929**	**1 079 954**	**100328**
14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,0929**	**239 948**	**22291**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**331 852**	
		в том числе оборудование	Тенге			
		в том числе СМР	Тенге		**331 852**	
		Затраты на организацию и управлению , общеплощадочные затраты-2%	Тенге	**2%**	6 637	
		Итого с по главам	Тенге		**338 489**	
		Сметная прибыль				
		Сметная прибыль 5%	Тенге	**5%**	16 924	
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	**2%**	6 770	
		Итого			**362 183**	
		2024год-100% К=1,075	Тенге	**1,075**	389 347	
		Итого	Тенге		**389 347**	
		Итого СМР	Тенге		**389 347**	
		НДС (12%)	Тенге	**12%**	46 722	
		Всего	Тенге		**436 069**	

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Шалхаров А. М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АкОлЖа Тел"

Садуакас Д. Ш.