Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

190240037042

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе,КАЗАХСТАН, Казахстан Республика, Актюбинская область, Актобе г., проспект Санкибай батыра,**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

030440007501

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "АЙКОМ Ltd.",130000, Мангистауская область, Актау, 19 мкр, дом. 2, помещ. 4, тел.: +7 (7292) 301103**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д.с №220502/01 от 18.11.22,№220502/02 от 02.03.23,№220502/03 от 16.06.23, №220502/04 от 20.12.23,№220502/05 от 19.02.24, №220502/06 от 30.07.24, №220502/07 от 25.07.25 к дог №220502/00 от 22.09.2022

Номер документа	Дата составления
30	14.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"			работа	1	169 455 154,03	169 455 154,03	18 155 909,36
				Итого	1	x	169 455 154,03	18 155 909,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бекбосынов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."
Объект: Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования					
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики					код
190240037042	030440007501			220502/00	22.09.2022г						
				220502/06	2024-07-30						
				220502/07	2025-07-25						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"	2 673 350 461,79	169 455 154,03	151 299 244,67				18 155 909,36	**169 455 154,03**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** **Руководитель** _____ **Аманшиев А.Ж.**
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** **Директор** _____ **Бекбосынов А.Н.**
(должность, ф.и.о., подпись)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
248-вып
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №220502/01 от 2022-11-18, Доп.согл.№220502/02 от 2023-03-02, Доп.согл.№220502/03 от 2023-06-16, Доп.согл.№220502/04 от 2023-12-20, Доп.согл.№220502/05 от 2024-02-1, Доп.согл.№220502/06 от 2024-07-30, Доп.согл.№220502/07 от 2025-07-25 к Договору №220502/00 от 22.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №10
за октябрь 2025 года

на строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №2-1-6. Рауан										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	38	1911,82	1010,33	72649	38393	–	39868	121518	
						901,49	409,95	34257	15578	–	9001		
2	2	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	3120	177,76	–	554611	–	–	399320	1030245	
						177,76	–	554611	–	–	76314		

Раздел 4 Установка опор освещения

3	**20**	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	221	11549,16	6650,71	2552364	1469807	29835	1301449	4162118	
						4763,45	2597,69	1052722	574089	–	308305		
4	**21**	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,438	3500		12033		12033	–	12996	Казахстан
						–		–		–	963		
5	**22**	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	221	20975		4635475		4635475	–	5006313	Казахстан
						–		–		–	370838		
6	**23**	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	180	77337		13920660		13920660	–	15034313	Казахстан
						–		–		–	1113653		
7	**24**	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	41	99020		4059820		4059820	–	4384606	Казахстан
						–		–		–	324786		
8	**25**	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	221	6392,21	3367,77	1412678	744277	4307	772876	2360398	
						3004,95	1366,52	664094	302001	–	174844		

9	**27**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 150Вт, 23900лм, Street-12-150-1G-B67	шт	41	120536		4941976		4941976	–	5337334
						–		–		–	395358	
10	**29**	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2292	106,69	1,73	244533	3965	45152	141871	417316
						85,26	0,71	195416	1627	–	30912	
11	**31**	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	221	1813,63	3,08	400812	681	25758	269549	723990
						1694	–	374374	–	–	53629	
12	**32**	290-000-0001(пл)	Основание для предохранителя LFB16-10A-R	комплект	221	5266		1163786		1163786	–	1256889
						–		–		–	93103	
13	**33**	290-000-0001(пл)	Комплект крышек для клеммников PMR 2680.4	комплект	221	4012		886652		886652	–	957584
						–		–		–	70932	
14	**34**	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	221	8133		1797393		1797393	–	1941184
						–		–		–	143791	
			Раздел 5 Установка защитных барьеров (4шт)									
15	**35**	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %	яма	12	1194,36	962,65	14332	11552	–	5712	21648
						231,71	429,4	2781	5153	–	1604	
16	**36**	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,12	25057,26	1302,88	3007	156	2659	208	3472

						1595,97	305,86	192	37	–	257		
17	37	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,06456	91554,42	1642,82	5911	106	–	5324	12134	
						89911,6	715,84	5805	46	–	899		
18	38	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	9,6	2145		20592		20592	–	22239	Казахстан
						–		–		–	1647		
19	39	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01272	503539		6405		6405	–	6917	Казахстан
						–		–		–	512		

Итого	**42 813 214**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 884 252
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 268 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	898 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 552 503
- накладные расходы, тенге	2 936 177
в т.ч. зарплата, тенге	264 256
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 171 348
Всего по л/с №2-1-6	**42 813 214**

По лок.смете №2-1-8. Район ГМЗ, часть 1

Раздел 2 Электрооборудование

20	5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4223,17	1014,68	8446	2029	321	4902	14416	
						3048	356,3	6096	713	–	1068		

21	6	580-000-0001(пл)(об)	Шкаф управления наружным освещением	шт	2	1339286		2678572		–	–	2678572
						–		–		2678572	–	
22	7	1308-0301-0120	Шкаф управления. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР=72 %	шт.	2	3005,32	20,54	6011	41	2922	2195	8862
						1524	–	3048	–	–	656	
23	8	1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	2	1902,65	3,64	3805	7	466	2399	6700
						1666	–	3332	–	–	496	
24	9	247-205-0207	Выключатель-разъединитель РПС-2/2П 250А	шт.	2	15927		31854		31854	–	34402
						–		–		–	2548	
25	10	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	6	1096		6576		6576	–	7102
						–		–		–	526	
			Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ									
26	11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	783,17	2100,41	–	1644978	–	–	1184384	3055711
						2100,41	–	1644978	–	–	226349	
27	12	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	4348,5	394,15	165,97	1713961	721721	290523	672521	2577401

					161,37	53,43	701717	232340	–	190919			
28	**13**	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	678	297,22	21,63	201515	14665	32700	115338	342201	
						227,36	8,91	154150	6041	–	25348		
29	**17**	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	1660,44	86,53	13284	692	855	8655	23694	
						1467	35,63	11736	285	–	1755		
30	**18**	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб	шт.	6	10975		65850		65850	–	71118	Казахстан
						–		–		–	5268		
31	**19**	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб	шт.	2	10975		21950		21950	–	23706	Казахстан
						–		–		–	1756		

32	**20**	1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,22	1594276,37	7765,25	350741	1708	255311	93789	480092
						426006	4615,41	93721	1015	–	35562	
33	**21**	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	4,057	31095	21317,4	126152	86485	–	36098	175230
						9777,6	4808,78	39668	19509	–	12980	
34	**24**	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. 522,09м3 мягким местным грунтом) НР=72 %	м3 грунта	783,17	1095,44	–	857916	–	–	617700	1593665
						1095,44	–	857916	–	–	118049	
35	**25**	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99 %	м	893	7705,61	4065,03	6881110	3630072	2470627	1541818	9096762
						873,92	870,08	780411	776981	–	673834	
36	**27**	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	919	297,22	21,63	273145	19878	44323	156335	463838
						227,36	8,91	208944	8188	–	34358	

Раздел 4 Установка опор освещения

37	**28**	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	127	11549,16	6650,71	1466743	844640	17145	747892	2391806	
						4763,45	2597,69	604958	329907	–	177171		
38	**30**	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	45	20975		943875		943875	–	1019385	Казахстан
						–		–		–	75510		
39	**34**	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	139	6392,21	3367,77	888517	468120	2709	486107	1484594	
						3004,95	1366,52	417688	189946	–	109970		
40	**40**	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2310	106,69	1,73	246454	3996	45507	142986	420595	
						85,26	0,71	196951	1640	–	31155		
41	**42**	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	139	1813,63	3,08	252095	428	16200	169536	455361	
						1694	–	235466	–	–	33730		
			Раздел 5 Монтаж шкафа управления на стену - 2шт										
42	**46**	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР=72 %	т	0,023	113533,53	17985,62	2611	414	443	1367	4296	
						76284	6199,62	1755	143	–	318		

43	**47**	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	8,5	1163		9886		9886	–	10677	
						–		–		–	791		
44	**48**	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР=72 %	м	10	262,96	34,82	2630	348	1003	1006	3927	
						127,89	11,76	1279	118	–	291		
45	**49**	243-907-2905	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	м	10	1859		18590		18590	–	20077	Казахстан
						–		–		–	1487		
46	**50**	1308-0206-1902	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	14	503,51	35,12	7049	492	788	4272	12227	
						412,09	11,76	5769	165	–	906		
47	**51**	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	14	148		2072		2072	–	2238	
						–		–		–	166		
48	**52**	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002	647579		1295		1295	–	1399	Казахстан
						–		–		–	104		
			Раздел 6 Устройство фундамента ФШ-1 для установки шкафа управления -2 шт.										
49	**53**	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,8	2100,41	–	1680	–	–	1210	3121	

					2100,41	–	1680	–	–	231		
50	54	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,1	7098,98	2064,51	710	206	393	190	972
						1100,67	937,32	110	94	–	72	
51	55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,8	25057,26	1302,88	20046	1042	17727	1385	23145
						1595,97	305,86	1277	245	–	1714	
52	56	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,08777	91554,42	1642,82	8036	144	–	7239	16497
						89911,6	715,84	7892	63	–	1222	
53	57	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	8,5	1163		9886		9886	–	10677
						–		–		–	791	
54	58	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06477	451975		29274		29274	–	31616 Казахстан
						–		–		–	2342	
55	59	1308-0206-1902	Труба диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	14	503,51	35,12	7049	492	788	4272	12227
						412,09	11,76	5769	165	–	906	
56	60	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	14	148		2072		2072	–	2238
						–		–		–	166	

Раздел 7 Повторное заземление на шкафах управления наружным освещением-2шт

57	61	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3	2100,41	–	6301	–	–	4537	11705
						2100,41	–	6301	–	–	867	
58	62	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3	1095,44	–	3286	–	–	2366	6104
						1095,44	–	3286	–	–	452	
59	63	1308-0208-0201	Заземлитель из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	15	507,23	18,18	7608	273	3925	2509	10926
						227,36	4,98	3410	75	–	809	
60	64	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР=80 %	заземлитель	3	2587,01	84,73	7761	254	4668	2271	10835
						946,17	–	2839	–	–	803	
61	65	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	0,16	654,6	25,11	105	4	69	24	139
						198,94	7,84	32	1	–	10	
62	66	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,008	647579		5181		5181	–	5595 Казахстан
						–		–		–	414	

Итого	**26 625 851**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 002 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 798 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 567 634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 357 774
- оборудование, тенге	2 678 572
- накладные расходы, тенге	6 015 303

		в т.ч. зарплата, тенге				541 378					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 773 870					
		Всего по л/с №2-1-8				**26 625 851**					
		в т.ч.оборудование				2 678 572					
					По лок.смете №2-1-15. Курмыш						
		Раздел 4 Установка опор освещения									
63	**31**	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	491	20975	10298725	10298725	–	11122623	Казахстан
						–	–	–	823898		
64	**32**	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	26	58381	1517906	1517906	–	1639338	Казахстан
						–	–	–	121432		
65	**33**	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	165	77337	12760605	12760605	–	13781453	Казахстан
						–	–	–	1020848		
66	**34**	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	113	99020	11189260	11189260	–	12084401	Казахстан
						–	–	–	895141		

	Итого					**38 627 815**						
	в том числе											
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 766 496						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 861 319						
	Всего по л/с №2-1-15					**38 627 815**						

По лок.смете №2-1-21. Район Юго-Запад часть 2

Раздел 1 Демонтажные работы

67	1	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	135	1911,82	1010,33	258096	136395	–	141635	431709	
						901,49	409,95	121701	55343	–	31978		
68	2	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	4630	177,76	–	823029	–	–	592581	1528859	
						177,76	–	823029	–	–	113249		
69	24	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	95	11549,16	6650,71	1097170	631817	12825	559447	1789146	
						4763,45	2597,69	452528	246781	–	132529		
70	25	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,507	3500		5275		5275	–	5697	Казахстан
						–		–		–	422		
71	26	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	95	20975		1992625		1992625	–	2152035	Казахстан
						–		–		–	159410		

72	**28**	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	38	77337		2938806		2938806	–	3173910	Казахстан
						–		–		–	235104		
73	**29**	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	57	99020		5644140		5644140	–	6095671	Казахстан
						–		–		–	451531		
74	**30**	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	95	6392,21	3367,77	607260	319938	1852	332231	1014650	
						3004,95	1366,52	285470	129819	–	75159		
75	**31**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	32	89286		2857152		2857152	–	3085724	
						–		–		–	228572		
76	**32**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 150Вт, 23900лм, Street-12-150-1G-B67	шт	57	120536		6870552		6870552	–	7420196	
						–		–		–	549644		
77	**33**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	6	80357		482142		482142	–	520713	
						–		–		–	38571		

78	**34**	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	95	7830		743850		743850	–	803358	Казахстан
						–		–		–	59508		
79	**36**	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1000	106,69	1,73	106690	1730	19700	61898	182075	
						85,26	0,71	85260	710	–	13487		
80	**37**	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	220596		220596		220596	–	238244	Казахстан
						–		–		–	17648		
81	**38**	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	95	1813,63	3,08	172295	293	11072	115870	311218	
						1694	–	160930	–	–	23053		
82	**39**	290-000-0001(пл)	Основание для предохранителя LFB16-10A-R	комплект	95	5266		500270		500270	–	540292	
						–		–		–	40022		
83	**40**	290-000-0001(пл)	Комплект крышек для клеммников PMR 2680.4	комплект	95	4012		381140		381140	–	411631	
						–		–		–	30491		
84	**41**	252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	95	8133		772635		772635	–	834446	
						–		–		–	61811		

Итого **30 539 574**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 928 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 090 173

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	432 653
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 454 632
- накладные расходы, тенге	1 803 662
в т.ч. зарплата, тенге	162 329
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 262 189
Всего по л/с №2-1-21	**30 539 574**
Всего по акту:	**138 606 454**
в т.ч. оборудование	2 678 572
Временные здания и сооружения (2,4 %)	3 262 269
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	3 632 863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 856 460
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП	148 358 046
Итого по акту в текущих ценах, (Иинф = 1,0735)	159 262 363
Итого по акту	**159 262 362,81**
Итого с учетом К=0,95	**151 299 244,67**
НДС (12 %)	18 155 909,36
Итого по акту, С НДС	**169 455 154,03**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Аманшиев А.Ж.

Технический надзор: ТОО "Партнеры и КО"

Эксперт _____ Нұрсұлтанов Н.Р.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "Жобалық шешім"

Эксперт _____ Конивец М.Н.