Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"25" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик ***ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» БИН 051040005224, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", А.Токпанова, 10,***

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя – Джакипбеков А.Р

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: ***«Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО «Алматинские тепловые сети», БИН 060640007336, г.Алматы, ул. Байзакова, 221, в лице генерального директора – Рахимбетов А.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Техно Строй KZ 2022», лицензия СМР № 22023315 от 08.12.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «AIDYAR STROI GROUP», лицензия СМР № 22023546 от 12.12.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «СК-Ретма», лицензия ГСЛ-СМР № 00002922 от 15.06.2007 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «МК Кудрет», лицензия ГСЛ-СМР № 00268 от 08.10.2018 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Гражданпроект ЗИ» № 21Д0062Р КЖ, ТС, СОДК

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО "АлТС", № П-0282/22 от 02.08.2022 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число

рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность запроектированной тепловой сети	м	2ДУ 500мм – 1563м 2ДУ 300-541м 2ДУ 150-150,5м 2ДУ100-24,5м 2ДУ80-6,5м 2ДУ65-5м 2ДУ50-6м 2ДУ300-ОЦ-98м		2ДУ 500мм – 1581,1м 2ДУ 300-591,19 2ДУ300ОЦ-121,46 2ДУ159-162,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными ***Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных железобетонных каналах, надземная на низких и высоких отдельно стоящих опорах и в проходном тоннеле с применением предизолированных труб. В рабочем проекте выполнена реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б19 приняты стальные предизолированные трубы, изготовленные индустриально, в заводских условиях, с тепловой изоляцией из жесткого пенополиуретана (ППУ) и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления или оцинкованной стали. В рабочем проекте учтены затраты на демонтаж труб, железобетонных изделий, теплофикационных камер, восстановление асфальтового покрытия и зелёных насаждений. Для обеспечения потребителей горячей водой на время строительства, в рабочем проекте предусмотрен трубопровод горячего водоснабжения. На участке от УТ2В до УТ3В - в качестве трубопровода временного горячего водоснабжения используется существующий трубопровод Ду500мм. Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения на время строительства предусмотрена надземная на отдельно стоящих низких и высоких опорах. Компенсация температурных удлинений трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется за счёт естественных углов поворотов и вертикальных П-образных компенсаторов. При канальной прокладке предизолированные трубопроводы укладываются в непроходные железобетонные каналы и проходной тоннель на скользящих хомутовых опорах по опорным подушкам. При надземной прокладке трубопровод прокладывается на скользящих хомутовых опорах на низких и высоких отдельно стоящих опорах. Компенсация температурных удлинений проектируемого участка предусмотрена естественными углами поворотов, П-образными и сильфонными компенсаторами (СКУ). Максимальная компенсирующая способность П-образных компенсаторов и СКУ достигается посредством их предварительной растяжки. Предизолированные трубы поставляются с заводской изоляцией из жесткого пенополиуретана (ППУ) и наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления высокой плотности для подземной прокладки или оцинкованной стали для надземной прокладки. Система тепловых сетей из предизолированных труб с заводской изоляцией представляет собой связанную систему. Каждая труба состоит из эксплуатационной трубы и полиэтиленовой наружной оболочки, которые надёжно связаны друг с другом с помощью пенопласта. Эффективный слой изоляции получают, применяя пенополиуретан. Во время вспенивания наружная оболочка и стальная труба надёжно соединяются друг с другом. Для изоляции стыков трубопроводов предусмотрены муфты с термоусадочным полотном. Система труб с заводской изоляцией характеризуется тем, что все элементы системы, включающие прямые трубы, тройники, колена и анкерные опоры поставляются в комплекте. Предизолированные трубопроводы оснащены системой Оперативного Дистанционного Контроля (ОДК) для обнаружения участков с повышенной влажностью теплоизоляционнго слоя. Система ОДК позволяет оперативно сигнализировать о появившейся неисправности и точно указать место любого дефекта/***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***"09" июнь 2023 года;***

окончание работ ***"15" ноябрь 2024 года;***

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** ;

фактически, месяц: **10** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» считает объект «Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» БИН 051040005224, в лице руководителя – Джакинбеков А.Р., Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", А.Токпанова, 10,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядные организации:

ТОО «Техно Строй KZ 2022», Директор Ахметов Б.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «AIDYAR STROI GROUP», Директор Мадибаев Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «СК-Ретма», Директор Байдуллаев Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ТОО «МК Кудрет», Директор Чесбеков А. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)