Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" октября 2025 года

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай " БИН 190140019833, 87223033519, 71700, Урджарский район, с.Урджар, пр.Абылайхана, 122**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от "31" октябр2025 года ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС», Бақытбеков Т.Б., РК, ВКО, Тарбагатайский район с.Акжар ул.Жамбыла 11 БИН 070140010657, тел. 87775730054**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **"31" октября 2025 г., ТОО "Нурай Сервис" эксперт технического надзора Илемесов Солтангазы Кенесканович №KZ00VJE00039385 от 05.07.2018 года, №KZ70VJE00039386 от 05.07.2018 года, №KZ70VJE00040162 от 10.08.2018 года, БИН 040240007586, 87779888848**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается**"31" октября 2025 г., ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС, эксперт авторского надзора Нуржакипов Д.Т. №05-11/24 от 18.11.2024 г., БИН 140240026731, 8705-400-08-10**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Жогары Егинсу Урджарского района, области Абай. Корректировка» - уровень ответственности – II технологический не сложный**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ АБАЙ, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН, ЖОГАРГЫ ЕГИНСУСКИЙ С.О., С. ЖОГАРГЫ ЕГИНСУ**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "31" октября 2025 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок акта на земельный участок №0553962 кадастровый номер № 05-248-015-411;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Абай" KZ18REA00344410 от 01.08.2023г., KZ89REA00382514 от 08.04.2024г, KZ46REA00431885 от 18.11.2024г., №KZ25REA00464564 от 22.04.2025г.
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС" №12092024 от 2024г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай", приказ №57-НҚ от 18.11.2024 года.**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **"31" июль 2023 года**;
окончание работ **"31" октября 2025 года**;
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 26;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Этажность	эт.	2		2	
Общая площадь здания	кв.м	1356,8		1356,8	
Строительный объем здания	кв.м	8597,3		8597,3	
Площадь застройки	кв.м.	1119,2		119,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	1356,8	1356,8
Число этажей	этаж	2	2

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)			8597,3		8597,3
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание в плане с размерами в осях 31,1 х 29,1 м.
Здание каркасное с монолитным железобетонным каркасом. Конструктивная система здания - каркас рамно-связевой.
Каркас рамно-связевой - пространственная система в виде рамного каркаса и вертикальных диафрагм жесткости, в которой вертикальные нагрузки воспринимает и передает рамный каркас, а горизонтальные нагрузки воспринимают совместно вертикальные диафрагмы жесткости и рамный каркас.
Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций.

Выполненные работы:

- фундаменты ленточные монолитные;
- горизонтальная изоляция выполняется из слоя цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 20 мм;
- ограждающие наружные ненесущие стены - газобетонные блоки (производитель ТОО "MEDA PLAST") армированные горизонтальными арматурными сетками через 600 мм по высоте;
- покрытие и перекрытие - монолитное железобетонное балочное;

Остаточные работы:

- утепление стен с наружной стороны выполняется теплоизоляционными плитами "Isover OL-E" толщиной 100 мм, облицовка фасада - фиброцементными плитами "Краспан";
- перегородки - кирпичные по ГОСТ 530-2012 КОРПо 1НФ 100/2.0 на цементно-песчаном растворе М50, с армированием 2Ø5ВрI через пять рядов кладки по высоте, и перегородки по серии РК 1.031.9-3.01 "Комплектные системы КНАУФ";
- перемычки - монолитные и сборные железобетонные;
- лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам;

- утеплитель в покрытии - жесткая минплита ГОСТ 22950-95;
- крыша - чердачная с покрытием из профилированного листа;
- витражи необходимо выполнить из алюминиевых профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием на внутреннем стекле;
- заполнения оконных проемов - двухкамерные стеклопакеты в металлопластиковом обрамлении индивидуального изготовления;
- двери: наружные по ГОСТ 24698-81; внутренние по ГОСТ 6629-88.

При кладке кирпичных перегородок в откосы дверных проемов заложить антисептированные деревянные пробки 250х120х65 через 0.6 м по высоте, но не менее 2 штук с каждой стороны проема.

Работы по возведению конструкций выполнять по предварительно разработанному проекту производства работ с учетом требований СП РК 5.01-101-2013 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП РК 5.03-107-2013 "Несущие и ограждающие конструкции", СП РК 2.01-101-2013 "Защита строительных конструкций от коррозии", СП РК 2.04-108-2014 "Изоляционные и отделочные покрытия" СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1500мм (бетон кл. В7.5, F75 толщиной 150мм) по уплотненному с гравием грунту до 3 pd>1.65 т/м с уклоном в поперечном направлении 0.03.

Добавляемые работы:
- устройство монолитной стены;

Водопровод и канализация

Внутреннее пожаротушение

Строительный объем здания составляет -9970,6 м3. Этажность 2. Согласно пункту 4.2.1 СП РК 4.01-101-2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений" расход на внутреннее пожаротушение составляет 1х2.5 л/сек. Расход на пожарные краны составляет 2,5 л/с. Проектом приняты пожарные краны диаметром 50 мм, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, длина пожарного рукава 20 м. Время работы пожарных кранов 3 часа. Внутренние пожарные краны устанавливаются на сети хоз-питьевого противопожарного водопровода.

Хоз-питьевое противопожарное водоснабжение

Вода в здание подается одним вводом диаметром 76х3,5мм. На вводе в здание предусматриваем задвижку. Гарантированный напор в сети согласно технических условий 27 м. На вводе хоз-питьевого противопожарного водопровода предусмотрен узел учета воды с водомером ВСКМ 90-15 с обводной линией. На обводной линии устанавливаем задвижку под электропривод. Нормальное положение закрытое. Задвижка срабатывает при пожаре от кнопок у пожарных кранов. Сеть водопровода тупиковая, выполнена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013 диаметром 50-65 мм, с установкой запорной арматуры. Подводки осуществляются к санитарным приборам в санузлах, к пожарным кранам. Магистральные трубопроводы прокладываем открыто по конструкциям здания. Опорожнение сети осуществляем в приямок, расположенный в помещении водомерного узла, далее системой К4н на рельеф.

Горячее водоснабжение

Система горячего водоснабжения здания запроектирована от водонагревателя Ariston ABS BLU R 30V 1,5 кВт Slim White, Ariston PRO R 10 лVTD 1,2 кВт. Система горячего водоснабжения комплекса запроектирована из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм,с установкой запорной арматуры. Подводки осуществляются к санитарным приборам в санузлах. После монтажа системы горячего водоснабжения выполнить испытание системы на тепловой эффект.

Бытовая канализация

Отвод хоз-бытовых стоков от санитарных приборов осуществляем самотеком по выпуску. В подсобном помещении буфета под мойкой установить жироуловитель марки Термит 1-60, производительностью 1 м3/час. Сеть системы К1 монтируются из канализационных полипропиленовых труб и фасонных частей по ГОСТ 32414-2013 диаметром 50-110 мм и труб НПВХ по ГОСТ 32413-2013. Во всех необходимых местах устанавливаются ревизии и прочистки. Стояки канализации выводится выше кровли на 0,5 м. В производственных, складских, бытовых помещениях канализационные стояки обшить коробом из гипсокартона с устройством открывающихся лючков размером 300х400 у ревизий.

Дренажная канализация К4

Для удаления стоков от опорожнения систем В1 предусмотрена система дренажной канализации К4. Вода из приямка дренажным насосом марки ГНОМ 10-10Д Q=10,0 м3/ч H=10,0 м N=1,1 кВт (1 рабочий, 1 резервный) откачиваются на рельеф. Сеть К4н выполнить из труб электросварных по ГОСТ 10704-91.
Для опорожнения системы отопления, в помещении теплового узла предусмотрена система дренажной канализации К4. Вода из приямка дренажным насосом марки ГНОМ 10-10Д Q=10,0 м3/ч H=10,0 м N=1,1 кВт (1 рабочий, 1 резервный) откачиваются на рельеф. Сеть К4н выполнить из труб электросварных по ГОСТ 10704-91.

Отопление

Система отопления помещений клуба принята горизонтальная двухтрубная с нижней разводкой подающей и обратной магистралей. Трубопроводы отопления прокладываются по полу и в подпольных каналах и изолируются матами теплоизоляционными б=40 мм, коэффициент уплотнения 1,7.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные панельные радиаторы. Тубопроводы систем отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. У радиаторов устанавливаются терморегуляторы TVD34 с головкой термостатической SE 148. Воздухоудаление из систем отопления осуществляется через краны Маевского. Запорная и спускная арматура устанавливается для отключения и спуска воды от отдельных ветвей систем отопления. В качестве запорной и спускной арматуры устанавливаются шаровые краны. В месте установки узла управления в помещении для спуска воды устанавливается приямок 500*500*800(h). Вода из приямка откачивается дренажным насосом ГНОМ 10-10Д (учтен в разделе ВК) и отводится на рельеф. В помещении теплового узла предусматривается установка теплового узла с распределительной гребенкой. Технические требования к трубопроводам. Трубопроводы и их испытания должны соответствовать требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

Электротехнические решения

Данная часть проекта разработана на основании архитектурно-строительной части.
В качестве вводных шкафов приняты: шкафы серии ВРУ 1, распределительные шкафы типа ПР 8501, щиты освещения типа ОЩВ - модульные с набором автоматических и дифференциальных выключателей установленные в электрощитовой. Силовые кабельные линии выполнены кабелем АВВГ, ВВГ и проводом ПВ открыто, в трубах в полу, в кабельном канале в стенах, распределительные сети освещения и розеточных линий выполнены кабелем ВВГ скрыто в штрабах стен и пустотах перекрытия, в санузлах - скрыто в штрабах стен в трубе ПВХ. Электрические сети выбраны по длительно - допустимому току нагрузки, проверены по допустимой потере напряжения, на срабатывание защитных аппаратов с учетом перегруза. Проход кабельных линий через стены и перекрытия здания выполнить в отрезках металлической трубы с последующим уплотнением зазоров несгораемым изоляционным материалом. Для отключения систем вентиляции при пожаре нормально разомкнутый контакт реле РП, включенного в цепь звуковой и световой сигнализации прибора «ВЭРС -ПК 16», выведен к независимым расцепителям автоматов АЕ, установленных на питающих линиях щитов вентиляции.

Освещение
Выбор освещённости произведён в соответствии со СП РК 2,04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение». Напряжение ламп ~220 В. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное, ремонтное освещение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 450026,894 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 318937,801 тысяч тенге, прочие, стоимость оборудования 47950,440 инструмента и инвентаря 83138,653 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 450043,485 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 318937,801 тысяч тенге; стоимость оборудования 47950,440, инструмента и инвентаря 83155,244 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96% и фактически применено 96% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здании;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ**: «Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Жогары Егинсу Урджарского района, области Абай. Корректировка»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай "**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1)аттестованный (-ые) эксперт(-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Нурай-Сервис», заместитель директора Илемесов Солтангазы Кенесканович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Илемесов Солтангазы Кенесканович по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций, в части инженерных сетей , в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)организация **ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС" в лице директора Джаксылыкбаева А.Т.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Нуржакипов Д.Т. №05-11/24 от 18.11.2024 г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС» в лице директора Бақытбекова Т.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство сельского клуба на 100 мест в с.Жогары Егинсу Урджарского района, области Абай. Корректировка»	2			1119,2	8597,3	1356,8				

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный монолитные	Газобетонные блоки	Профилированные листы						

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский,

							общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы:
2. Экспликация к поэтажным планам:

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			
1	2			
1	Фундамент			Ленточный монолитные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Газобетонные блоки
	2) перегородки			Кирпич
3	Перекрытия	чердачное		Монолитные плиты
		междуэтажное		
4	Крыша			Профилированные листы
5	Полы	1-го этажа		Керамогранит, линолеум
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		ПВХ, металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Отделка, керамическая плитка
		наружные		металлосайдинг
8	Горячее водоснабжение			Накопительный водонагреватель
9	Водопровод			
10	Канализация			
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	электрическая	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									

Двери								
Внутренняя отделка								
Наружная отделка								
Печи								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	

Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай " руководитель Маусымбаев С.С

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "КЕРБҰЛАҚ-ҚҰРЫЛЫС" директор Джаксылыкбаева А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)