**Заказчик:** ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

**Подрядчик:** ТОО «Нефтестроймонтаж»

**Наименование строительства и его адрес:** «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420
Приложение4 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

## Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 2025г.

| код | код | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №45 | 20.05.2025 г. | Бюджетное | 01 | ТОО | 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) , без НДС | из графы №1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2024г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)» | 568 582 161,50 | 120 535 714,29 | | | | | | | 14 464 285,71 | 135 000 000,00 |

**Заказчик:**

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель _____ Аккусов Е.С.

**Подрядчик:**

ТОО «Нефтестроймонтаж»

Директор _____ Жунисов М.А.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан Атырауская область, г.Атырау, Каныш Сатбаев, 13, А. БИН 230640026458**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Нефтестроймонтаж» Республика Казахстан г.Шымкент, 2-й Коксай, 195/1 БИН 071140020363**

(полное наименование)

Стройка : **Строительно-монтажные работы «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау ,ул.Говорова (от ул.С.Датова до ул.З.Кабдолова)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау**

( наименование)

Договор: №45 от 20.05.2025г.

## Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2025г.

| № п.п. | | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-02 "Дорожная одежда"** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **82 005 768** |
| 1 | 6 | 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | т | 8,6625 | 192 590 | 1 668 311 |
| 2 | 7 | 6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$** | м$^2$ | 9 625 | 489 | 4 706 625 |
| 3 | 8 | 212-501-0102 *РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II** | т | 931,7 | 29 547 | 27 528 940 |
| 4 | 9 | 6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=12* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303** | м$^2$ | 9 625 | 122 | 1 174 250 |
| 5 | 10 | 212-501-0102 *РСНБ РК 2022* | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II** | т | 1 386 | 29 547 | 40 952 142 |
| 6 | 21 | 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | м | 629 | 6 731 | 4 233 799 |
| 7 | 22 | 255-101-0103 *РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | 629 | 2 769 | 1 741 701 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-03 "Тротуары и Перекрестки"** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **8 317 529** |
| | | **Раздел 1.** | **Устройство тротуаров** | | | | **3 735 965** |
| 8 | 5 | 6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство основания из щебня толщиной 10см** | м$^3$ | 105,7148996 | 35 340 | 3 735 965 |
| | | **Раздел 2.** | **Перекрестки** | | | | |
| | | | Дорожная одежда | | | | **4 581 564** |
| 9 | 26 | 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Розлив вяжущих материалов** | т | 0,522 | 6 910 | 3 607 |
| 10 | 27 | 216-201-0202 *РСНБ РК 2022* | **Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | т | 0,53766 | 180 272 | 96 925 |

| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 580 | 489 | 283 620 |
| 12 | 29 | 212-501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 56,144 | 29 547 | 1 658 887 |
| 13 | 30 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=12* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | м$^2$ | 580 | 122 | 70 760 |
| 14 | 31 | 212-501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 83,52 | 29 547 | 2 467 765 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-01 "Переустройство сетей 0,4кВ и 6кВ"** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **4 096 829** |
| | **Раздел 1.** | | **Переустройство существующего ВЛ 6/0,4кВ** | | | | **2 188 057** |
| | | | Монтаж существующих опор | | | | |
| 15 | 5 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 8 | 32 490 | 259 920 |
| | | | Монтаж существующих проводов | | | | |
| 16 | 6 | 1133-0204-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 2,7 | 687 698 | 1 856 785 |
| 17 | 7 | 1133-0105-1101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 8 | 8 919 | 71 352 |
| | **Раздел 4.** | | **Опора двухцепная переходная промежуточная ПБ35-2.1** | | | | **1 355 101** |
| 18 | 19 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 32 490 | 64 980 |
| 19 | 20 | 225-204-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3 | шт. | 2 | 635 235,32 | 1 270 471 |
| 20 | 21 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ | 5 | 3 930 | 19 650 |
| | **Раздел 7.** | | **Стальные конструкции опор** | | | | **540 701** |
| 21 | 31 | 252-207-0547<br>*РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ 22, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 5 | 54 680 | 273 400 |
| 22 | 35 | 252-207-0243<br>*РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164 | шт. | 4 | 9 464 | 37 856 |
| 23 | 36 | 252-207-2009<br>*РСНБ РК 2022* | Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 6 726 | 26 904 |
| 24 | 37 | 252-207-2011<br>*РСНБ РК 2022* | Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 6 954 | 27 816 |
| 25 | 38 | 252-207-3956<br>*РСНБ РК 2022* | Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 3 651 | 14 604 |
| 26 | 39 | 252-204-1604<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим шлейфовый типа ША-120-1 | шт. | 8 | 7 373 | 58 984 |
| | | | Изоляторы.Линейная арматура | | | | |
| 27 | 40 | 252-106-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W | шт. | 12 | 4 674 | 56 088 |

| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 41 | 252-201-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 6 | 980 | 5 880 |
| 29 | 42 | 252-201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 6 | 1 226 | 7 356 |
| 30 | 43 | 252-201-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимное устройство для ПГН 2-6А | шт. | 6 | 2 032 | 12 192 |
| 31 | 44 | 252-201-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 6 | 1 763 | 10 578 |
| 32 | 45 | 214-206-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм | т | 0,02 | 324 246 | 6 485 |
| 33 | 46 | 252-201-0661<br>*РСНБ РК 2022* | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 2 | 1 279 | 2 558 |
| | | **Раздел 8.** | **Воздушная линия ВЛ-0,4кВ** | | | | |
| | | | Заземление | | | | 12 970 |
| 34 | 73 | 214-206-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,04 | 324 246 | 12 970 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05-01 "Сети связи"** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | |
| | | | Переустройство кабельных колодцев | | | | 2 235 535 |
| 35 | 17 | 1122-1301-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 41* | Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ | 0,56 | 76 455 | 42 815 |
| 36 | 18 | 244-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013 диаметром 840 мм, высотой 210 мм | шт. | 28 | 7 321 | 204 988 |
| 37 | 19 | 1220-0202-0203<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Люк. Установка с подбетонкой | шт. | 14 | 4 581 | 64 134 |
| 38 | 20 | 244-201-1604<br>*РСНБ РК 2022* | Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм | комплект | 14 | 129 161 | 1 808 254 |
| 39 | 21 | 1134-0201-1201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Колодцы. Устройство ввода труб | канал | 24 | 4 806 | 115 344 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06-01 "Наружные сети водоснабжения"** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | |
| | | | Установка стального кожуха диам.820х7,длиной 32,40м | | | | 2 360 970 |
| 40 | 3 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 118,9620293 | 11 186 | 1 330 709 |
| | | | Колодец диам. 2000мм-2шт | | | | |
| 41 | 17 | 1122-1301-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 41* | Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ | 5,45 | 66 381 | 361 776 |
| 42 | 18 | 225-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 | шт. | 8 | 37 254 | 298 032 |
| 43 | 19 | 225-101-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 | шт. | 2 | 67 895 | 135 790 |
| 44 | 20 | 225-101-0614<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 | шт. | 2 | 73 619 | 147 238 |
| 45 | 21 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 4 | 5 361 | 21 444 |

| 1 | 1А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 22 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 7 652 | 7 652 |
| 47 | 23 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 2 | 23 192 | 46 384 |
| 48 | 24 | 261-102-0129<br>*РСНБ РК 2022* | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 37,8 | 316 | 11 945 |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого по акту:** | | | | 99 016 631 |
| | | | **в том числе:** | | | | |
| | | | **оборудование** | | | | 0 |
| | | | **прочие работы и затраты** | | | | 0 |
| | | | **Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%** | % | 5,7 | | 5 643 948 |
| | | | **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | 104 660 579 |
| | | | **Сметная прибыль 5%** | % | 5,00 | | 5 233 029 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 3,0 | | 3 139 817 |
| | | | **Итого в сметных ценах** | | | | 113 033 426 |
| | | | **Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса) III квартал 2025 г., доля -19 %, к - 1,0587; IV квартал 2025 г., доля - 33 %, к - 1,079; I квартал 2026 г., доля - 32 %, к - 1,0992; II квартал 2026 г., доля - 16** | k | 1,088 | | 122 995 627 |
| | | | **ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,98** | k | 0,98 | | 120 535 714 |
| | | | **НДС - 12%** | % | 12 | | 14 464 286 |
| | | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | 135 000 000 |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Нефтестроймонтаж»
(наименование организации)

Директор Жунисов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Заказчик:**

ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

Руководитель Аккусов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор:**

ТОО «Building Control»
(наименование организации)

инженер-эксперт Акпанов Р.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

ТОО «Алматы Жоба»
(наименование организации)

Директор Жанденеев К.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)