Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

СПРАВКА №5 от "23" декабря 2025 года
о стоимости выполненных за 30.10.2025 г - 22.12.2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
130941004472	080940002042	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-08/98	26.06.2022г.	программа "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмма 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	003
				Доп. согл. №20	09.10.2025 г.	НФ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	18 635 392 935,99	6 769 253 084,48	113 760 511,19				13 651 261,34	127 411 772,53
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Предоплата за материалы	2 660 835 022,65							
Удержание за материалы	2 660 835 022,65	359 683 698,09						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	892 924 134,03	892 924 134,03	24 474 796,90				2 936 975,63	27 411 772,53
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Удержание штрафов и пени	41 585 500,60	41 585 500,60	0				0,00	
Итого к оплате:	**17 700 883 301,36**	**5 475 059 751,76**	**89 285 714,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:
И.о директора Западно-Казахстанского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Насипов М.Е.

Подрядчик:
Главный эксперт
ТОО "Бестау-С"

Мураитов С.Д.

ИИН 731120301937
Аттестат ТН: KZ86VJE00064609

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "ДСК Приоритет "

Тәжгүл Ж.Т.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**	**130941004472**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**	**080940002042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №20 от 09.10.2025	

Номер документа	Дата составления
349	23.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 30.10.25 - 22.12.25г			Работа	1	127 411 772,53	127 411 772,53	13 651 261,34
				Итого	1	x	127 411 772,53	13 651 261,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Тәжаул М.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 23.12.2025г.

приемки выполненных работ за период с 30.10.2025г. по 22.12.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 861 312,28	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,06
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-78404,22	0	0	0	0,00	0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,48	1	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814,48
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,03	4	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384,04
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002,51
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	117 660 133,43	11	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 236,28
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-8264897,148	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	29 001 448,43	213788	25 547 666,01	0	0,00	213788	25 547 666,01
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-3453782,43	0	0	0	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 891 870,31	105	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,90
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-840929,4053	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	18 514,65	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-1685,32541	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	1988	2 446 870,16	0	0,00	1988	2 446 870,16
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	1 302 204,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-1302204,584	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	328 117,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-328117,2087	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 465 423,70	6517	7 711 560,66	0	0,00	6517	7 711 560,66
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-753863,0367	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	1055	1 079 792,95	0	0,00	1055	1 079 792,95
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	44,007	1 960 374,00	0	0,00	44,007	1 960 374,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	92 179 556,26	286329	88 191 682,59	0	0,00	286329	88 191 682,59
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-3987873,672	0	0	0	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 742 685,46	286329	39 712 603,68	0	0,00	286329	39 712 603,68
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-1030081,783	0	0	0	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	41 070 362,48	23713	40 675 834,50	0	0,00	23713	40 675 834,50

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-394527,98	0	0	0	0,00	0	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	4	20 532 346,63	0	0,00	4	20 532 346,63
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	86 160 627,94	36	78 967 589,70	0	0,00	36	78 967 589,70
21-ИСКЛ	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-7193038,239	0	0	0	0,00	0	0
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	11 202 531,64	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
22-ИСКЛ .	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-1 355 964,62	0	0	0	0,00	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	463 197 274,26	36	442 987 804,65	0	0,00	36	442 987 804,65
23-ИСКЛ .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-20 209 469,61	0	0	0	0,00	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	227 640 760,12	324000	218 285 600,42	0	0,00	324000	218 285 600,42
24-ИСКЛ .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-9 355 159,70	0	0	0	0,00	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	51 590 933,03	19080	50 196 583,49	0	0,00	19080	50 196 583,49
25-ИСКЛ .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-1 394 349,54	0	0	0	0,00	0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	30 052 683,96	22469	27 398 107,44	0	0,00	22469	27 398 107,44
26-ИСКЛ	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-2654576,523	0	0	0	0,00	0	0
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	8 586 386,86	28	7 787 477,28	0	0,00	28	7 787 477,28
27-ИСКЛ	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-798909,583	0	0	0	0,00	0	0
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	10 336 569,44	540000	10 057 202,70	0	0,00	540000	10 057 202,70
28-ИСКЛ	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-279366,74	0	0	0	0,00	0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**1 281 656 606,05**		**1 281 656 606,05**		**0,00**		**1 281 656 606,05**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**									
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	35,682712	1 646 262 474,22	34,80035	1 516 103 720,24	0	0,00	34,80035	1 516 103 720,24
		м3	1025105		977056		0		977056	
31-ИСКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-130 158 753,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0		0	
31-ВКЛ .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	9 982 953,14	0	9 982 953,14	0	0,00	0	9 982 953,14
		м3	1015		1015		0		1015	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	350 996 073,11	573923	344041192,5	0	0,00	573923	344 041 192,55
32-ИСКЛ	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-6954880,561	0	0	0	0,00	0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	275 587 542,38	1878403	271 041 295,12	0	0,00	1878403	271 041 295,12
33-ИСКЛ .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-4546247,264	0	0	0	0,00	0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**2 141 169 161,05**		**2 141 169 161,05**		**0,00**		**2 141 169 161,05**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста						
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	572 877 725,21	27,639	404 644 010,30	0	0,00	27,639	404 644 010,30
		м3	96494,07		77511,927		0		77511,9270	
36-ИСКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,14935	-168 233 714,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-18982,1435		0		0		0	
36-ВКЛ .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,266988	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0	0,00	6,266988	114 502 688,29
		м3	16791,6835		16791,6835		0		16791,6835	

37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	1 306 841 126,84	9	221 899 230,00	0	0,00	9	221 899 230,00
		м2	365904,08		94500		0		94500	
37-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-1 084 941 896,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	24,905988	826 719 195,98	24,905988	826 719 195,98	0,00000	0,00	24,905988	826 719 195,98
		м2	262139,3		262139,3		0,00		262139,3	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	2 803 942 507,16	8,2	429 157 036,77	0	0,00	8,2	429 157 036,77
		м2	334594,56		78720		0		78720	
38-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-2 374 785 470,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,705988	1 423 648 631,97	25,705988	1 423 648 631,96	0,00000	0,00	25,705988	1 423 648 631,96
		м2	247403,90		247403,9		0,00		247403,90	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 324 257 945,92	34,6979	2 226 365 181,79	0,00000	0,00	34,6979	2 226 365 181,79
		м2	313721,55		305780,313		0,000		305780,313	
39-ИСКЛ .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-97 892 764,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	2 818 618 168,45	34,305988	2 650 238 280,10	-2,400	0,00	31,905988	2 650 238 280,10
		м2	313721,55		294980,31		0		294980,31	
40-ИСКЛ .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-71 347 739,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	153 688 549,33	33,905988	149 119 645,06	0,0000	0,00	33,905988	149 119 645,06
		м3	70112,00		68409,995		0		68409,995	
41-ИСКЛ .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-4 568 904,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-1702		0		0		0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	814 693 741,80	33,917988	793 970 265,87	0	0,00	33,917988	793 970 265,87
		м2	208127,2		202833,04		0		202833,04	
42-ИСКЛ .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-20 723 475,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м2	-5294,16		0		0		0	
43 .	**Итого по гл.3**			**9 337 296 315,24**		**9 240 264 166,12**		**0,00**		**9 240 264 166,12**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	620959936,20	28	552 145 302,49	0	0,00	28	552 145 302,49
45-ИСКЛ	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-68814633,70	0	0	0	0,00	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	64661357,37	13	64 661 357,36	0	0,00	13	64 661 357,36
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	107581406,16	0	79017085,20	0	0,00	0	79 017 085,20
47-ИСКЛ .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-28564320,95		0		0,00		0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	42403096,33	1	42403096,33	0	0,00	1	42 403 096,33
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	284042237,20	0	261 135 261,25	0	0,00	0	261 135 261,25
50 .	Мост	шт.	1	435540498,72	0	311 454 804,04	0	0,00	0	311 454 804,04
51 .	**Итого по гл.4**			**1 457 809 577,32**		**1 310 816 906,69**		**0,00**		**1 310 816 906,69**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1971111463,25	16	1 187 431 142,57	0	0,00	16	1 187 431 142,57
53-ИСКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-777607101,02	0	-1084,01	0	0,00	0	-1 084,01
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		622 886 644,69	0	622 886 644,69		0,00		622 886 644,69
53-ВКЛ .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №3	тенге		1 084,01		1 084,01		0,00		1 084,01
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	739395694,64	1	448 806 627,47	0	0,00	1	448 806 627,47
54-ИСКЛ	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-290589067,17	0	0,00		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219 595 660,68	0	219 595 660,68		0,00		219 595 660,68
55 .	**Итого по гл.5**			**2 484 794 379,07**		**2 478 720 075,40**		**0,00**		**2 478 720 075,40**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	122340532,36	0	107 440 938,22	0	0,00	0	107 440 938,22
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-14672386,77		0,00		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		21167063,9		21 167 063,90		0,00		21 167 063,90
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	585379274,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-585379274,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	83981792,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-83981792,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	139993698,57	0	126 482 644,94	0	0,00	0	126 482 644,94
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-13511053,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	16891088,63	0	0,00	1420	16 891 088,63	1420	16 891 088,63
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	59475,66	0	0,00	5	59 475,66	5	59 475,66
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21894,8	957758276,35	8530,2	835 824 686,37	12036,60	63 829 376,48	20566,8	899 654 062,86
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-58104213,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	5852221,597	134	5 852 221,60	0	0,00	134	5 852 221,60
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	341140679,85	2300	236 934 726,73	452,67	46 631 844,67	2752,67	283 566 571,41
63-ИСКЛ	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-23579125,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71341528,71	3299,07	71 341 528,71	0	0,00	3299,07	71 341 528,71
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	13353505,55	70,028	8 486 165,11	0	0,00	70,028	8 486 165,11
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-394055,1143	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	67740,42866	0,588	67 740,43	0	0,00	0,588	67 740,43
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4278644,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	265269268,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-265269268,6	0	0,00	0	0,00	0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72034986,52	7	72 034 999,43	0	-12,92	7	72 034 986,52
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	64301693,3	1	20 231 355,08	0	0,00	1	20 231 355,08

69-ИСКЛ	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-44070338,21		0,00		0,00		0,00
69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		20097,60		20 097,60		0,00		20 097,60
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	115768718,78	1	96 164 223,60	0	0,00	1	96 164 223,60
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-19604495,17		0,00		0,00		0,00
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		31141671,45		31 141 671,45		0,00		31 141 671,45
70 .	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**1 633 190 063,19**		**127 411 772,53**		**1 760 601 835,72**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам №1-2	тенге		808 572 308,61		0,00		0,00		0,00
72-ИСКЛ.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ по Заявке №2	тенге		-718 699 773,74		0,00		0,00		0,00
72-паводок .	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		422 164 184,96		422 164 184,96		0,00		422 164 184,96
72-ВКЛ .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №3	тенге		469 710 796,83		0,00		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**981 747 516,67**		**422 164 184,96**		**0,00**		**422 164 184,96**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**19 488 049 510,38**		**18 507 981 163,46**		**127 411 772,53**		**18 635 392 935,99**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 982 997 981,80*		*13 651 261,34*		*1 996 649 243,14*
	Заготовка материалов			***0,00***		***0,00***		***0,00***		***0,00***
	Итого по объекту			**19 488 049 510,38**		**18 507 981 163,46**		**127 411 772,53**		**18 635 392 935,99**
	в том числе НДС			*2 088 005 304,68*		*1 982 997 981,80*		*13 651 261,34*		*1 996 649 243,14*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ермоленко С.Г.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет" — Тажгул Ж.Т.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период **с 30.10.2025г. по 22.12.2025г.** **от 23.12.2025г.**

восстановительные послепаводковые работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0	0,00	0	0,00		0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0	0,00	0	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0	0,00	0	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	0	0,00	0	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	0	0,00	0	0,00		0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0	0,00	0	0,00		0	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	23713	40 675 834,50	23713	40 675 834,50	*100*	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0	0,00	0	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	0	0,00		0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0	0,00		0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0	0,00		0	0,00

24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	47700,00	49 582 346,42	47700	49 582 346,42	*100*	0	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	19080,00	50 196 583,49	19080	50 196 583,49	*100*	0	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	22469,00	27 398 107,44	22469	27 398 107,44	*100*	0	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	28	7 787 477,28	28	7 787 477,28	*100*	0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	540000,00	10 057 202,70	540000	10 057 202,71	*100*	0	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**185 697 551,82**		**185 697 551,82**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	158 182 786,50	0,000000	158 182 786,50	*100*	0	0,00
		м3	13267,00		13267,00			0,00	
32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	573923,00	344041192,55	573923,00	344 041 192,55		0	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	1676341,70	179226067,81	1676341,70	179 226 067,80		0	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**681 450 046,85**		**681 450 046,85**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	2 712 666,16	0,0	2 712 666,16	*100*	0,0	0,00
		м3	306,0755		306,0755			0	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0,00000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,000		0,00			0	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	0,00	0,0000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,000		0,00			0	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0	29 622 338,27	0,00	29 622 338,27	*100*	0,00000	0,00
		м2	2403,02		2403,02			0	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	2 747 270 429,20	31,905988	2 650 238 280,10	*96*	-2,4	0,00
		м2	305780,31		294980,31			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,905988	104 161 379,73	19,577280	104 161 379,73	*100*	0	0,00
		м3	39805,66		39805,66			0	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км	33,917988	793 970 265,87	33,917988	793 970 265,87	*100*	0	0,00
		м2	202833,04		202833,04			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 677 737 079,24**		**3 580 704 930,13**			**0,00**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	28	103 744 697,77	28,00	103 744 697,76	*100*	0	0,00
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	16285073,03	13,00	16 285 073,03	*100*	0	0
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	1	79017085,20	0,00	79 017 085,20	*100*	0	0
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	42 403 096,33	0,00	42 403 096,33	*100*	0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	68 262 637,73	0,00	45 355 661,77	*66*	0	0,00
50 .	Мост	шт.	1	214 145 706,31	0,00	90 060 011,63	*42*	0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**523 858 296,37**		**376 865 625,73**			**0,00**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	16	787 137 224,12	16,00	781 062 920,45	*99*	0	0,00
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1	207 430 279,94	1,00	207 430 279,94	*100*	0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**994 567 504,07**		**988 493 200,39**			**0,00**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	7	128 835 209,49	0,00	128 608 002,13	*100*	0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0	0	0,00	0,00		0	0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	473	126 482 644,94	0,00	126 482 644,94	*100*	0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	1425,00	16 950 564,29	1425,00	16 950 564,29	*100*	1425	16 950 564,29
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	20684,00	905 506 284,45	20700,80	905 506 284,45	*100*	12036,6	63 829 376,48
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	3082,67	317 561 553,94	2752,67	283 566 571,41	*89*	452,67	46 631 844,67
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	71 341 528,71	3299,07	71 341 528,71	*100*	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	101,261	13 027 190,86	70,62	8 553 905,54	*66*	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	4 278 644,05	0,00	0,00	*0*	0	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	72 034 986,52	7,00	72 034 986,52	*100*	0	-12,92
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	20 251 452,69	1,00	20 251 452,69	*100*	0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	1	127 305 895,06	1,00	127 305 895,06	*100*	0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 803 575 954,99**		**1 760 601 835,72**			**127 411 772,53**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1--3	тенге		559 583 331,70		0,00			0,00
72-паводок .	Восстановительные работы в послепаводковый период по Заявке №2	тенге		0,00		0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**559 583 331,70**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**8 426 469 765,04**		**7 573 813 190,65**			**127 411 772,53**
	в том числе НДС			*902 836 046,25*		*811 479 984,71*			*13 651 261,34*
	Заготовка материалов			***-804 560 106,16***		***-804 560 106,16***			***0,00***
	Итого по объекту			**7 621 909 658,87**		**6 769 253 084,48**			**127 411 772,53**
	в том числе НДС			*816 633 177,74*		*725 277 116,19*			*13 651 261,34*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Б.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР

_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Тажгул Ж.Т.

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №20 от09.10.2025г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 30.10.2025г. по 22.12.2025г. от 23.12.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1959 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**				
2193 .	*Установка сигнальных столбиков С-3 (самовосстанавливающихся)*	шт	1420,00	11895,13	16 891 088,63
2193-ВКЛ .	*Установка сигнальных столбиков С-3 (самовосстанавливающихся)*	шт	5,00	11895,13	59 475,66
2194 .	*Устройство барьерного ограждения*	*мп*	*1429,80*		
2198 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО-Н : Секция балки СБ-5 (4 мм) -87 шт,Секция балки СБ-6 (4 мм) -141 шт,Секция балки СБ-8 (4 мм) - 7шт,Стойка СД-2 (№12) -684 шт,Консоль жесткая -684 шт,Элемент световозвращающий -342 шт,Связь диагональная СДД -684 шт,Элемент концевой ЭК-2 (4 мм) -68 шт,Болт М16х45.58 -3876 шт,Болт М10х1.25-8gх30.58 - 684 шт,Гайка М16-6Н.5 -3876 шт,Гайка М10-6Н.5 -684 шт	п.м	637,80	44284,41	28 244 598,21
2199 .	Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО-К : Секция балки СБ-5 (4 мм) -71 шт, Секция балки СБ-6 (4 мм) -71 шт, Стойка СД-2 (№12) -426 шт, Консоль жесткая -426 шт.,Элемент световозвращающий -213 шт, Связь диагональная СДД -426 шт, Элемент концевой ЭК-2 (4 мм) -71 шт, Болт М16х45.58 -2412 шт, Болт М10х1.25-8gх30.58 -426 шт, Гайка М16-6Н.5 -2412 шт,Гайка М10-6Н.5 -426 шт	п.м	792,00	44930,28	35 584 778,27
2200 .	*Установка перильного ограждения из композита сустройством фундамента (25,51м3)из бетона кл.В15 F50 W4 на щебеночной подготовке, с бурением ям глубиной до 1 м и последующим вывозом до 1 км излишнего грунта на бермы*	*п.м*	*452,67*	103015,10	46 631 844,67
2374 .	*Освещение автобусных остановок пк50+35, 55+62*	*шт*	*0*		
2409 .	Устройство берм под опоры освещения (с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой)	мз	0,00	3195,47	-12,92
2631 .	**Итого по гл.6**				**127 411 772,53**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)** *с последующим пересчетом по Заявке №4*				**127 411 772,53**
	ИТОГО по объекту				**127 411 772,53**
	в том числе НДС 12%				13 651 261,34

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Тәжгүл Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.