Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от «08» февраля 2021 года №53

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от «09» августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» июля 2025 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы» в лице руководителя Телибаева С.Т., БИН 161040019460, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон– для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, , БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **(прилагается) от «30» июля 2025 года, представленной подрядчиком ТОО «DSY-13», БИН 050740009374 в лице директора Кошелева М.В. расположенного по адресу: г.Алматы, Алатауский район, ул.Каскеленская, д.48, тел: 8(727) 381-41-53**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (**прилагается) от «30» июля 2025 года представленной техническим надзором ТОО «RTA Proffi», БИН 120340002714, +7 (727) 382 12 49, в лице директора Езмахунова Р.Р., расположенного по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, ул. Станиславского, 66А Эксперт: Рыскелдиев М.Б., KZ49VJE00012992 от 07.09.2015 г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ **проекту (прилагается) от «30» июля 2025 года представленного авторским надзором разработчиком рабочего проекта ТОО «Казахский Промтранспроект», БИН 931240000396, +7 (727) 250 77 98 в лице директора Аханова А.Р., расположенного по адресу: улица Жандосова, дом 2, н.п. 3., эксперт Ефимченко П.Г.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13»** к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова»,
I повышенный уровень ответственности, технически и технологически сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: **Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район**

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе электронного модуля исполнительной технической документации « » 2025г. подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Постановление акима города Алматы №2/259 от 09.04.2013 года «О разработке проектно-сметной документации и строительстве дорог в г.Алматы»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов),на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_____» _____ 202 года

Наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **KZ38REA00155773 от 13.12.2019 года, KZ40REA00247596 от 13.10.2021 года, KZ51REA00328975 от 26.04.2023 года, KZ93REA00414840 от 29.08.2024 года выданного Коммунальным государственным учреждением «Управление градостроительного контроля города Алматы»**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Казахский Промтранспроект», №1867-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 176-Пир от 05.05.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«15» марта 2017 года;**

месяц, год

начало работ по договору №75 от 14.04.2023 года – **«26» апреля 2023 года;**

месяц, год

окончание работ **«31» июля 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 24 месяца;**

фактически, месяц: **112 месяцев;**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, **в том числе:** **однокомнатных** **двухкомнатных** **трехкомнатных** **четырехкомнатных** **и более**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные технические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование параметров	Нормативы			
		По проекту		**По факту**	
		пр. Сейфуллина	ул. Жансугурова	пр. Сейфуллина	ул. Жансугурова
1	Расчетная скорость движения, км/ч	80	80	80	80
	Главная дорога				
2	Число полос движения, полоса	4	4	4	4
3	Ширина полосы движения, м	3,5	3,5	3,5	3,5
4	Ширина проезжей части, м	16	16	16	16
5	Ширина полосы безопасности, м	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Наибольшие продольные уклоны, ‰	50	44	50	44
7	Наименьший радиус кривых в плане, м	250	140	250	140
8	Наименьшие радиусы вертикальных кривых: -выпуклых, м -вогнутых, м	 2000 1000	 2000 2000	 2000 1000	 2000 2000
	Съезды				
9	Расчётная скорость движения: Левоповоротных съездах, км/ч Правоповоротных съездах км/ч	 40 40	 30 40	 40 40	 30 40
10	Ширина проезжей части: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 7,0 5,0	 5,5 5,0	 7,0 5,0	 5,5 5,0
11	Наибольшие продольные уклоны: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 60 35	 35 35	 60 35	 35 35
12	Наименьшие радиусы кривых в плане: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 27 40	 30 70	 27 40	 30 70
13	Наименьшие радиусы вертикальных кривых: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 800 1000	 1000 1000	 800 1000	 1000 1000

5. На объекте установлено предусмотренные проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 13 986 237,554 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11 784 887,913 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 231 746,218 тысяч тенге; прочие затраты 1 969 603,423 тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13 035 224,733 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 10 849 221,123 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 231 746,218 тысяч тенге; прочие затраты 1 954 257,392 тысяч тенге.
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 76,3 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания _____;
11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : **«Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Сейфуллина - ул. Жансугурова»**
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководитель КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» Телибаев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Заместитель руководителя КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» Бостанов А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Руководитель отдела развития дорожной инфраструктуры КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» Желдикбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «RTA proffi», директор Езмахунов Р.Р.
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) ТОО «Казахский Промтранспроект» директор Аханов А.Р.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «DSY-13» директор Кошелев М.В.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	киломерт (далее – км)	1,262
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	0,2306
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 6кВ	км	1,629
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	108
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	35
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1,287

	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	203
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	289
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 напряжением 1кВ	км	0,022
	2) марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 напряжением 1кВ	км	0,025
	3) марки АСБл 3х240 (ок)-10 напряжением 10кВ	км	1,323
	4) марки АСБл 3х150 (ок)-10 напряжением 10кВ	км	0,306
	5) марки АСБл 3х70 (мк)-10 напряжением 10кВ	км	0,051
	6) марки АСБл 4х95 (ок)-10 напряжением 1кВ	км	0,133
	7) марки АВВГ 3х2,5 напряжением...	км	3,621
	8) марки АВВГ 4х6 напряжением...	км	0,6
	9) марки АВВГ 4х10 напряжением...	км	0,8
	10) марки АВВГ 4х16 напряжением...	км	4,6

	11) марки АВВГ 4х25 напряжением...	км	3,5
	12) марки АВВГ 4х70 напряжением...	км	0,051
11	Муфты соединительные	шт	26
12	Муфты концевые	шт	53
13	Контуры заземления	шт	41
14	Устройства грозозащиты	шт	1
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 7 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тоннели)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина	м	68,75		
2	Ширина проезжей части	м	16,5		
3	Ширина тротуаров	м	0,75		
4	Ширина между перилами	м	30		
5	Ширина между осями наружных балок	м			
6	Количество пролетов	шт	2		
7	Длина пролетов	м	22 - 25,31 (Западный) 20,26 - 25,45 (Восточный)		
8	Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия	м	6,0		
9	Электроосвещение	Прожекторы (шт)	12		

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 8 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (путепроводы)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
2	Глубина заложения	м	1440	Тампонажный бетон – 500; Защитный слой – 40; Выравнивающий слой от 70 до 170	Конструкция путепровода тоннельного типа
3	Ширина	м	26,47-36,69 (Западный) 25,89-36,17 (Восточный)		
4	Высота	м	5,800		
5	Диаметр трубы	м			
6	Материал трубы				
7	Размеры оголовка трубы, материал	м			
8	Материал лотка		Бетон В30		
9	Длина лотка	м	68,75		
10	Высота насыпи	м			
11	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м			
12	Количество труб	шт			

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 9 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (городской электротранспорт)
«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	Опоры	шт	96
	1) железобетонная	шт	
	2) металлические решетчатые	шт	
	3) - // - трубчатые (цельные)	шт	96
	4) - // - трубчатые (телескопические)	шт	
2	Система подвески:		
	1) жесткая (простая)	м	
	2) эластичная поперечно-цепная	м	4000
	3) продольно-цепная	м	
	4) полигонная	м	
	5)		
	6)		
	7)		
3	Жесткие подвесы	комплект	220

4	Скользящие подвесы	комплект	110
5	Стенные крюки	шт	39
6	Сдвоенные крюки	шт	
7	Система несущих тросов:		
	1) стальные тросы d =8,3	м	4000
	2) - // - d =	м	
	3) - // - d =	м	
	4) - // - d =	м	
	5) - // - d =	м	
8	Контактная сеть:		
	1) медные провода МФ85	м	4500
	2) бронзовые	м	
	3) биметаллические	м	
9	Стрелки троллейбуса		
	1) сходные	комплект	
	2) управляемые	комплект	
10	Электроперемычки	шт	8
11	Кривые держатели	комплект	22
12	Компенсаторы:		

	1) двухблочные	шт	
	2) трехблочные	шт	
	3)		
13	Пункты присоединения питающих, подпитывающих и отсасывающих (обратных) кабельных линий постоянного тока	шт	4

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	870		
2	Ширина проезжей части	м	15,0-30,0		
3	Ширина тротуаров	м	3,0	Для обеспечении пешеходного движения было предусмотрено строительство новых, использование существующих тротуаров и строительство 2 надземных пешеходных переходов.	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус	3,5		
8	Высота насыпи	м	2,0-3,0		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	полосы	4,0-8,0		
11	Дорожные знаки	шт	286		
12	Элементы освещения	шт	311	Опоры металлические -108 шт; Кронштейны для светильников металлические-203 шт.	
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие	м2	55570		
15	Электроосвещение	шт	289	Светильники -289 шт; Кабели-13,172 км;	

				Муфты соединительные -11 шт; Муфты концевые-37 шт.	

Заказчик:

КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»

Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Казахский Промтранспроект»

Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2		
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2	43000	
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2		
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2		
	грунтовые улучшенные	м2		
	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		

8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2		
11	деревья	шт		
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт		
14	цветники			
15	газоны	м2		
16	порода деревьев			
17	возраст	год		

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)
«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	1593,2	
	1) из стальных труб	м	1551,2	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из пластиковых труб	м	42	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			

	Смотровой колодец	шт	36	
	Задвижка d-400	шт	2	
	" d-200	шт	2	
	" d-150	шт	12	
	" d-100	шт	4	
	" d-65	шт	1	
	" d-50	шт	12	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	6	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		

Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	859	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6 из полиэтиленовых труб	м	859	
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	24	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)
«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	498.7	Без учета футляров
	Протяженность воздушной прокладки:	м	93.2	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	93.2	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	17	
	Протяженность подземной прокладки:	м	405.5	Без учета футляров
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	6	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	6	
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		

9	Переходники	шт	26	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
–
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

20___ж./г.

Место печати (при наличии)

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) Кабель медный МКППэпТ 3*2*0,5	км	3,06
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) Кабели оптические ОКК-К-П-С	км	40,4
	2) Кабели медные ТППэП массой до 6 кг	км	1,1
	3) Кабели медные ТППэПз массой до 1 кг	км	1,09
	4) Кабели медные ТППэПз массой до 2 кг	км	2,1
	5) Кабели медные ТППэПз массой до 1 кг	км	20,12
	6) Кабель медный ТЗГ 12*4*1,2	км	3,175
	7) Кабель медный ТЗПАБ 12*4*1,2	км	1,165
	8) Кабель медный ТЗАШП 4*4*1,2	км	0,96
3	Опоры, в том числе:	шт	

	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) Опора железобетонные СВ 110-5А	шт	7
	5) тросовые подвесы	шт	24
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	3
	3) ККС 3	шт	
	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	84
5	Муфты соединительные	шт	254
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	км	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17	км	57,4
10	Манжета соединительная д. 110 мм	шт	19214

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____
	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Колодец кабельной канализации связи	ККС-5	Ж/Б	Длина (L): 3 030 мм Ширина (B): 1 560 мм Высота (H): 2 010 мм	81	ГОСТ 13015-2012
	Колодец кабельной канализации связи	ККС-2	Ж/Б	Длина (L): 1400 мм Ширина (B): 1100 мм Высота (H): 1600 мм	3	ГОСТ 13015-2012

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик:
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Заместитель руководителя Бостанов Асан Кайсарович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»
Эксперт авторского надзора Ефимченко П.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта "_____" _____ 20__ г.

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DSY-13», Республика Казахстан, г.Алматы, Алатауский район, ул. Каскеленская, д.48**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Кошелева М.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова» по месту расположения: Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы» руководитель Телибаев С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **АО «ДСУ-13», ТОО «Азимут Жол», ТОО «BCS Construction», ТОО «ДИЗАЙН-ЦЕНТР «ДИПОЛЬ», ТОО «Талгар Жол Курылыс», ТОО «Агидель-Ас», ТОО «ДРСУ-8», ТОО «Производственно-строительная фирма «АЛОНС», ТОО «InnoTech», ТОО «Alden Construction», ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», ТОО «Юнитри», ТОО «СУ «Гордорстрой № 2», ТОО «POWER SERVICE COMPANY»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Казахский Промтранспроект», №1867-1**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 176-Пир от 05.05.2014 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Основные технические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование параметров	Нормативы			
		По проекту		**По факту**	
		пр. Сейфуллина	ул. Жансугурова	пр. Сейфуллина	ул. Жансугурова
1	Расчетная скорость движения, км/ч	80	80	80	80
	Главная дорога				
2	Число полос движения, полоса	4	4	4	4
3	Ширина полосы движения, м	3,5	3,5	3,5	3,5
4	Ширина проезжей части, м	16	16	16	16
5	Ширина полосы безопасности, м	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Наибольшие продольные уклоны, ‰	50	44	50	44
7	Наименьший радиус кривых в плане, м	250	140	250	140
8	Наименьшие радиусы вертикальных кривых: -выпуклых, м -вогнутых, м	 2000 1000	 2000 2000	 2000 1000	 2000 2000
	Съезды				
9	Расчётная скорость движения: Левоповоротных съездах, км/ч Правоповоротных съездах км/ч	 40 40	 30 40	 40 40	 30 40
10	Ширина проезжей части: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 7,0 5,0	 5,5 5,0	 7,0 5,0	 5,5 5,0
11	Наибольшие продольные уклоны: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 60 35	 35 35	 60 35	 35 35
12	Наименьшие радиусы кривых в плане: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 27 40	 30 70	 27 40	 30 70
13	Наименьшие радиусы вертикальных кривых: Левоповоротных съездов, м Правоповоротных съездов, м	 800 1000	 1000 1000	 800 1000	 1000 1000

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Район проектируемой транспортной развязки расположен в центральной части г. Алматы, на пересечении пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова. Транспортная развязка предусматривается в двух уровнях, по типу линейного пересечения с двумя путепроводами тоннельного типа, длиной 34,26 м и 34,49 м, общей протяжённостью 68,75 м. На данной территории спроектированы два тоннеля по проспекту Сейфуллина с разделением каждого направления движения на односторонние потоки. При этом тоннели располагаются по разные стороны от существующего положения. Рамповые участки размещаются до путепровода и после него.

Восточный проезд ул. Сейфуллина предназначен для одностороннего движения транспорта в северном направлении. Проезд предусмотрен в тоннеле. Его протяжённость составляет 974 м. Минимальный радиус в продольном профиле: для выпуклой кривой — 2000 м, для вогнутой — 1000 м. Максимальный продольный уклон — 50 ‰. Вертикальный габарит тоннеля принят с учётом движения троллейбусов и составляет не менее 6,0 м.

Западный проезд ул. Сейфуллина предназначен для одностороннего движения транспорта в северном направлении. Проезд предусмотрен в тоннеле и является зеркальным отражением восточного проезда. Его протяжённость составляет 976 м.

Улица Жансугурова в пределах транспортной развязки приподнята над существующим рельефом на 2 м и включает четыре закругления с минимальным радиусом 140 м. Протяжённость проезда составляет 891 м. Минимальный радиус в продольном профиле (для выпуклых и вогнутых кривых) – 2000 м, максимальный продольный уклон – 44 ‰. Для организации правоповоротных и левоповоротных потоков с пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова предусмотрено восемь съездов (№1–№8). Ширина проезжей части на съездах составляет 7,0 м, 5,5 м и 5,0 м. Общая протяжённость съездов – 2177,0 м.

Для отвода сточных вод предусматривается устройство железобетонных и металлических труб диаметром 0,5 м, 1,0 м и 1,5 м.

Также проектом в рамках застройки предусмотрено переустройство инженерных сетей, включая электрические, телекоммуникационные, водопроводные, канализационные, газовые сети, сети теплотрассы, контактную сеть и наружное освещение.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«15» марта 2017 года;**
месяц, год

начало работ по договору №75 от 14.04.2023 года – **«26» апреля 2023 года;**
месяц, год

окончание работ **«31» июля 2025 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **24 месяца;**

фактически, месяц: **112 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 76,3 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АлПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Управление распределительных сетей города АО «Алатау Жарык Компаниясы»,
Исполнительный директор Муханов А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматыэлектротранс»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы, заместитель генерального директора – директор по производству Жамбулов Б.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Филиал АО «Казахтелеком», директор ДЭСД г.Алматы Есімбеков Б.Ә

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

КГП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», заместитель руководителя по эксплуатации – главный инженер Жалпаков А.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «Алматинские тепловые сети», главный инженер Шаграев К.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», заместитель руководителя Султангазиев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DSY-13»**

считает объект: **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина – ул. Жансугурова» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район**

(наименование объекта строительства)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кошелев М.В. директор ТОО «DSY-13»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» июля 2025 года

Технический надзор **ТОО «RTA Proffi», БИН 120340002714, в лице директора Езмахунова Р.Р., Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район ул. Станиславского, 66А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Эксперт: Рыскелдиев М.Б., KZ49VJE00012992 от 07.09.2015 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №34 от 14.03.2017 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы" в лице руководителя Телибаева С.Т.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13» Лицензия ГСЛ №002292 от 14.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **АО «ДСУ-13», Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Грачева М.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Азимут Жол», Лицензия №21016780 от 28.04.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Круль П.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «BCS Construction» Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Даулетчинова К.Ж.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Лицензия № 22004882 от 11.03.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Имамзаровой Г.Т.;**

субподрядными организациями **ТОО «Талгар Жол Курылыс», Лицензия №17010492 от 09.06.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Утегенова Р.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Агидель-Ас», Лицензия ГСЛ №010716 от 10.02.2003 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Брискина А.И.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДРСУ-8", Лицензия ГСЛ №19007031 от 26.03.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Банщикова А.Ю.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", Лицензия ГСЛ №002356 от 18.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Байкалова Д.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «InnoTech», Лицензия №1401861 от 22.01.2024 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Куракбаева А.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Alden Construction», Лицензия №22002091 от 05.03.2025 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Преснякова В.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ча Ю.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Юнитри», Лицензия ГСЛ №07427 от 27.07.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шин Д.Л.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2», Лицензия ГСЛ № 003144 от 16.02.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шевчук С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "POWER SERVICE COMPANY", Лицензия ГСЛ-КР №02663 от 23.09.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нагирова А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«15» марта 2017 года;**
месяц, год
начало работ по договору №75 от 14.04.2023 года – **«26» апреля 2023 года;**
месяц, год
окончание работ **«31» июля 2025 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организация строительства, месяц: **24 месяца;**
фактически, месяц: **112 месяцев;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 13 986 237,554 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11 784 887,913 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 231 746,218 тысяч тенге; прочие затраты 1 969 603,423 тысяч тенге.
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 13 035 224,733 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 10 849 221,123 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 231 746,218 тысяч тенге; прочие затраты 1 954 257,392 тысяч тенге.
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский Промтранспроект», №1867-1**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой), **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 176-Пир от 05.05.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 76,3% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация директор **ТОО «RTA Proffi»**
Езмахунов Р.Р.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата, печать (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Рыскелдиев М.Б., KZ49VJE00012992 от 07.09.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) с аттестатом

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ

«_____» июля 2025 г.

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект», в лице замдиректора Ефимченко П.Г.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

эксперт авторского надзора Аутов Р.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№12 от 23.01.2017 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Сейфуллина - ул. Жансугурова» по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы» в лице руководителя Телибаева С.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «DSY-13» Лицензия ГСЛ №002292 от 14.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора Кошелева М.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **АО «ДСУ-13», Лицензия ГСЛ №00361 от 14.04.2006 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Грачева М.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Азимут Жол», Лицензия №21016780 от 28.04.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Круль П.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «BCS Construction» Лицензия ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Даулетчинова К.Ж.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДИЗАЙН-ЦЕНТР "ДИПОЛЬ" Лицензия № 22004882 от 11.03.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Имамзаровой Г.Т.;**

субподрядными организациями **ТОО «Талгар Жол Курылыс», Лицензия №17010492 от 09.06.2017 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Утегенова Р.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Агидель-Ас», Лицензия ГСЛ №010716 от 10.02.2003 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Брискина А.И.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "ДРСУ-8", Лицензия ГСЛ №19007031 от 26.03.2019 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Банщикова А.Ю.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "Производственно-строительная фирма "АЛОНС", Лицензия ГСЛ №002356 от 18.12.2000 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Байкалова Д.М.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «InnoTech», Лицензия №1401861 от 22.01.2024 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Куракбаева А.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Alden Construction», Лицензия №22002091 от 05.03.2025 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Преснякова В.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой», Лицензия ГСЛ №07460 от 12.04.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Ча Ю.В.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «TARKER», Лицензия № 14007908 от 19.02.2020 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Есмуканов Ж.А.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Юнитри», Лицензия ГСЛ №07427 от 27.07.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шин Д.Л.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2», Лицензия ГСЛ № 003144 от 16.02.2001 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шевчук С.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО "POWER SERVICE COMPANY", Лицензия ГСЛ-КР №02663 от 23.09.2022 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нагирова А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«15» марта 2017 года**;
месяц, год
начало работ по договору №75 от 14.04.2023 года – **«26» апреля 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **«31» июля 2025 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организация строительства, месяц**: 24 месяца**;
фактически, месяц: **112 месяцев**;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответс твуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
Согласно протокольного решения № 1 от 17 мая 2023 г. из проекта были исключены «Надземные пешеходные переходы» в количестве 2 шт, «Канализационная насосная станция» путепровода «Западный» в количестве 1 шт.
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительствавыполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитекту ры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией).

ТОО «Казахский Промтранспроект», №1867.1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **Коммунальное государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», № 176-Пир от 05.05.2014 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Казахский Промтранспроект»**
в лице замдиректора Ефимченко П.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии).

эксперт(ы) по авторскому надзору **ТОО «Казахский Промтранспроект» эксперт авторского надзора Аутов Р.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)