Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
930641000013

Заказчик **СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН", СКО, г.Петропавловск, улица Конституции Казахстана, 6**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

101240017341

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Capital", г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Конаева, 17/5, 5**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №86НБ от 06.10.2025 г.

Номер документа	Дата составления
7	12.12.2025 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция пристроя по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 6.	12.12.2025 г		Работа	1	27 753 952,00	27 753 952,00	2 973 638,00
				Итого	1	x	27 753 952,00	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор — Мелдеев Ж.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор — Мзс Д.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Северо-Казахстанский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 6

Подрядчик: ТОО «DK Capital», БИН 101240017341, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Конаева, 17/5, 5

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция пристроя по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,6

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь-декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
930641000013	101240017341			86НБ	06.10.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них: Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция пристроя по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,6	27 753 952,00	27 753 952,00	24 780 314,00	22 862 320,00		1 917 994,00	2 973 638,00	27 753 952,00
ИТОГО:	27 753 952,00	27 753 952,00	24 780 314,00	22 862 320,00		1 917 994,00	2 973 638,00	27 753 952,00

Место печати (при наличии)

Заказчик: Северо-Казахстанский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Директор _____ **Мзае Д.Е.**
БИН 930641000013
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «DK Capital»

Директор _____ **Мусаев Ж.К.**
БИН 101240017341
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО «Инженерный Сервис» _____ **Стрельцов И.А.**
БИН 120940008973
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО «Инженерный Сервис» _____ **Курилко Р.А.**
ИИН 841122350265, аттестат №KZ32VJE00024162, № KZ05VJE00024163
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН или ИИН № аттестата или приказа, печать)

Scanned with CamScanner

Заказчик : **Северо-Казахстанский филиал РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан" БИН 930641000013, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 6**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «DK Capital», БИН 101240017341, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, проспект Конаева, 17/5, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция пристроя по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,6**

Объект : **Реконструкция пристроя по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана,6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 НБ от 06.10.2025г**

Акт выполненных работ
за октябрь-декабрь 2025 г.

Составлен(а) В ценах ДЕКАБРЬ 2024 г. (2025.5)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**22 862 320**
		Отдел 1. Локальная смета 1-01. Демонтажные работы				**1 309 402**
1	1109-0102-0905 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 20 м из многослойных панелей	$м^2$ покрытия	87	2 310	200 970
2	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м	$м^2$	45	2 878	129 510
3	1146-0301-0802 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Разборка заполнения проема оконного деревянного без доски подоконной	$м^2$	16,7328	15 365	257 099
4	6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ворот секционных, площадь 18 $м^2$	$м^2$	13,056	2 901	37 875
5	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,72617	120 766	87 697
6	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,66269	70 421	46 667
7	1207-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия	$м^2$	76,5	2 410	184 365
		Раздел 1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**18 674**
8	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1	250	250
9	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	40	413	16 520

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
10	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	7	272	1 904
	Раздел 2.	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				46 872
11	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	7	4 336	30 352
12	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	40	413	16 520
	Раздел 3.	Благоустройство				299 673
13	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	25,8	5 514	142 261
		прочие				
14	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	92	255	23 460
15	411-102-0113 *РСНБ РК 2024 К=13*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	1 196	112	133 952
	Отдел 2.	Локальная смета 2-01-01-01. Основания и фундаменты				794 221
	Раздел 4.	СВАИ БС-1				159 579
1	6102-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным /шнековым/ способом диаметр до 600 мм, длина до 12 м, грунты группы 3	$м^3$	1,1	91 268	100 395
2	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,15548	88 116	13 700
3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029	367 668	10 662
4	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,12648	275 320	34 822
	Раздел 5.	РОСТВЕРК ФМ-1				507 678
5	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,36	30 728	41 790
6	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,68	56 060	38 121
7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,3	66 871	153 803
8	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0876	88 116	7 719
9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02542	367 668	9 346
10	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0984	275 320	27 091
		лист КР 5				

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
11	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,08927	1 529 532	136 541
12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,41029	404	974
13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5,89	3 812	22 453
14	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,3825	182 588	69 840
	Раздел 6.	ПАНДУС ПН1				126 964
15	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,91	18 227	16 587
16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,36	57 714	78 491
17	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,07189	68 522	4 926
18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07189	375 014	26 960
	Отдел 3.	Локальная смета 2-01-02-02.Конструктивная часть здания				6 124 949
	Раздел 7.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				6 124 949
1	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж колонны со связями	т	2,28501	156 624	357 887
2	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	59,9031	11 499	688 826
3	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1093527	334 092	36 534
4	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3103629	349 395	108 439
5	ССЦ *РК 8.04-08-2024 таблица 6 п. 1*	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ марка стали С255	т	2,1612501	14 178	30 642
6	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,1018	192 160	211 722
7	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1,11452	114 833	127 984
8	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1,112818	457 983	509 652
9	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,5549647	413 184	229 303
10	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,5707005	334 364	190 822
11	ССЦ *РК 8.04-08-2024 таблица 6 п. 3*	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ марка стали С255	т	2,2384832	14 178	31 737
12	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20413	312 679	63 827

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
13	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,13274	233 958	31 056
14	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,3402387	319 049	108 553
15	ССЦ *РК 8.04-08-2024 таблица 6 п. 3*	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ марка стали С255	т	0,3402387	14 178	4 824
16	1109-0601-0201 *РСНБ РК 2024 Кзар и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 43*	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,8382	682 585	3 302 483
17	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	130,6314	290	37 883
18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	130,6314	404	52 775
	Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-03-03.Архитектурная часть здания**				**12 607 337**
	Раздел 8.	**ПРОЕМЫ**				**2 222 210**
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
1	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	10,08	8 036	81 003
2	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,51	9 098	31 934
3	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	10,08	52 962	533 857
4	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	3,6	54 949	197 816
5	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	6,5	3 325	21 612
6	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	6,5	1 725	11 212
7	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	6	2 466	14 796
8	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0060857	325 425	1 980
		ВОРОТА				
9	6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж ворот секционных, площадь 18 $м^2$	$м^2$	16	83 000	1 328 000
	Раздел 9.	**ОТДЕЛКА**				**903 506**
10	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке/ грунтовка стен/	$м^2$	113,87	453	51 583

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
11	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	83,17	4 246	353 140
12	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке/грунтовка стен/	$м^2$	113,87	453	51 583
13	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	113,85	2 325	264 701
14	1115-0401-0110 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса Устройство теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей толщ 100 мм/утепление стен под штукатурку/	$м^2$	1,755	1 742	3 057
15	234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	0,184275	54 767	10 092
		окраска сущ. метконструкций АР 4 п.6				
16	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. опр. 28*	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	150	1 129	169 350
	Раздел 10.	ПОЛЫ				2 087 201
17	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	13,926	30 504	424 799
18	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,4988	55 598	361 320
19	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	92,84	2 891	268 400
20	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной /Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	92,84	876	81 328
21	6109-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	$м^2$	92,84	2 056	190 879
22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5747	375 014	215 521
23	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	10,72302	34 983	375 123
24	6109-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106	$м^2$	92,84	360	33 422
25	212-101-0707 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,89928	34 983	136 409
	Раздел 11.	КРОВЛЯ				66 790
26	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного/прим/	м	4,26	6 342	27 017
27	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	7	2 690	18 830
28	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	2 666	2 666
29	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 599	7 797
30	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	8	1 310	10 480

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12.	СТЕНЫ				4 350 116
31	1146-0202-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Кладка отдельного участка или заделка проема в кирпичной стене, объем в одном месте до 5 $м^3$	$м^3$	5,248	76 515	401 551
32	1109-0104-0103 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкции стен из отдельных многослойных панелей при высоте здания до 20 м	$м^2$	84,3	24 927	2 101 346
33	1109-0104-0105 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж конструкции стен из фасонных доборных элементов при высоте здания до 20 м	м фасонных (доборных) элементов	243	6 548	1 591 164
34	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	68,136	3 758	256 055
	Раздел 13.	ПОКРЫТИЯ				2 977 514
35	1109-0102-0905 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 20 м из многослойных панелей	$м^2$ покрытия	102,9	28 936	2 977 514
	Отдел 5.	Локальная смета 2-01-04-04.Внутренние инженерные системы. Электроосвещение				386 623
1	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17 328	17 328
2	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 629	33 145
4	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
5	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567	1 134
6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
7	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	местного освещения	шт.	7	3 412	23 884
8	247-102-0354 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 01-60-002, с решеткой, IP53, мощность 60Вт, 184х115х90	шт.	6	1 947	11 682
9	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	6 507	6 507
10	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 079	5 395
11	247-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	696	1 392
12	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	408	816
13	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	428	428

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
14	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	124	1 180	146 320
15	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	78	324	25 272
16	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	46	397	18 262
17	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	80,34	396	31 815
18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	37,08	599	22 211
19	243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	10,3	939	9 672
20	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	127,72	97	12 389
	Отдел 6.	Локальная смета 2-01-04-05.Внутренние инженерные системы. Отопление и вентиляция				186 934
	Раздел 15.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				186 934
1	1215-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзн=1,09*	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка/ для переноса/	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,96	2 490	2 390
2	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм/перенос/	$м^2$	0,96	8 145	7 819
3	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	3,52	14 636	51 519
4	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	6	1 531	9 186
5	246-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 16	шт.	1	947	947
6	246-304-0401 *РСНБ РК 2022*	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ РПКФ 10	шт.	5	429	2 145
7	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 302	34 302
8	246-401-0803 *СпрСЦ 05.2025*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-160, V=550 $м^3$/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz	комплект	1	57 056	57 056
9	6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6 304	6 304
10	246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15 266	15 266
	Отдел 7.	Локальная смета 2-01-04-07.Внутренние инженерные системы. Пожарная сигнализация				298 429

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
1	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5	5 526	27 630
2	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3	шт.	5	842	4 210
3	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	5	7 170	35 850
4	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	1 654	4 962
5	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394	2 394
6	248-306-0315 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-100/ прим. Маяк ШС1/	шт.	1	21 377	21 377
7	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	95	1 180	112 100
8	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	95	324	30 780
9	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	10	1 591	15 910
10	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	97,85	97	9 491
11	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	51,5	86	4 429
12	243-305-0405 *СнрСЦ 05.2025*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	56,65	268	15 182
13	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	295	1 180
14	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	1	11 049	11 049
15	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"/прим.молния 12В-3	шт.	1	1 885	1 885
	Отдел 8.	Локальная смета 7-01.Благоустройство территории				67 111
	Раздел 16.	отмостка-22 М2				67 111
1	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	2,64	25 421	67 111
	Отдел 9.	По протоколу замены				1 087 314
	Раздел 18.	СТЕНЫ				343 792
1	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,0992	99 034	207 892
2	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	83,17	1 634	135 900
	Раздел 19.	ПРОЕМЫ				613 981

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
3	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	3,24	9 098	29 478
4	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	3,24	54 949	178 035
5	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	5,4	3 325	17 955
6	1110-0201-0502 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Облицовка откосов дверных и оконных проемов ПВХ листами	м откоса	22,6	1 823	41 200
7	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Сэндвич-панель ПВХ	м²	13,6	4 147	56 399
8	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	м²	5,36	4 971	26 645
9	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов. Демонтаж	м²	5	5 740	28 700
10	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов	м	12,5	6 928	86 600
11	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	5,4	2 466	13 316
12	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0054772	325 425	1 782
		Устройство металлической решетки-8 шт.				
13	1109-0401-0104 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий (сварка уголка на решетки окон)	т	0,0264	233 834	6 173
14	1109-0105-0501 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка защитной решетки на окна массой до 25 кг/м²	т	0,204196	435 186	88 863
		Дверные проемы				
15	6112-0302-0321 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	м²	3,36	4 687	15 748
16	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м² (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	м²	11,78	1 129	13 300
17	1109-0401-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Резка стального листа (ворота)	м реза	5,1	1 919	9 787
	Раздел 20.	отмостки-22 М2				129 541
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,2	49 287	108 431
19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,067939	310 726	21 110

Итого 22 862 320

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% 1 440 326

Итого: 24 302 646

Scanned with CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
	Сметная прибыль 5%					**1 215 132**
	Итого:					**25 517 778**
	на IV квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,079					**27 533 682**
	СКИДКА ПОСТАВЩИКА (ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФ. = 0,9)					**24 780 314**
	НДС (12 %)					**2 973 638**
	ВСЕГО ПО АКТУ					**27 753 952**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DK Capital», БИН 101240001[illegible]

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Меллаев Ж.[illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Северо-Казахстанский филиал РГУ "Национальный Банк РК", БИН 930641000013

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Мэлс Д.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Инженерный Сервис», БИН 120940008973

Директор _____ Стрелцов И.А.

(Наименование организации, БИН, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Инженерный Сервис» Эксперт _____ Курилко Р.А.

ИИН 841122350265, аттестат №KZ32VJE00024162, №KZ05VJE00024163

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись

Расшифровка подписи верна

ТОО «ПСГ Альтернатива», БИН 080140001369

_____ Обыденный А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта

_____ Фаст А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Scanned with CamScanner