Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс"БИН 131240001271.

Субподрядчик : ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748

Наименование строительства и его адрес: **Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2025 (месяц, год) **№1** (ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
131240001271.	210440038748.	11	20.03.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области	2 671 200,00	2 385 000,00							286 200,00	2 671 200,00
Итого за стройку										
В том числе за Март										
Удержание аванса 30%										
Удержание 5%										
Итого к оплате	2 671 200,00	2 385 000,00							286 200,00	2 671 200,00

М.П.

Заказчик ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН/ИИН 131240001271
Директор Акпанбетов А.А
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748
Директор Жумабекова Д.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: **ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271**

Субподрядчик: **ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748**

Наименование объекта: Механизированная очистка протоки Топар и строительство водовыпускного сооружения в Топарском с/о, Балхашского района, Алматинской области

Договор №11 от 20.03.2025г.

А К Т №1

приемки выполненных работ за март месяц 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подготовительные работы				
1	6101-0301-1302 Кклим = 1,08	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,42	29987	12 595
2	6101-0301-1502 Кклим = 1,08	Корчевка корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья средние	га	0,42	98379	41 319
3	6101-0301-1702 Кклим = 1,08	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья средние	га	1,8	32284	58 111
4	414-102-0201	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	1 т	32	1567	50 144
5	412-102-0203 Коб=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	34	105	3 570
		Итого по разделу 1:				165 739
		Раздел 2. Земляные работы				

1	1101-0105-0101 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.46:К1трр=1,1;К1трм=1,1;К1экс=1,1;	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	1600	538	860 800
2	1136-0101-0101 Кклим = 1,08	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	м3 грунта	382,6	346	132 380
3	1101-0107-1308 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	137,00	84	11 508
		Итого по разделу 2:				1 004 688
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:				
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
1	6101-0102-0113 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	47	547	25 709
2	6101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	28,2	5874	165 647
3	6101-0106-0101 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	26,5662	81	2 152
4	1101-0107-1301 Кклим = 1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	218	129	28 122
		Итого по разделу 1:				221 630
		Раздел 3. Входная часть, монолитное дно и зуб, ИТОГО:				
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
15	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м3	2,4	9159	21 982
15.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,4	3799	9 118
16	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,3	13207	30 376
16.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2,6	30619	79 609
17	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,8	114162	91 330
18	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02	447669	8 953
19	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	349815	6 996
		Итого по разделу 3:				248 364
		Раздел 4. Выходная часть, монолитное дно и откосы, ИТОГО:				

		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:				
20	6101-0108-0103 Кклим = 1,08	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	м3	1,6	9159	14 654
20.6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	3799	6 078
21	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 конструкции	1,4	13207	18 490
21.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,4	30619	42 867
22	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,01	114162	1 142
23	214-403-0103 (основной ресурс)	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1 т	0,01	447669	4 477
24	214-210-0101 (основной ресурс)	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,02	349815	6 996
25	1142-0101-0404 Кклим = 1,08	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	м3	1,2	6212	7 454
26	211-701-0101 (основной ресурс)	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	1 м3	1	6893	6 893
		Итого по разделу4:				109 051
		Раздел 5. Пешеходный мостик, ИТОГО:				
27	1137-0401-0101 Кклим = 1,08	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 конструкции	0,1	13207	1 321
27.17	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,1	30619	33 681
28	1137-0401-0301 Кклим = 1,08	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,02	114162	2 283
29	214-403-0103 (основной ресурс)	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1 т	0,03	447669	13 430
30	214-210-0101 (основной ресурс)	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,007	349815	2 449
31	6106-0304-0204 Кклим = 1,08	**Установка ограждения металлического**	м	1,8	3099	5 578
32	214-205-0102 (основной ресурс)	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	1 т	0,4	363731	138 616
33	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м2	1,8	266	479
34	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м2	1,8	203	365
35	6103-0701-0807 Кклим = 1,08 Коб =10	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,001	1088576	1 089
35.4	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001	1179654	1 180
		Итого по разделу 5:				200 470
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1 949 941,68

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по строике (7,5%)	Тенге		146 245,63
		Итогопо главам 8	Тенге		2 096 187,31
		Сметная прибыль (5%)	Тенге		104 809,37
		Итого	Тенге		2 200 996,67
		Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге		62 885,62
		Оборудование	Тенге		-
		Итого	Тенге		2 263 882,29
		Итого в ценах 2024 года (К пер -1,075)	Тенге		2 433 673,47
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98			2 385 000,00
		НДС 12%	Тенге		286 200,00
		Итого с НДС	Тенге		2 671 200,00

Генподрядчик:

ТОО "ЕЛАМАН-Құрылыс" БИН 131240001271

Руководитель_____Акжанбетов А.А

Субподрядчик:

ТОО "Сырдария Курылысы 555" БИН 210440038748

Руководитель_____Жумабекова Д.Ж