Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 **2022 года**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, ул. Алматинская 84, БИН 130840016843, тел. 87017178588

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «26» 12 **2022 год, ТОО «Гарант Строй Групп 2016», `Директор – Ахманов А.К., Алматинская область, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с. Туздыбастау, мкр. Жайлау, ул. Қ.Сәтпаев, дом 20, БИН 120140015124, телефон 8 727 399 4848**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «27» 12 **2022 год, ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", эксперт Киикбаев Ершат, №KZ83VJE00036533 от 04.04.2020 г., БИН 110940004909,Телефон: 8 (7272) 22 31 33**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) «27» 12 **2022 год, ТОО "Ақтөбе Жоба" Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы, приказ №5- 2022 от 21.09.2022г., БИН 070940021919, телефон 7 708 471 08390, KZ76VJE00066147 от 04.06.2021 г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап) Корректировка», вид строительство **– новое строительство, второй – нормальный уровень ответственности**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Коккайнар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___» _____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **17.09.2021 года № 386., Распоряжение акима Ащыбулакского сельского округа;**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,

передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ52REA00297335 от 27.09.2022 года**
(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЭМОН», № 487/13-09**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района", № 63- н/к от 30.12.2019 года;**
(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022года ;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 года ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 ;** фактически, месяц: **5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4. Технологические и архитектурно-строительные решения.
-строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-35/10 кВ №91А «Ащибулак» до РП №2, от РП №2 до границы участков новостроек с.Коккайнар
-реконструкция существующей ВЛ-35 кВ №93А
- строительство Блочно-модульное здание для РП-10кВ, с оборудованием КРУ-10кВ из 11 ячеек, в комплекте с жесткой ошиновкой, освещением, отоплением, вентиляцией, внутренним заземлением, противопожарной сигнализацией, со шкафом собственных нужд;
- расширение к РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ №91 «Ащибулак».
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими (районными) эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **199 793,131** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **104 641,599** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **73 745,125** тысяч тенге;
прочие затраты **21 406,407** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
всего **235 566,623** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **99 409,519** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **70 057,869** тысяч тенге;
прочие затраты **20 336,086** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,93% и фактически применено 75% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности зданий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап) Корректировка»
(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"в лице руководителя Майшыбаева Ауельбека Батырбековича _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы): Аттестованный эксперт: _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

1) аккредитованная организация **ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер", руководитель Кайгородцева М.С.** _____
(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Аттестованный эксперт: **эксперт Киикбаев Ершат**
по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций
№KZ83VJE00036533 от 04.04.2020 г
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация: **ТОО "Ақтөбе Жоба" Директор Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы**
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт: **Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы, приказ №5- 2022 от 21.09.2022г., №KZ76VJE00066147 от 04.06.2021 г.**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Гарант Строй Групп 2016», директор Ахманов Абзал Канатович
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

«Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап) Корректировка»

№ п/п	Наименование	Един изм.	Кол- во, протяженность	Примечание
	Расширение РУ-10кВ ПС-35/10 кВ №91А "Ащибулак"			
1	Комплектно-распредилительное устройство 10 кВ с кабельным выводом КРН-IV-10	комплект	2	
	РП-10 кВ блочно модульного типа, с кабельными вводами и выходами			
2	Блочно-модульное здание для РП-10кВ, с оборудованием КРУ-10кВ из 11 ячеек, в комплекте с жесткой ошиновкой, освещением, отоплением, вентиляцией, внутренним заземлением, противопожарнойсигнализацией, со шкафом собственных нужд	комплект	1	
3	Оборудование АСУ ТП РП-10кВ КП "Исеть 2"	комплект	1	
4	Оборудование АСКУЭ	комплект	1	
5	Шкаф УСПД "ЭКОМ-3000" С25-М3-В4-ТЕ	штука	1	
	Строительство линий электроснабжения 10 кВ			
6	Прокладка кабеля 10кВ АСБ 3х95	п.м.	764	
7	Прокладка кабеля 10кВ АСБ 3х70	п.м	33	
8	Самонесущий изолированный провод марки СИП3, сеч. 1х70 мм²	п.м	17 300	
9	Самонесущий изолированный провод марки СИП3, сеч. 1х50 мм²	п.м	897	
10	Концеваям муфта для трехжильного кабеля	штука	14	
11	Укладка металлической трубы Ø219 для прокола	п.м	62	
12	Прокладка ПНД трубы dн=89мм	п.м	186	
13	Ограничители перенапряжений для сетей 10 кВ SGA1012.10	штука	27	
14	Привод ПРНЗ-10У1	штука	9	
15	Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1	штука	9	
16	Стойка железобетонная вибрированная СВ105-3,5	штука	18	

17	Стойка железобетонная вибрированная СВ110-5	штука	63	
18	Стойка железобетонная вибрированная СВ164-12	штука	6	
19	Приставка ПТ60	штука	12	
20	Приставка ПТ45	штука	4	

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"*

Руководитель *Майшыбаева А.Б.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «Ақтөбе Жоба» *Сәндібай Қ. О.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)