Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гарант Строй Групп 2016», Директор Ахманов А.К., Алматинская область, Талгарский район, Туздыбастауский с/о, с. Туздыбастау, мкр. Жайлау, ул. К.Сэтпаев, дом 20, БИН 120 140 015 124, телефон 8 727 399 4848**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахманова Абзала Канатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту **«Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап) Корректировка, адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с.о., с.Коккайнар**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Илийского района"в лице руководителя Майшыбаева Ауельбека Батырбековича*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

а) субподрядными организациями ТОО «Азамат курылыс» МКЛ №00287 от 16.01.2006г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Аменов Е.
б) субподрядными организациями ТОО «Алтын Заман Курылыс» ГСЛ №0000436 от 17.02.2016г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Бекутов Ж.К.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.
-строительство ВЛЗ-10 кВ от ПС-35/10 кВ №91А «Ащибулак» до РП №2, от РП №2 до границы участков новостроек с.Коккайнар
-реконструкция существующей ВЛ-35 кВ №93А
- строительство распределительного пункта РП-10 кВ;
- расширение к РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ №91 «Ащибулак».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2022 года ;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 ;** фактически, месяц: **4 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80,93% и фактически применено 75% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РЭС п. Отеген Батыр –АО АЖК Куандыков Жандос Мырзакевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати

(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Гарант Строй групп 2016»** считает объект: **««Строительство линий электропередач в населенных пунктах Илийского района с.Коккайнар (II этап) Корректировка»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахманов Абзал Канатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)