Форма 3

Заказчик: **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Аксар Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркөл" Кармакшинского района, Кызылординской области**

Договор подряда (контракт) № 46 от 25.07.2025 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за октябрь месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркөл" Кармакшинского района, Кызылординской области	41 190 767,92	19 132 000,00	19 132 000,00	15 978 142,86		4 793 442,86	15 978 142,86	11 184 700,00	11 184 700,00
Итого к оплате								**11 184 700,00**	

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140002573

Руководитель _____ **Жылтыров Б.О.**

Технический надзор: ТОО "Atlant Engineering", БИН 191140005281

Инженер-эксперт _____ **Рахметов Е.К.**

Подрядчик: ТОО "Аксар Строй", БИН 050640007865

Директор _____ **Таукеев Н.У.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Аксар Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркол" Кармакшинского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46** от 25.07.2025 года

Акт выполненных работ №2

за Октябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э963: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА [2-02-01]									
1	1	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	м^3	997,92	234,0	217,0	233 513,4	216 549,0	997,8		233 513,4
						16,0	43,0	15 966,6	42 910,8			
2	2	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /30км/**	т·км	77 443,5816	117,0		9 060 898,68				9 060 898,68
3	3	1101-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Насыпи. /Возведение объездной дороги/ Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	1 284	461,0	450,0	591 924,0	577 800,0			591 924,0
						11,0	95,0	14 124,0	121 980,0			
4	4	1101-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	**Насыпи. /Засыпка канала/ Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м^3. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	300	461,0	450,0	138 300,0	135 000,0			138 300,0
						11,0	95,0	3 300,0	28 500,0			
5	5	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		1 284	220,0	220,0	282 480,0	282 480,0			282 480,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	53,0	0,0	68 052,0			
6	6	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	1 284	108,0	108,0	138 672,0	138 672,0			138 672,0
				$м^3$		0,0	28,0	0,0	35 952,0			
7	7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	1 284	199,0	155,0	255 516,0	199 020,0	5 136,0		255 516,0
				$м^3$		40,0	33,0	51 360,0	42 372,0			
8	8	6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1**	$м^2$	678,81	262,0	46,0	177 848,22	31 225,26			177 848,22
				$м^2$		216,0	10,0	146 622,96	6 788,1			
9	9	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1**	$м^3$	760,92	234,0	217,0	178 055,28	165 119,64	760,92		178 055,28
				$м^3$		16,0	43,0	12 174,72	32 719,56			
10	10	412-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	т·км	5 174,256	104,0		538 122,42				538 122,42
11	11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	112,71	141,0	141,0	15 892,11	15 892,11			15 892,11
				$м^3$		0,0	34,0	0,0	3 832,14			
12	12	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	$м^3$	112,71	119,0	119,0	13 412,49	13 412,49			13 412,49
				$м^3$		0,0	28,0	0,0	3 155,88			
			ИТОГО по смете Э963: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА [2-02-01]					11 624 634,6	1 775 170,5	6 894,72	0,0	11 624 634,6
								243 548,28	386 262,48	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					11 624 634,6	1 775 170,5	6 894,72	0,0	11 624 634,6
								243 548,28	386 262,48	0,0	0,0	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							-	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				5,7%		662 604,17			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**263 591,61**			
			Итого						**12 550 830,38**			
			Сметная прибыль				**5%**		**614 361,94**			
			Непредвиденные работы и затраты				**3%**		**376 524,91**			
			Итого в сметных ценах									**13 541 717,23**
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075				**1,075**					**14 557 346,02**
			Коэффициент к договорной цене				**0,98**					**14 266 198,98**
			НДС				**12 %**		**1 711 943,88**			
			Итого по акту с НДС									**15 978 142,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аксар Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таукеев Н.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Atlant Engineering"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "СанжарПроектСервис"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жылтыров Б.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Рахметов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Абзалов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)