Форма 3

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Аксар Строй"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркөл" Кармакшинского района, Кызылординской области

Договор подряда (контракт) № 46 от 25.07.2025 года

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за ноябрь месяц 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркел" Кармакшинского района, Кызылординской области	41 190 767,92	41 190 767,92	41 190 767,92	22 058 767,92		6 617 630,38	22 058 767,92	15 441 137,55	15 441 137,55
Итого к оплате								**15 441 137,55**	

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 050140002573

Руководитель **Жылтыров Б.О.**

Технический надзор ТОО "Atlant Engineering", БИН 191140005281

Директор **Рахметов Е.К**

Подрядчик: ТОО "Аксар Строй", БИН 050640007865

Директор Таукеев Н.У.

Форма по приложению 1-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 150

Заказчик : КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Аксар Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопропускной трубы автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Иркол" Кармакшинского района, Кызылординской области

(наименование, адрес)

Объект : ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ДЕМОНТАЖ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 25.07.2025 года

Акт выполненных работ №3

за Ноябрь месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э963: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА [2-02-01]									
1	8	6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1	$м^2$	652,19	262,0 216,0	46,0 10,0	170 873,78 140 873,04	30 000,74 6 521,9			170 873,78
2	9	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	731,08	234,0 16,0	217,0 43,0	171 072,72 11 697,28	158 644,36 31 436,44	731,08		171 072,72
3	10	412-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	4 971,344	104,0		517 019,58				517 019,58
4	11	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	$м^3$	108,29	141,0 0,0	141,0 34,0	15 268,89 0,0	15 268,89 3 681,86			15 268,89
5	12	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	$м^3$	108,29	119,0 0,0	119,0 28,0	12 886,51 0,0	12 886,51 3 032,12			12 886,51
6	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	116,76	9 424,0 583,0	2 474,0 481,0	1 100 346,0 68 071,0	288 865,0 56 162,0	743 411,0		1 100 346,0
7	14	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	274	2 341,0 139,0	613,0 144,0	641 434,0 38 086,0	167 962,0 39 456,0	435 386,0		641 434,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,2	217 858,0 0,0	5 926,0 1 855,0	43 572,0 0,0	1 185,0 371,0	42 386,0		43 572,0
9	16	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	245	2 850,0 92,0	344,0 47,0	698 250,0 22 540,0	84 280,0 11 515,0	591 430,0		698 250,0
10	17	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	245	615,0 16,0	0,0 0,0	150 675,0 3 920,0	0,0 0,0	146 755,0		150 675,0
11	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м^3	186,4	9 424,0 583,0	2 474,0 481,0	1 756 634,0 108 671,0	461 153,0 89 658,0	1 186 809,0		1 756 634,0
12	19	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	м^3	186	234,0 16,0	217,0 43,0	43 524,0 2 976,0	40 362,0 7 998,0	186,0		43 524,0
13	20	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	306,9	276,0		84 704,0				84 704,0
14	21	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	186	60,0 11,0	49,0 11,0	11 160,0 2 046,0	9 114,0 2 046,0			11 160,0
15	22	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м^3, группа грунта 1**	м^3	20	234,0 16,0	217,0 43,0	4 680,0 320,0	4 340,0 860,0	20,0		4 680,0
16	23	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	13,44	276,0		3 709,0				3 709,0
17	24	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	24,6	276,0		6 790,0				6 790,0
18	25	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укрепление обочин**	м^2	130,2	531,0 133,0	398,0 89,0	69 136,0 17 317,0	51 820,0 11 588,0			69 136,0
19	26	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	49	514,0 0,0	514,0 108,0	25 186,0 0,0	25 186,0 5 292,0			25 186,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	27	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	6	141,0 0,0	141,0 34,0	846,0 0,0	846,0 204,0			846,0
21	28	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	$м^3$	6	119,0 0,0	119,0 28,0	714,0 0,0	714,0 168,0			714,0
22	29	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	3	141,0 0,0	141,0 34,0	423,0 0,0	423,0 102,0			423,0
23	30	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	1	6 360,0 6 360,0	0,0 0,0	6 360,0 6 360,0	0,0 0,0			6 360,0
24	31	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	$м^3$ подушки	13	8 745,0 8 144,0	601,0 189,0	113 685,0 105 872,0	7 813,0 2 457,0			113 685,0
25	32	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	14,3	5 216,0		74 589,0		74 589,0		74 589,0
26	33	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной /Противофильтрационный экран/**	$м^3$	0,92	47 380,0 14 313,0	3 087,0 629,0	43 590,0 13 168,0	2 840,0 579,0	27 582,0		43 590,0
27	34	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	$м^3$ бетона в деле	6,51	60 602,0 13 269,0	7 660,0 1 661,0	394 519,0 86 381,0	49 866,0 10 813,0	258 272,0		394 519,0
28	35	1130-0401-0211 *РСНБ РК 2022*	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/5 м**	$м^3$ железобетона звеньев	15,82	43 158,0 22 865,0	14 173,0 3 391,0	682 760,0 361 724,0	224 217,0 53 646,0	96 819,0		682 760,0
29	36	225-104-0223 *РСНБ РК 2022*	**Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6,200**	шт.	6	317 635,0		1 905 810,0		1 905 810,0		1 905 810,0
30	37	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение**	$м^3$ сборных конструкций	4,42	30 894,0 14 021,0	8 121,0 1 951,0	136 551,0 61 973,0	35 894,0 8 623,0	38 684,0		136 551,0
31	38	225-104-0309 *РСНБ РК 2022*	**Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170**	шт.	2	368 112,0		736 224,0		736 224,0		736 224,0