№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	39	1130-0405-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стенок удлиняемых труб и оголовков одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	$м^3$ сборных конструкций	8,32	40 000,0 18 694,0	8 180,0 1 951,0	332 800,0 155 534,0	68 057,0 16 232,0	109 209,0		332 800,0
33	40	225-109-0103 *РСНБ РК 2022*	**Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл**	шт.	4	305 787,0		1 223 148,0		1 223 148,0		1 223 148,0
34	41	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки /Лоток/**	$м^3$ бетона в деле	3,32	74 473,0 18 547,0	12 560,0 2 992,0	247 250,0 61 576,0	41 699,0 9 933,0	143 975,0		247 250,0
35	42	1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	96,4	7 716,0 3 094,0	352,0 91,0	743 822,0 298 262,0	33 932,0 8 772,0	411 628,0		743 822,0
36	43	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	10	9 878,0 4 816,0	525,0 136,0	98 780,0 48 160,0	5 250,0 1 360,0	45 370,0		98 780,0
37	44	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	60	98,0 0,0	98,0 23,0	5 880,0 0,0	5 880,0 1 380,0			5 880,0
38	45	6101-0106-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202**	$м^3$	60	142,0 0,0	142,0 34,0	8 520,0 0,0	8 520,0 2 040,0			8 520,0
39	46	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	15	6 360,0 6 360,0	0,0 0,0	95 400,0 95 400,0	0,0 0,0			95 400,0
40	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	75	576,0 352,0	224,0 70,0	43 200,0 26 400,0	16 800,0 5 250,0			43 200,0
41	48	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	$м^3$	14	5 300,0 5 300,0	0,0 0,0	74 200,0 74 200,0	0,0 0,0			74 200,0
42	49	6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1**	$м^2$	73	15,0 0,0	15,0 3,0	1 095,0 0,0	1 095,0 219,0			1 095,0
43	50	1130-0503-0106 *РСНБ РК 2022*	**Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство**	$м^3$	8,41	182 637,0 72 173,0	39 697,0 11 509,0	1 535 977,0 606 975,0	333 852,0 96 791,0	595 150,0		1 535 977,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	51	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15923	387 658,0		61 727,0		61 727,0		61 727,0
45	52	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	0,22	20 022,0 8 354,0	686,0 216,0	4 405,0 1 838,0	151,0 48,0	2 416,0		4 405,0
46	53	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м³ подушки	8,7	8 745,0 8 144,0	601,0 189,0	76 082,0 70 853,0	5 228,0 1 644,0			76 082,0
47	54	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	9,57	5 216,0		49 917,0		49 917,0		49 917,0
48	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	/Асфальтовые планки/ Устройство бетонной подготовки	м³	0,5	34 697,0 5 084,0	2 566,0 485,0	17 348,0 2 542,0	1 284,0 243,0	13 524,0		17 348,0
49	56	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,2	24 711,0		29 653,0		29 653,0		29 653,0
50	57	1130-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	/Упоры/ Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м³ бетона в деле	1,1	74 473,0 18 547,0	12 560,0 2 992,0	81 920,0 20 402,0	13 816,0 3 291,0	47 702,0		81 920,0
51	58	6101-0102-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1	м³	16,5	336,0 0,0	336,0 63,0	5 544,0 0,0	5 545,0 1 040,0			5 544,0
52	59	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	м³ камня (в деле)	2,93	12 415,0 12 406,0	9,0 3,0	36 376,0 36 350,0	27,0 9,0			36 376,0
53	60	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м³	2,9593	8 121,0		24 032,0		24 032,0		24 032,0
54	61	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1 /В ВАЛЫ/	м³	131,4	147,0 12,0	135,0 25,0	19 316,0 1 577,0	17 739,0 3 285,0			19 316,0
55	62	6101-0103-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1 /В НАСЫПЬ/	м³	48	147,0 12,0	135,0 25,0	7 056,0 576,0	6 480,0 1 200,0			7 056,0
56	63	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1	м³	92	234,0 16,0	217,0 43,0	21 528,0 1 472,0	19 964,0 3 956,0	92,0		21 528,0
57	64	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		156,4	276,0		43 166,0				43 166,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т·км								
58	65	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**		92	60,0	49,0	5 520,0	4 508,0			5 520,0
				$м^3$		11,0	11,0	1 012,0	1 012,0			
59	66	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**		140	576,0	224,0	80 640,0	31 360,0			80 640,0
				$м^3$		352,0	70,0	49 280,0	9 800,0			
60	67	6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 1**		876	262,0	46,0	229 512,0	40 296,0			229 512,0
				$м^2$		216,0	10,0	189 216,0	8 760,0			
61	68	6101-0103-0221 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$, группа грунта 1**		276	234,0	217,0	64 584,0	59 892,0	276,0		64 584,0
				$м^3$		16,0	43,0	4 416,0	11 868,0			
62	69	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		469,2	276,0		129 499,0				129 499,0
				т·км								
63	70	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**		276	60,0	49,0	16 560,0	13 524,0			16 560,0
				$м^3$		11,0	11,0	3 036,0	3 036,0			
64	71	1127-0901-0302 *РСНБ РК 2022*	**Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение /металлические/. Установка**		6	896,0	292,0	5 376,0	1 752,0			5 376,0
				шт.		604,0	90,0	3 624,0	540,0			
65	72	251-201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Столбик сигнальный металлический размерами 1500x120x1мм**		6	3 933,0		23 598,0		23 598,0		23 598,0
				шт.								
			ИТОГО по смете Э963: АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА [2-02-01]					15 066 423	2 410 332	9 066 511	0	15 066 423,40
								2 804 696	537 919	0	0	
			Итого по суммарной смете					15 066 423	2 410 332	9 066 511	0	15 066 423,40
								2 804 696	537 919	0	0	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							-	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							-	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				5,7%		858 786,13			
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1 452 342,17			
			Итого						17 377 551,70			
			Сметная прибыль				5%		796 260,48			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				5,7%		858 786,13			
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1 452 342,17			
			Итого						17 377 551,70			
			Сметная прибыль				5%		796 260,48			
			Непредвиденные работы и затраты				3%		521 326,55			
			Итого в сметных ценах									18 695 138,73
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075				1,075					20 097 274,14
			Коэффициент к договорной цене				0,98					19 695 328,50
			НДС				12 %		2 363 439,42			
			Итого по акту с НДС									22 058 767,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аксар Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Таукеев Н.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Atlant Engineering"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "СанжарПроектСервис"**

Принял (Заказчик)

КГУ "Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаксыгыров Б.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Оданбаев Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Абзалов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)