COMMITTEE OF HIGHWAYS OF THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

КОМИТЕТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

Contract:
Контракт: **Lot 2: EWRP-1905-1955-ICB(W2)-001/2018**

Interim Payment Certificate No. 33

For the period from November 24, 2023, 2023 to April 30, 2024

Промежуточный Сертификат Оплаты № 33

За период с 24 Ноября 2023 года по 30 Апреля 2024 года

Financed by: **International Bank for Reconstruction and Development**

Employer: **Committee of Highways of the Ministry of Transport of the Republic of Kazakhstan**

Заказчик: Комитет автомобильных дорог Министерства Транспорта Республики Казахстан

Contractor: **JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**

Подрядчик: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Engineer: «ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Консультант по надзору за строительством: Корпорации «ИСАН»/M50 Consulting Group

East-West Roads Project. Reconstruction of road section "Balkhash-Burylbaital' km 1905-1955" International Transit Corridor, IBRD Loan №8156-KZ

Contract (Lot No.2) / Контракт (Лот №2): EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018, Date of Submission to the Supervision Consultant:

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

Pay Item /Статья оплаты	Period from 24.11.2023 to 30.04.2024	Период: с 24.11. 2023 по 30.04.2024	Contract Amount	Accumulated amount up to end of previous period	Adjustment of amount up to the end of previous period	Accumulated amount up to end of previous period with adjustment	Amount this period	Accumulated amount up to end of this period	% of BOQ
			Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	Amount	
	Item Description	Наименование статьи	Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Корректировка суммы до конца предыдущего периода	Накопленная сумма до конца предыдущего периода с учетом корректировки	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от BOP
			Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B		D	E	F	G = E ± F	H = H₂F	I = G + H ± F	J = I / D
I	**Payment Value**	**Размер выплаты**							
1	Total of Bills (BoQ Items)	**Итого по BOP**	15 499 275 296,54	13 735 130 086,81		13 735 130 086,81	77 614 605,17	13 812 744 691,99	118,4%
2	Materials Brought on Site Advance	Аванс за материалы на стройплощадке		3 538 824 596,50		3 538 824 596,50		3 538 824 596,50	
3	Variations Orders	Заявки на изменения в Контракте		4 483 605 642,01		4 483 605 642,01	48 368 650,26	4 531 974 283,21	
4	**Adjustmen of price**	**Корректировка стоимости**		3 192 323 567,49		3 192 323 567,49	48 546 878,73	3 240 870 446,22	
5	Advance payment for mobilization, 15%	Аванс за мобилизацию, 15%		2 602 956 333,02		2 602 956 333,02		2 602 956 333,02	
6	Contingency	Непредвиденные расходы		12 320 799,12		12 320 799,12	4 228 610,42	16 549 409,54	
II	**Sub-Total I: Payment Value (1+2+3+4+5+6+IV)**	**Совокупный Итог, (1+2+3+4+5+6+IV)**	15 499 275 296,54	**27 565 161 024,95**		27 565 161 024,95	**178 758 744,58**	**27 743 919 760,47**	
III	**VAT 12%, ((II-7-GR) * 0.12)**	**НДС 12%, ((II-7-GR) * 0.12)**	1 977 966 449,94	**2 569 327 115,52**		**2 569 327 115,52**	**20 285 104,10**	**2 589 612 218,53**	
IV	**Specified Provisional Sums**	**Резервные суммы**	989 266 053,00						
V	**Total including VAT, (II +III)**	**Итого включая НДС, (II +III)**	**18 466 507 799,48**	**30 134 488 140,47**		**30 134 488 140,47**	**199 043 848,68**	**30 333 531 979,00**	
VI	**Deductions**	**Вычеты**							
7	**Recovery of Material on Site**	**Возврат аванса на материалы**		3 538 824 596,83		3 538 824 596,83		3 538 824 596,83	
8	Repayment Advanced Payment	Возврат аванса на мобилизацию, (1+3+4+6) * 22% * 1,12		2 602 956 333,02		2 602 956 333,02		2 602 956 333,02	
9	Retention 5%, ((1+3+4) * 5% * 1.12)	Гарантия исполнения 5%, ((1+3+4) * 5% * 1,12)		1 038 785 563,21		1 038 785 563,21		1 038 785 563,21	
10	Estimated losses for work delay amount to	Оцененные убытки за опоздания в работе							
VII	**Sub-Total II: Deductions (7+8+9+10)**	**Совокупный Итог, (7+8+9+10)**		**7 180 566 493,06**		**7 180 566 493,06**		**7 180 566 493,06**	
VIII	**Release Retention**	**Возврат Удержаний**							
IX	**Amount this Interim Certificate, (V-VII)**	**Сумма данного промежуточного сертификата, (V-VII)**		**22 953 921 647,41**		**22 953 921 647,41**	**199 043 848,68**	**23 152 965 486,23**	

Amount this Interim Certificate in words / **Сумма данного промежуточного сертификата прописью**

One hundred ninety nine million forty three thousand eight hundred forty eight tenge sixty eight tiyn

Сто девяносто девять миллионов сорок три тысяч восемьсот сорок восемь тенге и шестьдесят восемь тиын

Contractor: JV Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Date:

Project Manager: Mustafa Dogus Koklu

Signature / Подпись:

Engineer / Инженер

Construction Supervision Consultant (CSC)

ISAN CORPORATION LTD.

Project Manager / Team Leader: Sunwoo Kang

Date:

Signature/Подпись:

Project Management Consultant (PMC)

Team Leader:

Date:

Signature / Подпись:

Representative of Karagandy Regional Branch PC "NC "KazAvtoZhol"

Date:

Signature / Подпись:

Employer / Заказчик

Committee of Highways of the Ministry of Transport of the Republic of Kazakhstan

Approval/Одобрение:

Title/Название:

26.07.2024 Date/Дата:

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД	24 11 2023	30.04 2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	INTERIM PAYMENT CERTIFICATE		**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48** **тенге**	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ		

A	B	C	D	E	G	I
Item	**Description**	**Sub-Clause of GCC**	**Quantity. (For details refer to attached sheets)**	**Value of Work up to the End of Measurement Period.**	**Value of Work up to the End of Previous Measurement period**	**Value for this Measurement Period**
Пункт	Описание	№ пункта Условий Контракта*	Количество.(см. прилагаемые стр.)	Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего периода	Стоимость за данный отчетный период
1	**Estimated Value of Measured Work** Расчетная стоимость Измеренных Работ	14.1		13 812 744 691,99	13 735 130 086,81	77 614 605,17
1.1	**Estimated Value of Measured Work(no retention 5%)** Расчетная стоимость Измеренных Работ (без вычета 5% удержаний)	14.1				
1.2	**Estimated Value of Measured Work(with retention 5%)** Расчетная стоимость Измеренных Работ (с вычетом 5% удержаний)	13.8		12 684 015 717,05	12 684 015 717,05	
2	**The Value of Variations** Стоимость изменений работ			4 531 974 283,21	4 483 605 642,01	48 368 650,26
3	**Amounts in respect of changes in Legislation & Escalation** Суммы, отражающие изменения в стоимости и законодательстве	13.8		3 240 870 446,22	3 192 323 567,49	48 546 878,73
4	**Sub- Total amounts 1 +2+ 3** Под-Итог по разделу сумма 1+2+3			21 585 589 421,42	21 411 059 296,31	174 530 134,16
5	**Amounts approved in respect of provisional sum** УКАЗАННЫМ РЕЗЕРВНЫМ СУММАМ	13.5 (b)(ii)				
6	**Sub-Total amounts 4+5** Под-Итог по разделу сумма 4+5			21 585 589 421,42	21 411 059 296,31	174 530 134,16
7	**Credit or Debit for the measurement period in respect of Materials & Plant /** Кредит или дебет за отчетный период в отношении материалов и оборудования	14.5 (c) (i)				
8	**VAT Sub-total 6+7+11 * 12% In tenge** Под-Итог 6+7+11 * НДС 12% в тенге			2 589 612 218,53		20 285 104,10
9	**(1.2+2)*5 % *1,12 are held in quality of the sum of deduction** (1.2+2)*5 %*1,12 удержано в качестве суммы удержания	14.3		1 038 785 563,21	1 038 785 563,21	
10	**Any other sum** Любые другие суммы	20		16 549 409,54	12 320 799,12	4 228 610,42
11	**Estimated losses for work delay amount to** **Оцененные убытки** за опоздания в работе	8.7 & 14.15(b)				
12	**Any other sum (Rembursment Social taxes for expatriate staff)** Любые другие суммы (Возврат социального налога на иностранный					
13	**Sub-Total amounts 6+7+8 -9+10+11+12** Под-Итог сумм 6+7+8 -9+10+11+12			23 152 965 486,23	22 953 921 647,40	199 043 848,68
14	**Advance Payment** Авансовый платеж 15%	14.2	tenge	1 735 304 222,01	1 735 304 222,01	
14.1	**5% from Contract cost -advance payment for mobilization** 5% от контрактной стоимости - аванс за мобилизацию	14.2		867 652 111,01	867 652 111,01	
15	**Repayment of Advance Sub-total 6 * 1,12 * 22%** **Возврат аванса за мобилизацию. Под-итог 6 * 1,12 * 22%**	14.2 (b)	tenge	2 602 956 333,02	2 602 956 333,02	
16	**Value of Certificate i. 13+14+14.1+15** Сумма Сертификата п13+14+14.1+15	14.6		23 152 965 486,23	22 953 921 647,41	199 043 848,68
	Portion 60% Local currency tenge			**14 927 624 179,15**	**13 772 352 988,45**	**127 540 350,85**
	Portion 40% Foreign currency USD			**$23 331 654,02**	**$26 044 047,93**	**$202 823,79**

Exchange Rate 1 USD =352,54 (Clause __ Part II)

Contractor: **JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

SUMMARY: ANY OTHER ADDITIONS OR DEDUCTIONS - CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION Clause 20
Любые прочие прибавления или вычеты - Иск,Споры и Арбитраж - Пункт 20

Description/Описание	**Amount Invoice/ Сумма инвойса**	**Payment /Оплата**			**TOTAL/ВСЕГО**
Retainer	**CAD**	**Date /Дата**	**Exchange Rate / Обменный курс**	**KZT A**	**Tenge/Тенге**
RJ. McCurdy Management. Dispute Board					
Rembursment 50% Dispute Board Invoice Возврат 50% от суммы счетов Совета по Урегулированию Споров	70 235,00	19.10.23	350,84	24 641 247,40	24 641 598,24

	Tenge
Employer's Share/Доля Заказчика	50%
Employer's Reimbursement in Tenge/Возмещение расходов Заказчиком в тенге	**12 320 799,12**

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта ЛОТ-2 /
Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 -
Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

SUMMARY: ANY OTHER ADDITIONS OR DEDUCTIONS - CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION Clause 20

Любые прочие прибавления или вычеты - Иск,Споры и Арбитраж - Пункт 20

Description/Описание	Amount Invoice/ Сумма инвойса	Payment /Оплата			TOTAL/ВСЕГО
Retainer	CAD	Date /Дата	Exchange Rate / Обменный курс	KZT A	Tenge/Тенге
RJ. McCurdy Management. Dispute Board					
Rembursment 50% Dispute Board Invoice Возврат 50% от суммы счетов Совета по Урегулированию Споров	12 665,00	17.01.24	334,36	4 234 669,40	4 235 003,76
Rembursment 50% Dispute Board Invoice Возврат 50% от суммы счетов Совета по Урегулированию Споров	12 600,00	18.01.24	335,07	4 221 882,00	4 222 217,07

	Tenge
Employer's Share/Доля Заказчика	50%
Employer's Reimbursement in Tenge/Возмещение расходов Заказчиком в тенге	**4 228 610,42**

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /
Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 -
Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

BILLS OF QUANTITY SUMMARY / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК		**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**		PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 — 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА		**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**		Interim Payment Certificate Number	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА		**18 466 507 799,48**	**тенге**	Промежуточный Платежный Сертификат	
Bill No.	**Bill Description**	**BoQ**	**Value up to the end of Measurement Period**	**Value Previous Measurement Period**	**Value this Measurement Period**
№ Ведомости	Наименование Ведомости		Стоимость работ на конец отчетного периода	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчётный период
Bill 100	General Requirements	385 008 998,19	383 141 669,07	379 341 669,07	3 800 000,00
Bill 300	Setting Out and Tolerances	8 805 000,00	8 805 000,00	8 805 000,00	-
Bill 400	Site Clearance	253 308 041,44	253 308 041,44	253 308 041,44	-
Bill 500	Earthworks	2 442 454 421,53	2 391 396 641,36	2 408 164 388,69	- 16 767 747,33
Bill 600	Culverts, Drainage and Protection Works	298 055 351,33	274 667 339,94	272 199 713,59	2 467 626,35
Bill 700	Granular Pavement Materials	1 950 942 710,42	723 355 394,58	722 086 902,65	1 268 491,92
Bill 800	Bituminous Pavement Works	8 092 102 890,57	7 988 581 147,12	7 983 246 832,60	5 334 314,52
Bill 900	Concrete Works	169 947 690,16	169 332 045,10	165 066 488,62	4 265 556,48
Bill 1300	Road Furniture	1 607 025 745,37	1 516 731 702,98	1 451 594 912,21	65 136 790,77
Bill 1400	Road Traffic Markings	83 751 566,66	78 044 701,43	65 935 128,97	12 109 572,46
Bill 1500	Power supply and external lightning	56 277 020,87	25 381 008,97	25 381 008,97	-
DW	Dayworks	151 595 860,00	-	-	-
	VARIATIONS ORDERS/ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ		4 531 974 283,21	4 483 605 642,01	48 368 650,26
A	Sub-total of Bills and Day works / Итого по ведомости и поденных работ	**15 499 275 296,54**	**18 344 718 984,26**	**18 218 735 728,82**	**125 983 255,43**
B	Special Provisional Sums / Специльные резервные суммы	989 266 053,00	-		-
C	Local VAT / НДС	1 977 966 449,94	**2 200 707 766,11**	**2 186 248 287,46**	**15 117 990,65**
B	**TOTAL BID PRICE (A+B+C)/ ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЯВКИ (A+B+C)**	**18 466 507 799,48**	**20 545 426 750,37**	**20 404 984 016,28**	**141 101 246,09**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

ISAN CORPORATION

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/1 ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/1

No.	Description /Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	Crushed Stone Base C4 in accordance with GOST 25607-2009/ Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 в соответствии с ГОСТ 25607-2009	m3 / м3	232 119,62	5 432,92	1 261 087 347,62	231 554,42	1 258 016 661,24	232 119,62	1 261 087 347,62	- 565,20	- 3 070 686,38
	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ				**1 261 087 347,62**		**1 258 016 661,24**		**1 261 087 347,62**		**- 3 070 686,38**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/2 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/2**

No.	Description /Описание	Contract Amounts Контрактная стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	Additional Contractors expenses based on the Amicable Agreement dated 06.09.2021/Дополнительные расходы Подрядчика на основании Мирового соглашения от 06.09.2021	m3 / м3				1,00	982 423 847,94	1,00	982 423 847,94	-	-
	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ						**982 423 847,94**		**982 423 847,94**		-

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/3 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/3**

No.	Description /Описание	New Contract Amounts Новая Контрактная стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE ВЕДОМОСТЬ № 400 Расчистка территории											
400.3'	Milling and scarifying the existing layers of the coating and the base of the existing pavement/ Фрезерование и киркование существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m3 / м3	3 177,17	1 984,64	6 305 538,67	3 177,17	6 305 538,67	3 177,17	6 305 538,67	-	-
	TOTAL FOR BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400										-
BILL N. 500 – EARTHWORKS ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы											
500.3'	Filling of embankment of the main road, acceleration and deceleration lanes, filled berms , intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside reserve and borrow pits/ Отсыпка насыпи земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	185 496,04	496,10	92 024 585,44	185 496,04	92 024 585,44	185 496,04	92 024 585,44		-
500.4'	Excavation in soil suitable for embankment fill/ Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3	84 289,27	598,80	50 472 414,88	84 289,27	50 472 414,88	84 289,27	50 472 414,88		-
500.5'	Compaction of the soil in embankment/ Уплотнение грунта насыпи	m3 / м3	231 245,77	104,00	24 049 560,08	231 245,77	24 049 560,08	231 245,77	24 049 560,08		-
	TOTAL FOR BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500										-
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS / ВЕДОМОСТЬ №700 - Фракционные матеиалы покрытия											
700.5'	Construction of shoulder on the main road, intersections , junctions, and rest areas/ Устройство обочин по основной дороге, пересечений и примыканий, площадках отдыха	m3 / м3	34 390,53	2 983,68	102 610 336,55	34 390,53	102 610 336,55	34 390,53	102 610 336,55		-
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700										-
BILL NO 900 - BRIDGES AND OVERPASSES (concrete works) / ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)											

900.3.1'	Installing rubber bearings/ Установка резиновых опорных частей РОЧ	pcs/шт	34,00	88 000,00	2 992 000,00	34,00	2 992 000,00	34,00	2 992 000,00		-
	TOTAL FOR BILL 900 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900										-
TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**278 454 435,62**		**278 454 435,62**		**278 454 435,62**		-

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/4 **ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/4**

No.	Description /Описание	Amounts Стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	Sanitary units/СГУ	pcs	3,00	31 919 642,86	95 758 928,57	3,00	95 758 928,57	2,70	86 183 035,71	0,30	9 575 892,86
2	Desing for electricity lines / Проектирования линий электропередачи	km	16,20	375 964,29	6 090 621,43	16,20	6 090 621,43	16,20	6 090 621,43	-	-
3	Construction of overhead line -10 kV \ Строительство ВЛ-10 кВ	pcs	1,00	148 999 902,86	148 999 902,86	1,00	148 999 902,86	1,00	148 999 902,86	-	-
TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**250 849 452,86**		**250 849 452,86**		**241 273 560,00**		**9 575 892,86**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/5 ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/5

No.	Description /Описание	Amounts Стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	Installation of anti-glare screens /Установка противоослепляющих экранов	m3 / м3	90 748,00	11 000,00	998 228 000,00	90 728,00	998 008 000,00	90 748,00	998 228 000,00	- 20,00	- 220 000,00
	TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ				**998 228 000,00**		**998 008 000,00**		**998 228 000,00**		**- 220 000,00**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

VARIATIONS ORDERS NO-W2/6 ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/6

No.	Description /Описание	Amounts Стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL N. 100 – GENERAL REQUIREMENTS ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения											
6.1	Maintenance of Laboratory, furniture and equipment/ Содержание Лаборатории, мебели и оборудований	month/мес.	12,50	3 000 000,00	37 500 000,00	12,50	37 500 000,00	12,50	37 500 000,00	-	-
6.2	Maintenance of Engineer's survey equipment/Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	12,50	429 449,92	5 368 124,00	12,50	5 368 124,00	12,50	5 368 124,00	-	-
	TOTAL FOR BILL 100 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100				**42 868 124,00**		**42 868 124,00**		**42 868 124,00**		-
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE ВЕДОМОСТЬ № 400 Расчистка территории											
400.3'	Milling and scarifying the existing layers of the coating and the base of the existing pavement/ Фрезерование и киркование существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	m3 / м3	20 050,80	1 984,64	39 793 619,71	20 050,80	39 793 619,71	20 050,80	39 793 619,71	-	-
	TOTAL FOR BILL 400 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**39 793 619,71**		**39 793 619,71**		**39 793 619,71**		-
BILL N. 500 – EARTHWORKS ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы											
500.3'	Filling of embankment of the main road, acceleration and deceleration lanes, filled berms , intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside reserve and borrow pits/ Отсыпка насыпи земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m3 / м3	476 063,21	496,10	236 174 958,48	476 063,21	236 174 958,48	476 063,00	236 174 854,30	0,21	104,18
500.4'	Excavation in soil suitable for embankment fill/ Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3	242 674,40	598,80	145 313 430,72	242 674,40	145 313 430,72	242 674,40	145 313 430,72		-
500.5'	Compaction of the soil in embankment/ Уплотнение грунта насыпи	m3 / м3	476 063,21	104,00	49 510 573,84	476 063,21	49 510 573,84	476 063,00	49 510 552,00	0,21	21,84

500.6'	Completion of formation, embankment slope , slope and bottom of excavation of on main road, intersections and junctions, bus stops, rest areas, filled berms and shoulders/ Завершающая отделка земляного полотна откосов насыпи и выемок, дна и откосов в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха, присыпных берм и обочин	m2 / м2	130 936,99	58,40	7 646 720,22	130 936,99	7 646 720,22	110 482,15	6 452 157,56	20 454,84	1 194 562,66
	TOTAL FOR BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**438 645 683,26**		**438 645 683,26**		**437 450 994,58**		**1 194 688,68**
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS / ВЕДОМОСТЬ №700 - Фракционные матеиалы покрытия											
3	Construction of crushed stone base course/ Устройство основания из фракционного щебня	m3 / м3	653,48	5 432,92	3 550 304,56	653,48	3 550 304,56			653,48	3 550 304,56
7	Protection of shoulder using milled asphalt concrete/ Укрепление обочин фрезерованным асфальтобетоном	m3/м3	6 534,77	5 432,92	35 502 882,63	6 534,77	35 502 882,63	3 920,90	21 301 936,03	2 613,87	14 200 946,60
9	Crushed Stone Base C4 in accordance with GOST 25607-2009/ Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 в соответствии с ГОСТ 25607-2009	m3 / м3	14 566,20	5 432,92	79 136 999,30	14 566,20	79 136 999,30	14 566,20	79 136 999,30	0,00	-
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**118 190 186,49**		**118 190 186,49**		**100 438 935,33**		**17 751 251,16**
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS / ВЕДОМОСТЬ №800 - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ											
1	Prime coat/ Подгрунтовка основания	m2 / м2	199 995,37	85,74	17 147 603,02	199 995,37	17 147 603,02	147 718,00	12 665 341,32	52 277,37	4 482 261,70
3	Construction of lower layer of base made of bitumen coated crushed stone aggregates/ Устройство нижнего слоя основания из черного щебня уложенного по способу заклинки	m3 / м3	5 484,60	16 212,93	88 921 435,88	5 484,60	88 921 435,88	5 484,60	88 921 435,88		-
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**106 069 038,90**		**106 069 038,90**		**101 586 777,20**		**4 482 261,70**
TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**745 566 652,36**		**745 566 652,36**		**722 138 450,82**		**23 428 201,54**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 / Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

FINAL VARIATIONS ORDERS NO № W2/7 ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/7

No.	Description /Описание	Amounts Стоимость				Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
		Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate (Tenge) Расценка (тенге)	Amount (Tenge) Стоимость (тенге)	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL N. 500 – EARTHWORKS ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы											
500 4'	Excavation in soil suitable for embankment fill/ Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m3 / м3	6 764,09	598,80	4 050 338,67	6 764,09	4 050 338,67			6 764,09	4 050 338,67
	TOTAL FOR BILL 500 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**4 050 338,67**		**4 050 338,67**				**4 050 338,67**
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS / ВЕДОМОСТЬ №700 - Фракционные материалы покрытия											
4	Construction of crushed-stone-sand mix base made of material from dismantling of existing pavement/ Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси с использованием материала от разборки существующего покрытия	m3 / м3	251,18	3 169,20	796 030,25	251,18	796 030,25			251,18	796 030,25
	TOTAL FOR BILL 700 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700				**796 030,25**		**796 030,25**				**796 030,25**
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS / ВЕДОМОСТЬ №800 - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ											
1	Prime coat/ Подгрунтовка основания	m2 / м2	48 823,00	85,74	4 186 084,02	48 823,00	4 186 084,02			48 823,00	4 186 084,02
	TOTAL FOR BILL 800 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**4 186 084,02**		**4 186 084,02**				**4 186 084,02**
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE / ВЕДОМОСТЬ №1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ											
5.2	Galvanized steel vehiclar r guardrail type 11ДО/ 250-0,75/2,0-1,08/1,13(У3)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО/ 250-0,75/2,0-1,08/1,13(У3)	l.m./п.м	103,00	11 814,29	1 216 871,87	103,00	**1 216 871,87**			103,00	**1 216 871,87**
5.5	Galvanized steel vehicular guardrail type 11ДД/ 300-0,75/2,0-0,95/1,14(У4)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДД/ 300-0,75/2,0-0,95/1,14(У4)	l.m./п.м	8,00	15 162,50	121 300,00	8,00	**121 300,00**			8,00	**121 300,00**
	TOTAL FOR BILL 1300 / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300				**1 338 171,87**		**1 338 171,87**				**1 338 171,87**
VARIATIONS ORDERS NO-W2/4 ЗАЯВКА НА ИЗМЕНЕНИЕ № W2/4											
1	Sanitary units/СТУ	pcs	0,26	31 919 642,86	8 284 617,42	0,26	8 284 617,42			0,26	8 284 617,42
	TOTAL VARIATIONS ORDERS NO-W2/4				**8 284 617,42**		**8 284 617,42**				**8 284 617,42**
TOTAL FOR BILL VO / ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ ЗИ					**18 655 242,24**		**18 655 242,24**				**18 655 242,24**

Contractor JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2/ Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер «ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

ISAN CORPORATION

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД	24 11 2023	30 04 2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат		**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**			

	Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ					**Value up to the end of Measurement Period /** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчетный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL N. 100 – GENERAL REQUIREMENTS **ВЕДОМОСТЬ № 100 - Общие положения**											
1	Removal or relocation of existing communications./Удаление или перенос существующих коммуникаций										
1 1	Relocation of HVL -10kV on CH30+37/Переустройство ВЛ 10 кВ на ПК 30+37	pcs/шт	1	10 562 945,35	10 562 945	1,00	10 562 945,35	1,00	10 562 945,35		-
1 2	Relocation of HVL -35kV on CH6-CH14, CH23-CH47/Переустройство ВЛ на 35 кВ на ПК6-ПК14, ПК23-ПК47	pcs/шт	2	30 332 832,14	60 665 664	2,00	60 665 664,28	2,00	60 665 664,28		-
1 3	Relocation of HVL -110kV on CH268-CH272/Переустройство ВЛ 110 кВна ПК268-ПК272	pcs/шт	1	49 219 344,02	49 219 344	1,00	49 219 344,02	1,00	49 219 344,02		-
1 4	Relocation of HVL -0,4kV on CH24+77-CH26+77, CH33+13/ Переустройство ВЛ 0,4 кВ на ПК24+77-ПК26+77, ПК33+13	pcs/шт	2	5 748 003,24	11 496 006	2,00	11 496 006,48	2,00	11 496 006,48		-
1 5	Relocation of communication lines of JSC "Kazakhtelecom" at CH 23+14/ Переустройство линий связи АО "Казахтелеком" на ПК23+14	pcs/шт	1	1 867 329,12	1 867 329		-		-		-
1 6	Relocation of communication lines, reconstruction of a cable ВОЛС on CH27-CH53/ Переустройство линий связи, реконструкция кабеля ВОЛС на ПК27-ПК53	pcs/шт	1	28 866 196,13	28 866 196	1,00	28 866 196,13	1,00	28 866 196,13		-
1 7	Relocation of communication lines, reconstruction of a cable LLP "TNS-Plus" at CH31+65-CH51+50/ Переустройство линий связи, реконструкция кабеля ТОО "TNS-Plus" на ПК31+65-ПК51+50	pcs/шт	1	13 947 938,37	13 947 938	1,00	13 947 938,37	1,00	13 947 938,37		-
1 8	Relocation of water supply system at CH35+28/ Переустройство водопровода на ПК35+28	pcs/шт	1	5 355 584,76	5 355 585	1,00	5 355 584,76	1,00	5 355 584,76		-
2	Construction of temporary bypass road, its maintenance and traffic safety and control/ Устройство временной объездной дороги и ее	LS/ПС	1	85 672 716,00	85 672 716	1,00	85 672 716,00	1,00	85 672 716,00		-
3	Compensation for losses in connection with the occupation of the land for temporary use(269 hac)/ Возмещение потерь в связи с занятием земель во временное пользование (269 га)	PS/PC	1	5 487 600,00	5 487 600	1,00	5 487 600,00	1,00	5 487 600,00		-
4	Progress Photographs/ Фотоотчет по ходу выполнения работ	LS/ПС	1	2 076 300,00	2 076 300	1,00	2 076 300,00	1,00	2 076 300,00		-
5	Signboards with inscriptions/ Щиты с надписями	pcs/шт	2	1 368 663,00	2 737 326	2,00	2 737 326,00	2,00	2 737 326,00		-
6	Engineer's site facilities/ Удобство Инженера на Участке					-	-	-	-		
6 1	Maintenance of Laboratory, furniture and equipment/ Содержание Лаборатории, мебели и оборудований	month/мес	29	3 000 000,00	87 000 000	29,00	87 000 000,00	29,00	87 000 000,00		-
6 2	Maintenance of Engineer's survey equipment/Содержание оборудования для изысканий Инженера	month/мес	29	429 449,92	12 454 048	29,00	12 454 047,68	29,00	12 454 047,68		-
7	As- built Drawings/Чертежи после завершения строительства	LS/ПС	1	7 600 000,00	7 600 000	1,00	7 600 000,00	0,50	3 800 000,00	0,50	3 800 000,00
TOTAL FOR BILL 100 ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100					**385 008 998,19**		**383 141 669,07**		**379 341 669,07**		**3 800 000,00**

Contractor JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер «ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period / Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** / Описание	**Unit** / Ед. изм.	**Quantity** / Количество	**Rate** / Расценка	**TOTAL AMOUNT** / ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** / Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** / ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** / Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** / ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** / Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** / ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 300 - SETTING OUT AND TOLERANCES / ВЕДОМОСТЬ № 300 - УСТАНОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ											
1	Topographic survey and preparation of working drawings / Топографическая съемка и подготовка рабочих чертежей	LS/ ПС	1	8 805 000,00	8 805 000,00	1	8 805 000,00	1	8 805 000,00		-
Total of Bill No 300 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300					**8 805 000,00**		**8 805 000,00**		**8 805 000,00**		

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** /Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчетный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 400 - SITE CLEARANCE **ВЕДОМОСТЬ № 400 РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ**											
1	Site clearance/ Расчистка территории	LS/ ПС	1,00	5 177 350,00	5 177 350,00	1,00	5 177 350,00	1,00	5 177 350,00		-
2	Dismantling of bus shelters/ Демонтаж автопавильонов	pcs/шт	1,00	144 586,00	144 586,00	1,00	144 586,00	1,00	144 586,00		-
3	Milling and scarifying the existing layers of the coating and the base of the existing pavement/ Фрезерование и киркование существующих слоев покрытия и основания существующей дорожной одежды	pcs/шт	121 981,00	1 984,64	242 088 371,84	121 981,00	242 088 371,84	121 981,00	242 088 371,84		-
4	Dismantaling of existing pipe culverts and their elements/ Разбока существующих труб и элементов	pcs/шт	23,00	256 423,20	5 897 733,60	23,00	5 897 733,60	23,00	5 897 733,60		-
Total of Bill No 400 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 400					**253 308 041,44**		**253 308 041,44**		**253 308 041,44**		

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period/**Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
No	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL N. 500 – EARTHWORKS **ВЕДОМОСТЬ № 500 - Земляные работы**											
1	Removal of topsoil/ Снятие плодородного слоя почвы	m³ / м³	674 581,00	103,75	69 987 778,75	452 824,53	46 980 544,99	453 522,00	47 052 907,50	-697,47	- 72 362,51
2	Loosening and compaction of soil on top and on side slopes of existing embankment and bed of new embankment at locations of its widening/ Рыхление и уплотнение грунта верха и откосов существующего земляного полотна и основания под новой насыпи в местах ее уширения	m³ / м³	1 505 706,00	51,32	77 272 831,92	1 430 420,70	73 409 190,32	1 430 420,70	73 409 190,32		-
3	Filling of embankment of the main road, acceleration and deceleration lanes, filled berms , intersections and junctions, bus stops, rest areas from roadside reserve and borrow pits/ Отсыпка насыпи земляного полотна основной дороги, переходно-скоростных полос, присыпных бермах на обустройстве, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха с притрассовых и грунтовых резервов	m³ / м³	2 816 884,00	496,10	1 397 456 152,40	2 815 858,78	1 396 947 540,43	2 816 884,00	1 397 456 152,40	-1 025,22	- 508 611,97
4	Excavation in soil suitable for embankment fill/ Выемка в грунте, пригодном для отсыпки насыпи	m³ / м³	195 528,00	598,80	117 082 166,40	195 528,00	117 082 166,40	195 528,00	117 082 166,40		-
5	Compaction of the soil in embankment/ Уплотнение грунта насыпи	m³ / м³	3 011 412,00	104,00	313 186 848,00	3 007 260,69	312 755 111,42	3 011 412,00	313 186 848,00	-4 151,31	- 431 736,58
6	Completion of formation, embankment slope , slope and bottom of excavation of on main road, intersections and junctions, bus stops, rest areas, filled berms and shoulders/ Завершающая отделка земляного полотна откосов насыпи и выемок, дна и откосов в грунте механизированным способом основной дороги, пересечений и примыканий, автобусных остановок, площадок отдыха, присыпных берм и обочин	m2 / м2	3 967 204,00	58,40	231 684 713,60	3 967 204,00	231 684 713,60	3 967 204,00	231 684 713,60		-
7	Spreading of top soil (thickness 15 cm)/ Укладка плодородного слоя почвы (толщина- 15 см)	m2 / м2	2 482 204,00	91,36	226 774 157,44	2 227 753,95	203 527 601,17	2 400 204,00	219 282 637,44	-172 450,05	- 15 755 036,27
8	Protection of slopes against erosion using mats/ Укрепление откосов противоэрозионными матами	m2 / м2	4 639,00	1 942,18	9 009 773,02	4 639,00	9 009 773,02	4 639,00	9 009 773,02		-
Total of Bill No 500 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 500					**2 442 454 421,53**		**2 391 396 641,36**		**2 408 164 388,69**		**-16 767 747,33**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period**/Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period**/Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description**	**Unit**	**Quantity**	**Rate**	**TOTAL AMOUNT**	**Certified quantity**	**TOTAL AMOUNT**	**Quantity previous months**	**TOTAL AMOUNT**	**Qty this month**	**TOTAL AMOUNT**
	Описание	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 600 – CULVERTS, DRAINAGE AND PROTECTION WORKS / ВЕДОМОСТЬ №600 - ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ, ВОДООТВОД И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Construction (reconstruction) of reinforeced concrete pipe culverts dia 1.5 m/ Устройство (переустройство) круглых железобетонных труб d1.5 м	l.m./п.м.	758	208 954,86	158 387 783,88	758,00	158 387 783,88	758,00	158 387 783,88		-
2	Construction (reconstruction) of reinforced concrete box culverts , size (2.0x2.0) m/ Устройство (переустройство) прямоугольных железобетонной трубы отв (2.0x2.0) м	l.m./п.м.	62	287 917,06	17 850 857,72	62,00	17 850 857,72	61,18	17 614 765,73	0,82	236 091,99
3	Construction (reconstruction) of reinforced concrete box culverts, size(4.0x2.5) m/ Устройство (переустройство) прямоугольных железобетонной трубы отв (4.0x2.5) м	l.m./п.м.	62	561 763,36	34 829 328,32	62,00	34 829 328,32	62,00	34 829 328,32		-
4	Construction of pipe concrete culverts dia 1.0m on access road/ Устройство круглых железобетонных труб d1.0 м на съезде	l.m./п.м.	48	148 365,49	7 121 543,52	48,00	7 121 543,52	48,00	7 121 543,52		-
5	Drainage channel from the carriageway andl shoulder/ Водоотвод с проезжей части и на обочине насыпи лотками	l.m./п.м.	3 869	14 331,82	55 449 811,58	2 806,00	40 215 086,92	2 806,00	40 215 086,92		-
6	Drainage channel along embankment slope/ Водосброс по откосу насыпи лотками	l.m./п.м.	1 024	13 583,04	13 909 032,96	546,90	7 428 564,58	457,00	6 207 449,28	89,90	1 221 115,30
7	Energy dissipator at toe of embankment/ Гаситель у подошвы насыпи	pcs/шт	55	84 273,81	4 635 059,55	55,00	4 635 059,55	53,00	4 466 511,93	2,00	168 547,62
8	Staircase/ Лестничные сходы	l.m./п.м.	86	68 278,30	5 871 933,80	61,50	4 199 115,45	49,17	3 357 244,01	12,33	841 871,44
Total of Bill No 600 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600					**298 055 351,33**		**274 667 339,94**		**272 199 713,59**		**2 467 626,35**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Doğus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 700 - GRANULAR PAVEMENT MATERIALS / ВЕДОМОСТЬ №700 - ФРАКЦИОНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ											
1	Construction of additional layer of soil treated with inorganic binder, H-20 cm/ Устройство дополнительного слоя из грунта, укрепленного неорганическим вяжущим Н-20 см	m3 / м3	233 730,00	5 168,30	1 207 986 759,00		-		-		-
2	Construction of additional layer of crushed stone- sand mix base course/ Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси	m3 / м3	6 346,00	4 527,43	28 731 070,78	3 327,97	15 067 151,22	3 213,90	14 550 707,28	114,07	516 443,94
3	Construction of crushed stone base course/ Устройство основания из фракционного щебня	m3 / м3	1 166,00	5 432,92	6 334 784,72	712,85	3 872 857,02	712,80	3 872 585,38	0,05	271,65
4	Construction of crushed-stone-sand mix base made of material from dismantling of existing pavement/ Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси с использованием материала от разборки существующего покрития	m3 / м3	7 831,00	3 169,20	24 818 005,20	7 831,00	24 818 005,20	7 831,00	24 818 005,20		-
5	Construction of shoulder on the main road, intersections , junctions, and rest areas/ Устройство обочин по основной	m3 / м3	154 235,00	2 983,68	460 187 884,80	153 247,78	457 242 336,23	154 235,00	460 187 884,80	-987,22	- 2 945 548,57
6	Protection of shoulder using crushed stone- sand mix/ Укрепление обочин ЩПС на присыпных обочинах	m3 / м3	52 259,00	4 147,68	216 753 609,12	52 131,42	216 224 448,11	51 240,00	212 527 123,20	891,42	3 697 324,91
7	Protection of shoulder using milled asphalt concrete/ Укрепление обочин фрезерованным асфальтобетоном	m3/м3	1 010,00	5 432,92	5 487 249,20	1 010,00	5 487 249,20	1 010,00	5 487 249,20		-
8	Construction of base and pavement using milled asphalt concrete under overpasses/ Устройство основания и покрытия из фрезерованного а/б под путепроводами	m3 / м3	203,00	3 169,20	643 347,60	203,00	643 347,60	203,00	643 347,60		-
Total of Bill No 700 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 700					**1 950 942 710,42**		**723 355 394,58**		**722 086 902,65**		**1 268 491,92**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 800 - BITUMINOUS PAVEMENT WORKS / ВЕДОМОСТЬ №800 - БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ											
1	Prime coat/ Подгрунтовка основания	m2 / м2	2 193 089,00	85,74	188 035 450,86	2 193 089,00	188 035 450,86	2 193 089,00	188 035 450,86		-
2	Tack coat/ Подгрунтовка покрытий	m2 / м2	2 076 133,00	27,89	57 903 349,37	2 047 865,00	57 114 954,85	2 053 517,00	57 272 589,13	-5 652,00	- 157 634,28
3	Construction of lower layer of base made of bitumen coated crushed stone aggregates/ Устройство нижнего слоя основания из черного щебня уложенного по способу заклинки	m3 / м3	90 134,00	16 212,93	1 461 336 232,62	88 978,30	1 442 598 949,42	88 978,32	1 442 599 273,68	-0,02	- 324,26
4	Construction of top layer of base made of hot mix porous coarse-grained asphalt concrete/ Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона	m3 / м3	127 379,00	19 674,98	2 506 179 277,42	126 250,61	2 483 978 226,74	125 890,68	2 476 896 611,19	359,93	7 081 615,55
5	Construction of lower pavement layer made of hot mix dense coarse-grained asphalt concrete/ Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси	m3 / м3	100 549,00	20 829,00	2 094 335 121,00	99 059,10	2 063 301 993,90	99 135,60	2 064 895 412,40	-76,50	- 1 593 418,50
6	Consruction of wearing course of pavement made of polymer-crushed stone-mastic asphalt SMA-20/ Устройство верхнего слоя покрытия их щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем ЩМА-20	m3 / м3	50 270,00	33 713,63	1 694 784 180,10	49 529,55	1 669 820 922,77	49 563,30	1 670 958 757,78	-33,75	- 1 137 835,01
7	Construction of pavement made of hot mix fine grained asphalt concrete/ Устройство покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона	m3 / м3	2 721,00	22 957,60	62 467 629,60	2 468,42	56 668 998,99	2 418,68	55 527 087,97	49,74	1 141 911,02
8	Construction of the reinforcing layer using geogrid/ Устройство армирующей прослойки из геосетки	m2 / м2	9 760,00	2 772,71	27 061 649,60	9 760,00	27 061 649,60	9 760,00	27 061 649,60		-
Total of Bill No 800 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800					**8 092 102 890,57**		**7 988 581 147,13**		**7 983 246 832,61**		**5 334 314,52**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД	24.11.2023 — 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number / Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчетный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity this month** Кол-во текущ месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 900 - BRIDGES AND OVERPASSES (concrete works) / ВЕДОМОСТЬ № 900 - МОСТЫ И ПУТЕПРОВОДЫ (бетонные работы)											
1	Construction of supports of the overpass/ Сооружение опор путепровода										
1.1	Construction of monolithic reinforced concrete pier / abutment and pier caps ,bearing blocks, concrete B25/F300/W6/ Устройство монолитных ж/б опор и ж/б насадок, бетон B25/F300/W6	m3 / м3	772,00	42 787,11	33 031 648,92	772,00	33 031 648,92	772,00	33 031 648,92		-
1.2	Construction of monolithic reinforced concrete foundations of pier/aboutment, concrete B25/F300/ W6/ Устройство монолитных ж/б фундаментов опор, бетон B25/F300/W6	m3 / м3	472,00	43 927,32	20 733 695,04	472,00	20 733 695,04	472,00	20 733 695,04		-
2	Construction of angular reinforced concrete retaining walls upstand wall and parapet wall , concrete B25 /F300/ W6/ Сооружение угловых подпорных стенок,бетон B25/F300/W6	m3 / м3	333,00	91 095,19	30 334 698,27	333,00	30 334 698,27	333,00	30 334 698,27		-
3	Installation of superstructure/ Монтаж пролетного строения						-		-		-
3.1	Installing rubber bearings/ Установка резиновых опорных частей РОЧ	pcs/шт	100,00	88 000,00	8 800 000,00	100,00	8 800 000,00	100,00	8 800 000,00		-
3.2	Installation of precast reinforced concrete span beams type beams П9-А14К-7/ Монтаж плит пролетных строений	pcs/шт	58,00	525 698,87	30 490 534,46	58,00	30 490 534,46	58,00	30 490 534,46		-
3.3	Constrution of monolithic reinforced concrete deck slab, curb/ bolcks of guard rail hand rail posts concrete B30/F300./W6/ Устройство монолитной накладной ж/б плиты	m3 / м3	71,00	40 663,33	2 887 096,43	71,00	2 887 096,43	71,00	2 887 096,43		-
3.4	Placing of rolled waterproofing/ Укладка рулонной гидроизоляции	m2 / м2	440,00	3 441,92	1 514 444,80	440,00	1 514 444,80	440,00	1 514 444,80		-
3.5	Installation of vehiclular guard rail/ Устройство ограждения безопасности барьерного типа	l.m./п.м.	72,00	10 714,29	771 428,88	72,00	771 428,88		-	72,00	771 428,88
3.6	Construction of figured metal handrail/ Устройство фигурного перильного ограждения	l.m./п.м.	60,00	58 235,46	3 494 127,60	60,00	3 494 127,60		-	60,00	3 494 127,60
3.7	Construction of expansion joints/ Устройство деформационных швов	l.m./п.м.	116,00	45 087,88	5 230 194,08	116,00	5 230 194,08	116,00	5 230 194,08		-
4	Constructiuon of bridge approach in conjunction with embankment/ Устройство сопряжения с насыпью	pcs/шт	4,00	6 735 622,94	26 942 491,76	4,00	26 942 491,76	4,00	26 942 491,76		-
5	Pasaage under overpass/ Проезд под путепроводом	pcs/шт	2,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2,00	3 000 000,00	2,00	3 000 000,00		-
6	Installation of staircase/ Устройство лестничных сходов	l.m / п.м	64,00	42 458,28	2 717 329,92	49,50	2 101 684,86	49,50	2 101 684,86		-
Total of Bill No 900 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 900					**169 947 690,16**		**169 332 045,10**		**165 066 488,62**		**4 265 556,48**

Contractor JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер «ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023	30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат		**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**			

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 1300 - ROAD FURNITURE / ВЕДОМОСТЬ №1300 - ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ											
1	Edge marker posts/ Дорожно-сигнальные столбики	pcs/шт	2 456,00	4 017,86	9 867 864,16	2 396,00	9 626 792,56	2 412,00	9 691 078,32	-16,00	- 64 285,76
2	Kilometer posts/ Километровые знаки	pcs/шт	102,00	42 077,98	4 291 953,96	102,00	4 291 953,96	51,00	2 145 976,98	51,00	2 145 976,98
3	Permanent traffic signs/ Постоянные дорожные знаки						-		-		-
3.1	Area < 1 m²/ Площадь < 1 м²	pcs/шт	275,00	35 064,98	9 642 869,50	233,00	8 170 140,34	221,00	7 749 360,58	12,00	420 779,76
3.2	Area 1 m² to 2 m²/ Площадь 1 м² до 2 м²	pcs/шт	62,00	63 894,77	3 961 475,74	52,00	3 322 528,04	62,00	3 961 475,74	-10,00	- 638 947,70
3.3	Area 2 m² to 5 m²/ Площадь 2 м² до 5 м²	pcs/шт	16,00	73 092,87	1 169 485,92	16,00	1 169 485,92	16,00	1 169 485,92		-
3.4	Area > 5 m²/ Площадь > 5 м²	pcs/шт	9,00	420 240,19	3 782 161,71	9,00	3 782 161,71	9,00	3 782 161,71		-
4	Installation of light reflectors "A cat's eye"/ Установка светоотражателей "Кошачий глаз"	pcs/шт	12 530,00	2 383,72	29 868 011,60		-		-		-
5	Installation of metallic guardrail , handrail and mesh fencing:/ Оцинкованные барьерные, металлические перильные и сетчатые ограждения:						-		-		-
5.1	Galvanized steel vehicular guardrail type 11ДО/ 130-0,75:3,0-1,08/1,13(У1)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО/ 130-0,75:3,0-1,08/1,13(У1)	l.m./п.м	215,00	10 632,86	2 286 064,90	215,00	2 286 064,90	215,00	2 286 064,90		-
5.2	Galvanized steel vehiclar r guardrail type 11ДО/ 250-0,75:2,0-1,08/1,13(У3)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО/ 250-0,75:2,0-1,08/1,13(У3)	l.m./п.м	17 201,00	11 814,29	203 217 602,29	17 201,00	203 217 602,29	17 201,00	203 217 602,29		-
5.3	Galvanized steel vehicular guardrail type 11ДО/ 300-0,75:2,0-1,00/1,10(У4)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДО/ 300-0,75:2,0-1,00/1,10(У4)	l.m./п.м	1 816,00	11 814,29	21 454 750,64	1 816,00	21 454 750,64	1 816,00	21 454 750,64		-
5.4	Galvanized steel vehicular guardrail type 11ДО/ 300-0,75:2,0(У4)/ Установка фронтального оцинкованного барьерного ограждения 11ДО/ 300-0,75:2,0(У4)	l.m./п.м	102,00	11 814,29	1 205 057,58	102,00	1 205 057,58	102,00	1 205 057,58		-
5.5	Galvanized steel vehicular guardrail type 11ДД/ 300-0,75:2,0-0,95/1,14(У4)/ Установка оцинкованного барьерного ограждения 11ДД/ 300-0,75:2,0-0,95/1,14(У4)	l.m./п.м	44 962,00	15 162,50	681 736 325,00	44 962,00	681 736 325,00	44 962,00	681 736 325,00		-
5.6	Galvanized steel vehicular barrier guardrai type 11ДД/ 300(У4)/ Установка съемного оцинкованного барьерного ограждения 11ДД/ 300(У4)	l.m./п.м	384,00	15 162,50	5 822 400,00	384,00	5 822 400,00		-	384,00	5 822 400,00

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
№	Description Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СУММА	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Quantity previous months Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Quantity this month Кол-во текущ.месяца	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
5.7	Mesh fencing/ Установка сеточного ограждения	l.m./п.м	99 902,00	3 559,23	355 574 195,46	99 808,00	355 239 627,84	99 902,00	355 574 195,46	-94,00	- 334 567,62
5,8	Snow protection fencing/ Устройство снегозащитных ограждений	l.m./п.м	8 142,00	16 098,29	131 072 277,18	7 623,00	122 717 264,67	4 020,00	64 715 125,80	3 603,00	58 002 138,87
6	Construction of rest area with inspection ramp, gazebos, canopies, tables with benches, toilets, containers for garbage and rags, litter-boxes, sanitary unit, toilets, containers for garbage and rags, boxes, sanitary unit./ Обустройство площадки отдыха с устройством смотровой эстакады, беседки, навесов, столов со скамьей, контейнеров для мусора и ветоши, урн, санблока	pcs/шт	5,00	12 642 936,05	63 214 680,25	3,00	37 928 808,15	3,00	37 928 808,15		-
7	Construction of bus stop with constriction of pavilion, benches, litter-boxes, sanitary unit./ Обустройство автобусной остановки с устройством автопавильона, скамей, урн, санблока	pcs/шт	4,00	3 697 710,67	14 790 842,68	4,00	14 790 842,68	4,00	14 790 842,68		-
8	Installation of concrete curbs./ Установка бетонных бортовых камней						-		-		-
8.1	BR100.30.18/ БР 100.30.18	l.m./п.м	2 976,00	3 142,66	9 352 556,16	1 884,00	5 920 771,44	1 884,00	5 920 771,44		-
8.2	BR100.20.8/ БР 100.20.8	l.m./п.м	1 704,00	1 593,41	2 715 170,64	1 286,00	2 049 125,26	1 422,00	2 265 829,02	-136,00	- 216 703,76
9	Rest area and conveniences for local residents and road users./ Площадки для отдыха и удобства местных жителей и пользователей автодорог	LS/ПС	1,00	20 000 000,00	20 000 000,00		-		-		-
10	Additional road traffic safety measures/ Дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения	LS/ПС	1,00	32 000 000,00	32 000 000,00	1,00	32 000 000,00	1,00	32 000 000,00		-
Total of Bill No 1300 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1300					**1 607 025 745,37**		**1 516 731 702,98**		**1 451 594 912,21**		**65 136 790,77**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL NO 1400 - ROAD MARKING / ВЕДОМОСТЬ №1400 - ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА											
1	Vertical road marking using white/black paint/ Вертикальной дорожной разметки белая краска/черная краска	m2 / м2	33	308,22	10 171,26	30,23	9 317,49	30,23	9 317,49		-
2	Horizontal road marking using white enamel(thermoplastic) with reflective balls./ Горизонтальной дорожной разметки эмалью белого цвета со светоотражающими шариками (термопластик).						-		-		-
2 1	Continuous 1.1, width of 0,15 m/ Сплошная 1 1, шириной 0,15 м	l.m./п.м	206 890,00	271,48	56 166 497,20	205 952,18	55 911 897,83	205 690,00	55 840 721,20	262,18	71 176,63
2 2	Dotted lines 1 5 with width of 0,15 m, the ratio 1 3/ Прерывистая 1 5 шириной 0,15 м, соотношением 1 3	l.m./п.м	97 495,00	75,24	7 335 523,80	97 493,27	7 335 393,63	97 495,00	7 335 523,80	-1,73	- 130,17
2 3	Dotted lines 1.6, width of 0,15 m, ratio 3 1/ Прерывистая 1 6 шириной 0,15 м, соотношением 3 1	l.m./п.м	2 000,00	206,14	412 280,00	2 000,00	412 280,00	2 000,00	412 280,00		-
2 4	Dotted lines 1 7, width of 0,15 m, ratio 1 1/ Прерывистая 1 7 шириной 0,15 м, соотношением 1 1	l.m./п.м	288,00	140,81	40 553,28	281,88	39 691,52	288,00	40 553,28	-6,12	- 861,76
2 5	Dotted lines 1.8, width of 0,2 m, ratio 1 3/ Прерывистая 1.8 шириной 0,2 м, соотношением 1 3	l.m./п.м	6 019,00	102,96	619 716,24	4 873,14	501 738,49	6 019,00	619 716,24	-1 145,86	- 117 977,75
2 6	Continuous and dash line 1.11, ratio 1.3 junction to continuous 1.1, width of 0,15 m/ Сплошная и прерывистая 1 11 соотношением 1 3 приведенная к сплошной 1 1 шириной 0,15 м	l.m./п.м	53,00	271,48	14 388,44	53,00	14 388,44	53,00	14 388,44		-
2 7	Continuous line 1 1 width- 0,15 m, at junctions/ Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1 1 шириной 0,15 м	l.m./п.м	5 439,00	271,48	1 476 579,72	4 727,80	1 283 503,14	5 439,00	1 476 579,72	-711,20	- 193 076,58
2 8	Manually applied continuous line width - 0,4 m\ Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной шириной 0,4 м	l.m./п.м	196,00	723,46	141 798,16		-	196,00	141 798,16	-196,00	- 141 798,16
3	Horizontal road marking using yellow enamel with reflective beads/ Устройство горизонтальной дорожной разметки эмалью желтого цвета со светоотражающими шариками термопластик).						-		-		-
3 1	Continuous line 1 4, width - 0,15 m/ Сплошная 1.4, шириной 0,15м	l.m./п.м	287,00	271,48	77 914,76	145,00	39 364,60	133,00	36 106,84	12,00	3 257,76

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
№	Description Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СУММА	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Quantity previous months Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Qty this month Кол-во текущ.месяца	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
3 2	continuous line 1.1 ,width -0,15 m at junctions/ Разметка, нанесенная ручным способом, приведенная к сплошной 1.1 шириной 0,15 м	l.m./п.м	30,00	271,46	8 143,80	18,00	4 886,28	30,00	8 143,80	-12,00	- 3 257,52
4	Installation of rumble strip/ Устройство шумовых полос	m2 / м2	1 454,00	12 000,00	17 448 000,00	1 041,02	12 492 240,00		-	1 041,02	12 492 240,00
Total of Bill No 1400 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1400					**83 751 566,66**		**78 044 701,43**		**65 935 128,97**		**12 109 572,46**

Contractor: JV Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
BILL 1500 - POWER SUPPLY AND LIGHTING / ВЕДОМОСТЬ №1500 - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ											
1	Complete set of a cell of Switchgear of 10 kV/ Комплектация ячейки РУ 10 кВ	pcs/шт	1,00	4 665 526,79	4 665 526,79		-		-		-
2	Construction of transformer substations of outdoor installation\ Строительство КТПН	pcs/шт	1,00	1 508 210,25	1 508 210,25		-		-		-
3	Construction of overhead line -10 kV\ Строительство ВЛ-10 кВ	pcs/шт	1,00	11 052 385,36	11 052 385,36		-		-		-
4	Lighting of rest areas\ Освещение площадок отдыха	pcs/шт	5,00	6 834 944,75	34 174 723,75	3,00	20 504 834,25	3,00	20 504 834,25		-
5	Lighting of bus-stops\ Освещение автобусных остановок	pcs/шт	4,00	1 219 043,68	4 876 174,72	4,00	4 876 174,72	4,00	4 876 174,72		-
Total of Bill No 1500 to Summary ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 1500					**56 277 020,87**		**25 381 008,97**		**25 381 008,97**		

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ:1. LABOUR / ТРУД											
a	Ganger / Бригадир	h / ч	500,00	2 346,00	1 173 000,00						
b	Skilled Labourer (carpenter, electrician, mechanic etc.) / Квалифицированный рабочий (плотник, электрик, механик и пр)	h / ч	400,00	1 369,00	547 600,00						
c	Semi-skilled Labourer (hand held equipment, mixers etc.) / Полуквалифицированный рабочий (ручное оборудование, смешивание и пр.)	h / ч	1 000,00	1 232,00	1 232 000,00						
d	Un-skilled Labourer / Неквалифицированный рабочий	h / ч	1 000,00	978,00	978 000,00						
e	Operator – excavator / Оператор экскаватора	h / ч	200,00	1 642,00	328 400,00						
f	Driver – dump truck / Оператор самосвала	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00						
g	Operator – grader / Оператор грейдера	h / ч	200,00	1 760,00	352 000,00						
h	Operator – dozer / Оператор бульдозера	h / ч	200,00	1 642,00	328 400,00						
i	Operator – asphalt paver / Оператор асфальтоукладчика	h / ч	200,00	1 760,00	352 000,00						
j	Operator - roller / Оператор уплотнительной техники	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00						
k	Driver / Водитель	h / ч	200,00	1 251,00	250 200,00						
Sub-total / Под-итог					**6 042 000,00**						

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК	**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	PERIOD / ПЕРИОД :	24.11.2023 30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА	**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**	Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат	**33**
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА	**18 466 507 799,48 тенге**		

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК ПОДЕННЫХ РАБОТ: 2. MATERIALS / МАТЕРИАЛЫ											
a	Reinforcing steel / Сталь для армирования	ton / тонна	200,00	186 377,00	37 275 400,00						
b	Ordinary Portland Cement / Обычный портландцемент	ton / тонна	200,00	22 454,00	4 490 800,00						
c	Sulphate Resistant Cement / Сульфатостойкий цемент	ton / тонна	200,00	23 463,00	4 692 600,00						
d	Bitumen (Performance Grade) / Битум (эксплуатационная марка)	ton / тонна	200,00	100 955,00	20 191 000,00						
e	Concrete 40/20 / Бетон 40/20	m3	200,00	25 393,00	5 078 600,00						
f	Concrete 30/20 / Бетон 30/20	m³	200,00	20 927,00	4 185 400,00						
g	Concrete 25/20 / Бетон 25/20	m³	200,00	17 828,00	3 565 600,00						
h	Concrete 15/20 / Бетон 15/20	m³	200,00	13 902,00	2 780 400,00						
i	Coarse grained asphaltic concrete/ Крупнозернистый асфальтобетон	m³	200,00	18 858,00	3 771 600,00						
j	Fine grained asphaltic concrete / Мелкозернистый асфальтобетон	m³	200,00	25 483,00	5 096 600,00						
k	Asphal concrete regulating layer (macadam) / Выравнивающий слой асфальтобетона (Макадам)	m³	200,00	16 406,00	3 281 200,00						
l	Sub-base / Подстилающий слой	m³	200,00	4 214,00	842 800,00						
m	Crushed stone base / Щебеночное основание	m³	200,00	5 307,00	1 061 400,00						
n	Rip-rap / Каменная наброска	m³	200,00	5 108,00	1 021 600,00						
o	Repair Mortar / Раствор для ремонта поверхностей	m2	30,00	9 249,00	277 470,00						
Sub-total / Под-итог					**97 612 470,00**						

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"
Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-
INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

CONTRACTOR / ПОДРЯДЧИК		**JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**						PERIOD / ПЕРИОД :		24.11.2023	30.04.2024
CONTRACT REFERENCE / НАЗВАНИЕ КОНТРАКТА		**EWRP-1905-1955-ICB (W2)-001/2018**						Interim Payment Certificate Number Промежуточный Платежный Сертификат		**33**	
CONTRAKT PRICE / СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА		**18 466 507 799,48 тенге**									
Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						**Value up to the end of Measurement Period** Стоимость работ на конец отчетного периода		**Value Previous Measurement Period** Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		**Value this Measurement Period** Стоимость за данный отчётный период	
№	**Description** Описание	**Unit** Ед. изм.	**Quantity** Количество	**Rate** Расценка	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СУММА	**Certified quantity** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Quantity previous months** Утвержденное количество	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	**Qty this month** Кол-во текущ.месяца	**TOTAL AMOUNT** ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
SCHEDULE OF DAYWORK RATES / ГРАФИК РАСЦЕНОК **DW Equipment / Оборудование для поденных работ**											
a	Backhoe excavator (80 – 90 bhp) / Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 80 - 90)	h / ч	50,00	7 584,00	379 200,00						
b	Backhoe excavator (110 - 130 bhp) / Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 110 - 130)	h / ч	50,00	7 584,00	379 200,00						
c	Backhoe excavator (170 - 230 bhp) / Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 170 - 230)	h / ч	50,00	11 262,00	563 100,00						
d	Backhoe excavator (300 - 340 bhp) / Экскаватор с обратной лопатой (мощность двигателя 300 - 340)	h / ч	50,00	15 094,00	754 700,00						
e	Dump truck (10 - 15 m³ struck capacity) / Самосвал (объем кузова 10 - 15 м3)	h / ч	50,00	12 513,00	625 650,00						
f	Dump truck (16 - 20 m³ struck capacity) / Самосвал (объем кузова 16 - 20 м3)	h / ч	100,00	14 078,00	1 407 800,00						
g	Dump truck (21 - 30 m³ struck capacity) / Самосвал (объем кузова 21 - 30 м3)	h / ч	50,00	14 860,00	743 000,00						
h	Motor grader (110 - 125 bhp) / Автогрейдер (мощность двигателя 110 - 125)	h / ч	50,00	11 473,00	573 650,00						
i	Motor grader (140 - 160 bhp) / Автогрейдер (мощность двигателя 140 - 160)	h / ч	50,00	12 748,00	637 400,00						
j	Motor grader (180 - 210 bhp) / Автогрейдер (мощность двигателя 180 - 210)	h / ч	100,00	14 703,00	1 470 300,00						
k	Track-type crawler tractor (120 - 150bhp) / Гусеничный трактор (мощность двигателя 120 - 150)	h / ч	40,00	9 776,00	391 040,00						
l	Track-type crawler tractor (160 - 190bhp) / Гусеничный трактор (мощность двигателя 160 - 190)	h / ч	40,00	10 949,00	437 960,00						
m	Track-type crawler tractor (200 - 225bhp) / Гусеничный трактор (мощность двигателя 200 - 225)	h / ч	40,00	12 513,00	500 520,00						
n	Track-type crawler tractor (250 - 300bhp) / Гусеничный трактор (мощность двигателя 250 - 300)	h / ч	40,00	14 860,00	594 400,00						
o	Track-type crawler tractor (350 - 400bhp) / Гусеничный трактор (мощность двигателя 350 - 400)	h / ч	40,00	16 424,00	656 960,00						
p	4 – 5 tonne vibrating roller (2.5-3.5 t/m roll) / 4 - 5-тонный вибраторный каток (2,5 - 3,5 т/м укатки)	h / ч	30,00	9 385,00	281 550,00						
q	5 – 9 tonne vibrating roller (3.5-5 t/m roll) / 5 - 9-тонный вибраторный каток (3,5 - 5 т/м укатки)	h / ч	30,00	7 821,00	234 630,00						

Bill Of Quantities / Ведомость объемов работ						Value up to the end of Measurement Period Стоимость работ на конец отчетного периода		Value Previous Measurement Period Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Value this Measurement Period Стоимость за данный отчётный период	
№	Description Описание	Unit Ед. изм.	Quantity Количество	Rate Расценка	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СУММА	Certified quantity Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Quantity previous months Утвержденное количество	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Qty this month Кол-во текущ.месяца	TOTAL AMOUNT ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
r	>9 tonne vibrating roller (> 6 t/m roll) / > 9-тонный вибраторный каток (> 6 т/м укатки)	h / ч	20,00	10 167,00	203 340,00						
s	15 tonne pneumatic tyred roller / Каток пневматического хода 15 тонн	h / ч	30,00	10 949,00	328 470,00						
t	25 tonne pneumatic tyred roller / Каток пневматического хода 25 тонн	h / ч	30,00	12 513,00	375 390,00						
u	35 tonne pneumatic tyred roller / Каток пневматического хода 35 тонн	h / ч	30,00	13 296,00	398 880,00						
v	Smooth wheel roller (2.7 - 5.4 t/m roll) / Каток с гладкими вальцами (2,7 - 5,4 т/м укатки)	h / ч	30,00	7 821,00	234 630,00						
w	Paving machine =125 BHP / Асфальтоукладчик £ 125 BHP	h / ч	200,00	21 899,00	4 379 800,00						
x	Chip spreader (4 m wide) / Пескоразбрасыватель (ширина 4 м)	h / ч	200,00	10 167,00	2 033 400,00						
y	Bitumen tanker with spray bar / Битумная емкость с распылительной насадкой	h / ч	200,00	11 262,00	2 252 400,00						
z	Bitumen / emulsion hand held spray lance / Ручной распылитель битума/эмульсии	h / ч	200,00	2 346,00	469 200,00						
aa	Compressor = 14 m³ / minute (including hoses and tools) / Компрессор £ 14 м3/минуту (включая насадки и приспособления)	h / ч	200,00	3 504,00	700 800,00						
ab	20 tonne truck / Грузовик 20 тонн	h / ч	200,00	9 385,00	1 877 000,00						
ac	30 tonne truck / Грузовик 30 тонн	h / ч	200,00	10 949,00	2 189 800,00						
ad	40 tonne truck / Грузовик 40 тонн	h / ч	200,00	12 513,00	2 502 600,00						
ae	Wheeled shovel <= 2 m³ / Колесный экскаватор <=2 м3	h / ч	200,00	11 262,00	2 252 400,00						
af	Concrete mixer (indicate size) / Бетономешалка (указать размер)	h / ч	200,00	10 941,00	2 188 200,00						
ag	Pumping / dewatering (describe) / Насос / оборудование для откачки воды (описать)	h / ч	200,00	4 693,00	938 600,00						
ah	Cutting Equipment (describe) / Оборудование для срезки (описать)	h / ч	200,00	3 910,00	782 000,00						
ai	Drilling/blasting equipment (describe) / Бурильное/ взрывное оборудование (описать)	h / ч	200,00	6 335,10	1 267 020,00						
aj	Rock crushing equipment (describe) / Оборудование для дробления камня (описать)	h / ч	200,00	25 027,00	5 005 400,00						
ak	Cold milling equipment (1.5 metres / deep cut) / Машина холодного фрезерования шириной 1,5 м	h / ч	200,00	34 655,00	6 931 000,00						
Sub-total / Под-итог					**47 941 390,00**						

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy

Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang/Санву Канг

East-West Roads Project, Reconstruction of the International Transit Corridor "Western Europe – Western China", Road section "Balkhash-Burylbaital", lot 2, km 1905-1955 "Gulshat-Tasaral"

Проект развития дорог «Восток-Запад», Реконструкция международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай», участок дороги «Балхаш-Бурылбайтал», лот 2, км 1905-1955 Гульшат-Тасарал

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. 33 / ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОПЛАТЫ № 33

Material on Site (+ -) / Материалы на стройплощадке (+-)

Reference Item	DESCRIPTION			Unit	Project volume	Rate	Quantity up to date	Quantity previous months	Quantity this month	Value up the end of meas. period (tenge)	Value up to the end of previous meas. period (tenge)	Value this meas. period (tenge)
Номер Позиции	ОПИСАНИЕ			Ед.изм.	Проектный объём	Расценка	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
A	B			C		D	E	F	G=E-F	H=D*E	I	J=H-I
1	ЗКП 6.100	Pipe culvert section	Звено круглоеØ1,5 дл 1,0м	pc/шт		79 205,36	-	-	-			
2	ЗКП 6.200	Pipe culvert section	Звено круглоеØ1,5 дл 2,0м	pc/шт		152 982,14	-	-	-			
3	ЗП 10.100	Box culvert section	Звено прям 2x2,0 дл 1,0м	pc/шт		139 107,14	-	-	-			
4	ЗП 19.100	Box culvert section	Звено прям 4x2,5 дл 1,0м	pc/шт		349 571,43	-	-	-			
5	СТ-10	Box culvert headwall	Портальная стенка к зв. Кругл 1,0 м	pc/шт		77 678,57	-	-	-			
6	СТ-12	Box culvert headwall	Портальная стенка к зв. Кругл 1,5 м	pc/шт		109 508,93	-	-	-			
7	ЗП 35	Box culvert wingwall	Оголовок к прям.зв. 2,0x2,0	pc/шт		160 205,36	-	-	-			
8	ЗП 38	Box culvert wingwall	Оголовок к прям.зв. 4x2,5	pc/шт		374 178,57	-	-	-			
9	СТ 4	Pipe culvert wingwall	Откосная стенка л/пр	pc/шт		59 285,71	-	-	-			
10	СТ 6	Pipe culvert wingwall	Откосная стенка л/пр	pc/шт		98 312,50	-	-	-			
11	СТ 1 (№57)	Box culvert wingwall	Откос.стенка к зв.прямоуг.труба (№57) л/пр	pc/шт		99 625,00	-	-	-			
12	СТ 2 (№58)	Box culvert wingwall	Откос.стенка к зв.прямоуг.труба (№58) л/пр	pc/шт		167 928,57	-	-	-			
13	СТ 3 (№59)	Box culvert wingwall	Откос.стенка к зв.прямоуг.труба (№59) л/пр	pc/шт		72 232,14	-	-	-			
15		Crushed stone 20-40 mm	Щебень фракции 20-40 мм.	m3		4 989,00	-	-	-			
16		Crushed stone	Щебень фракционный	m3		4 989,00	-	-	-			
17		Bitumen	Битум	тн/тонн		111 003,00	-	-	-			
18		Cement	Цемент М-400	тн/тонн		22 321,43	-	-	-			
19			11ДО	l.m./п.м		11 814,29	-	-	-			
20			11ДД	l.m./п.м		15 162,50	-	-	-			
Subtotal / Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге												
Value of Material On Site in Tenghe @ 75% / Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге @ 75%												

Contractor: **JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy**	**ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group**
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта. ЛОТ-2 /Mustafa Doğuş Koklu- Мустафа Догуш Коклю	**Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang/Санву Канг**

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

25.05.2021

IPC 14	вторник, 6 апрель 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	294 864,00	1,28657635	0,32164409
	5 846,00	1,58988306	0,238482459
	185,38	0,96900319	0,21318070
	315 758,00	1,47608407	0,01476084
	121 619,00	1,095637055	0,24104015
			1,17910824

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	818 545 757,91
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	491 127 454,75
Price adjustment / Корректировка стоимости	87 964 973,76
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**87 964 973,76**

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

вторник, 6 апрель 2021 г.	8,171		
IPC 14	вторник, 6 апрель 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
641,63	78,53	1,11584880	0,50213196
539,87	66,07	1,08418352	0,43367341
			1,08580537

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	818 545 757,91
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	327 418 303,16
Price adjustment / Корректировка стоимости	28 094 247,63
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**28 094 247,63**
Total Works	**818 545 757,91**
Total Price Adj	**116 059 221,38**
%	**14,18%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-
Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Кан

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

	Base xrate/ Базовый курс валют			Salary	Equipment
Exchange rate	6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

28.06.2021

IPC 15	понедельник, 10 май 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	294 864,00	1,28657635	0,32164409
	5 846,00	1,58988306	0,23848246
	187,77	0,98149600	0,21592912
	345 706,00	1,61608295	0,01616083
	127 837,00	1,15165356	0,25336378
			1,19558028

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	1 510 008 554,58
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	906 005 132,75
Price adjustment / Корректировка стоимости	177 196 735,64
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**177 196 735,64**

Current xrate /Текущий курс валют

понедельник, 10 май 2021 г.	8,2729		
IPC 15	понедельник, 10 май 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
666,79	80,60	1,14532094	0,51539442
552,91	66,83	1,09669405	0,43867762
			1,10407204

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	1 510 008 554,58
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	604 003 421,83
Price adjustment / Корректировка стоимости	62 859 870,65
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**62 859 870,65**
Total Works	**1 510 008 554,58**
Total Price Adj	**240 056 606,29**
%	**15,90%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта JIOT-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

08.09.2021

IPC 16	среда, 21 июль 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	314 270,00	1,37125030	0,34281257
	4 451,00	1,21049769	0,18157465
	196,32	1,02618786	0,22576133
	418 771,00	1,95764225	0,01957642
	135 662,00	1,22214715	0,26887237
			1,18859735

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	673 697 553,69
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	404 218 532,21
Price adjustment / Корректировка стоимости	76 234 545,36
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**76 234 545,36**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

	Base xrate/ Базовый курс валют			Salary	Equipment
Exchange rate	6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

среда, 21 июль 2021 г.	8,538		
IPC 16	среда, 21 июль 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
710,61	83,23	1,18269038	0,53221067
568,87	66,63	1,09331599	0,43732639
			1,11953706

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	673 697 553,69
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	269 479 021,48
Price adjustment / Корректировка стоимости	32 212 730,95
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**32 212 730,95**
Total Works	**673 697 553,69**
Total Price Adj	**108 447 276,30**
%	**16,10%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

Table B Foreign Currency

				Salary	Equipment
Exchange rate	Base xrate/ Базовый курс валют 6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

25.11.2021

IPC 17	четверг, 7 октябрь 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	328 556,00	1,43358422	0,35839606
	6 504,00	1,76883329	0,26532499
	240,85	1,25895144	0,27696932
	378 778,00	1,77068569	0,01770686
	163 416,00	1,47217643	0,32387881
			1,39227604

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	-
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	-
Price adjustment / Корректировка стоимости	-
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

Current xrate /Текущий курс валют

четверг, 7 октябрь 2021 г.	8,538		
IPC 17	четверг, 7 октябрь 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
710,61	83,23	1,18269038	0,53221067
568,87	66,63	1,09331599	0,43732639
			1,11953706

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	-
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	-
Price adjustment / Корректировка стоимости	-
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-
Total Works	-
Total Price Adj	-
%	**0,00%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

Table B Foreign Currency

				Salary	Equipment
Exchange rate	Base xrate/ Базовый курс валют 6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

22.12.2021

IPC 18	среда, 3 ноябрь 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	328 556,00	1,43358422	0,35839606
	6 788,00	1,84607017	0,27691052
	246,50	1,28848466	0,28346662
	393 283,00	1,83849268	0,01838493
	185 778,00	1,67363044	0,36819870
			1,45535683

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	538 516 160,87
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	323 109 696,52
Price adjustment / Корректировка стоимости	147 130 206,97
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**147 130 206,97**

Current xrate /Текущий курс валют

среда, 3 ноябрь 2021 г.	9,6889		
IPC 18	среда, 3 ноябрь 2021 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
858,43	88,60	1,25900169	0,56655076
647,61	66,84	1,09680113	0,43872045
			1,15527121

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	538 516 160,87
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	215 406 464,35
Price adjustment / Корректировка стоимости	33 446 422,71
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**33 446 422,71**
Total Works	**538 516 160,87**
Total Price Adj	**180 576 629,68**
%	**33,53%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

Table B Foreign Currency

				Salary	Equipment
Exchange rate	Base xrate/ Базовый курс валют 6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	6
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Contractor JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

16.03.2022

IPC 19	среда, 26 январь 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
		0,00000000	0,00000000
		0,00000000	0,00000000
		0,00000000	0,00000000
		0,00000000	0,00000000
			0,15000000

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	-
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	-
Price adjustment / Корректировка стоимости	-
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-

Current xrate /Текущий курс валют

среда, 26 январь 2022 г.	8,538		
IPC 19	среда, 26 январь 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
	0,00	0,00000000	0,00000000
	0,00	0,00000000	0,00000000
			0,15000000

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	-
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	-
Price adjustment / Корректировка стоимости	-
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	-
Total Works	-
Total Price Adj	-
%	**0,00%**

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

13.05.2022

IPC 20	пятница, 25 март 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	350 989,00	1,53146585	0,38286646
	6 534,00	1,77699211	0,26654882
	235,00	1,22837280	0,27024202
	409 139,00	1,91261523	0,01912615
	176 076,00	1,58622740	0,34897003
			1,43775347

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	461 563 092,79
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	276 937 855,67
Price adjustment / Корректировка стоимости	121 230 508,49
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**121 230 508,49**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

пятница, 25 март 2022 г.	14,8557		
IPC 20	пятница, 25 март 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
1321,9	88,98	1,26444918	0,56900213
879,21	59,18	0,97115447	0,38846179
			1,10746392

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	461 563 092,79
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	184 625 237,12
Price adjustment / Корректировка стоимости	19 840 552,27
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**19 840 552,27**
Total Works	**461 563 092,79**
Total Price Adj	**141 071 060,76**
%	**30,56%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu- Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /ZS ENGINEERING

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

09.09.2022

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

IPC 21	пятница, 22 июль 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	422 717,00	1,84443572	0,46110893
	8 034,00	2,18493337	0,32774001
	235,00	1,22837280	0,27024202
	358 749,00	1,67705548	0,01677055
	147 170,00	1,32582002	0,29168041
			1,51754191

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	500 308 021,89
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	300 184 813,13
Price adjustment / Корректировка стоимости	155 358 221,64
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**155 358 221,64**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

пятница, 22 июль 2022 г.	17,7695

Current xrate /Текущий курс валют

IPC 21	пятница, 22 июль 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
1738,21	97,82	1,39002604	0,62551172
1045,22	58,82	0,96520891	0,38608356
			1,16159528

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	500 308 021,89
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	200 123 208,76
Price adjustment / Корректировка стоимости	32 338 965,74
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**32 338 965,74**
Total Works	**500 308 021,89**
Total Price Adj	**187 697 187,37**
%	**37,52%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

10.10.2022

IPC 22	понедельник, 22 август 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation п/о Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	422 717,00	1,84443572	0,4611089
	8 511,00	2,31465869	0,3471988
	238,00	1,24405415	0,2736919
	352 725,00	1,64889489	0,0164889
	142 092,00	1,28007351	0,2816162
			1,53010477

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	673 761 383,56
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	404 256 830,14
Price adjustment / Корректировка стоимости	214 298 473,13
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**214 298 473,13**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

понедельник, 22 август 2022 г.	18,1586		
IPC 22	понедельник, 22 август 2022 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation п/о Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
1780,05	98,03	1,39298275	0,62684224
1080,3	59,49	0,97622704	0,39049081
			1,16733305

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	673 761 383,56	ie / Стоимо
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	269 504 553,42	/ Корректиц
Price adjustment / Корректировка стоимости	45 097 019,36	/ Корректиц
Certified in certificate / Выставлено по сертификату		e / Выставл
Difference / Разница	**45 097 019,36**	
Total Works	**673 761 383,56**	
Total Price Adj	**259 395 492,49**	
%	**38,50%**	

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

06.12.2022

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 23	вторник, 18 октябрь 2022 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		466 521,00	2,03556515	0,5088913
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		7 959,00	2,16453631	0,3246804
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		238,00	1,24405415	0,2736919
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		357 646,00	1,67189925	0,0167190
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		180 849,00	1,62922624	0,3584298
					1,00				1,63241241

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	119 450 620,50
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	71 670 372,30
Price adjustment / Корректировка стоимости	45 325 233,09
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**45 325 233,09**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

Current xrate /Текущий курс валют

вторник, 18 октябрь 2022 г.	18,6277	

Base xrate/ Базовый курс валют

	Salary	Equipment
Exchange rate 6,2493	439,78	380,84

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 23	вторник, 18 октябрь 2022 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**		-		0,15000000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**	2011,13	107,96	1,53418174	0,69038178
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**	1148,3	61,64	1,01154439	0,40461776
					1,00				1,24499954

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	119 450 620,50
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40%	47 780 248,20
Price adjustment / Корректировка стоимости	11 706 138,74
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**11 706 138,74**
Total Works	**119 450 620,50**
Total Price Adj	**57 031 371,83**
%	**47,74%**

te / Стоимо
/ Корректи
/ Корректи
e / Выставл

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

08.02.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 24	среда, 21 декабрь 2022 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		422 717,00	1,84443572	0,4611089
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		7 959,00	2,16453631	0,3246804
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		238,00	1,24405415	0,2736919
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		357 646,00	1,67189925	0,0167190
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		180 849,00	1,62922624	0,3584298
					1,00				1,58463005

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60% -
Price adjustment / Корректировка стоимости -
Certified in certificate / Выставлено по сертификату
Difference / Разница -

Table B Foreign Currency

Base xrate/ Базовый курс валют

Exchange rate 6,2493

Salary 439,78 Equipment 380,84

Current xrate /Текущий курс валют

среда, 21 декабрь 2022 г. 18,6194

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 24	среда, 21 декабрь 2022 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**		-		0,15000000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**	2011,13	108,01	1,53486563	0,77070509
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**	1148,3	61,67	1,01199531	0,43887546
					1,00				1,35958054

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату -
Price of works on 40% / Корректируемая стоимость 40% -
Price adjustment / Корректировка стоимости -
Certified in certificate / Выставлено по сертификату
Difference / Разница -

Total Works -
Total Price Adj -
% **0,00%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

17.04.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 25	понедельник, 27 февраль 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		472 084,00	2,05983812	0,5149595
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		7 890,00	2,14577101	0,3218657
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		241,00	1,25973551	0,2771418
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		326 670,00	1,52709475	0,0152709
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		144 876,00	1,30515391	0,2871339
					1,00				1,56637180

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	238 941 186,31
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	143 364 711,79
Price adjustment / Корректировка стоимости	81 197 730,20
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**81 197 730,20**

работ по сертификату
уемая стоимость 60%
ектировка стоимости
влено по сертификату

Table B Foreign Currency

Current xrate /Текущий курс валют

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment	понедельник, 27 февраль 2023 г.	18,9256		
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84	IPC 25	понедельник, 27 февраль 2023 г.		
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**		Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**		-		0,15000000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**	2138,04	112,97	1,60532167	0,72239475
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**	1333,49	70,46	1,15618924	0,46247570
					1,00				1,33487045

	238 941 186,31
	95 576 474,52
	32 005 736,76
Difference / Разница	**32 005 736,76**
Total Works	**238 941 186,31**
Total Price Adj	**113 203 466,96**
%	**47,38%**

Contractor: JV Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

Table B Foreign Currency

	Base xrate/ Базовый курс валют			Salary	Equipment
Exchange rate	6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

28.04.2023

IPC 26	пятница, 10 март 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	472 084,00	2,05983812	0,5149595
	5 319,00	1,44655970	0,2169840
	241,00	1,25973551	0,2771418
	328 382,00	1,53509789	0,0153510
	137 708,00	1,24057908	0,2729274
			1,44736367

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	511 411 542,16
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	306 846 925,30
Price adjustment / Корректировка стоимости	137 272 167,79
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**137 272 167,79**

Current xrate /Текущий курс валют

пятница, 10 март 2023 г.	19		
IPC 26	пятница, 10 март 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2147,44	113,02	1,60606581	0,72272961
1357,76	71,46	1,17262251	0,46904900
			1,34177862

	511 411 542,16
	204 564 616,86
	69 915 811,77
Difference / Разница	**69 915 811,77**
Total Works	**511 411 542,16**
Total Price Adj	**207 187 979,56**
%	**40,51%**

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

Table B Foreign Currency

	Base xrate/ Базовый курс валют			Salary	Equipment
Exchange rate	6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Contractor JV Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

22.05.2023

IPC 27	понедельник, 3 апрель 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	446 310,00	1,94737876	0,4868447
	5 319,00	1,44655970	0,2169840
	289,00	1,51063719	0,3323402
	338 083,00	1,58044747	0,0158045
	145 139,00	1,30752322	0,2876551
			1,48962841

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	1 065 173 399,54
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	639 104 039,72
Price adjustment / Корректировка стоимости	312 923 492,90
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**312 923 492,90**

Current xrate /Текущий курс валют

понедельник, 3 апрель 2023 г.	19,2421		
IPC 27	понедельник, 3 апрель 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение п/о	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2164,94	112,51	1,59878217	0,71945198
1395,43	72,52	1,18999300	0,47599720
			1,34544917

	1 065 173 399,54
	426 069 359,82
	147 185 308,69
Difference / Разница	**147 185 308,69**
Total Works	**1 065 173 399,54**
Total Price Adj	**460 108 801,58**
%	**43,20%**

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

16.06.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 28	пятница, 28 апрель 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		446 310,00	1,94737876	0,4868447
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		5 319,00	1,44655970	0,2169840
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		289,00	1,51063719	0,3323402
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		338 083,00	1,58044747	0,0158045
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		145 139,00	1,30752322	0,2876551
					1,00				1,48962841

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	601 112 400,95
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	360 667 440,57
Price adjustment / Корректировка стоимости	176 593 024,39
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**176 593 024,39**

Table B Foreign Currency

	Base xrate/ Базовый курс валют			Salary	Equipment
Exchange rate	6,2493			439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

пятница, 28 апрель 2023 г.	19,491		
IPC 27	пятница, 28 апрель 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2164,94	111,07	1,57836573	0,71026458
1395,43	71,59	1,17479679	0,46991872
			1,33018329

	601 112 400,95
	240 444 960,38
	79 390 908,80
Difference / Разница	**79 390 908,80**
Total Works	**601 112 400,95**
Total Price Adj	**255 983 933,19**
%	**42,59%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

20.07.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 29	четверг, 1 июнь 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	6		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		446 310,00	1,94737876	0,4868447
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		9 245,00	2,51427794	0,3771417
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		292,00	1,52631854	0,3357901
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		323 192,00	1,51083603	0,0151084
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		139 291,00	1,25483996	0,2760648
					1,00				1,64094961

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	324 915 573,78
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	194 949 344,27
Price adjustment / Корректировка стоимости	124 952 706,30
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**124 952 706,30**

Table B Foreign Currency

Current xrate /Текущий курс валют

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment	четверг, 1 июнь 2023 г.	20,8215
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84	IPC 29	четверг, 1 июнь 2023 г.
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**		Current Prices /Текущие цены
1	2	3	4	5	6		7
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**		-
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**	2320,72	111,46
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**	1526,03	73,29
					1,00		

Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
8	9
	0,15000000
1,58382295	0,71272033
1,20265172	0,48106069
	1,34378101
	324 915 573,78
	129 966 229,51
	44 679 921,89
Difference / Разница	**44 679 921,89**
Total Works	**324 915 573,78**
Total Price Adj	**169 632 628,19**
%	**52,21%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

02.08.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 30	среда, 14 июнь 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		446 310,00	1,94737876	0,4868447
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		9 245,00	2,51427794	0,3771417
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		292,00	1,52631854	0,3357901
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		323 192,00	1,51083603	0,0151084
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		139 291,00	1,25483996	0,2760648
					1,00				1,64094961

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	770 302 558,90
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	462 181 535,34
Price adjustment / Корректировка стоимости	296 235 075,13
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**296 235 075,13**

Table B Foreign Currency

Base xrate/ Базовый курс валют

Current xrate /Текущий курс валют

				Salary	Equipment
Exchange rate		6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

среда, 14 июнь 2023 г.	23,6769			
IPC 30	среда, 14 июнь 2023 г.			
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.	
	7	8	9	
	-		0,15000000	
2320,72	98,02	1,39281618	0,62676728	
1526,03	64,45	1,05761365	0,42304546	
			1,19981274	
				770 302 558,90
				308 121 023,56
				61 566 506,94
		Difference / Разница		**61 566 506,94**
Total Works				**770 302 558,90**
Total Price Adj				**357 801 582,07**
%				**46,45%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

22.08.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 31	вторник, 4 июль 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		484 169,00	2,11256845	0,5281421
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		7 053,00	1,91813979	0,2877210
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		292,00	1,52631854	0,3357901
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		314 548,00	1,47042764	0,0147043
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		153 438,00	1,38228697	0,3041031
					1,00				1,62046057

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	306 459 960,21
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	183 875 976,13
Price adjustment / Корректировка стоимости	114 087 792,62
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**114 087 792,62**

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

вторник, 4 июль 2023 г.	26,0894		
IPC 31	вторник, 4 июль 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2511,75	96,27	1,36806968	0,61563136
1693,95	64,93	1,06543096	0,42617238
			1,19180374
			306 459 960,21
			122 583 984,08
			23 512 066,71

	Difference / Разница	**23 512 066,71**
Total Works		**306 459 960,21**
Total Price Adj		**137 599 859,33**
%		**44,90%**

Contractor JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group
Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

22.08.2023

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**	IPC 32	вторник, 4 июль 2023 г.		
							Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
1	2	3	4	5	**6**		7	8	9
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**		-		0,1500000
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**		484 169,00	2,11256845	0,5281421
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**		7 053,00	1,91813979	0,2877210
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**		292,00	1,52631854	0,3357901
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**		314 548,00	1,47042764	0,0147043
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**		153 438,00	1,38228697	0,3041031
					1,00				1,62046057

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	446 484 267,58
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	267 890 560,55
Price adjustment / Корректировка стоимости	166 215 529,41
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**166 215 529,41**

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

вторник, 4 июль 2023 г.	26,0894		
IPC 32	вторник, 4 июль 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2511,75	96,27	1,36806968	0,61563136
1693,95	64,93	1,06543096	0,42617238
			1,19180374

	446 484 267,58
	178 593 707,03
	34 254 941,09
Difference / Разница	**34 254 941,09**
Total Works	**446 484 267,58**
Total Price Adj	**200 470 470,50**
%	**44,90%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency

Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	-		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.	**State Statistics of Republic of Kazakhstan, Average for the Republic Kazakhstan www.stat.gov.kz**	229 185,00	**0,25**
c	Crushed stone 40-70 mm M1400	Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 40-70 мм		3 677,00	**0,15**
d	Fuel Diesel summer	Диз.топливо (летнее)		191,31	**0,22**
e	Steel AIII 12-14 mm	Арматура		213 916,00	**0,01**
f	Bitumen BND 70/100	Битум БНД 70/100		111 003,00	**0,22**
					1,00

30.04.2023

IPC 33	вторник, 4 июль 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,1500000
	484 169,00	2,11256845	0,5281421
	7 053,00	1,91813979	0,2877210
	292,00	1,52631854	0,3357901
	314 548,00	1,47042764	0,0147043
	153 438,00	1,38228697	0,3041031
			1,62046057

Price of works on Certificate / Стоимость работ по сертификату	108 122 745,15
Price of works on 60% / Корректируемая стоимость 60%	64 873 647,09
Price adjustment / Корректировка стоимости	40 251 539,93
Certified in certificate / Выставлено по сертификату	
Difference / Разница	**40 251 539,93**

Table B Foreign Currency

		Base xrate/ Базовый курс валют		Salary	Equipment
	Exchange rate	6,2493		439,78	380,84
Index code/ Код индекса	Index description	Описание индекса	Source of The Indexes / Источник индекса	Base Value and Date (September 2018) / Базовая цена	**Tenderer's Proposed weighting/ Предлагаемая участником доля**
1	2	3	4	5	**6**
a	Nonadjustable	Не корректируется	**Turkish / Producer Price Index (Domestic PPI general)**		**0,15**
b	Salary	труд. ресурсы, местн.		70,37	**0,45**
f	Equipment	Оборудование		60,94	**0,4**
					1,00

Current xrate /Текущий курс валют

вторник, 4 июль 2023 г.	26,0894		
IPC 32	вторник, 4 июль 2023 г.		
	Current Prices /Текущие цены	Relation n/o Соотношение n/o	Adjustment index / индекс коррект.
	7	8	9
	-		0,15000000
2511,75	96,27	1,36806968	0,61563136
1693,95	64,93	1,06543096	0,42617238
			1,19180374

	108 122 745,15
	43 249 098,06
	8 295 338,80
Difference / Разница	**8 295 338,80**
Total Works	**108 122 745,15**
Total Price Adj	**48 546 878,73**
%	**44,90%**

Contractor: JV Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. & LLP SP Sine Midas Stroy
Project Manager LOT -2 /Руководитель проекта ЛОТ-2 /Mustafa Dogus Koklu-Мустафа Догуш Коклю

ENGINEER/Инженер:«ISAN» Corporation /M50 Consulting Group

Project Manager LOT -2 / Руководитель проекта Лот 2 - Sunwoo Kang - Санву Канг

Table A Local Currency Table B Foreign Currency Table B Foreign Currency

Loan 8156-KAZ: CAREC Corridors Center-South Road section (Balkhash-Burylbaytal) Reconstruction Project

Lot 2

Appendix to INTERIM PAYMENT CERTIFICATE No. 31 /Приложение к ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 31

SUMMARY OF PRICE ADJUSTMENT

IPC NO		INITIAL DATA/ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	PREVIOUSET CLAIMED ПРЕДЫДУЩАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 16	REMARK/Примечание	PREVIOUSET CLAIMED ПРЕДЫДУЩАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 18	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 19	REMARK/Примечание	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 21	REMARK/Примечание	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 23	REMARK/Примечание	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 27	REMARK/Примечание	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 31	REMARK/Примечание	CORRECTED AMOUNT ИСПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ПСО 32	REMARK/Примечание	DIFFERENCE/РАЗНИЦА
14	Foreign	28 097 102,90	28 094 247,63	корректировка базовых цен Table B Foreign Currency b) f)	28 094 247,63	28 094 247,63		28 094 247,63		28 094 247,63		28 094 247,63		28 094 247,63		28 094 247,63		- 2 855,27
	Local	-9 027 689,40	-9 027 689,40		- 9 027 689,40	87 964 973,76	получение стат данных ЗП за 2кв 2021г изменение марки щебня М1400 фр 40-70	87 964 973,76		87 964 973,76		87 964 973,76		87 964 973,76		87 964 973,76		96 992 663,16
	Total	19 069 413,50	19 066 558,23		19 066 558,23	116 059 221,38		116 059 221,38		116 059 221,38		116 059 221,38		116 059 221,38		116 059 221,38		96 989 807,89
15	Foreign	62 877 062,05	62 859 870,65	корректировка базовых цен Table B Foreign Currency b) f)	62 859 870,65	62 859 870,65		62 859 870,65		62 859 870,65		62 859 870,65		62 859 870,65		62 859 870,65		- 17 191,40
	Local	-1 512 116,79	30 538 133,50	получение стат данных за 2кв 2021г	30 538 133,50	177 196 735,64	изменение марки щебня М1400 фр 40-70	177 196 735,64		177 196 735,64		177 196 735,64		177 196 735,64		177 196 735,64		178 708 852,43
	Total	61 364 945,26	93 398 004,15		93 398 004,15	240 056 606,29		240 056 606,29		240 056 606,29		240 056 606,29		240 056 606,29		240 056 606,29		178 691 661,03
16	Foreign	32 212 730,95	32 212 730,95		32 212 730,95	32 212 730,95		32 212 730,95		32 212 730,95		32 212 730,95		32 212 730,95		32 212 730,95		0,00
	Local	30 085 612,05	30 085 612,05		30 085 612,05	76 234 545,36	получение стат данных ЗП за 3кв 2021г , изменение марки щебня М1400 фр 40-70	76 234 545,36		76 234 545,36		76 234 545,36		76 234 545,36		76 234 545,36		46 148 933,31
	Total	62 298 342,99	62 298 343,00		62 298 342,99	108 447 276,30		108 447 276,30		108 447 276,30		108 447 276,30		108 447 276,30		108 447 276,30		46 148 933,31
17	Foreign	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-
	Local	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-
	Total	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-
18	Foreign	25 749 056,24			25 749 056,24	33 446 422,71	Корректировка текущего курса валюты, получение стат данных на труд.ресурсы и оборудование за ноябрь 2021г	33 446 422,71		33 446 422,71		33 446 422,71		33 446 422,71		33 446 422,71		7 697 366,47
	Local	47 477 062,81			47 477 062,81	147 130 206,97	Получение стат. данных на ар-ру, дизель за ноябрь 2021г., изменение марки щебня М1400 фр 40-70	147 130 206,97		147 130 206,97		147 130 206,97		147 130 206,97		147 130 206,97		99 653 144,16
	Total	73 226 119,05			73 226 119,05	180 576 629,68		180 576 629,68		180 576 629,68		180 576 629,68		180 576 629,68		180 576 629,68		107 350 510,63
19	Foreign	-				-		-		-		-		-		-		-
	Local	-				-		-		-		-		-		-		-
	Total	-				-		-		-		-		-		-		-
20	Foreign	19 840 552,27				-		19 840 552,27		19 840 552,27		19 840 552,27		19 840 552,27		19 840 552,27		-
	Local	134 561 511,36				-		121 230 508,49	Получение стат. данных на щебень и ар-ру за январь 2022г	121 230 508,49		121 230 508,49		121 230 508,49		121 230 508,49		- 13 331 002,87
	Total	154 402 063,63				-		141 071 060,76		141 071 060,76		141 071 060,76		141 071 060,76		141 071 060,76		- 13 331 002,87
21	Foreign	32 338 965,74				-		32 338 965,74		32 338 965,74		32 338 965,74		32 338 965,74		32 338 965,74		-
	Local	147 782 053,89				-		147 782 053,89		147 782 053,89		155 358 221,64	получение стат данных ЗП за 3 кв 2022г	155 358 221,64		155 358 221,64		7 576 167,75
	Total	180 121 019,63				-		180 121 019,63		180 121 019,63		187 697 187,37		187 697 187,37		187 697 187,37		7 576 167,75
22	Foreign	45 097 019,36								45 097 019,36		45 097 019,36		45 097 019,36		45 097 019,36		
	Local	204 095 699,96								214 298 473,13	получение стат данных ЗП за 3кв 2022г	214 298 473,13		214 298 473,13		214 298 473,13		10 202 773,17
	Total	249 192 719,32								259 395 492,49		259 395 492,49		259 395 492,49		259 395 492,49		10 202 773,17
23	Foreign	11 706 138,74								11 706 138,74		11 706 138,74		11 706 138,74		11 706 138,74		
	Local	41 900 653,61								41 900 653,61		45 325 233,09	получение стат данных ЗП за 4 кв 2022г	45 325 233,09		45 325 233,09		3 424 579,48
	Total	53 606 792,35								53 606 792,35		57 031 371,83		57 031 371,83		57 031 371,83		3 424 579,48
24	Foreign	0,00										-		-		-		
	Local	0,00										-		-		-		
	Total	0,00										-		-		-		
25	Foreign	32 005 736,76										32 005 736,76		32 005 736,76		32 005 736,76		
	Local	80 327 758,46										81 197 730,20	получение стат данных ЗП за 1 кв 2023г	81 197 730,20		81 197 730,20		869 971,74
	Total	112 333 495,22										113 203 466,96		113 203 466,96		113 203 466,96		869 971,74
26	Foreign	69 915 811,77										69 915 811,77		69 915 811,77		69 915 811,77		
	Local	135 410 146,45										137 272 167,79	получение стат данных ЗП за 1 кв 2023г	137 272 167,79		137 272 167,79		1 862 021,34
	Total	205 325 958,22										207 187 979,56		207 187 979,56		207 187 979,56		1 862 021,34
27	Foreign	147 185 308,69										147 185 308,69		147 185 308,69		147 185 308,69		
	Local	330 891 801,82										330 891 801,82		312 923 492,90	получение стат данных ЗП за 2 кв 2023г	312 923 492,90		- 17 968 308,92
	Total	478 077 110,50										478 077 110,50		460 108 801,58		460 108 801,58		- 17 968 308,92
28	Foreign	79 390 908,80												79 390 908,80		79 390 908,80		
	Local	186 733 132,40												176 593 024,39	получение стат данных ЗП за 2 кв 2023г	176 593 024,39		- 10 140 108,01
	Total	266 124 041,20										-		255 983 933,19		255 983 933,19		- 10 140 108,01
29	Foreign	44 679 921,89												44 679 921,89		44 679 921,89		
	Local	130 433 676,26												124 952 706,30	получение стат данных ЗП за 2 кв 2023г	124 952 706,30		- 5 480 969,96
	Total	175 113 598,15												169 632 628,19		169 632 628,19		- 5 480 969,96
30	Foreign	61 566 506,94												61 566 506,94		61 566 506,94		
	Local	309 229 235,84												296 235 075,13	получение стат данных ЗП за 2 кв 2023г	296 235 075,13		- 12 994 160,71
	Total	370 795 742,78												357 801 582,07		357 801 582,07		- 12 994 160,71
31	Foreign	23 512 066,71												23 512 066,71		23 512 066,71		
	Local	106 494 188,57												106 494 188,57		114 087 792,62	получение стат данных ЗП за 3 кв 2023г	7 593 604,05
	Total	130 006 255,28												130 006 255,28		137 599 859,33		7 593 604,05
32	Foreign	34 254 941,09												34 254 941,09		34 254 941,09		
	Local	166 215 529,41												166 215 529,41		166 215 529,41		
	Total	200 470 470,50												200 470 470,50		200 470 470,50		
33	Foreign	8 295 338,80												8 295 338,80		8 295 338,80		
	Local	40 251 539,93												40 251 539,93		40 251 539,93		
	Total	48 546 878,73												48 546 878,73		48 546 878,73		
Grandtotal		2 840 074 966,31	174 762 905,38		247 989 024,42	645 139 733,66		966 331 814,04		1 279 334 098,88		2 088 803 403,13		3 233 276 842,17		3 240 870 446,22		400 795 479,92

ISAN CORPORATION

Statistical Data (EVDS)
Data Release Calendar
Inflation Data
Balance of Payments and lated Statistics
Monetary and Financial atistics
Interest Rate Statistics
Real Sector Statistics
Tendency Surveys
Banking Data
Markets Data
Exchange Rates
Indicative Exchange Rates
Informative Exchange Rates of Selected Currencies That Are Not Subject to Transaction by the CBRT
Real Effective Exchange Rate
CBRT Analytical Balance Sheet

Indicative Exchange Rates

Share Print

Back

04.07.2023 Günü Saat 15:30'da Belirlenen Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları

Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 07/04/2023 by the Central Bank of Türkiye
Bulten No: 2023/124

Döviz Kodu Currency Code	Birim Unit	Döviz Cinsi Currency	Döviz Alış Forex Buying	Döviz Satış Forex Selling	Efektif Alış Banknote Buying	Efektif Satış Banknote Selling
USD/TRY	1	ABD DOLARI	26.0035	26.0503	25.9853	26.0894
AUD/TRY	1	AVUSTRALYA DOLARI	17.3366	17.4497	17.2569	17.5544
DKK/TRY	1	DANİMARKA KRONU	3.8002	3.8189	3.7976	3.8277
EUR/TRY	1	EURO	28.3464	28.3975	28.3265	28.4481
GBP/TRY	1	İNGİLİZ STERLİNİ	32.9764	33.1484	32.9534	33.1981
CHF/TRY	1	İSVİÇRE FRANGI	28.9638	29.1498	28.9204	29.1935
SEK/TRY	1	İSVEÇ KRONU	2.3907	2.4154	2.3890	2.4210
CAD/TRY	1	KANADA DOLARI	19.6240	19.7126	19.5514	19.7875
KWD/TRY	1	KUVEYT DİNARI	84.1538	85.2550	82.8915	86.5338
NOK/TRY	1	NORVEÇ KRONU	2.4332	2.4495	2.4315	2.4552
SAR/TRY	1	SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ	6.9334	6.9459	6.8814	6.9980
JPY/TRY	100	JAPON YENİ	17.9614	18.0803	17.8949	18.1490
BGN/TRY	1	BULGAR LEVASI	14.4114	14.6000		

Sektörlere göre yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Temmuz 2023
Domestic producer price index and rate of change by industries, July 2023
[2003=100]

Sektörler ve alt sektörler Sections and divisions	Ürün sınıfı Product class	Ağırlık (%) Weight (%)	Endeks Index	Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Monthly change (%)	Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) Rate of change on December of the previous year (%)	Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) Annual change (%)	On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) Rate of change in 12 months moving averages (%)
Yurt içi üretici fiyat endeksi Domestic producer price index	**Genel** General	**100,00**	**2511,75**	**8,23**	**24,27**	**44,50**	**78,51**
Madencilik ve taş ocakçılığı Mining and quarrying	**B**	**3,69**	**3333,24**	**9,14**	**31,23**	**57,51**	**92,21**
Kömür ve linyit Coal and lignite	05	0,62	2733,51	5,78	23,09	40,27	87,87
Ham petrol ve doğal gaz Crude petroleum and natural gas	06	0,55	5988,27	16,19	1,17	0,10	67,78
Metal cevherleri Metal ores	07	1,01	6284,36	12,69	39,70	50,36	50,96
Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri Other mining and quarrying products	08	1,51	2419,96	6,42	39,85	89,56	133,38
İmalat Manufacturing	**C**	**83,81**	**2419,52**	**9,26**	**32,55**	**50,81**	**69,82**
Gıda ürünleri Food products	10	16,40	2630,28	4,64	34,69	59,71	92,42
İçecekler Beverages	11	0,62	2159,65	4,33	37,23	77,29	117,09
Tütün ürünleri Tobacco products	12	0,23	1178,28	0,86	19,82	44,31	78,69
Tekstil ürünleri Textiles	13	9,07	2250,70	11,22	31,75	46,12	60,55
Giyim eşyası Wearing apparel	14	1,19	696,08	6,36	24,85	58,47	61,22
Deri ve ilgili ürünler Leather and related products	15	0,81	1103,84	7,18	29,62	58,11	68,77
Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) Wood and products of wood and cork, except furniture	16	1,60	1767,03	4,15	23,49	33,99	59,59
Kağıt ve kağıt ürünleri Paper and paper products	17	3,06	2175,71	8,25	17,02	39,07	56,13
Basım ve kayıt hizmetleri Printing and recording services	18	0,86	1321,89	12,68	47,69	62,59	77,75
Kok ve rafine petrol ürünleri Coke and refined petroleum products	19	5,32	5436,98	20,24	26,70	5,69	42,04
Kimyasallar ve kimyasal ürünler Chemicals and chemical products	20	4,59	2411,84	10,36	24,75	40,55	62,74
Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları Basic pharmaceutical products and pharmaceutic preparations	21	0,81	515,72	8,48	31,68	80,63	94,18
Kauçuk ve plastik ürünler Rubber and plastic products	22	4,28	1792,17	8,63	25,38	37,48	52,04
Diğer metalik olmayan mineral ürünler Other non-metallic mineral products	23	5,32	2855,08	5,95	26,32	58,60	115,02
Ana metaller Basic metals	24	9,55	4173,12	9,15	32,42	30,82	36,05
Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç Fabricated metal products, except machinery and equipment	25	5,36	2382,39	11,23	41,41	56,89	60,04
Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler Computer, electronic and optical products	26	1,36	756,86	9,45	28,48	47,68	57,01
Elektrikli teçhizat Electrical equipment	27	3,02	2386,76	12,28	42,21	67,90	68,04
Makine ve ekipmanlar b.y.s. Machinery and equipment n.e.c.	28	2,88	1693,95	11,00	40,58	62,07	64,43
Motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork Motor vehicles, trailers and semi-trailers	29	3,33	1690,66	11,97	45,63	68,26	67,93
Diğer ulaşım araçları Other transport equipment	30	1,00	770,85	11,50	42,29	59,50	56,92
Mobilya Furniture	31	1,94	1959,92	12,01	38,99	57,46	68,58
Diğer mamul eşyalar Other manufactured goods	32	1,21	1221,11	11,83	36,68	52,99	58,71
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı Electricity, gas, steam and air conditioning	**D**	**11,96**	**2222,52**	**-5,05**	**-35,64**	**-17,56**	**126,72**
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme Electricity, gas, steam and air conditioning	35	11,96	2222,52	-5,05	-35,64	-17,56	126,72
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faal. Water supply; sewerage, waste management and remediation	**E**	**0,55**	**1286,19**	**7,10**	**19,08**	**62,64**	**89,79**
Su ve suyun arıtılması ve dağıtılması Water; water treatment and supply services	36	0,55	1286,19	7,10	19,08	62,64	89,79

TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Temmuz 2023
TurkStat, Domestic Producer Price Index, July 2023

2. Розничные цены на отдельные виды непродовольственных товаров в июле 2023 года

в тенге за штуку, пару

	Республика Казахстан	Астана	Алматы	Шымкент	Актау	Актобе	Атырау	Жезказган	Кокшетау	Караганда	Конаев	Костанай	Кызылорда	Уральск	Усть-Каменогорск	Павлодар	Петропавловск	Семей	Талдыкорган	Тараз	Туркестан
Мыло хозяйственное 200 г.	382	606	616	479	289	302	269	481	378	304	435	381	293	320	304	314	314	288	281	287	224
Стиральный порошок 500 г.	939	1380	1061	999	835	877	729	844	951	989	820	910	921	804	886	946	913	809	804	943	726
Шампунь, 200 мл.	1092	1174	1288	1167	921	1020	903	1042	978	1006	1131	1066	980	1048	1050	1002	1082	1037	1077	1044	980
Зубная паста, 75 мл.	1015	1117	1192	1119	788	947	844	1055	953	929	812	1000	1005	786	925	898	985	1028	837	1063	942
Мыло туалетное 100 г.	479	587	526	541	354	459	575	471	485	394	459	477	374	412	409	462	441	502	478	487	422
Мыло детское, 100 г.	387	416	432	478	233	302	405	328	340	330	470	419	300	315	336	364	397	405	312	371	350
Дрова ,куб м	9650	16432	7000	8000	...	...	...	8485	11067	8880	9539	10004	10000	6000	10897	10000	9322	6669	7663	10288	7489
Корвалол,25мл	227	241	256	211	243	192	248	240	230	217	...	243	223	223	226	217	228	210	195	220	187
Ингавирин 90 мг, 7 капсул	5531	5550	5662	5483	5680	5501	5823	5952	5581	5227	5409	5701	5870	5314	5744	5710	5741	5329	5531	5205	5121
Ацикловир, 20 таблеток	298	294	331	270	314	302	301	313	305	295	283	334	324	302	298	269	317	284	265	295	245
Азитромицин 500 мг, 3 таблетки	1143	1072	1142	1083	1097	1206	1149	1096	1130	1009	1478	1259	1123	1542	1284	1073	985	946	994	1008	959
Детримакс Витамин Д3 50 мкг,60 таблеток	4177	4272	4235	4340	4157	3984	3865	4581	4289	4056	4340	4532	4726	4191	4095	4222	4232	4142	4235	3833	3456
Амброксол 30 мг, 20 таблеток	401	335	616	378	422	366	288	440	424	300	433	299	403	508	309	332	279	323	431	342	392
Ренни, 24 таблеток	1335	1347	1335	1396	1411	1305	1374	1417	1396	1310	1284	1373	1407	1340	1355	1373	1318	1309	1322	1293	1237
Но-шпа 40 мг, 100 таблеток	2993	3010	2920	2887	2833	2871	3687	3925	3254	3098	2925	3187	3368	2445	3031	3058	2936	3078	2871	3017	2641
Активированный уголь, 10 таблеток	57	59	65	43	61	64	63	50	62	55	57	63	59	63	63	52	49	47	54	56	44
Эссенциале форте Н, 30 капсул	3467	3484	3653	3533	3660	3451	3695	3732	3509	3568	3306	3677	3529	3249	3364	3664	3300	3533	3439	3026	2985
Смекта, порошок 3г, 10 пакетиков	1521	1578	1596	1520	1563	1482	1645	1584	1516	1490	1441	1585	1588	1502	1548	1540	1524	1469	1438	1459	1360
Хилак форте 30 мл	2340	2253	2401	2381	...	...	2304	2309	2324	2268	2649	2366	...	2326	...	2096	...	...	2212	...	2123
Верошпирон 100 мг, 30 капсул	2554	2446	2587	2619	2530	2527	2409	2639	2571	2398	2594	2757	2800	2561	2540	2683	2540	2660	2535	2502	2354
Энап 5 мг, 20 таблеток	762	760	762	786	785	746	794	780	778	747	723	799	810	795	788	825	737	774	732	807	664
Фенистил Нью капли 20 мл	2048	2108	2061	2178	2037	2136	2106	2267	2175	2050	1933	2009	2182	2105	2068	2108	1867	2126	2072	1921	1872
Спирт этиловый, 50 мл	189	171	222	208	223	151	157	141	179	218	191	169	175	197	188	191	198	157	147	134	177
Аквалор 125 мл	2808	2935	2813	2756	2316	2521	3399	2980	3051	3046	2906	3034	2935	2571	2698	2741	3037	2973	2780		2039
Гипотиазид 25 мг, 20таблеток	1313	1304	1301	1396	1373	1249	1369	1432	1236	1281	1263	1381	1423	1386	1321	1392	1300	1387	1378	1351	1153
Парацетамол, 10 таблеток	122	98	108	141	132	97	142	148	131	124	118	126	127	138	151	125	107	146	120	108	115
Йод раствор 5% ,10 мл	147	141	103	128	254	154	146	135	133	146	185	151	187	140	135	129	141	132	135	136	218
Ацетилсалициловая кислота, 10 таблеток	74	83	79	74	89	76	85	74	81	68	63	82	67	79	74	75	71	62	66	64	63
Йодомарин 200 мкг, 100 таблеток	2131	2178	2055	2158	2246	2102	2258	2477	2135	2071	2104	2256	2301	2157	2237	2277	2163	2131	2064	1998	1910
Омез 10 мг, 30 капсул	1351	1242	1311	1384	1550	1292	1501	1692	1537	1263	1212	1331	1450	1441	1274	1428	1239	1509	1643	1425	1392
Канефрон Н, 60 таблеток	3509	3556	3531	3445	4044	3643	3554	3653	3510	3469	3273	3622	3716	3400	3660	3737	3492	3550	3462	3230	3244
Сироп от кашля Бронхикум-С,100мл	1777	1791	1747	1847	1791	1734	1879	...	1817	1738	1859	1922	1900	1730	1747	1808	1838	1785	1706	1722	1547
Супрастин 25 мг, 10 таблеток	899	887	893	953	931	885	969	968	929	861	827	920	986	916	906	901	894	901	994	900	872
Вата,100г	404	482	414	355	351	340	435	394	413	417	358	475	310	322	379	348	425	367	317	312	298
Медицинская маска	27	21	37	21	34	22	24	20	22	23	18	20	27	22	27	25	20	23	19	18	18
Бинт стерильный,5см*10м	114	137	114	99	121	107	146	134	100	106	117	131	91	100	98	102	112	94	89	89	135
Цемент, 50 кг	1798	2304	2136	1643	1833	2324	2322	2298	1865	2072	1771	2203	1637	2460	2088	2279	2377	2234	1837	1579	1643
Сухие строительные смеси, 25 кг	3874	4186	3779	4098	4108	3543	3093	4622	4023	3896	3488	4751	3216	4608	4307	4887	3823	3451	3765	3270	3530
Краски водоэмульсионные, кг	960	1749	1386	709	523	982	962	427	557	915	765	823	990	714	964	909	942	840	930	1063	630
Кафель настенный, кв.м	4854	7791	4328	4194	6469	3760	4786	5035	3708	4951	3585	4980	4470	3279	6447	4918	4033	4678	4165	3513	3213
Обои виниловые, 10 м	11649	11316	10396	13790	13656	9533	14060	12560	10751	10276	7343	11982	13270	10367	13179	12218	11986	12928	11317	12409	13678
Бензин АИ-92, литр	202	205	205	193	201	192	191	205	204	205	204	201	200	188	204	201	205	203	205	200	194
Бензин АИ-95, АИ-96, литр	233	236	242	228	217	214	215	224	230	232	230	228	222	223	236	226	229	221	238	227	229
Бензин АИ-98, литр	252	245	267	244	237	230	244	...	236	240	...	244	...	236	255	254	...	241	248	236	...
Дизельное топливо летнее, литр*	292	274	295	291	295	294	294	295	295	277	294	295	294	288	295	295	295	295	295	290	292

** При приобритении до 300 литров в сутки*

3. Среднемесячная заработная плата и индекс реальной заработной платы по видам экономической деятельности

	Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге			Индекс реальной заработной платы		Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, тенге		Индекс реальной заработной платы
	III квартал	в процентах к				за январь-сентябрь	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	в процентах к соответствующему периоду прошлого года
		предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года	предыдущему кварталу	соответствующему кварталу прошлого года			
Всего	350 542	95,9	116,9	94,3	103,5	350 487	117,1	100,9
Сельское, лесное и рыбное хозяйство	236 665	105,2	107,6	103,4	95,3	214 086	116,9	100,7
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях	238 882	104,9	106,9	103,1	94,7	216 265	116,8	100,6
Лесоводство и лесозаготовки	196 883	118,6	124,9	116,6	110,6	167 413	113,8	98,0
Рыболовство и рыбоводство	117 333	95,5	133,5	93,9	118,2	124 157	132,8	114,4
Промышленность	492 997	105,8	118,6	104,0	105,0	476 926	120,2	103,5
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	756 687	106,4	116,5	104,6	103,2	745 354	120,2	103,5
Обрабатывающая промышленность	414 663	105,0	119,8	103,2	106,1	398 182	119,7	103,1
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом	326 049	107,0	125,3	105,2	111,0	303 911	122,1	105,2
Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	239 248	109,0	127,5	107,2	112,9	219 813	122,6	105,6
Строительство	484 169	108,5	114,5	106,7	101,4	459 770	114,9	99,0
Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов	317 593	103,7	118,8	102,0	105,2	304 092	120,1	103,4
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт	424 928	105,5	119,7	103,7	106,0	403 388	125,3	107,9
Оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами	370 817	99,9	115,4	98,2	102,2	364 102	118,0	101,6
Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами	266 973	107,4	120,4	105,6	106,6	250 109	120,7	104,0
Транспорт и складирование	474 031	104,9	120,3	103,1	106,6	454 456	122,5	105,5
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта	507 687	105,6	122,7	103,8	108,7	480 985	122,4	105,4
Деятельность пассажирского железнодорожного транспорта в междугородном сообщении	414 969	110,3	126,4	108,5	112,0	383 080	125,4	108,0
Деятельность грузового железнодорожного транспорта	548 515	109,6	130,1	107,8	115,2	506 790	129,6	111,6
Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта	379 379	109,7	126,8	107,9	112,3	351 114	123,6	106,5
Деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду	368 644	102,5	107,8	100,8	95,5	358 903	118,3	101,9
Деятельность трубопроводного транспорта	787 460	96,1	109,8	94,5	97,3	794 038	108,9	93,8
Деятельность водного транспорта	789 206	99,0	115,8	97,3	102,6	782 519	107,9	92,9
Деятельность морского и прибрежного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта	952 219	103,8	118,5	102,1	105,0	936 067	106,1	91,4
Деятельность речного пассажирского транспорта	-	-	-	-	-	-	-	-
Деятельность речного грузового транспорта	464 212	83,1	126,4	81,7	112,0	482 577	149,0	128,3
Деятельность воздушного транспорта	768 302	88,9	97,3	87,4	86,2	849 264	112,2	96,6
Деятельность воздушного пассажирского транспорта	777 782	89,0	97,5	87,5	86,4	858 882	112,4	96,8
Деятельность воздушного грузового транспорта и космического транспорта	309 955	86,1	83,6	84,7	74,0	353 817	97,3	83,8
Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность	429 439	107,9	121,5	106,1	107,6	406 821	124,8	107,5
Складирование и хранение грузов	287 846	104,4	118,2	102,7	104,7	270 058	118,8	102,3
Вспомогательная транспортная деятельность	440 428	108,1	121,6	106,3	107,7	417 314	125,0	107,7
Почтовая и курьерская деятельность	218 216	100,9	119,5	99,2	105,8	213 464	121,6	104,7
Почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования	211 693	101,7	119,6	100,0	105,9	206 627	121,5	104,7
Прочая почтовая и курьерская деятельность	263 259	96,7	108,5	95,1	96,1	261 105	110,0	94,7
Предоставление услуг по проживанию и питанию	303 758	103,3	112,5	101,6	99,6	313 373	118,5	102,1
Предоставление услуг по временному проживанию	340 464	103,4	114,4	101,7	101,3	354 222	119,0	102,5
Предоставление услуг по обеспечению питанием и напитками	289 456	103,2	111,8	101,5	99,0	297 716	118,5	102,1
Информация и связь	525 812	96,2	128,8	94,6	114,1	527 769	129,2	111,3
Издательская деятельность	424 207	101,2	88,8	99,5	78,7	426 264	93,6	80,6
Производство кино-, видеофильмов и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений	425 668	108,6	127,5	106,8	112,9	393 258	146,4	126,1
Деятельность по созданию программ и телерадиовещание	372 243	84,6	110,4	83,2	97,8	379 906	110,4	95,1
Телекоммуникации	435 412	95,0	116,5	93,4	103,2	450 487	112,9	97,2
Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги	816 405	95,7	146,1	94,1	129,4	810 203	160,3	138,1
Деятельность в области информационного обслуживания	488 746	108,3	135,5	106,5	120,0	455 832	132,9	114,5
Финансовая и страховая деятельность	668 907	93,8	124,9	92,2	110,6	656 004	119,3	102,8
Финансовое посредничество, кроме страхования и пенсионного обеспечения	637 856	94,5	125,3	92,9	111,0	624 071	119,4	102,8
Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального обеспечения	863 621	89,9	125,5	88,4	111,2	870 860	123,2	106,1
Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования	941 847	95,9	116,3	94,3	103,0	883 831	107,2	92,3
Операции с недвижимым имуществом	251 725	103,4	117,7	101,7	104,3	241 539	114,2	98,4
Операции с недвижимым имуществом	251 725	103,4	117,7	101,7	104,3	241 539	114,2	98,4
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	293 245	116,8	59,8	114,8	53,0	290 766	64,3	55,4
Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью	312 700	105,2	114,0	103,4	101,0	304 317	115,8	99,7
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	184 581	100,0	113,8	98,3	100,8	176 605	107,5	92,6

3. Средние цены на отдельные виды строительных материалов, приобретаемых строительными организациями

цена в тенге включая НДС

	Единица измерения	июль 2023г.
Песок природный для строительных работ	куб.м	
Республика Казахстан		3 208
Актюбинская		1 384
Павлодарская		1 893
Щебень из естественного камня марки М1000, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		5 166
Восточно-Казахстанская		4 968
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 10-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		3 890
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		7 519
Щебень из естественного камня марки М1200, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		13 934
Западно-Казахстанская		13 842
Щебень из естественного камня марки М-1400 фракции 10-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		14 120
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 20-40 мм	куб.м	
Республика Казахстан		9 821
Щебень из естественного камня марки М1400, фракции 5-20 мм	куб.м	
Республика Казахстан		13 356
Атырауская		14 503
Западно-Казахстанская		14 713
Щебень из естественного камня марки М-1400 фракции 40-70 мм	куб.м	
Республика Казахстан		7 053
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-70/100, БНД-70/100	тонн	
Республика Казахстан		153 438
Алматинская		120 736
Битумы нефтяные дорожные марки типа БН-100/130, БНД-100/130	тонн	
Республика Казахстан		161 721
Краски масляные и алкидные густотертые, эмалевые, цветные, марки типа ПФ-115	тонн	
Республика Казахстан		860 494
Портландцемент общестроительного назначения М-400	тонн	
Республика Казахстан		34 405
г. Алматы		34 555
Гипсокартон стеновой обычной толщиной 12,5 мм	кв.м	
Республика Казахстан		913
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 5-20 мм, марки типа М 350 класса В25	тонн	
Республика Казахстан		10 490
Жамбылская		9 265
Кызылординская		10 479
г. Астана		11 352
г. Алматы		9 347
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 10-20 мм, марки типа М 100 класса В7,5	тонн	
Республика Казахстан		8 917
Смесь бетонная, готовая для укладки с заполнителем 20-40 мм, марки типа М 200 класса В15	тонн	
Республика Казахстан		9 772
Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие и теплые для плотного асфальтобетона, мелко и крупнозернистые, песчаные, марки I, II, III	тонн	
Республика Казахстан		20 607
Алматинская		19 332
г. Алматы		20 277

	Единица измерения	июль 2023г.
Сталь листовая, толщиной до 4 мм	тонн	
Республика Казахстан		423 263
Кызылординская		420 663
г. Алматы		419 208
г. Шымкент		414 264
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 10 мм	тонн	
Республика Казахстан		332 440
Западно-Казахстанская		341 964
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 12-14 мм	тонн	
Республика Казахстан		310 366
Западно-Казахстанская		341 746
г. Алматы		300 720
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) гладкая класса А-1, диаметром 16-20 мм	тонн	
Республика Казахстан		312 169
Западно-Казахстанская		334 360
г. Алматы		295 089
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 12-14 мм	тонн	
Республика Казахстан		314 548
Жамбылская		314 815
Кызылординская		300 718
Туркестанская		311 125
г. Астана		291 189
г. Алматы		300 355
г. Шымкент		300 184
Горячекатаная арматурная сталь (катанка) периодического профиля класса А-III, диаметром 16-20 мм	тонн	
Республика Казахстан		306 512
Алматинская		305 750
Западно-Казахстанская		368 926
Кызылординская		304 121
Туркестанская		304 639
г. Астана		315 021
г. Алматы		296 436
Швеллеры высотой до 80 мм, №14, 16, 18, 20	тонн	
Республика Казахстан		538 048
Западно-Казахстанская		603 471
Карагандинская		500 193
г. Алматы		561 227
г. Шымкент		481 510
Уголки малого размера (до 50): 50х50	тонн	
Республика Казахстан		461 014
Жамбылская		455 667
Кызылординская		462 979

Примечание: Данные о ценах приобретения получены по результатам выборочного обследования строительных организаций и приведены с учетом всех расходов по приобретению и доставке материала до строительной площадки, включая НДС.

Примечание: Средние цены по видам строительных материалов по республике и по области не публикуются, если они формируются из цен менее чем трех различных базовых объектов, отчитавшихся в отчетном периоде, так как они не считаются репрезентативными, отражающими уровень цен всей совокупности изучаемого явления