Приложение 2
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» декабря 2025 года

*Подрядчик ТОО "JJ Construction" , 090005, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН, ТАСКАЛИНСКИЙ С.О., С. ТАСКАЛА,улица Сапарова, дом № 30,Квартира 1 БИН:060340003927*наименование организации, юридический адрес

в лице *Генерального директора Кезбаева А.Б.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «*РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищнойи инспекции Жылыойского района"Атырауская область, БИН: 180140000563, по адресу: г. г.Кульсары, ЖЫЛКЫШЫ ИЗТУРГАНОВ, 7, Руководитель отдела Сәдуов Д.Б..*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. *ТОО "Проект Строй Инжиниринг", БИН: 131240005531, по адресу, 18020995, 19.11.2018 , РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,УРАЛЬСК Г.А. ,Промышленная зона Желаево ,8.1 ,877537352*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя в лице Баймаганбетов А., № аттестата № KZ80VJE00047548 от 19.06.2019 г. Приказ руководителя местного уполномоченного органа от 19.06.2019 г. № 87
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	По проекту	По факту
1	Категория надежности электроснабжения	-	III	III
2	Напряжение сети	кВ	10/0,4	10/0,4
3	Установленная мощность	кВт	1848	1848
4	Протяженность проектируемой ВЛ-10 кВ (строительная длина)	м	15080	15080
5	Протяженность проектируемой ВЛ-0,4 кВ (строительная длина)	м	2990	2990
6	КТПН 10/0,4 кВ	шт	5	5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1) Выполнить строительство ВЛ-10кВ от РП-1 ПС-110/10кВ до объектов.

2) Установить КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок.

3) Строительство ВЛ-0,4кВ СИП-ом от проектируемой КТПН-10/0,4кВ до объектов.

Проектируемая ВЛ-10кВ выполнена согласно типового проекта ТП 3.407.1-143 выпуск 1 и выпуск

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2023г**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2025г**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14**;

фактически, месяц: 21;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор

ТОО "JJ Construction" ***Кезбаев А.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)