Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область**

Подрядчик: **ТОО "JJ Construction"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

СПРАВКА № 02

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		Договор №38	18.09.2023 г.				
		д/с №34-5	30.06.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА	197.273.860,83	34.173.090,03							4.100.770,80	38.273.860,83
Итого к оплате:										**38.273.860,83**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область

БИН: 180140000563

Руководитель отдела _____ **Сәдуов Д.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Директор:

_____ **Наурыз А.**

Подрядчик:

ТОО "JJ Construction"

БИН:060340003927

Генеральный директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Проект Строй Инжиниринг"

Эксперт авторского надзора:

_____ **Баймаганбетов А.**

Форма согласована:
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 ноября 2022 года № 1[illegible]

Заказчик: **Государственное учреждение Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "JJ Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект: **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 18.09.2023 г. Доп соглаш. №34-5 от 30.06.2025 г.

Акт выполненных работ №02

за ноябрь 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2533: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ [04-01-01-01]									
1	50	Прейс.а.	Вакуумный реклоузер OSM 5(10 кВ)	шт.	2	15,000,000,0		30,000,000,0		30,000,000,0		30,000,000,0
			ИТОГО по смете Э2533: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ [04-01-01-01]					30,000,000	0	0	0	30,000,000
								0	0	30,000,000	0	
			Итого по суммарной смете					30,000,000	0	0	0	30,000,000
								0	0	30,000,000	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							30,000,000		
			Всего по акту									30,000,000,00
			Всего									30,000,000,00
			Оборудование									30,000,000,00
												-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%		7,20%							-
			Итого:									-
			Сметная прибыль 5%		5%							-
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%							1,500,000,00
			Распределениев сметных ценах по кварталам:									31,500,000,00
			в том числе на 2024 г., доля -60 %		60%							18,900,000,00
			в том числе на 2026 г., доля - 40 %		40%							12,600,000,00
			в том числе на 2024 г., К=1,075		1,075							20,317,500,00
			в том числе на 2026 г., К=1,155		1,155							14,553,000,00
			Итого:									34,870,500,00
			скидка 0,98		0,980000001							34,173,090,02
			НДС 12%		12%							4,100,770,80
			Итого к оплате с НДС:									38,273,860,83

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область

БИН: 180140000563

Руководитель отдела _____ Сәлуов Д.Б.

Технический надзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Эксперт технического надзора:

_____ Шайхимов Е.

Подрядчик:

ТОО "JJ Construction"

БИН 060340003927

Генеральный директор _____ Кезбаев А.Б.

Авторский надзор:

ТОО "Проект СтройИнжиниринг"

Эксперт авторского надзора:

_____ Бөпімаганбетов А.