Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

СПРАВКА № 01

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		Договор №38	18.09.2023 г.					
		д/с №34-4	27.05.2025 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА	159 000 000,00	141 964 285,71							17 035 714,29	159 000 000,00
Аванс										39 000 000,00
Итого к оплате:										**120 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область

БИН: 180140000563

Руководитель отдела _____ **Сэдуов Д.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Директор:_____**Наурыз А.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района"Атырауская область**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В С.ШОКПАРТОГАЙ ЖЫЛЫОЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 18.09.2023 г. Доп соглаш. №34-4 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ №01

за июнь 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э2534: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ [04-01-01-01]									
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	134	27 230,0 15 949,0	10 358,0 3 406,0	3 648 820,0 2 137 166,0	1 387 972,0 456 404,0	123 682,0		3 648 820,0
2	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	134	86 906,0		11 645 404,0		11 645 404,0		11 645 404,0
3	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	134	8 915,0 5 010,0	3 905,0 1 194,0	1 194 610,0 671 340,0	523 270,0 159 996,0			1 194 610,0
4	4	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м^3	2,68	68 826,0		184 454,0		184 454,0		184 454,0
5	6	СТПрайс	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3**	шт.	2	1 062 500,0		2 125 000,0		2 125 000,0		2 125 000,0
6	7	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	**Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	17	143 958,0		2 447 286,0		2 447 286,0		2 447 286,0
7	8	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	25	29 488,0		737 200,0		737 200,0		737 200,0
8	9	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	34	36 474,0		1 240 116,0		1 240 116,0		1 240 116,0
9	10	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	68	4 427,0		301 036,0		301 036,0		301 036,0
10	11	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	34	1 968,0		66 912,0		66 912,0		66 912,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	12	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	63	2 454,0		154 602,0		154 602,0		154 602,0
12	13	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1 598,0		54 332,0		54 332,0		54 332,0
13	14	252-207-2030 *РСНБ РК 2022*	Крепление ригеля КР-1 (У-1), оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	57	22 264,0		1 269 048,0		1 269 048,0		1 269 048,0
14	15	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	91	13 772,0		1 253 252,0		1 253 252,0		1 253 252,0
15	16	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(проводник ЗП1)	т	0,063	1 131 730,0		71 299,0		71 299,0		71 299,0
16	17	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	90	5 841,0		525 690,0		525 690,0		525 690,0
17	18	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	90	66,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0
18	19	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	2,16	8 349,0		18 034,0		18 034,0		18 034,0
19	20	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	90	359,0		32 310,0		32 310,0		32 310,0
20	21	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	30	670,0		20 100,0		20 100,0		20 100,0
21	22	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	30	619,0		18 570,0		18 570,0		18 570,0
22	26	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,012	954 056,0		11 449,0		11 449,0		11 449,0
23	27	252-206-0518 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-2	шт.	120	1 717,0		206 040,0		206 040,0		206 040,0
24	28	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	30	4 787,0		143 610,0		143 610,0		143 610,0
25	29	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	55	1 661,0		91 355,0		91 355,0		91 355,0
26	30	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	55	3 187,0		175 285,0		175 285,0		175 285,0
27	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	50	1 247,0		62 350,0		62 350,0		62 350,0
28	32	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	50	929,0		46 450,0		46 450,0		46 450,0
29	34	243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2		40 208,548936	658,0		26 457 225,2		26 457 225,2		26 457 225,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
30	36	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	27 230,0 15 949,0	10 358,0 3 406,0	108 920,0 63 796,0	41 432,0 13 624,0	3 692,0		108 920,0
31	37	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	4	332 477,0		1 329 908,0		1 329 908,0		1 329 908,0
32	38	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	8 915,0 5 010,0	3 905,0 1 194,0	35 660,0 20 040,0	15 620,0 4 776,0			35 660,0
33	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,08	68 826,0		5 506,0		5 506,0		5 506,0
34	55	515-102-0413 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2 466 772,0		2 466 772,0		2 466 772,0		2 466 772,0
35	56	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	2 068 479,0		2 068 479,0		2 068 479,0		2 068 479,0
36	57	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080,0		2 274 080,0		2 274 080,0		2 274 080,0
37	58	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 161,0		1 783 161,0		1 783 161,0		1 783 161,0
38	61	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	3 177 111,0		6 354 222,0		6 354 222,0		6 354 222,0
39	62	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	2 663 147,0		5 326 294,0		5 326 294,0		5 326 294,0
40	120	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		51	27 230,0	10 358,0	1 388 730,0	528 258,0	47 073,0		1 388 730,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		15 949,0	3 406,0	813 399,0	173 706,0			
41	121	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	51	63 169,0		3 221 619,0		3 221 619,0		3 221 619,0
42	122	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	51	8 915,0 5 010,0	3 905,0 1 194,0	454 665,0 255 510,0	199 155,0 60 894,0			454 665,0
43	123	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	1,02	68 826,0		70 203,0		70 203,0		70 203,0
44	124	252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	25	3 218,0		80 450,0		80 450,0		80 450,0
45	125	252-207-2314 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.1 сквозной	шт.	25	2 623,0		65 575,0		65 575,0		65 575,0
46	126	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	25	6 420,0		160 500,0		160 500,0		160 500,0
47	127	252-207-2335 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT28.2 плоский	шт.	10	3 327,0		33 270,0		33 270,0		33 270,0
48	128	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2(2.2) наружного угла	шт.	25	16 650,0		416 250,0		416 250,0		416 250,0
49	129	252-207-2340 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.3(2.3) наружного угла	шт.	9	19 589,0		176 301,0		176 301,0		176 301,0
50	130	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	35	12 804,0		448 140,0		448 140,0		448 140,0
51	131	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	36	2 528,0		91 008,0		91 008,0		91 008,0
52	132	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	60	38 209,0		2 292 540,0		2 292 540,0		2 292 540,0
53	133	252-207-1149 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO125.прим	шт.	63	4 261,0		268 443,0		268 443,0		268 443,0
54	134	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	38	1 164,0		44 232,0		44 232,0		44 232,0
55	135	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	40	3 584,0		143 360,0		143 360,0		143 360,0
56	136	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	125	3 584,0		448 000,0		448 000,0		448 000,0
57	137	252-207-2625 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SM	шт.	111	8 973,0		996 003,0		996 003,0		996 003,0
58	138	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	25	507,0		12 675,0		12 675,0		12 675,0
59	139	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	1 968,0		49 200,0		49 200,0		49 200,0
60	140	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	25	300,0		7 500,0		7 500,0		7 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	141	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	68	1 488,0		101 184,0		101 184,0		101 184,0
62	142	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	68	1 099,0		74 732,0		74 732,0		74 732,0
63	143	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4(У3), оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	13 531,0		338 275,0		338 275,0		338 275,0
64	144	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	35	82,0		2 870,0		2 870,0		2 870,0
65	145	252-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	6	858,0		5 148,0		5 148,0		5 148,0
66	146	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595(РК99.050) концевой	шт.	8	247,0		1 976,0		1 976,0		1 976,0
67	147	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	10,3	310 530,0 190 790,0	80 742,0 21 809,0	3 198 459,0 1 965 137,0	831 643,0 224 633,0	401 679,0		3 198 459,0
68	148	243-701-0856 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50+1х25-0,6/1,0	м	4 300	1 492,0		6 415 600,0		6 415 600,0		6 415 600,0
69	149	243-701-0857 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	6 000	2 092,0		12 552 000,0		12 552 000,0		12 552 000,0
70	150	6401-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	238	6 107,0 4 006,0	261,0 56,0	1 453 466,0 953 428,0	62 118,0 13 328,0	437 920,0		1 453 466,0
			ИТОГО по смете Э2534: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ [04-01-01-01]					110 973 155,2 6 879 816,0	3 589 468,0 1 107 361,0	80 230 863,2 20 273 008,0	0,0 0,0	110 973 155,2
			Итого по суммарной смете					110 973 155,2 6 879 816,0	3 589 468,0 1 107 361,0	80 230 863,2 20 273 008,0	0,0 0,0	110 973 155,2
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							20 273 008,0		
			Всего по акту									**110 973 155,24**
			Всего по акту									**110 973 155,24**
			Всего									**110 973 155,24**
			Оборудование									-
												110 973 155,24
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,2%		7,20%							7 990 067,18
			Итого:									118 963 222,42
			Сметная прибыль 5%		5%							5 948 161,12
			Непредвиденные работы и затраты - 5%		5%							5 948 161,12
			Распределениев сметных ценах по кварталам:									130 859 544,66
			в том числе на 2024 г., доля -60 %		60%							78 515 726,80
			в том числе на 2026 г., доля - 40 %		40%							52 343 817,86
			в том числе на 2024 г., К=1,075		1,075							84 404 406,31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2026 г., К=1,155		**1,155**							60 457 109,63
			Итого:									144 861 515,94
			скидка 0,98		**0,980000001**							141 964 285,71
			НДС 12%		**12%**							17 035 714,29
			Итого к оплате с НДС:									**159 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жылыойского района" Атырауская область

БИН: 180140000563

Руководитель отдела _____ **Сэдуов Д.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Эксперт технического надзора:

_____ **Шайхимов Е.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "Проект Строй Инжиниринг"

Эксперт авторского надзора:

_____ **Баймаганбетов А.**