Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy"

Наименование объекта: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»

Приложение №4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение №4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 23 декабрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		№16	28.03.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»	1 256 590 945,50	121 688 577,79							14 602 629,34	136 291 207,13

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Сайдалин Б.С.
БИН 060140008148

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Облі М.Н.
БИН/ИИН 200140020217

Технадзор
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ"

Митрофанов А.Ф.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры,градостроительства Зерендинского района",Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, Тауелсиздик, дом № 58** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140008148**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ConsultInvestStroy",Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, Зерендинский сельский округ, село Зеренда, ул.Горького, дом № 49** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**200140020217**

Договор (контракт) Договор № 16 от 28.03.2025

Номер документа	Дата составления
29	23.12.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»			работа	1	136 291 207,13	136 291 207,13	14 602 629,34
				Итого	1	x	136 291 207,13	14 602 629,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Әбді М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2025

М.П.

37753496,52

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зеренда, ТАУЕЛСИЗДІК, 58

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»

(наименование, адрес)

Объект: 02-01 Насосная станция Iподъема

(наименование)

Договор подряда (контракт): №16 от 28-03-2025 г.

Акт выполненных работ №23

за Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-01 Суммарная смета для объекта - 02-01 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60053: Общестроительные работы [02-01-01]										
		Раздел 1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-10)										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2/+ВЪЕЗД В КОТЛОВАН	м 3	185,106197	511,0 0,0	511,0 111,0	94 589,0 0,0	94 589,0 20 547,0			94 589,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м 3	2,919004	11 730,0 11 730,0	0,0 0,0	34 240,0 34 240,0	0,0 0,0			34 240,0	
3	3	6109-0102-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением самоходными катками,щебеночных/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М	м 3	37,8	26 326,0 15 385,0	5 220,0 1 446,0	995 123,0 581 553,0	197 316,0 54 659,0	216 254,0		995 123,0	
4	4	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 2	м³	125,74668	67,0 0,0	67,0 17,0	8 425,0 0,0	8 425,0 2 138,0			8 425,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	11,61352	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	43 946,0 43 946,0	0,0 0,0			43 946,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	104,52168	656,0 405,0	251,0 81,0	68 566,0 42 331,0	26 235,0 8 466,0			68 566,0	
7	7	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 1/ ПЗДПИПКИ	м 3	50,665	499,0 0,0	499,0 108,0	25 282,0 0,0	25 282,0 5 472,0			25 282,0	
8	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км/ ВЫВОЗ 1,5КМ	т·км	132,995625	281,0		37 372,0				37 372,0	
		Раздел 2.	ФУНДАМЕНТЫ (АС-8)										
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,97	37 123,0 5 856,0	2 886,0 559,0	36 009,0 5 680,0	2 799,0 542,0	27 530,0		36 009,0	
10	10	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса более 1,5 т	шт.	9	13 168,0 5 000,0	6 427,0 1 305,0	118 512,0 45 000,0	57 843,0 11 745,0	15 669,0		118 512,0	
11	11	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	18	6 066,0 2 156,0	2 877,0 584,0	109 188,0 38 808,0	51 786,0 10 512,0	18 594,0		109 188,0	
12	12	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-2018	м 3	11,46	54 010,0		618 955,0		618 955,0		618 955,0	
13	13	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного/ МОНОЛИТАДЕЛКИ	м 3	0,5	48 724,0 14 904,0	3 546,0 702,0	24 362,0 7 452,0	1 773,0 351,0	15 137,0		24 362,0	
14	14	6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 300 до 350мм	м	1	16 996,0 15 511,0	1 001,0 232,0	16 996,0 15 511,0	1 001,0 232,0	484,0		16 996,0	
15	15	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1	17 486,0		17 486,0		17 486,0		17 486,0	
16	16	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 200 до 250мм	м	1	12 388,0 11 678,0	574,0 127,0	12 388,0 11 678,0	574,0 127,0	136,0		12 388,0	
17	17	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен.фундаментов цементная	м 2	6,5	2 724,0 1 979,0	38,0 12,0	17 706,0 12 864,0	247,0 78,0	4 596,0		17 706,0	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен.фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м 2	47,58	4 271,0 1 292,0	43,0 6,0	203 214,0 61 473,0	2 045,0 285,0	139 695,0		203 214,0	
		Раздел 3.	СТЕНЫ (АС-4)										
20	20	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м 3	20,7232	75 987,0 29 852,0	7 555,0 1 652,0	1 574 694,0 618 629,0	156 564,0 34 235,0	799 501,0		1 574 694,0	
			ПЕРЕМЫЧКА (АС-7)										
21	21	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	3	1 711,0 796,0	633,0 123,0	5 133,0 2 388,0	1 899,0 369,0	846,0		5 133,0	
22	22	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,078	138 372,0		10 793,0		10 793,0		10 793,0	
			ДВЕРНОЙ БЛОК (АС-7)										
23	23	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	м 2	1,6	12 752,0 10 836,0	145,0 46,0	20 403,0 17 338,0	232,0 74,0	2 833,0		20 403,0	
24	24	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м 2	1,6	58 830,0		94 128,0		94 128,0		94 128,0	
		Раздел 4.	ПОКРЫТИЕ (АС-9)										
25	25	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6баллов,площадь до 5 м²	шт.	3	7 991,0 3 557,0	3 197,0 616,0	23 973,0 10 671,0	9 591,0 1 848,0	3 711,0		23 973,0	
26	26	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК по т расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м 2	10,0426	12 765,0		128 194,0		128 194,0		128 194,0	
27	27	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных/ МС-1	т	0,00285	1 184 172,0 1 134 022,0	26 558,0 3 298,0	3 375,0 3 232,0	75,0 9,0	67,0		3 375,0	
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00285	336 177,0		958,0		958,0		958,0	
		Раздел 5.	КРОВЛЯ (АС-4,АС-6)										
29	29	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм/ ТОЛЩ.20ММ	м 2	17,7704	1 906,0 1 044,0	283,0 60,0	33 870,0 18 552,0	5 029,0 1 066,0	10 289,0		33 870,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м 2	17,7704	167,0 20,0	21,0 5,0	2 968,0 355,0	373,0 89,0	2 239,0		2 968,0	
31	31	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой/ "ПАРОБАРЬЕР"	м 2	17,7704	340,0 168,0	2,0 1,0	6 042,0 2 985,0	36,0 18,0	3 021,0		6 042,0	
32	32	6111-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой/ ТО.ПЦ.90ММ	м 2	17,7704	3 671,0 2 433,0	134,0 29,0	65 235,0 43 235,0	2 381,0 515,0	19 619,0		65 235,0	
33	33	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м 3	1,647316	50 053,0		82 453,0		82 453,0		82 453,0	
34	34	6110-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	17,7704	3 535,0 660,0	42,0 12,0	62 818,0 11 728,0	746,0 213,0	50 344,0		62 818,0	
35	35	6110-0301-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерныхматериалов,с одним фартуком (АС-6)	м	16,92	4 047,0 2 360,0	66,0 15,0	68 475,0 39 931,0	1 117,0 254,0	27 427,0		68 475,0	
		Раздел 6.	ПОЛЫ (АС-7)										
36	36	6109-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	м 2	9,18	626,0 319,0	92,0 26,0	5 747,0 2 928,0	845,0 239,0	1 974,0		5 747,0	
37	37	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных/ ТО.ПЦ.100ММ	м 3	0,918	51 014,0 16 321,0	16,0 0,0	46 831,0 14 983,0	15,0 0,0	31 833,0		46 831,0	
38	38	6109-0306-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных плоскостных на цементном растворе	м 2	9,18	9 482,0 5 353,0	221,0 75,0	87 045,0 49 141,0	2 029,0 689,0	35 875,0		87 045,0	
39	39	6109-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	9,639	1 394,0 1 349,0	5,0 2,0	13 437,0 13 003,0	48,0 19,0	386,0		13 437,0	
40	40	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м 2	0,694008	3 083,0		2 140,0		2 140,0		2 140,0	
		Раздел 7.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-7)										
			ПОТОЛОК										
41	41	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений,Окраска водными составами клеевая простая		9,18	320,0	4,0	2 938,0	37,0	257,0		2 938,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 2		288,0	1,0	2 644,0	9,0				
			СТЕНЫ										
42	42	6112-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м 2	34,7	4 146,0 3 469,0	300,0 130,0	143 866,0 120 374,0	10 410,0 4 511,0	13 082,0		143 866,0	
43	43	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м 2 окрашиваемой поверхности	34,7	320,0 288,0	4,0 1,0	11 104,0 9 994,0	139,0 35,0	971,0		11 104,0	
44	44	6112-0302-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,стена подготовленная под окраску	м 2	16,9	1 170,0 1 057,0	3,0 1,0	19 773,0 17 863,0	51,0 17,0	1 859,0		19 773,0	
45	45	6112-0302-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз,Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м 2	16,9	599,0 555,0	1,0 0,0	10 123,0 9 380,0	17,0 0,0	727,0		10 123,0	
			ОТКОСЫ										
46	46	6112-0202-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	$м^2$	0,96	10 952,0 9 893,0	135,0 50,0	10 514,0 9 497,0	130,0 48,0	887,0		10 514,0	
47	47	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м 2 окрашиваемой поверхности	0,96	320,0 288,0	4,0 1,0	307,0 276,0	4,0 1,0	27,0		307,0	
		Раздел 8.	ФАСАДЫ(АС-7)										
48	48	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции сармирующим слоем с лесов	$м^2$	54,74	12 495,0 10 623,0	61,0 14,0	683 976,0 581 503,0	3 339,0 766,0	99 134,0		683 976,0	
49	49	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75 80/ ПП-70 ГО. ПЦ.50ММ	м 3	2,737	34 448,0		94 284,0		94 284,0		94 284,0	
50	50	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160мм	шт.	495	54,0		26 730,0		26 730,0		26 730,0	
51	51	261-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м 2	62,951	2 289,0		144 095,0		144 095,0		144 095,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-песчаным раствором,стена/ ГОЭЦ,30ММ	м 2	54,74	4 364,0 3 547,0	133,0 59,0	238 885,0 194 163,0	7 281,0 3 230,0	37 442,0		238 885,0	
53	53	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали/ СЦИВ (СЕЧ,3/4)	м 2	1,404	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	10 832,0 7 005,0	55,0 11,0	3 773,0		10 832,0	
			КРЫЛЬЦО (АС-4)										
54	54	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	м 3	0,17	26 059,0 14 449,0	5 279,0 1 605,0	4 430,0 2 456,0	898,0 273,0	1 076,0		4 430,0	
55	55	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м 3	0,17	34 312,0 5 026,0	3 143,0 628,0	5 833,0 854,0	535,0 107,0	4 445,0		5 833,0	
56	56	6109-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мозаичных,(терраццо) без рисунка,толщина 20 мм	м 2	1,44	9 147,0 8 226,0	265,0 62,0	13 172,0 11 845,0	381,0 89,0	945,0		13 172,0	
		Раздел 9.	ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА = 2ШТ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
57	57	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,5 м^3,группа грунта 2	м^3	29,776903	511,0 0,0	511,0 111,0	15 216,0 0,0	15 216,0 3 305,0			15 216,0	
58	58	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м 3	0,530377	11 730,0 11 730,0	0,0 0,0	6 221,0 6 221,0	0,0 0,0			6 221,0	
59	59	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта2	м^3	15,290936	67,0 0,0	67,0 17,0	1 024,0 0,0	1 025,0 260,0			1 024,0	
60	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	1,698993	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	6 429,0 6 429,0	0,0 0,0			6 429,0	
61	61	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2		15,290936	656,0	251,0	10 031,0	3 838,0			10 031,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 3		405,0	81,0	6 193,0	1 239,0				
62	62	1101-0105-0309 *РСНБ РК 2022*	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м 3.I группа грунтов I	м³ грунта	1,076533	739,0	714,0	796,0	768,0			796,0	
						25,0	162,0	27,0	174,0				
63	63	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками.группа грунта 1,2	м 3	1,076533	656,0	251,0	706,0	270,0			706,0	
						405,0	81,0	436,0	87,0				
64	64	6101-0101-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 1/ ИЗ.ПИКИ	м 3	12,240817	499,0	499,0	6 108,0	6 108,0			6 108,0	
						0,0	108,0	0,0	1 322,0				
65	65	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов,Грузоподъемность свыше 10 т,Расстояние перевозки 5 км/ ВЫВОЗ	т км	107,107152	69,0		7 390,0				7 390,0	
			ПОДЗЕМНАЯ КАМЕРА (АС-2)										
66	66	6121-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м 3	3,73	78 284,0	28 137,0	291 999,0	104 951,0	5 054,0		291 999,0	
						48 792,0	8 685,0	181 994,0	32 395,0				
67	67	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм/ ОСНОВАНИЕ ГОЛ.ПЩ.100ММ	м³	0,45216	4 243,0		1 919,0		1 919,0		1 919,0	
68	68	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50,W4/ ДНИЩЕ	м 3	1,1	26 898,0		29 588,0		29 588,0		29 588,0	
69	69	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	42 528,0		127 584,0		127 584,0		127 584,0	
70	70	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	39 265,0		39 265,0		39 265,0		39 265,0	
71	71	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	21 603,0		21 603,0		21 603,0		21 603,0	
72	72	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 226,0		15 226,0		15 226,0		15 226,0	
73	73	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 181,0		13 181,0		13 181,0		13 181,0	
74	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611,0		4 611,0		4 611,0		4 611,0	
75	75	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)		1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект									
76	76	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 20ПТ	кг	13,12	457,0		5 996,0		5 996,0		5 996,0	
77	77	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	0,38048	414,0 228,0	8,0 2,0	158,0 87,0	3,0 1,0	68,0		158,0	
78	78	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены,полы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2/ ПЛАМ.100ММ	отверстие	3	2 403,0 1 653,0	750,0 239,0	7 209,0 4 959,0	2 250,0 717,0			7 209,0	
79	79	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб.диаметр до 150 мм	км	0,0006	2 112 070,0 2 100 847,0	11 223,0 3 536,0	1 267,0 1 261,0	7,0 2,0			1 267,0	
80	80	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	0,6048	1 852,0		1 120,0		1 120,0		1 120,0	
81	81	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены по ш/а,диаметр до 100 мм	сальник	3	11 190,0 9 914,0	0,0 0,0	33 570,0 29 742,0	0,0 0,0	3 828,0		33 570,0	
			КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ КД										
82	82	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила защитного/ ТО.ПЦ.25ММ	м 2	0,301754	5 751,0 1 487,0	89,0 28,0	1 735,0 449,0	26,0 8,0	1 260,0		1 735,0	
			ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1										
83	83	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб.диаметр свыше 80 до 100мм	м	2	5 185,0 4 916,0	222,0 53,0	10 370,0 9 832,0	444,0 106,0	94,0		10 370,0	
84	84	241-102-0164 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	2	4 185,0		8 370,0		8 370,0		8 370,0	
85	85	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 509,0 2 119,0	117,0 30,0	10 509,0 2 119,0	117,0 30,0	8 273,0		10 509,0	
86	86	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0009	382 131,0		344,0		344,0		344,0	
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
87	87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	37,3	4 271,0 1 292,0	43,0 6,0	159 308,0 48 192,0	1 604,0 224,0	109 513,0		159 308,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Очистка поверхности щетками	м 2	34	1 652,0	0,0	56 168,0	0,0			56 168,0	
						1 652,0	0,0	56 168,0	0,0				
89	89	6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обеспыливание поверхности	м 2	34	357,0	17,0	12 138,0	578,0			12 138,0	
						340,0	0,0	11 560,0	0,0				
90	90	1146-0302-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены бетонные.Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	28,2	2 166,0	707,0	61 081,0	19 937,0			61 081,0	
						1 459,0	225,0	41 144,0	6 345,0				
91	91	6104-0802-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство чеканки и расшивки швов раствором	м	28,2	442,0	0,0	12 464,0	0,0			12 464,0	
						442,0	0,0	12 464,0	0,0				
92	92	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин,швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ "ПЕНЕКРИТ" 0,9КГ/М	кг	25,38	1 571,0		39 872,0		39 872,0		39 872,0	
93	93	6111-0401-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция стен,фундаментов напыляемая по бетону	м 2	34	1 464,0	575,0	49 776,0	19 550,0			49 776,0	
						889,0	143,0	30 226,0	4 862,0				
94	94	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных,железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/ "ПЕНЕТРОН" 1,1КГ/М2	кг	37,4	2 185,0		81 719,0		81 719,0		81 719,0	
			ОГОЛОВОК										
95	95	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм/ ОГОЛОВОК ДИАМ.273ММ	т	0,0299	4 334 002,0	1 328 814,0	129 587,0	39 732,0	19 119,0		129 587,0	
						2 365 763,0	346 054,0	70 736,0	10 347,0				
96	96	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759/ ХС-119	м 2	0,8671	950,0	8,0	824,0	7,0	687,0		824,0	
						150,0	2,0	130,0	2,0				
97	97	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки/ БЕТОННЫЙ ЗАМОК	м 3	0,31	38 048,0	2 886,0	11 795,0	894,0	9 085,0		11 795,0	
						5 856,0	559,0	1 815,0	173,0				
			ИТОГО по смете Э60053: Общестроительные работы	[02-01-01]				7 569 321,0	891 497,0	3 393 391,0	0,0	7 569 321,0	
								3 239 673,0	225 487,0	0,0	0,0		
		Раздел 1.	Смета Э60063: Отопление,вентиляция [02-01-02] ОТОПЛЕНИЕ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	1	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора	шт.	2	3 530,0 3 381,0	149,0 49,0	7 060,0 6 762,0	298,0 98,0			7 060,0	
99	2	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0,с терморегулятором/ ЕСН-1	шт.	2	17 090,0		34 180,0		34 180,0		34 180,0	
		Раздел 2.	ВЕНТИЛЯЦИЯ										
100	3	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м 2	1,2	15 108,0 8 428,0	154,0 47,0	18 130,0 10 114,0	184,0 56,0	7 831,0		18 130,0	
101	4	6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр до 1000 мм/ ЗП 150Х150	шт.	1	21 829,0 2 884,0	123,0 30,0	21 829,0 2 884,0	123,0 30,0	18 822,0		21 829,0	
102	5	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 м 2	шт.	1	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	13,0		1 527,0	
103	6	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489,0		7 489,0		7 489,0		7 489,0	
			ИТОГО по смете Э60063: Отопление,вентиляция [02-01-02]					90 215,0 21 268,0	611,0 185,0	68 335,0 0,0	0,0 0,0	90 215,0	
			Смета Э60073: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-03]										
		Раздел 1.	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
104	1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	16 949,0 12 797,0	3 916,0 1 170,0	16 949,0 12 797,0	3 916,0 1 170,0	236,0		16 949,0	
105	2	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	66 090,0 65 900,0	0,0 0,0	190,0		66 090,0	
106	3	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У 2 IP54	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0	
107	4	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	9 604,0		9 604,0		9 604,0		9 604,0	
108	5	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964,0		1 964,0		1 964,0		1 964,0	
109	6	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016,0		4 032,0		4 032,0		4 032,0	
110	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		3	575,0		1 725,0		1 725,0		1 725,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
111	8	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА		3	3 554,0		10 662,0		10 662,0		10 662,0	
				шт.									
112	9	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16		10	271,0		2 710,0		2 710,0		2 710,0	
				шт.									
113	10	6119-0601-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А		1	8 013,0	242,0	8 013,0	242,0	197,0		8 013,0	
				шт.		7 574,0	75,0	7 574,0	75,0				
114	11	247-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СЭ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		1	19 970,0		19 970,0		19 970,0		19 970,0	
				шт.									
115	12	6124-0303-0404 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высотой,ширина и глубина до 600х600х350 мм		1	16 949,0	3 916,0	16 949,0	3 916,0	236,0		16 949,0	
				шт.		12 797,0	1 170,0	12 797,0	1 170,0				
116	13	515-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474		1	359 132,0		359 132,0				359 132,0	
				шт.						359 132,0			
		Раздел 2.	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
117	14	6119-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными		3	2 419,0	12,0	7 257,0	36,0	357,0		7 257,0	
				шт.		2 288,0	4,0	6 864,0	12,0				
118	15	247-104-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401,мощность 40 Вт,IP54		2	13 888,0		27 776,0		27 776,0		27 776,0	
				шт.									
119	16	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа ALLIN LED ЖКХ 12-220В-Ф150 антивандальный,без датчика,мощность 12 Вт,IP54 СТРК 3055-2017		1	6 330,0		6 330,0		6 330,0		6 330,0	
				шт.									
120	17	247-104-2502 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54		2	7 781,0		15 562,0		15 562,0		15 562,0	
				шт.									
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
121	18	6119-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		4	1 075,0	1,0	4 300,0	4,0	64,0		4 300,0	
				шт.		1 058,0	0,0	4 232,0	0,0				
122	19	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками, до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20		2	512,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	20	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	2	434,0		868,0		868,0		868,0	
124	21	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 термовода,диаметром75 мм,глубиной 40 мм	шт.	3	234,0		702,0		702,0		702,0	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА,ТРУБЫ										
125	22	6119-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного вобщей оплетке,суммарное сечение ,до 70 мм2	м	10	1 047,0 855,0	6,0 1,0	10 470,0 8 550,0	60,0 10,0	1 860,0		10 470,0	
126	23	6119-0101-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного вобщей оплетке,суммарное сечение ,до 35 мм2	м	10	819,0 692,0	5,0 1,0	8 190,0 6 920,0	50,0 10,0	1 220,0		8 190,0	
127	24	6119-0101-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общейоплетке,суммарное сечение ,до 16 мм2	м	60	556,0 518,0	4,0 0,0	33 360,0 31 080,0	240,0 0,0	2 040,0		33 360,0	
128	25	6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного вобщей оплетке,суммарное сечение ,до 6 мм2	м	20	460,0 439,0	2,0 0,0	9 200,0 8 780,0	40,0 0,0	380,0		9 200,0	
129	26	243-112-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 4х16 (ок)-0,66	м	10,2	749,0		7 640,0		7 640,0		7 640,0	
130	27	243-112-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66	м	10,2	349,0		3 560,0		3 560,0		3 560,0	
131	28	243-112-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	м	10	210,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
132	29	243-112-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	185,0		9 250,0		9 250,0		9 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	30	243-201-3902 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГнг 4х1-0,66	м	20,6	332,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0	
134	31	6125-0408-0504 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	2	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	36 984,0 36 528,0	0,0 0,0	456,0		36 984,0	
135	32	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	21 801,0		43 602,0		43 602,0		43 602,0	
136	33	1308-0206-2102 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 60 мм.Прокладка	м	99	2 339,0 1 789,0	135,0 24,0	231 561,0 177 111,0	13 365,0 2 376,0	41 085,0		231 561,0	
137	34	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	80	2 269,0 1 730,0	109,0 16,0	181 520,0 138 400,0	8 720,0 1 280,0	34 400,0		181 520,0	
138	35	243-904-0109 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	99	981,0		97 119,0		97 119,0		97 119,0	
139	36	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	80	218,0		17 440,0		17 440,0		17 440,0	
140	37	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы 1-лапковые d 48-50 мм ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3	300,0		900,0		900,0		900,0	
141	38	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы 1-лапковые d 19-20 мм ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,5	300,0		1 650,0		1 650,0		1 650,0	
142	39	261-107-0222 *РСНБ РК 2022*	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	8,5	253,0		2 151,0		2 151,0		2 151,0	
143	40	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	1	1 438,0		1 438,0		1 438,0		1 438,0	
144	41	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KRI стяжной хомут	шт.	100	77,0		7 700,0		7 700,0		7 700,0	
145	42	243-902-0306 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кольцевый медный луженый ГОСТ 23469,0-81,марки НВИ 1,25-5	100 шт.	1	784,0		784,0		784,0		784,0	
			УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ										
146	43	6124-0203-0305 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 160мм2	м	15	1 499,0 1 073,0	69,0 18,0	22 485,0 16 095,0	1 035,0 270,0	5 355,0		22 485,0	
147	44	6124-0203-0308 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение до 25мм2		10	2 409,0	10,0	24 090,0	100,0	730,0		24 090,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		2 326,0	2,0	23 260,0	20,0				
148	45	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1сечением 10 мм2	м	10	564 062,0		5 640 620,0		5 640 620,0		5 640 620,0	
149	46	243-902-1101 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469,0-81 марки DTL-10	100 шт.	0,22	20 334,0		4 473,0		4 473,0		4 473,0	
			ИТОГО по смете Э60073: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-03]					7 003 507,0	31 724,0	6 055 763,0	0,0	7 003 507,0	
								556 888,0	6 393,0	359 132,0	0,0		
			Смета Э60083: Технологическое оборудование [02-01-04]										
		Раздел 1.	РАБОТЫ ПО СКВАЖИНЕ (2ШТ)										
150	1	1307-0403-0204 *РСНБ РК 2022*	Насос погружной шлиповочный,масса до 0,11 т,Монтаж оборудования	шт.	2	118 783,0	9 128,0	237 566,0	18 256,0	32,0		237 566,0	
						109 639,0	2 113,0	219 278,0	4 226,0				
151	2	Прайс-лист. *#ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Насос погружной GRUNDFOS SP3A-29 в комплекте: шкаф управления Control Energy MPS-S2x2,2 kW DOL,погружной электрический кабель RD TMLB 4x1,5мм (110м),термоусадочная муфта KTT NO7,реле уровня RM221,GTIMR (2шт),погружной электрод (2шт) с кабелем (110м),поплавковый выключатель (3шт) с кабелем (10м).	компл	2	5 525 963,88		11 131 502,0		11 051 928,0		11 131 502,0	
			В том числе										
			- отпускная цена		5 525 963,88			11 051 928,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			79 574,0					
152	3	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм,Монтаж оборудования	шт.	2	24 212,0	5 097,0	48 424,0	10 194,0	152,0		48 424,0	
						19 039,0	1 487,0	38 078,0	2 974,0				
153	4	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С ,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BY-05-47	шт.	2	47 528,0		95 056,0		95 056,0		95 056,0	
154	5	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 300-800 мм/ ОГОЛОВОК ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ОГВ-375.000.00-01 =1ШТ	т	0,0598	2 817 309,0	1 123 685,0	168 475,0	67 197,0	34 456,0		168 475,0	
						1 117 439,0	283 757,0	66 823,0	16 969,0				
155	6	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями XC-759/ XC-119	м 2	1,7342	950,0	8,0	1 647,0	13,0	1 373,0		1 647,0	
						150,0	2,0	260,0	3,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	7	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4 308,0	0,0	8 616,0	0,0	5 796,0		8 616,0	
						1 410,0	0,0	2 820,0	0,0				
157	8	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	2	1 067,0		2 134,0		2 134,0		2 134,0	
158	9	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	82	7 818,0	2 803,0	641 076,0	229 846,0	3 198,0		641 076,0	
						4 976,0	674,0	408 032,0	55 268,0				
159	10	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм/ ДИАМ.57Х6.0ММ	м	80	1 952,0		156 160,0		156 160,0		156 160,0	
160	11	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0	
161	12	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,0		1 862,0		1 862,0		1 862,0	
162	13	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0		9 660,0		9 660,0		9 660,0	
163	14	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка рукавов пожарных,диаметр 50 мм.	кран	2	17 947,0	332,0	35 894,0	664,0	24 446,0		35 894,0	
						5 392,0	87,0	10 784,0	174,0				
164	15	6116-0604-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ручных насосов	шт.	2	36 637,0	1 020,0	73 274,0	2 040,0	4 076,0		73 274,0	
						33 579,0	325,0	67 158,0	650,0				
165	16	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м 3/ч,напор 10,0 м,двигатель мощностью 0,6кВт,3000 об/мин/ ГНОМ 6-10	шт.	2	158 943,0		317 886,0		317 886,0		317 886,0	
166	17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	34,08	270,0	4,0	9 202,0	136,0	2 454,0		9 202,0	
						194,0	0,0	6 612,0	0,0				
167	18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	34,08	414,0	8,0	14 109,0	272,0	6 066,0		14 109,0	
						228,0	2,0	7 770,0	68,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2.	РАБОТЫ ПО ПАВИЛЬОНУ										
168	19	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	7 818,0 4 976,0	2 803,0 674,0	78 180,0 49 760,0	28 030,0 6 740,0	390,0		78 180,0	
169	20	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 414 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1 511,0		15 110,0		15 110,0		15 110,0	
170	21	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	24 212,0 19 039,0	5 097,0 1 487,0	96 848,0 76 156,0	20 388,0 5 948,0	304,0		96 848,0	
171	22	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50/ BV-05-47	шт.	3	47 528,0		142 584,0		142 584,0		142 584,0	
172	23	242-304-0802 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый,корпус из ВЧШГ,для воды и пара,Т до+120°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50/ BV-05-37	шт.	1	76 529,0		76 529,0		76 529,0		76 529,0	
173	24	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 545,0 9 428,0	188,0 62,0	10 545,0 9 428,0	188,0 62,0	929,0		10 545,0	
174	25	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM,для водоснабжения,Т до+80°С,PN10/16 DN 50	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0	
175	26	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	28,0		2 495,0	
176	27	244-301-0505 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	36 040,0		36 040,0		36 040,0		36 040,0	
177	28	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый,с рукояткой,Т до+50°С,PN 10,марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/10Б8БК1 ДИАМ.10ММ	шт.	1	883,0		883,0		883,0		883,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178	29	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	24 212,0 19 039,0	5 097,0 1 487,0	24 212,0 19 039,0	5 097,0 1 487,0	76,0		24 212,0	
179	30	242-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения,T до+200°C,PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50/ ВС-03-20	шт.	1	415 842,0		415 842,0		415 842,0		415 842,0	
180	31	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 149,0		17 192,0		17 192,0		17 192,0	
181	32	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,0		931,0		931,0		931,0	
182	33	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
183	34	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 57х3,0 мм	шт.	6	521,0		3 126,0		3 126,0		3 126,0	
184	35	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до+50 С	шт.	2	24 801,0		49 602,0		49 602,0		49 602,0	
185	36	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 273 мм Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов/ ФУТЛЯР	м трубопровода	2	13 905,0 9 602,0	4 149,0 959,0	27 810,0 19 204,0	8 298,0 1 918,0	308,0		27 810,0	
186	37	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2	13 738,0		27 476,0		27 476,0		27 476,0	
187	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	4	270,0 194,0	4,0 0,0	1 080,0 776,0	16,0 0,0	288,0		1 080,0	
188	39	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4	414,0	8,0	1 656,0	32,0	712,0		1 656,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 2		228,0	2,0	912,0	8,0				
189	40	6121-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,006	1 830 374,0 722 875,0	36 049,0 185,0	10 982,0 4 337,0	216,0 1,0	6 429,0		10 982,0	
190	41	6121-0201-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,002	6 413 363,0 1 078 444,0	314 852,0 58 592,0	12 827,0 2 157,0	630,0 117,0	10 040,0		12 827,0	
191	42	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,01	274 756,0 272 826,0	0,0 0,0	2 748,0 2 728,0	0,0 0,0	19,0		2 748,0	
		Раздел 3.	РАБОТЫ ПО СИСТЕМЕ К2										
192	43	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	1,6	3 638,0 3 634,0	4,0 0,0	5 821,0 5 814,0	6,0 0,0			5 821,0	
193	44	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,5968	307,0		490,0		490,0		490,0	
194	45	6114-0102-0509 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250мм/ ФУТЛЯР	м	1	12 388,0 11 678,0	574,0 127,0	12 388,0 11 678,0	574,0 127,0	136,0		12 388,0	
195	46	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1	10 072,0		10 072,0		10 072,0		10 072,0	
196	47	6115-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32 405,0 2 756,0	109,0 36,0	32 405,0 2 756,0	109,0 36,0	29 540,0		32 405,0	
197	48	6121-0201-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	5 168 145,0 919 128,0	267 676,0 49 896,0	5 168,0 919,0	268,0 50,0	3 981,0		5 168,0	
			ИТОГО по смете Э60083: Технологическое оборудование [02-01-04]					14 208 332,0 1 035 657,0	392 559,0 96 855,0	1 330 725,0 11 449 388,0	0,0 0,0	14 208 332,0	
			Итого по суммарной смете					28 871 375,0 4 853 486,0	1 316 391,0 328 920,0	10 848 214,0 11 808 520,0	0,0 0,0	28 871 375,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							11 808 520,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту										28 871 375,0	
			Итого с временными									17 062 855,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			1603908,37					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			56000,29					
			Итого									18 722 763,66	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			936138,18					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			561682,91	354255,60				
			Итого									32 383 360,35	
			2024 год -100% К=1,062163									34 396 407,18	
			Договорная скидка		0,98							33 708 479,04	
			НДС	%	12,00			4045017,48					
			Итого с НДС									37 753 496,52	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ Сайдалин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy".

_____ Обді М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ Митрофанов А.Ф.

K2VBVJE00078928 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ Абуов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **02-03 Бактерицидная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №24

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **02-03 Суммарная смета для объекта - 02-03** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 060103: Общестроительные работы [02-03-01]										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м 3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковшаодноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимостиэксплуатации машин - 1,1./+ВЪЕЗД В КОТЛОВАН*	м 3	60,719325	563,0 0,0	563,0 122,0	34 185,0 0,0	34 185,0 7 408,0			34 185,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимостизатрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2.*	м³	0,990675	10 992,0 10 992,0	0,0 0,0	10 889,0 10 889,0	0,0 0,0			10 889,0	
3	3	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см/ ЗА 7 ПРОХОДОВ		15,12	241,0	241,0	3 644,0	3 644,0			3 644,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		0,0	61,0	0,0	922,0				
4	4	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		15,12	102,0	102,0	1 542,0	1 542,0			1 542,0	
				м 3		0,0	28,0	0,0	423,0				
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 2+ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		103,1154	67,0	67,0	6 909,0	6 909,0			6 909,0	
				м 3		0,0	17,0	0,0	1 753,0				
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1		10,8906	3 784,0	0,0	41 210,0	0,0			41 210,0	
				м 3		3 784,0	0,0	41 210,0	0,0				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1.2		98,0154	656,0	251,0	64 298,0	24 602,0			64 298,0	
				м 3		405,0	81,0	39 696,0	7 939,0				
8	8	6101-0103-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша0,5 $м^3$,группа грунта 2/ ПЕДОСТАТОК		52,296	615,0	568,0	32 162,0	29 705,0	52,0		32 162,0	
				м 3		46,0	127,0	2 406,0	6 642,0				
9	9	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов,1 грузоподъемность свыше 10 т.Расстояниеперевозки 1 км/ ЗАВОЗ 1,5КМ		137,277	281,0		38 575,0				38 575,0	
				1 км									
10	10	325-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт		576	1 377,0	1 377,0	793 152,0	793 152,0			793 152,0	
				маш.-ч			578,0		332 928,0				
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки		2,7	38 604,0	2 886,0	104 231,0	7 792,0	80 627,0		104 231,0	
				м 3		5 856,0	559,0	15 811,0	1 509,0				
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м		16,5	59 990,0	5 136,0	989 835,0	84 744,0	579 166,0		989 835,0	
				м 3		19 753,0	961,0	325 924,0	15 856,0				
13	13	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1	т	0,098	430 058,0		42 146,0		42 146,0		42 146,0	
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону (ОБЩУКА3.11.5)	м 2	52	4 271,0	43,0	222 092,0	2 236,0	152 672,0		222 092,0	
						1 292,0	6,0	67 184,0	312,0				
15	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен,фундаментов оклеечная в 2 слоя		15	5 771,0	19,0	86 565,0	285,0	71 115,0		86 565,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 2		1 011,0	5,0	15 165,0	75,0				
16	16	6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 100 до125 мм/ ФУТЛЯР	м	2,4	6 990,0 6 606,0	293,0 67,0	16 776,0 15 854,0	703,0 161,0	218,0		16 776,0	
17	17	241-102-0181 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	2,4	3 253,0		7 807,0		7 807,0		7 807,0	
18	18	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 150 до 200мм/ ГИЛЬЗА (АС-5,УКАЗ.ПЕ.4)	м	0,7	10 266,0 9 790,0	345,0 69,0	7 186,0 6 853,0	241,0 48,0	92,0		7 186,0	
19	19	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х3,0 мм	м	0,7	5 951,0		4 166,0		4 166,0		4 166,0	
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м 3	0,04	37 930,0 5 856,0	2 886,0 559,0	1 517,0 234,0	115,0 22,0	1 168,0		1 517,0	
21	21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	0,1	61 895,0 25 387,0	3 062,0 617,0	6 190,0 2 539,0	307,0 62,0	3 345,0		6 190,0	
22	22	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование,толщина 20 мм/ ТОЛЩ.50ММ	м 2	0,045	3 105,0 2 347,0	18,0 6,0	140,0 106,0	1,0 0,0	33,0		140,0	
23	23	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование,добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м 2	0,045	3 001,0 2 013,0	24,0 7,0	135,0 91,0	1,0 0,0	43,0		135,0	
24	24	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003538	1 600 719,0 1 585 708,0	7 118,0 2 241,0	5 664,0 5 611,0	25,0 8,0	28,0		5 664,0	
25	25	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или спутных круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),поставляемые отдельно	т	0,003538	308 830,0		1 093,0		1 093,0		1 093,0	
26	26	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка теплоизоляционной прокладки шва,стыка,примыкания/ ОСАДОЧНЫЙ ШОВ	м	0,36	5 034,0 1 735,0	168,0 52,0	1 812,0 625,0	61,0 19,0	1 127,0		1 812,0	
27	27	6109-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заполнение швов герметиком	м шва	0,36	1 581,0 448,0	521,0 98,0	569,0 161,0	187,0 35,0	220,0		569,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича простой	м 3	25,524	75 987,0	7 555,0	1 939 492,0	192 834,0	984 716,0		1 939 492,0	
						29 852,0	1 652,0	761 942,0	42 166,0				
29	29	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	3	1 711,0	633,0	5 133,0	1 899,0	846,0		5 133,0	
						796,0	123,0	2 388,0	369,0				
30	30	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 857,0	3 428,0	7 857,0	3 428,0	50,0		7 857,0	
						4 379,0	666,0	4 379,0	666,0				
31	31	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1Пб под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,033	132 536,0		4 374,0		4 374,0		4 374,0	
32	32	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1Пб под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,135	176 590,0		23 840,0		23 840,0		23 840,0	
33	33	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1Пб под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,1	154 335,0		15 434,0		15 434,0		15 434,0	
34	34	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая 1Пб под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,048	161 192,0		7 737,0		7 737,0		7 737,0	
35	35	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6баллов,площадь до 5 $м^2$	шт.	2	7 991,0	3 197,0	15 982,0	6 394,0	2 474,0		15 982,0	
						3 557,0	616,0	7 114,0	1 232,0				
36	36	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м 2	7,2864	12 765,0		93 011,0		93 011,0		93 011,0	
37	37	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных/ МС-1	т	0,003056	1 184 172,0	26 558,0	3 619,0	81,0	72,0		3 619,0	
						1 134 022,0	3 298,0	3 466,0	10,0				
38	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003056	336 177,0		1 027,0		1 027,0		1 027,0	
39	39	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии,площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м 3	1,29	109 679,0	7 411,0	141 486,0	9 560,0	52 837,0		141 486,0	
						61 309,0	1 374,0	79 089,0	1 772,0				
40	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/СЕТКА С-1	т	0,44268	430 058,0		190 378,0		190 378,0		190 378,0	
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5322	325 807,0		173 394,0		173 394,0		173 394,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
42	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264	336 177,0		8 875,0		8 875,0		8 875,0	
43	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12362	344 590,0		42 598,0		42 598,0		42 598,0	
44	44	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м 2	16,3	2 428,0 920,0	59,0 9,0	39 576,0 14 996,0	962,0 147,0	23 619,0		39 576,0	
45	45	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом/ ТОЛЩ.120-220ММ	м 3	2,8	45 940,0 11 646,0	4 829,0 1 048,0	128 632,0 32 609,0	13 521,0 2 934,0	82 502,0		128 632,0	
46	46	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм/ ТОЛЩ.25ММ	м 2	16	1 906,0 1 044,0	283,0 60,0	30 496,0 16 704,0	4 528,0 960,0	9 264,0		30 496,0	
47	47	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять накажный 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м 2	16	336,0 40,0	43,0 9,0	5 376,0 640,0	688,0 144,0	4 048,0		5 376,0	
48	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя полстилающего и набетонки	т	0,04613	68 239,0 63 648,0	4 397,0 1 382,0	3 148,0 2 936,0	203,0 64,0	9,0		3 148,0	
49	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04613	382 476,0		17 644,0		17 644,0		17 644,0	
50	50	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	16,3	3 535,0 660,0	42,0 12,0	57 620,0 10 758,0	685,0 196,0	46 178,0		57 620,0	
51	51	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м 3	1,8	75 987,0 29 852,0	7 555,0 1 652,0	136 777,0 53 734,0	13 599,0 2 974,0	69 444,0		136 777,0	
52	52	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	м 2	16,3	7 409,0 6 246,0	103,0 36,0	120 767,0 101 810,0	1 679,0 587,0	17 278,0		120 767,0	
53	53	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0187	382 476,0		7 152,0		7 152,0		7 152,0	
54	54	6110-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемыхбитумнополимерных материалов,без фартуков	м	12,19	3 588,0 1 447,0	45,0 11,0	43 738,0 17 639,0	548,0 134,0	25 550,0		43 738,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м 2	9,1	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	70 206,0 45 400,0	355,0 73,0	24 452,0		70 206,0	
56	56	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона из брусьев/ БРУСОК	м 3	0,018	209 993,0 85 441,0	4 160,0 1 307,0	3 780,0 1 538,0	75,0 24,0	2 467,0		3 780,0	
57	57	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	м 3	0,018	9 956,0 4 123,0	186,0 59,0	179,0 74,0	3,0 1,0	102,0		179,0	
58	58	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м 2	3,2	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	24 688,0 15 965,0	125,0 26,0	8 598,0		24 688,0	
59	59	261-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00324	409 769,0		1 328,0		1 328,0		1 328,0	
60	60	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 м 2,поворотный (откидной,поворотно-откидной)двухстворчатый	$м^2$	1,8	10 969,0 5 990,0	566,0 190,0	19 744,0 10 782,0	1 019,0 342,0	7 943,0		19 744,0	
61	61	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомодновкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - неподвижная и поворотная створка	м 2	1,8	41 150,0		74 070,0		74 070,0		74 070,0	
62	62	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	1,5	4 483,0 1 007,0	16,0 5,0	6 725,0 1 511,0	25,0 8,0	5 190,0		6 725,0	
63	63	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	1,5	2 608,0		3 912,0		3 912,0		3 912,0	
64	64	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м 2	0,34	7 715,0 4 989,0	39,0 8,0	2 623,0 1 696,0	14,0 3,0	914,0		2 623,0	
65	65	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 м 2	$м^2$	2,0176	6 833,0 4 577,0	573,0 193,0	13 786,0 9 235,0	1 156,0 389,0	3 396,0		13 786,0	
66	66	223-203-0602 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ30970-2014 ДПГ 21-10,однопольный	м 2	2,0176	66 147,0		133 458,0		133 458,0		133 458,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных/ ТО.ПЦ.40ММ	м 3	0,48	50 182,0 16 321,0	16,0 0,0	24 087,0 7 834,0	8,0 0,0	16 246,0		24 087,0	
68	68	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных,толщина 30 мм/ ТО.ПЦ.20ММ	м 2	12,3	2 817,0 1 525,0	279,0 79,0	34 649,0 18 758,0	3 432,0 972,0	12 460,0		34 649,0	
69	69	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных,исключать на каждые 5 мм изменения толщина к норме 6109-0302-0101	м 2	12,3	-390,0 -88,0	-26,0 -9,0	-4 797,0 -1 082,0	-320,0 -111,0	-3 395,0		-4 797,0	
70	70	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	12,915	657,0 604,0	4,0 1,0	8 485,0 7 801,0	52,0 13,0	633,0		8 485,0	
71	71	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону,потолок/ ЗАТИРКА	м 2	12,3	2 484,0 2 315,0	20,0 7,0	30 553,0 28 474,0	246,0 86,0	1 833,0		30 553,0	
72	72	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	м 2	12,3	459,0 410,0	3,0 1,0	5 646,0 5 043,0	37,0 12,0	566,0		5 646,0	
73	73	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м 2	43,5	4 124,0 3 469,0	300,0 130,0	179 394,0 150 902,0	13 050,0 5 655,0	15 443,0		179 394,0	
74	74	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	м 2	43,5	459,0 410,0	3,0 1,0	19 966,0 17 835,0	131,0 44,0	2 001,0		19 966,0	
75	75	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откосы,люского оконного и дверного	м 2	1,82	10 952,0 9 893,0	135,0 50,0	19 933,0 18 005,0	246,0 91,0	1 681,0		19 933,0	
76	76	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий,известковая по штукатурке	м 2	1,82	459,0 410,0	3,0 1,0	835,0 746,0	6,0 2,0	84,0		835,0	
77	77	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем слесов	м²	68	13 073,0 10 623,0	61,0 14,0	888 964,0 722 364,0	4 148,0 952,0	162 452,0		888 964,0	
78	78	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180/ ПТЖ-160ТО.ПЦ.70ММ	м³	4,76	63 122,0		300 461,0		300 461,0		300 461,0	
79	79	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160мм		612	54,0		33 048,0		33 048,0		33 048,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
80	80	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-песчаным раствором,стена	м 2	61,72	4 111,0	133,0	253 731,0	8 208,0	26 601,0		253 731,0	
						3 547,0	59,0	218 921,0	3 641,0				
81	81	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором,плоского,ширина до 200 мм	м	9,1	2 002,0	2,0	18 218,0	18,0	1 301,0		18 218,0	
						1 857,0	0,0	16 899,0	0,0				
82	82	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 2,5 мм/ "АСПОЛ"+ОТКОСЫ	м 2	63,54	3 822,0	14,0	242 850,0	890,0	36 726,0		242 850,0	
						3 230,0	5,0	205 234,0	318,0				
83	83	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	м 2	63,54	617,0	4,0	39 204,0	255,0	8 070,0		39 204,0	
						486,0	1,0	30 880,0	64,0				
84	84	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена/ ЦОКОЛЬ	м 2	3,3	4 083,0	133,0	13 474,0	439,0	1 330,0		13 474,0	
						3 547,0	59,0	11 705,0	195,0				
85	85	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,котлованов и ям,группа грунта 2/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ (СЕЧ.1-1)	м 3	0,98	4 156,0	0,0	4 073,0	0,0			4 073,0	
						4 156,0	0,0	4 073,0	0,0				
86	86	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м 3	1,2	42 995,0	4 475,0	51 594,0	5 370,0	35 095,0		51 594,0	
						9 274,0	899,0	11 129,0	1 079,0				
87	87	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0108	382 476,0		4 131,0		4 131,0		4 131,0	
			ИТОГО по смете Э60103: Общестроительные работы [02-03-01]					**8 312 651,0**	**1 280 034,0**	**3 771 766,0**	**0,0**	**8 312 651,0**	
								3 222 285,0	**444 356,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э60113: Отопление,вентиляция [02-03-02]										
88	1	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического обогревателя	шт.	2	3 530,0	149,0	7 060,0	298,0			7 060,0	
						3 381,0	49,0	6 762,0	98,0				
89	2	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Электрические обогреватели N=1,0 кВт,ПЭТ-1,0	шт	2	10 521,43		21 195,0				21 195,0	
										21 043,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		10 521,43			21 043,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			152,0					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	3	6118-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального массой до 0,05 т	шт.	1	34 195,0 31 587,0	383,0 75,0	34 195,0 31 587,0	383,0 75,0	2 225,0		34 195,0	
91	4	514-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100/ КАНАЛ-ВЕНТ-100	шт.	1	37 653,0		37 653,0		37 653,0		37 653,0	
92	5	6118-0202-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых),площадь в свету до 0,05 м 2	шт.	2	1 527,0 1 508,0	6,0 1,0	3 054,0 3 016,0	12,0 2,0	26,0		3 054,0	
93	6	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Регулируемая алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338,0		14 676,0		14 676,0		14 676,0	
94	7	6118-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м 2	1,884	14 483,0 8 428,0	154,0 47,0	27 286,0 15 878,0	291,0 89,0	11 118,0		27 286,0	
95	8	6111-0101-1101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м 3	0,11	97 701,0 86 427,0	4 808,0 1 572,0	10 747,0 9 507,0	529,0 173,0	711,0		10 747,0	
96	9	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,1188	19 933,0		2 368,0		2 368,0		2 368,0	
97	10	234-304-3001 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм,длиной 50 м	рулон	0,04	4 730,0		189,0		189,0		189,0	
98	11	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	2,4	775,0		1 860,0		1 860,0		1 860,0	
99	12	6118-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	10 509,0 2 119,0	117,0 30,0	10 509,0 2 119,0	117,0 30,0	8 273,0		10 509,0	
100	13	6118-0203-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметр до250 мм	шт.	1	8 915,0 8 064,0	127,0 30,0	8 915,0 8 064,0	127,0 30,0	724,0		8 915,0	
101	14	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0.982*	Приточный клапан WIVE 160 с нагревом воздуха,Vilpe.	шт	1	87 678,57		88 310,0		87 679,0		88 310,0	
			В том числе										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- отпускная цена		87 678,57			87 679,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			631,0					
			ИТОГО по смете Э60113: Отопление,вентиляция [02-03-02]					**268 017,0**	**1 757,0**	**42 170,0**	**0,0**	**268 017,0**	
								76 933,0	**497,0**	**147 158,0**	**0,0**		
			Смета Э60123: Электрооборудование и электроосвещение [02-03-03]										
102	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	58 903,0 37 086,0	2 006,0 617,0	58 903,0 37 086,0	2 006,0 617,0	19 811,0		58 903,0	
103	2	515-301-0314 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель),количество номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1	651 112,0		651 112,0		651 112,0		651 112,0	
104	3	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	16 949,0 12 797,0	3 916,0 1 170,0	33 898,0 25 594,0	7 832,0 2 340,0	472,0		33 898,0	
105	4	515-301-0249 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 3,15 А,тепловое реле 2,5 А	шт.	1	446 208,0		446 208,0		446 208,0		446 208,0	
106	5	515-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474	шт.	1	359 132,0		359 132,0		359 132,0		359 132,0	
107	6	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А	шт.	1	8 013,0 7 574,0	242,0 75,0	8 013,0 7 574,0	242,0 75,0	197,0		8 013,0	
108	7	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 У Х,14 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0	
109	8	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными	шт.	3	2 419,0 2 288,0	12,0 4,0	7 257,0 6 864,0	36,0 12,0	357,0		7 257,0	
110	9	247-104-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1403,мощность 70 Вт,IP54	шт.	2	33 781,0		67 562,0		67 562,0		67 562,0	
111	10	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа ALIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТРК 3055-2017	шт.	1	7 891,0		7 891,0		7 891,0		7 891,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	11	247-104-2502 *СпрСЦ 03.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	2	7 781,0		15 562,0		15 562,0		15 562,0	
113	12	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа приоткрытой проводке	шт.	4	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	4 300,0 4 232,0	4,0 0,0	64,0		4 300,0	
114	13	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10А до 16 А,IP20	шт.	2	512,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
115	14	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	2	434,0		868,0		868,0		868,0	
116	15	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У409	шт.	4	1 175,0		4 700,0		4 700,0		4 700,0	
117	16	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общепонятке,суммарное сечение до 16 мм2	м	43	556,0 518,0	4,0 0,0	23 908,0 22 274,0	172,0 0,0	1 462,0		23 908,0	
118	17	6119-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном лотке провода,сечение до 16 мм2	м	34	297,0 269,0	3,0 0,0	10 098,0 9 146,0	102,0 0,0	850,0		10 098,0	
119	18	243-112-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,чис.ло жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 4х2.5 (ок)-1	м	10	242,0		2 420,0		2 420,0		2 420,0	
120	19	243-112-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,чис.ло жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 3х2.5 (ок)-0,66	м	67	185,0		12 395,0		12 395,0		12 395,0	
121	20	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	23	2 269,0 1 730,0	109,0 16,0	52 187,0 39 790,0	2 507,0 368,0	9 890,0		52 187,0	
122	21	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ПХ 15	м	23	218,0		5 014,0		5 014,0		5 014,0	
123	22	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	15	1 478,0 1 462,0	5,0 0,0	22 170,0 21 930,0	75,0 0,0	165,0		22 170,0	
124	23	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой,диаметром 16 мм		15,15	45,0		682,0		682,0		682,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
125	24	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	1	1 438,0		1 438,0		1 438,0		1 438,0	
126	25	252-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	100	77,0		7 700,0		7 700,0		7 700,0	
127	26	243-902-0306 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81,марки НВП 1.25-5	100 шт.	1	784,0		784,0		784,0		784,0	
128	27	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной по стене,с креплением,диаметр до 40 мм	м	5	2 032,0 1 842,0	17,0 5,0	10 160,0 9 210,0	85,0 25,0	865,0		10 160,0	
129	28	241-101-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	5,1	1 204,0		6 140,0		6 140,0		6 140,0	
130	29	6119-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного,ширина до 120 мм	м	10	3 632,0 2 616,0	10,0 3,0	36 320,0 26 160,0	100,0 30,0	10 060,0		36 320,0	
131	30	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм,шириной 100 мм	м	4	1 268,0		5 072,0		5 072,0		5 072,0	
132	31	243-907-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм,шириной 50 мм	м	6	985,0		5 910,0		5 910,0		5 910,0	
133	32	243-907-2504 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	4	845,0		3 380,0		3 380,0		3 380,0	
134	33	243-907-2501 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 50 мм	м	6	562,0		3 372,0		3 372,0		3 372,0	
135	34	243-907-2001 *РСНБ РК 2022*	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм,длиной 300 мм	шт.	10	234,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
136	35	243-907-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	4	949,0		3 796,0		3 796,0		3 796,0	
137	36	243-907-3801 *РСНБ РК 2022*	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	8	282,0		2 256,0		2 256,0		2 256,0	
138	37	243-907-0501 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 У3	шт.	4	627,0		2 508,0		2 508,0		2 508,0	
139	38	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего из стали полосовой,сечение 160мм2	м	25	1 499,0 1 073,0	69,0 18,0	37 475,0 26 825,0	1 725,0 450,0	8 925,0		37 475,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	39	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего из провода медного изолированного,сечение до 25мм2	м	15	2 409,0	10,0	36 135,0	150,0	1 095,0		36 135,0	
						2 326,0	2,0	34 890,0	30,0				
141	40	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1сечением 10 мм2	м	15	564 062,0		8 460 930,0		8 460 930,0		8 460 930,0	
142	41	243-902-1101 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки ДГЦ-10	100 шт.	0,3	20 334,0		6 100,0		6 100,0		6 100,0	
			ИТОГО по смете Э60123: Электрооборудование и электроосвещение [02-03-03]					10 446 021,0	15 036,0	8 702 958,0	0,0	10 446 021,0	
								271 575,0	3 947,0	1 456 452,0	0,0		
			Смета Э60133: Технологическое оборудование [02-03-04]										
143	1	1334-0106-0207 *РСНБ РК 2022*	Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для общих индивидуальных облучений.Монтаж оборудования	комплект	2	101 592,0	0,0	203 184,0	0,0	104,0		203 184,0	
						101 540,0	0,0	203 080,0	0,0				
144	2	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением производительностью Q=30м^3/час,N=0,4 кВт,УФ-ОВ-30.	компл	2	3 855 665,18		7 766 852,0		7 711 330,0		7 766 852,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		3 855 665,18			7 711 330,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			55 522,0					
145	3	1312-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 76 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18	8 542,0	3 241,0	153 756,0	58 338,0	162,0		153 756,0	
						5 292,0	772,0	95 256,0	13 896,0				
146	4	1312-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 45 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	7 616,0	2 796,0	7 616,0	2 796,0	25,0		7 616,0	
						4 795,0	672,0	4 795,0	672,0				
147	5	1312-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 18 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	6 760,0	2 613,0	24 336,0	9 407,0	43,0		24 336,0	
						4 135,0	625,0	14 886,0	2 250,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	6	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	18	2 043,0		36 774,0		36 774,0		36 774,0	
149	7	241-102-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм/ ДИАМ.45Х2,0ММ	м	1	1 024,0		1 024,0		1 024,0		1 024,0	
150	8	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм/ДИАМ.18Х2,0ММ	м	3,6	343,0		1 235,0		1 235,0		1 235,0	
151	9	1312-1101-0108 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	33 099,0 23 786,0	9 218,0 2 687,0	330 990,0 237 860,0	92 180,0 26 870,0	950,0		330 990,0	
152	10	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47	шт.	8	58 491,0		467 928,0		467 928,0		467 928,0	
153	11	242-304-0803 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый,корпус из ВЧШГ,для воды и пара,Т до+120°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	90 417,0		180 834,0		180 834,0		180 834,0	
154	12	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до+130°С,PN 16,DN 15,марки11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797,0		3 594,0		3 594,0		3 594,0	
155	13	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров	шт.	2	1 438,0 1 410,0	0,0 0,0	2 876,0 2 820,0	0,0 0,0	56,0		2 876,0	
156	14	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр МП3-У	комплект	2	3 894,0		7 788,0		7 788,0		7 788,0	
157	15	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 40 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2 847,0		45 552,0		45 552,0		45 552,0	
158	16	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм/ ДИАМ.65ММ	шт.	4	1 826,0		7 304,0		7 304,0		7 304,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	17	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм/ ДНАМ.65Х50ММ	шт.	4	585,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
160	18	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм/ ДНАМ.65Х40ММ	шт.	4	587,0		2 348,0		2 348,0		2 348,0	
161	19	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм/ ДНАМ.65ММ	шт.	16	1 015,0		16 240,0		16 240,0		16 240,0	
162	20	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	2	2 495,0 2 378,0	89,0 29,0	4 990,0 4 756,0	178,0 58,0	56,0		4 990,0	
163	21	244-301-0407 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	2	7 820,0		15 640,0		15 640,0		15 640,0	
164	22	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до+50 С	шт.	2	24 801,0		49 602,0		49 602,0		49 602,0	
165	23	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м 2	6,47	270,0 194,0	4,0 0,0	1 747,0 1 255,0	26,0 0,0	466,0		1 747,0	
166	24	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	6,47	414,0 228,0	8,0 2,0	2 679,0 1 475,0	52,0 13,0	1 152,0		2 679,0	
167	25	1312-0101-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях,или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	13 905,0 9 602,0	4 149,0 959,0	55 620,0 38 408,0	16 596,0 3 836,0	616,0		55 620,0	
168	26	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	4	13 738,0		54 952,0		54 952,0		54 952,0	
169	27	6121-0201-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм		0,004	6 413 363,0	314 852,0	25 653,0	1 259,0	20 080,0		25 653,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км		1 078 444,0	58 592,0	4 314,0	234,0				
170	28	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,018	277 164,0	0,0	4 989,0	0,0	78,0		4 989,0	
						272 826,0	0,0	4 911,0	0,0				
171	29	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0046	274 756,0	0,0	1 264,0	0,0	9,0		1 264,0	
						272 826,0	0,0	1 255,0	0,0				
172	30	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 100 мм	м трубопровода	18	387,0	2,0	6 966,0	36,0	90,0		6 966,0	
						380,0	0,0	6 840,0	0,0				
173	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	4,6	383,0	2,0	1 762,0	9,0	5,0		1 762,0	
						380,0	0,0	1 748,0	0,0				
174	32	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	5,5	3 638,0	4,0	20 009,0	22,0			20 009,0	
						3 634,0	0,0	19 987,0	0,0				
175	33	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	5,489	307,0		1 685,0		1 685,0		1 685,0	
176	34	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 250 до 300мм/ ФУ ГЛЯР	м	1	14 586,0	779,0	14 586,0	779,0	183,0		14 586,0	
						13 624,0	180,0	13 624,0	180,0				
177	35	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1	13 738,0		13 738,0		13 738,0		13 738,0	
178	36	241-208-0403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	900,0		900,0		900,0		900,0	
179	37	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталляцией и смесителем,с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	64 351,0	392,0	64 351,0	392,0	54 370,0		64 351,0	
						9 589,0	134,0	9 589,0	134,0				
180	38	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550мм,B 420 мм	комплект	1	10 870,0		10 870,0		10 870,0		10 870,0	
181	39	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском в вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ		1	2 051,0		2 051,0		2 051,0		2 051,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
182	40	6121-0201-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,001	6 413 363,0 1 078 444,0	314 852,0 58 592,0	6 413,0 1 078,0	315,0 59,0	5 020,0		6 413,0	
183	41	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	1,5	3 638,0 3 634,0	4,0 0,0	5 457,0 5 451,0	6,0 0,0			5 457,0	
184	42	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,497	307,0		460,0		460,0		460,0	
185	43	6114-0102-0510 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 250 до 300мм/ ФУТЛЯР	м	1	14 586,0 13 624,0	779,0 180,0	14 586,0 13 624,0	779,0 180,0	183,0		14 586,0	
186	44	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	1	13 738,0		13 738,0		13 738,0		13 738,0	
187	45	6115-0101-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка тройников,диаметр 50 мм.	комплект	1	32 405,0 2 756,0	109,0 36,0	32 405,0 2 756,0	109,0 36,0	29 540,0		32 405,0	
188	46	6121-0201-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 250 мм	км	0,001	6 413 363,0 1 078 444,0	314 852,0 58 592,0	6 413,0 1 078,0	315,0 59,0	5 020,0		6 413,0	
189	47	522-101-1229002 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф для одежды	шт.	2	81 429,0		162 858,0		162 858,0		162 858,0	
190	48	521-101-0603001 *СпрСЦ 03.2024*	Шкаф металлический для хозинвентаря	шт.	1	142 069,0		142 069,0		142 069,0		142 069,0	
191	49	522-101-0802003 *СпрСЦ 03.2024*	Термометр комнатный	шт.	1	4 306,0		4 306,0		4 306,0		4 306,0	
192	50	522-101-1206002 *СпрСЦ 03.2024*	Стол канцелярский	шт.	1	42 177,0		42 177,0		42 177,0		42 177,0	
193	51	522-101-1219001 *СпрСЦ 03.2024*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512,0		10 512,0		10 512,0		10 512,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете 060133: Технологическое оборудование [02-03-04]					10 058 019,0	183 594,0	1 054 805,0	0,0	10 058 019,0	
								690 846,0	48 477,0	8 128 774,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					29 084 708,0	1 480 421,0	13 571 699,0	0,0	29 084 708,0	
								4 261 639,0	497 277,0	9 732 384,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							9 732 384,0			
		Итого по акту										29 084 708,0	
			Итого с временными									19 352 324,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			1819118,46					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			63514,33					
			Итого									21 234 956,78	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			1061747,84					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			637048,70	291971,52				
			Итого									32 958 108,85	
			2024 год -100% К=1,062163									35 006 883,77	
			Договорная скидка		0,98							34 306 746,09	
			НДС	%	12,00			4116809,53					
			Итого с НДС									38 423 555,62	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ **Сайдалин Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "ConsaltInvestStroy".

_____ **Эбді М.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ"

_____ **Митрофанов А.Ф.**

KZ75VJE00079256 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ **Абуов С.**

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с. Зерендa, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **02-04 Водонапорная башняемкостью 160 м3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №25

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-04 Суммарная смета для объекта - 02-04 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21 06 2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60163: Технологические решения [02-04-02]										
1	41	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,01	280 513,0 272 826,0	0,0 0,0	2 805,0 2 728,0	0,0 0,0	77,0		2 805,0	
2	42	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,019	277 164,0 272 826,0	0,0 0,0	5 266,0 5 184,0	0,0 0,0	82,0		5 266,0	
3	43	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр до 50-65 мм	км	0,0665	274 756,0 272 826,0	0,0 0,0	18 271,0 18 143,0	0,0 0,0	128,0		18 271,0	
			ИТОГО по смете Э60163: Технологические решения [02-04-02]					**26 342,0** **26 055,0**	**0,0** **0,0**	**287,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**26 342,0**	
			Смета Э60173: Автоматизация [02-04-03]										
4	1	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка	шт.	2	18 454,0 12 749,0	5 268,0 1 603,0	36 908,0 25 498,0	10 536,0 3 206,0	874,0		36 908,0	
5	2	245-601-1005 *СпрСЦ 03.2024*	Сигнализатор уровня поплавковый с контробалластом,кабель 20 м,NivoFLOAT NWP-120-1	шт.	2	23 412,0		46 824,0		46 824,0		46 824,0	
6	3	1310-0408-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка кабельная соединительная.Монтаж оборудования	шт.	2	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	36 984,0 36 528,0	0,0 0,0	456,0		36 984,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	4	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная 50х50 с термовводами,пластмассовая,степень защиты Р65	шт.	2	21 801,0		43 602,0		43 602,0		43 602,0	
8	5	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	40	1 821,0 1 550,0	106,0 27,0	72 840,0 62 000,0	4 240,0 1 080,0	6 600,0		72 840,0	
9	6	243-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные,легкие,DN 15,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	626,0		25 040,0		25 040,0		25 040,0	
10	7	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	40	1 077,0 616,0	387,0 104,0	43 080,0 24 640,0	15 480,0 4 160,0	2 960,0		43 080,0	
11	8	243-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭ 5х0,75	м	40	407,0		16 280,0		16 280,0		16 280,0	
12	9	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	2,5	1 497,0 1 074,0	55,0 14,0	3 743,0 2 685,0	138,0 35,0	920,0		3 743,0	
13	10	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	7	1 363,0 954,0	55,0 14,0	9 541,0 6 678,0	385,0 98,0	2 478,0		9 541,0	
			ИТОГО по смете Э60173: Автоматизация [02-04-03]					334 842,0 158 029,0	30 779,0 8 579,0	146 034,0 0,0	0,0 0,0	334 842,0	
			Итого по суммарной смете					361 184,0 184 084,0	30 779,0 8 579,0	146 321,0 0,0	0,0 0,0	361 184,0	
		Итого по акту										361 184,0	

			Итого с временными									361 184,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			33951,30				
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			1185,41				
			Итого									396 320,70
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			19816,04				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			11889,62	0,00			
			Итого									428 026,36
			2024 год -100% К=1,062163									454 633,76

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Договорная скидка		**0,98**							**445 541,09**	
			НДС	**%**	**12,00**			**53464,93**					
			Итого с НДС									**499 006,02**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

Сайдалин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy".

Обді М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

Митрофанов А.Ф.
KZ75VWF00073925 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

Абуов С.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **02-05 Площадкаводопроводных сооружений.Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №26

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-05 Площадка водопроводных сооружений.Внутриплощадочные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОВОД СИСТЕМЫ В9,ПД										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 1/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ГОЛЩ.0,1М	м³	4,045	97,0 0,0	97,0 24,0	392,0 0,0	392,0 97,0			392,0	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	4,045	84,0 0,0	84,0 21,0	340,0 0,0	340,0 85,0			340,0	
3	3	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта2	м³	64,001812	475,0 0,0	475,0 103,0	30 401,0 0,0	30 401,0 6 592,0			30 401,0	
4	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м 3	1,979437	9 558,0 9 558,0	0,0 0,0	18 919,0 18 919,0	0,0 0,0			18 919,0	
5	5	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2/УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³	1,979437	475,0 0,0	475,0 103,0	940,0 0,0	940,0 204,0			940,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного/ ТО.ПЦ.0,1М - СХЕМА №1	м 3	0,8	12 075,0 4 960,0	465,0 108,0	9 660,0 3 968,0	372,0 86,0	5 320,0		9 660,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2/ ТО.ПЦ.0,3М - СХЕМА №2	м 3	0,99	656,0 405,0	251,0 81,0	649,0 401,0	248,0 80,0			649,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЙ ТО.ПЦ.0,3М - СХЕМА №1	м 3	2,964675	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	11 218,0 11 218,0	0,0 0,0			11 218,0	
9	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	$м^3$	50,828434	67,0 0,0	67,0 17,0	3 406,0 0,0	3 405,0 864,0			3 406,0	
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	5,647604	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	21 371,0 21 371,0	0,0 0,0			21 371,0	
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	50,828434	656,0 405,0	251,0 81,0	33 343,0 20 586,0	12 758,0 4 117,0			33 343,0	
12	12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАВОЗ(ОВОЩ)	$м^3$	8,519975	120,0 0,0	120,0 30,0	1 022,0 0,0	1 023,0 256,0			1 022,0	
13	13	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТ.СЛОЯ ТО.ПЦ.0,1М	$м^3$	4,045	97,0 0,0	97,0 24,0	392,0 0,0	392,0 97,0			392,0	
14	14	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	4,045	84,0 0,0	84,0 21,0	340,0 0,0	340,0 85,0			340,0	
15	15	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр до 110 мм	км	0,008	1 495 058,0 989 764,0	505 294,0 127 184,0	11 960,0 7 918,0	4 042,0 1 017,0			11 960,0	
16	16	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	8,08	1 022,0		8 258,0		8 258,0		8 258,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 025 557,0	200 186,0	6 077,0	600,0	207,0		6 077,0	
						1 756 265,0	58 033,0	5 269,0	174,0				
18	18	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 511,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0	
19	19	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,008	1 490 238,0	1 030 077,0	11 922,0	8 241,0	268,0		11 922,0	
						426 574,0	204 245,0	3 413,0	1 634,0				
20	20	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,008	277 164,0	0,0	2 217,0	0,0	35,0		2 217,0	
						272 826,0	0,0	2 183,0	0,0				
21	21	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,003	274 756,0	0,0	824,0	0,0	6,0		824,0	
						272 826,0	0,0	818,0	0,0				
22	22	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм/ ГИДЬЗЫ	км	0,0002	3 854 024,0	2 297 046,0	771,0	460,0			771,0	
						1 556 978,0	494 040,0	311,0	99,0				
23	23	241-201-1212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	0,202	6 005,0		1 213,0		1 213,0		1 213,0	
24	24	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр до 80 мм	шт.	1	9 255,0	282,0	9 255,0	282,0	1 343,0		9 255,0	
						7 630,0	92,0	7 630,0	92,0				
25	25	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47	шт.	1	58 491,0		58 491,0		58 491,0		58 491,0	
26	26	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 545,0	188,0	10 545,0	188,0	929,0		10 545,0	
						9 428,0	62,0	9 428,0	62,0				
27	27	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM,для водоснабжения,Т до+80°С,PN10/16 DN 50/ ДШАМ.40ММ BV-05-61	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ 15КЧ18П2**	шт.	1	1 695,0		1 695,0		1 695,0		1 695,0	
29	29	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00178	3 884 297,0 2 365 763,0	1 328 814,0 346 054,0	6 914,0 4 211,0	2 365,0 616,0	338,0		6 914,0	
30	30	241-113-0212 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм/ ДИАМ.65Х40ММ	шт.	1	2 890,0		2 890,0		2 890,0		2 890,0	
31	31	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/ ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.50Х15ММ СОБСТ.ИЗГОТ.= ИНТ	т	0,00088	449 705,0		396,0		396,0		396,0	
32	32	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб до 80 мм	шт.	3	4 070,0 3 480,0	88,0 0,0	12 210,0 10 440,0	264,0 0,0	1 506,0		12 210,0	
33	33	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб до 50 мм	шт.	1	2 707,0 2 421,0	58,0 0,0	2 707,0 2 421,0	58,0 0,0	228,0		2 707,0	
34	34	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	2 847,0		8 541,0		8 541,0		8 541,0	
35	35	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3 163,0		3 163,0		3 163,0		3 163,0	
36	36	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/ СВОБОДНЫЙ	шт.	1	2 847,0		2 847,0		2 847,0		2 847,0	
37	37	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	4 805,0 4 613,0	192,0 1,0	4 805,0 4 613,0	192,0 1,0			4 805,0	
38	38	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068,0		1 068,0		1 068,0		1 068,0	
39	39	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0004	3 884 297,0 2 365 763,0	1 328 814,0 346 054,0	1 554,0 946,0	531,0 138,0	76,0		1 554,0	
40	40	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм/ ДИАМ.65Х50ММ	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,003	2 529 032,0	51 395,0	7 587,0	155,0	4 460,0		7 587,0	
						990 837,0	216,0	2 973,0	1,0				
42	42	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м 3	1,94	82 570,0	28 137,0	160 186,0	54 586,0	10 944,0		160 186,0	
						48 792,0	8 685,0	94 656,0	16 849,0				
43	43	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	28 163,0		28 163,0		28 163,0		28 163,0	
44	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29 582,0		59 164,0		59 164,0		59 164,0	
45	45	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	29 582,0		29 582,0		29 582,0		29 582,0	
46	46	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	21 603,0		21 603,0		21 603,0		21 603,0	
47	47	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611,0		4 611,0		4 611,0		4 611,0	
48	48	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 468,0		8 468,0		8 468,0		8 468,0	
49	49	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 226,0		15 226,0		15 226,0		15 226,0	
50	50	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	1,94	284,0		551,0		551,0		551,0	
51	51	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6 420,0		6 420,0		6 420,0		6 420,0	
52	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКА С-5=1ШТ	1	0,02674	1 146 761,0		30 664,0		30 664,0		30 664,0	
53	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	0,77546	414,0	8,0	321,0	7,0	138,0		321,0	
						228,0	2,0	177,0	2,0				
54	54	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ	м 3	0,5	27 232,0		13 616,0		13 616,0		13 616,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=1ШТ	м 2	0,321536	4 577,0 1 487,0	89,0 28,0	1 472,0 478,0	29,0 9,0	965,0		1 472,0	
56	56	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	0,04	25 200,0		1 008,0		1 008,0		1 008,0	
57	57	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00248	1 600 719,0 1 585 708,0	7 118,0 2 241,0	3 970,0 3 933,0	18,0 6,0	20,0		3 970,0	
58	58	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00248	311 740,0		773,0		773,0		773,0	
59	59	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,003014	586 523,0 558 321,0	4 824,0 1 114,0	1 768,0 1 683,0	14,0 3,0	71,0		1 768,0	
60	60	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,014	708,0		2 134,0		2 134,0		2 134,0	
61	61	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из ПГС / ГОЛЩ.12СМ	м 3	0,3204	14 538,0 8 919,0	1 463,0 383,0	4 658,0 2 858,0	469,0 123,0	1 332,0		4 658,0	
62	62	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см	м 2	2,67	2 796,0 863,0	10,0 3,0	7 465,0 2 304,0	27,0 8,0	5 134,0		7 465,0	
			Итого по разделу 1: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОВОД СИСТЕМЫ В9,ПД					847 909 245 126	123 139 33 397	479 648 0	0 0	847 909	
			Раздел 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ ОТ,В1										
63	63	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 1/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ГОЛЩ.0,1М	м³	76,01145	97,0 0,0	97,0 24,0	7 373,0 0,0	7 373,0 1 824,0			7 373,0	
64	64	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	76,01145	84,0 0,0	84,0 21,0	6 385,0 0,0	6 385,0 1 596,0			6 385,0	
65	65	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2/СХЕМА №3,СХЕМА №4 ОТ УТ-7,8	м 3	1 142,771841	475,0 0,0	475,0 103,0	542 817,0 0,0	542 816,0 117 705,0			542 817,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м 3	35,343459	9 558,0	0,0	337 813,0	0,0			337 813,0	
						9 558,0	0,0	337 813,0	0,0				
67	67	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2/УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	$м^3$	35,343459	475,0	475,0	16 788,0	16 788,0			16 788,0	
						0,0	103,0	0,0	3 640,0				
68	68	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1./ СХЕМА№4 ОТ ВК-2 ДО УГ-7,8*	$м^3$	430,028364	522,0	522,0	224 475,0	224 475,0			224 475,0	
						0,0	113,0	0,0	48 593,0				
69	69	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимостизатрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих -1,2.*	$м^3$	13,299846	13 490,0	0,0	179 415,0	0,0			179 415,0	
						13 490,0	0,0	179 415,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0.5 м 3,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кромегрунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1./УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ*	$м^3$	13,299846	522,0 0,0	522,0 113,0	6 943,0 0,0	6 943,0 1 503,0			6 943,0	
71	71	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2/ ТОЛЩ.0,3М - СХЕМА №3	м 3	7,92	656,0 405,0	251,0 81,0	5 196,0 3 208,0	1 988,0 642,0			5 196,0	
72	72	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного/ ТОЛЩ.0,1М - СХЕМА №4	м 3	29,26525	12 075,0 4 960,0	465,0 108,0	353 378,0 145 156,0	13 609,0 3 161,0	194 614,0		353 378,0	
73	73	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М - СХЕМА №4	м 3	43,738416	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	165 506,0 165 506,0	0,0 0,0			165 506,0	
74	74	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	$м^3$	1 409,125529	67,0 0,0	67,0 17,0	94 411,0 0,0	94 411,0 23 955,0			94 411,0	
75	75	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	156,569503	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	592 459,0 592 459,0	0,0 0,0			592 459,0	
76	76	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	1 409,125529	656,0 405,0	251,0 81,0	924 386,0 570 696,0	353 690,0 114 139,0			924 386,0	
77	77	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НАВОДОВОД	$м^3$	60,653367	120,0 0,0	120,0 30,0	7 278,0 0,0	7 279,0 1 820,0			7 278,0	
78	78	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/ ВОССТАНОВЛЕНИЕРАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,1М	$м^3$	76,01145	97,0 0,0	97,0 24,0	7 373,0 0,0	7 373,0 1 824,0			7 373,0	
79	79	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	76,01145	84,0 0,0	84,0 21,0	6 385,0 0,0	6 385,0 1 596,0			6 385,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	325-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	648	1 377,0	1 377,0	892 296,0	892 296,0			892 296,0	
							578,0		374 544,0				
81	81	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 75 мм	км	0,024	2 104 825,0	248 930,0	50 516,0	5 974,0	2 225,0		50 516,0	
						1 763 207,0	73 411,0	42 317,0	1 762,0				
82	82	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	24	2 043,0		49 032,0		49 032,0		49 032,0	
83	83	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр до 110 мм	км	0,239	1 495 058,0	505 294,0	357 319,0	120 765,0			357 319,0	
						989 764,0	127 184,0	236 554,0	30 397,0				
84	84	241-201-0611 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	241,39	1 022,0		246 701,0		246 701,0		246 701,0	
85	85	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,239	1 490 238,0	1 030 077,0	356 167,0	246 189,0	8 027,0		356 167,0	
						426 574,0	204 245,0	101 951,0	48 815,0				
86	86	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,263	277 164,0	0,0	72 894,0	0,0	1 141,0		72 894,0	
						272 826,0	0,0	71 753,0	0,0				
87	87	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм/ ФУТЛЯР	км	0,02	3 854 024,0	2 297 046,0	77 080,0	45 941,0			77 080,0	
						1 556 978,0	494 040,0	31 140,0	9 881,0				
88	88	241-201-1212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	20,2	6 005,0		121 301,0		121 301,0		121 301,0	
89	89	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб,диаметр до 100 мм	м	20	5 923,0	21,0	118 460,0	420,0	11 180,0		118 460,0	
						5 343,0	5,0	106 860,0	100,0				
90	90	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/ДИАМ.280ММ	шт.	4	25 613,0	2 422,0	102 452,0	9 688,0	28 844,0		102 452,0	
						15 980,0	54,0	63 920,0	216,0				
91	91	6121-0105-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 280 мм/ ГИЛЬЗЫ	км	0,0008	3 854 024,0	2 297 046,0	3 083,0	1 837,0			3 083,0	
						1 556 978,0	494 040,0	1 246,0	395,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	241-201-1212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х6,9 мм	м	0,808	6 005,0		4 852,0		4 852,0		4 852,0	
93	93	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр до 80 мм	шт.	7	9 255,0 7 630,0	282,0 92,0	64 785,0 53 410,0	1 974,0 644,0	9 401,0		64 785,0	
94	94	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65/ BV-05-47	шт.	7	58 491,0		409 437,0		409 437,0		409 437,0	
95	95	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	2	10 545,0 9 428,0	188,0 62,0	21 090,0 18 856,0	376,0 124,0	1 858,0		21 090,0	
96	96	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN10/16 DN 50/ ДИАМ.40ММ BV-05-61	шт.	2	130 665,0		261 330,0		261 330,0		261 330,0	
97	97	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ 15КЧ18П2	шт.	6	1 695,0		10 170,0		10 170,0		10 170,0	
98	98	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01178	3 884 297,0 2 365 763,0	1 328 814,0 346 054,0	45 757,0 27 869,0	15 654,0 4 077,0	2 235,0		45 757,0	
99	99	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм/ ДИАМ.65ММ	шт.	4	1 826,0		7 304,0		7 304,0		7 304,0	
100	100	241-113-0212 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм/ ДИАМ.65Х40ММ	шт.	2	2 890,0		5 780,0		5 780,0		5 780,0	
101	101	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/ ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ.65Х15ММ СОБСТ.ИЗГ ОТ.= 6ШТ	т	0,00558	449 705,0		2 509,0		2 509,0		2 509,0	
102	102	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб до 80 мм	шт.	16	4 070,0 3 480,0	88,0 0,0	65 120,0 55 680,0	1 408,0 0,0	8 032,0		65 120,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб до 50 мм	шт.	2	2 707,0 2 421,0	58,0 0,0	5 414,0 4 842,0	116,0 0,0	456,0		5 414,0	
104	104	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2 847,0		45 552,0		45 552,0		45 552,0	
105	105	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163,0		6 326,0		6 326,0		6 326,0	
106	106	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/ СВОБОДНЫЙ	шт.	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0	
107	107	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные ,диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	4 805,0 4 613,0	192,0 1,0	9 610,0 9 226,0	384,0 2,0			9 610,0	
108	108	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая ,литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 068,0		2 136,0		2 136,0		2 136,0	
109	109	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,002	3 884 297,0 2 365 763,0	1 328 814,0 346 054,0	7 769,0 4 732,0	2 658,0 692,0	379,0		7 769,0	
110	110	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 144 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)размерами 76х3,0 мм/ ДИАМ.65ММ	шт.	2	1 015,0		2 030,0		2 030,0		2 030,0	
111	111	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные ,диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	4 805,0 4 613,0	192,0 1,0	57 660,0 55 356,0	2 304,0 12,0			57 660,0	
112	112	241-208-0405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый ,литой 60° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 483,0		2 966,0		2 966,0		2 966,0	
113	113	241-208-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый ,литой 15° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 537,0		6 148,0		6 148,0		6 148,0	
114	114	241-208-0405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый ,литой 58° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	1 483,0		2 966,0		2 966,0		2 966,0	
115	115	241-208-0208 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый ,литой 29° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 75 мм	шт.	4	1 537,0		6 148,0		6 148,0		6 148,0	
116	116	6121-0201-0120 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 75 мм	км	0,024	2 997 704,0 980 403,0	51 660,0 277,0	71 945,0 23 530,0	1 240,0 7,0	47 175,0		71 945,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	117	6111-0401-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм	м	20	2 008,0	235,0	40 160,0	4 700,0	8 580,0		40 160,0	
						1 344,0	77,0	26 880,0	1 540,0				
118	118	234-303-3309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги,tот -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор ? больше или равно 7000,бст 32 мм,диаметром 76 мм	м	22	21 162,0		465 564,0		465 564,0		465 564,0	
119	119	6121-0701-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водопроводных бетонных колодцевпрямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,в грунтах мокрых	м 3	11,68	90 580,0	11 776,0	1 057 974,0	137 544,0	223 952,0		1 057 974,0	
						59 630,0	3 878,0	696 478,0	45 295,0				
120	120	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ	м 3	9,08	27 140,0		246 431,0		246 431,0		246 431,0	
121	121	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5/ П1=1ШТ,П21=2ШТ	м 3	1,78	91 351,0		162 605,0		162 605,0		162 605,0	
122	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611,0		9 222,0		9 222,0		9 222,0	
123	123	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	8 468,0		16 936,0		16 936,0		16 936,0	
124	124	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	15 226,0		30 452,0		30 452,0		30 452,0	
125	125	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	21 603,0		43 206,0		43 206,0		43 206,0	
126	126	СТССП	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	2,6	284,0		738,0		738,0		738,0	
127	127	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	6 420,0		12 840,0		12 840,0		12 840,0	
128	128	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКА С-5=2ШТ	т	0,05348	1 146 761,0		61 329,0		61 329,0		61 329,0	
129	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		1,55092	414,0	8,0	642,0	12,0	276,0		642,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 2		228,0	2,0	354,0	3,0				
130	130	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ	м 3	0,5	27 014,0		13 507,0		13 507,0		13 507,0	
131	131	1141-0102-0112 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция оклеечная пропитанным войлоком в один слой/ГИДРОСТОЙКАЯ ТКАНЬ НА СТЫКАХ ИНР.20-30СМ (ОБЩ.ДАННЫЕ ПВ-2)	м 2	4,71	4 376,0 3 692,0	2,0 0,0	20 611,0 17 389,0	9,0 0,0	3 213,0		20 611,0	
132	132	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=2ШТ	м 2	0,643072	4 577,0 1 487,0	89,0 28,0	2 943,0 956,0	57,0 18,0	1 930,0		2 943,0	
133	133	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,92	82 570,0 48 792,0	28 137,0 8 685,0	241 104,0 142 473,0	82 160,0 25 360,0	16 472,0		241 104,0	
134	134	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	56 533,0		56 533,0		56 533,0		56 533,0	
135	135	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	37 042,0		37 042,0		37 042,0		37 042,0	
136	136	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	42 528,0		42 528,0		42 528,0		42 528,0	
137	137	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	42 528,0		42 528,0		42 528,0		42 528,0	
138	138	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	39 265,0		39 265,0		39 265,0		39 265,0	
139	139	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611,0		9 222,0		9 222,0		9 222,0	
140	140	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	8 468,0		8 468,0		8 468,0		8 468,0	
141	141	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 226,0		15 226,0		15 226,0		15 226,0	
142	142	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	21 603,0		21 603,0		21 603,0		21 603,0	
143	143	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	2,92	284,0		829,0		829,0		829,0	
144	144	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6 420,0		6 420,0		6 420,0		6 420,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	145	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные маршилежарные лестницы/ СТРЕМЯНКА С-4=1ПГТ	т	0,02368	1 146 761,0		27 155,0		27 155,0		27 155,0	
146	146	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	0,68672	414,0 228,0	8,0 2,0	284,0 157,0	5,0 1,0	122,0		284,0	
147	147	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ	м 3	0,5	27 014,0		13 507,0		13 507,0		13 507,0	
148	148	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=1ПГТ	м п2	0,321536	4 577,0 1 487,0	89,0 28,0	1 472,0 478,0	29,0 9,0	965,0		1 472,0	
149	149	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из ПГС/ТО/ЩЦ,12СМ	м 3	0,9612	14 538,0 8 919,0	1 463,0 383,0	13 974,0 8 573,0	1 406,0 368,0	3 995,0		13 974,0	
150	150	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см	м 2	8,01	2 796,0 863,0	10,0 3,0	22 396,0 6 913,0	80,0 24,0	15 403,0		22 396,0	
			Итого по разделу 2: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ ОТ,В1					**9 840 896**	**2 864 741**	**3 172 013**	**0**	**9 840 896**	
								3 804 146	**866 284**	**0**	**0**		
			Раздел 3: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ К1										
151	151	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта 1/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ/ТО/ЩЦ,0,1М	м3	3,33	97,0 0,0	97,0 24,0	323,0 0,0	323,0 80,0			323,0	
152	152	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	3,33	84,0 0,0	84,0 21,0	280,0 0,0	280,0 70,0			280,0	
153	153	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта2	м3	45,764115	475,0 0,0	475,0 103,0	21 738,0 0,0	21 738,0 4 714,0			21 738,0	
154	154	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяетсякоэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м 3	1,415385	9 558,0 9 558,0	0,0 0,0	13 528,0 13 528,0	0,0 0,0			13 528,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2/УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³	1,415385	475,0 0,0	475,0 103,0	672,0 0,0	673,0 146,0			672,0	
156	156	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2/ТОЛЩ.0,3М	м 3	3,3	656,0 405,0	251,0 81,0	2 165,0 1 337,0	828,0 267,0			2 165,0	
157	157	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	м³	30,894985	67,0 0,0	67,0 17,0	2 070,0 0,0	2 070,0 525,0			2 070,0	
158	158	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,лазух котлованов и ям,группа грунта 1	м 3	3,432776	3 784,0 3 784,0	0,0 0,0	12 990,0 12 990,0	0,0 0,0			12 990,0	
159	159	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	30,894985	656,0 405,0	251,0 81,0	20 267,0 12 512,0	7 754,0 2 502,0			20 267,0	
160	160	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАВО,ЮВОД	м³	14,267124	120,0 0,0	120,0 30,0	1 712,0 0,0	1 712,0 428,0			1 712,0	
161	161	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 1/ВОССТАНОВЛЕНИЕРАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,3М	м³	3,33	97,0 0,0	97,0 24,0	323,0 0,0	323,0 80,0			323,0	
162	162	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105	м 3	3,33	84,0 0,0	84,0 21,0	280,0 0,0	280,0 70,0			280,0	
163	163	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб,диаметр до 150 мм	км	0,01	2 181 516,0 2 100 847,0	11 223,0 3 536,0	21 815,0 21 008,0	112,0 35,0	694,0		21 815,0	
164	164	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм/ СМЗ ФГАМИ	м	10,08	1 852,0		18 668,0		18 668,0		18 668,0	
165	165	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	346,0		1 038,0		1 038,0		1 038,0	
166	166	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах		0,78	118 229,0	32 163,0	92 219,0	25 088,0	4 177,0		92 219,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		80 711,0	9 834,0	62 955,0	7 671,0				
167	167	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ЛОГОК	м 3	0,45	25 399,0		11 430,0		11 430,0		11 430,0	
168	168	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	15 902,0		15 902,0		15 902,0		15 902,0	
169	169	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	22 508,0		45 016,0		45 016,0		45 016,0	
170	170	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 226,0		15 226,0		15 226,0		15 226,0	
171	171	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611,0		4 611,0		4 611,0		4 611,0	
172	172	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м 3	0,78	284,0		222,0		222,0		222,0	
173	173	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип А	комплект	1	6 420,0		6 420,0		6 420,0		6 420,0	
174	174	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые/ 6ИТ	кг	4,92	457,0		2 248,0		2 248,0		2 248,0	
175	175	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м 2	0,14268	414,0 228,0	8,0 2,0	59,0 33,0	1,0 0,0	25,0		59,0	
176	176	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м 3	2,72	132 743,0 83 771,0	28 368,0 8 725,0	361 061,0 227 857,0	77 161,0 23 732,0	56 043,0		361 061,0	
177	177	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	1	56 533,0		56 533,0		56 533,0		56 533,0	
178	178	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	37 042,0		74 084,0		74 084,0		74 084,0	
179	179	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9б	шт.	1	42 528,0		42 528,0		42 528,0		42 528,0	
180	180	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	39 265,0		39 265,0		39 265,0		39 265,0	
181	181	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 611,0		9 222,0		9 222,0		9 222,0	
182	182	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		1	8 468,0		8 468,0		8 468,0		8 468,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
183	183	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	15 226,0		15 226,0		15 226,0		15 226,0	
				шт.									
184	184	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1		1	21 603,0		21 603,0		21 603,0		21 603,0	
				шт.									
185	185	СТССП	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент		2,72	284,0		772,0		772,0		772,0	
				м 3									
186	186	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип 1		1	6 420,0		6 420,0		6 420,0		6 420,0	
				комплект									
187	187	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные маршпожарные лестницы/ СТРЕМЯНКА С-3=ПИТ		0,0203	1 146 761,0		23 279,0		23 279,0		23 279,0	
				т									
188	188	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		0,5887	414,0	8,0	244,0	5,0	105,0		244,0	
				м 2		228,0	2,0	134,0	1,0				
189	189	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ		0,5	27 014,0		13 507,0		13 507,0		13 507,0	
				м 3									
190	190	1141-0102-0112 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные.Изоляция оклеечная пропитанным войлоком в один слой/ ПИЛОСТОЙКАЯ ТКАНЬ НА СТЫКАХ ПИР,20-30СМ (ОБЩ.ДАННЫЕ НВ-2)		9,42	4 376,0	2,0	41 222,0	19,0	6 424,0		41 222,0	
				м 2		3 692,0	0,0	34 779,0	0,0				
191	191	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из ПГС / ТОЛЩ.12СМ		1,2816	14 538,0	1 463,0	18 632,0	1 875,0	5 326,0		18 632,0	
				м 3		8 919,0	383,0	11 431,0	491,0				
192	192	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см		10,68	2 796,0	10,0	29 861,0	107,0	20 538,0		29 861,0	
				м 2		863,0	3,0	9 217,0	32,0				
			Итого по разделу 3: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СИСТЕМЫ К1					1 073 149	140 349	525 020	0	1 073 149	
								407 781	40 844	0	0		
			ИТОГО по акту					11 761 954	3 128 229	4 176 681	0	11 761 954	
								4 457 053	940 525	0	0		
		Итого по акту										**11 761 954**	
			Итого с временными									**11 761 954,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			1105623,68					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			38602,73					
			Итого									12 906 180,41	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			645309,02					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			387185,41	0,00				
			Итого									13 938 674,84	
			2024 год -100% К=1,062163									14 805 144,69	
			Договорная скидка		0,98							14 509 041,79	
			НДС	%	12,00			1741085,02					
			Итого с НДС									16 250 126,81	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ Сайдалин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy".

_____ Ш. Абд М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ Митрофанов А.Ф.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ Абуов С.

30857165,37

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»

(наименование, адрес)

Объект: 02-06 Площадкаводозаборных сооружений.Внутри- и внеплощадочный водовод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 28-03-2025 г.

Акт выполненных работ №27

за Январь 2026 (месяц, год) на 02-06 Суммарная смета для объекта - 02-06 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60194: Площадка водозаборных сооружений.Внутри- и внеплощадочный водовод [02-06]										
1	35	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,025	274 756,0 272 826,0	0,0 0,0	6 869,0 6 821,0	0,0 0,0	48,0		6 869,0	
2	36	6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 75-80 мм	км	6,371	277 164,0 272 826,0	0,0 0,0	1 765 812,0 1 738 174,0	0,0 0,0	27 637,0		1 765 812,0	
3	80	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков железобетонных	шт.	26	6 280,0 3 310,0	2 686,0 836,0	163 280,0 86 060,0	69 836,0 21 736,0	7 384,0		163 280,0	
4	81	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление табличек	шт.	26	3 935,0 3 635,0	0,0 0,0	102 310,0 94 510,0	0,0 0,0	7 800,0		102 310,0	
5	82	251-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Столбик опознавательный	шт.	26	2 939,0		76 414,0		76 414,0		76 414,0	
6	83	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	шт.	26	2 793,0		72 618,0		72 618,0		72 618,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	111	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	0,075	25 200,0		1 890,0		1 890,0		1 890,0	
8	112	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0062	1 600 719,0 1 585 708,0	7 118,0 2 241,0	9 924,0 9 831,0	44,0 14,0	49,0		9 924,0	
9	113	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0062	311 740,0		1 933,0		1 933,0		1 933,0	
10	114	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,006	586 523,0 558 321,0	4 824,0 1 114,0	3 519,0 3 350,0	29,0 7,0	140,0		3 519,0	
11	115	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	6	708,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0	
12	116	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из ПГС С/ГО,ПЦ,12СМ	м 3	0,6408	14 538,0 8 919,0	1 463,0 383,0	9 316,0 5 715,0	937,0 245,0	2 663,0		9 316,0	
13	117	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см	м 2	5,34	2 796,0 863,0	10,0 3,0	14 931,0 4 608,0	53,0 16,0	10 269,0		14 931,0	
			ИТОГО по смете Э60194: Площадка водозаборных сооружений.Внутри- и внеплощадочный водовод [02-06]					2 233 064 1 949 069	70 899 22 018	213 093 0	0 0	2 233 064	
			Итого по суммарной смете					2 233 064 1 949 069	70 899 22 018	213 093 0	0 0	2 233 064	
												2 233 064	
			Итого с временными									**2 233 064,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			209908,02					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			7328,92					
			Итого									2 450 300,93	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			122515,05					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			73509,03	0,00				
			Итого									2 646 325,01	
			2024 год -100% К=1,062163									2 810 828,51	
			Договорная скидка		0,98							2 754 611,94	
			НДС	%	12,00			330553,43					
			Итого с НДС									3 085 165,37	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ **Сайдалин Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

_____ **Эбл М.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ **Мингрофанов А.Ф.**

KZ66VUE00073926 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ **Абуов С.**

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **02-07 Внутрипоселковыесети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт): **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №28

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 02-07 Суммарная смета для объекта - 02-07 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета №60203: Внутрипоселковые сети водоснабжения [02-07]										
1	43	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление знаков	шт.	23	3 935,0 3 635,0	0,0 0,0	90 505,0 83 605,0	0,0 0,0	6 900,0		90 505,0	
2	44	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Указатели пожарных гидрантов	шт.	23	2 793,0		64 239,0		64 239,0		64 239,0	
3	82	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100кг с/см2)	км трубопровода	6,485	1 490 238,0 426 574,0	1 030 077,0 204 245,0	9 664 193,0 2 766 332,0	6 680 050,0 1 324 529,0	217 811,0		9 664 193,0	
4	83	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	4,14	280 513,0 272 826,0	0,0 0,0	1 161 324,0 1 129 500,0	0,0 0,0	31 824,0		1 161 324,0	
5	84	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,345	274 756,0 272 826,0	0,0 0,0	644 303,0 639 777,0	0,0 0,0	4 526,0		644 303,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	133	6107-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила защитного/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К2=66ШТ	м 2	21,221376	4 577,0 1 487,0	89,0 28,0	97 130,0 31 556,0	1 889,0 594,0	63 685,0		97 130,0	
7	134	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м 3	2,5	25 200,0		63 000,0		63 000,0		63 000,0	
8	135	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,062	1 600 719,0 1 585 708,0	7 118,0 2 241,0	99 245,0 98 314,0	441,0 139,0	489,0		99 245,0	
9	136	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,062	311 740,0		19 328,0		19 328,0		19 328,0	
10	137	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	1конструкций	0,05	586 523,0 558 321,0	4 824,0 1 114,0	29 326,0 27 916,0	242,0 56,0	1 168,0		29 326,0	
11	138	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	50	708,0		35 400,0		35 400,0		35 400,0	
12	139	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания из ПГС/ ГОСТ ЩПЦ120 М	м 3	38,4	14 538,0 8 919,0	1 463,0 383,0	558 259,0 342 490,0	56 179,0 14 707,0	159 590,0		558 259,0	
13	140	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистойасфальтобетонной смеси,толщина 3 см	м 2	320	2 796,0 863,0	10,0 3,0	894 720,0 276 160,0	3 200,0 960,0	615 360,0		894 720,0	
			ИТОГО по смете Ю60203: Внутрипоселковые сети водоснабжения [02-07]					13 420 972 5 395 650	6 742 001 1 340 985	1 283 320 0	0 0	13 420 972	
			Итого по суммарной смете					13 420 972 5 395 650	6 742 001 1 340 985	1 283 320 0	0 0	13 420 972	
		Итого по акту										**13 420 972**	
			Итого с временными									**13 420 972,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			1261571,37					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			44047,63					
			Итого									14 726 591,00	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			736329,55					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			441797,73	0,00				
			Итого									15 904 718,28	
			2024 год -100% К=1,062163									16 893 403,28	
			Договорная скидка		0,98							16 555 535,21	
			НДС	%	12,00			1986664,23					
			Итого с НДС									18 542 199,44	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зеренды"

К. Ахметов

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Обдо М.П.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

Мигофанов А.Ф.

KZ75VSE00071525 от 25.04.2022

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

Абуов С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **03-01 Уборная на 1очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №29

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 03-01 Суммарная смета для объекта - 03-01 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета)60223:)Электроосвещение [03-01-02]										
1	1	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	6 609,0 6 590,0	0,0 0,0	19,0		6 609,0	
2	2	247-204-0631 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа АП-50б-2МТ 6,3А 220В	шт.	1	1 722,0		1 722,0		1 722,0		1 722,0	
3	3	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными	шт.	2	2 419,0 2 288,0	12,0 4,0	4 838,0 4 576,0	24,0 8,0	238,0		4 838,0	
4	4	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа ALIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный,без датчика,мощность 15 Вт,IP54 СТРК 3055-2017	шт.	2	7 891,0		15 782,0		15 782,0		15 782,0	
5	5	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытойпроводке	шт.	1	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	1 075,0 1 058,0	1,0 0,0	16,0		1 075,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однополюсный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44	шт.	1	434,0		434,0		434,0		434,0	
7	7	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 термоввода,диаметром75 мм,глубиной 40 мм	шт.	1	234,0		234,0		234,0		234,0	
8	8	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2	м	5	556,0 518,0	4,0 0,0	2 780,0 2 590,0	20,0 0,0	170,0		2 780,0	
9	9	243-112-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5	185,0		925,0		925,0		925,0	
10	10	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	4	1 478,0 1 462,0	5,0 0,0	5 912,0 5 848,0	20,0 0,0	44,0		5 912,0	
11	11	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4,04	45,0		182,0		182,0		182,0	
			ИТОГО по смете Э60223: Электроосвещение [03-01-02]					40 493 20 662	65 8	19 766 0	0 0	40 493	
			Итого по суммарной смете					40 493 20 662	65 8	19 766 0	0 0	40 493	
		Итого по акту										40 493	
			Итого с временными									40 493,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			3806,34					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			132,90					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**44 432,24**	
			Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**			**2221,61**					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	**%**	**3,00**			**1332,97**	**0,00**				
			Итого									**47 986,82**	
			2024 год -100% К=1,062163									**50 969,82**	
			Договорная скидка		**0,98**							**49 950,43**	
			НДС	**%**	**12,00**			**5994,05**					
			Итого с НДС									**55 944,48**	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Кокшетау"

_____ Жаксыбаев А.С.

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

_____ Обл М.Н.

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

_____ Мухтарбатов А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ Абуов С.

Форма по приложению 5-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **05-01 Охраннаясигнализация.Площадка водозаборных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №30

за **Декабрь 2025** (месяц, год) на **05-01 Суммарная смета для объекта - 05-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета J60263: Охраннаясигнализация.Площадка водозаборных сооружений [05-01]										
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	75,0		17 478,0	
2	2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А-GSM	шт.	1	42 505,0		42 505,0		42 505,0		42 505,0	
3	3	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора	шт.	2	12 990,0 12 321,0	0,0 0,0	25 980,0 24 642,0	0,0 0,0	1 338,0		25 980,0	
4	4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная GP 12-17-S 12В,17А/ч	шт.	2	18 030,0		36 060,0		36 060,0		36 060,0	
5	5	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 810,0 58 683,0	5 693,0 1 320,0	66 810,0 58 683,0	5 693,0 1 320,0	2 434,0		66 810,0	
6	6	248-306-0318 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12,исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37 388,0		37 388,0		37 388,0		37 388,0	
7	7	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного свето-звукового наружной установки по бетонному основанию	шт.	1	4 390,0 4 344,0	14,0 3,0	4 390,0 4 344,0	14,0 3,0	32,0		4 390,0	
8	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
9	9	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного		2	5 625,0	0,0	11 250,0	0,0	340,0		11 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 455,0	0,0	10 910,0	0,0				
10	10	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-2	шт.	2	2 455,0		4 910,0		4 910,0		4 910,0	
11	11	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	1	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	228,0		18 492,0	
12	12	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	252,0		252,0		252,0		252,0	
13	13	6125-0601-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического прибора оптико-электрического в однолучевом исполнении	шт.	6	43 801,0 43 644,0	3,0 0,0	262 806,0 261 864,0	18,0 0,0	924,0		262 806,0	
14	14	248-301-0807 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный уличный оптико-электронный,инфракрасный и фотолучевой модели АВЕ-150	шт.	6	16 042,0		96 252,0		96 252,0		96 252,0	
15	15	248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1 806,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0	
16	16	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	3	235,0		705,0		705,0		705,0	
17	17	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 2	шт.	6	2 506,0 587,0	1 919,0 630,0	15 036,0 3 522,0	11 514,0 3 780,0			15 036,0	
18	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	2,4	61 069,0 25 387,0	3 062,0 617,0	146 566,0 60 929,0	7 349,0 1 481,0	78 288,0		146 566,0	
19	19	4133-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки стальные сварные массой до 0,7 т.Установка	т	0,1098	183 741,0 114 524,0	66 427,0 15 824,0	20 175,0 12 575,0	7 293,0 1 737,0	307,0		20 175,0	
20	20	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1098	1 184 085,0		130 013,0		130 013,0		130 013,0	
21	21	4133-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,1098	40 797,0 13 472,0	24 321,0 4 579,0	4 480,0 1 479,0	2 671,0 503,0	330,0		4 480,0	
22	22	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2	$м^3$	93,42	475,0 0,0	475,0 103,0	44 374,0 0,0	44 374,0 9 622,0			44 374,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	519	827,0 370,0	457,0 150,0	429 213,0 192 030,0	237 183,0 77 850,0			429 213,0	
24	24	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л.с),группа грунта2	$м^3$	62,28	67,0 0,0	67,0 17,0	4 173,0 0,0	4 173,0 1 059,0			4 173,0	
25	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	62,28	656,0 405,0	251,0 81,0	40 856,0 25 223,0	15 633,0 5 045,0			40 856,0	
26	26	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	1 149	1 077,0 616,0	387,0 104,0	1 237 473,0 707 784,0	444 663,0 119 496,0	85 026,0		1 237 473,0	
27	27	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг	м	55	1 815,0 739,0	898,0 270,0	99 825,0 40 645,0	49 390,0 14 850,0	9 790,0		99 825,0	
28	28	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,маркаКВВГнг-LS 4х1	м	1 228	306,0		375 768,0		375 768,0		375 768,0	
29	29	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марка ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	5	420,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
30	30	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	10	86,0		860,0		860,0		860,0	
31	31	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм	м	1 149	175,0 168,0	1,0 0,0	201 075,0 193 032,0	1 149,0 0,0	6 894,0		201 075,0	
32	32	241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L)ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	1 149	394,0		452 706,0		452 706,0		452 706,0	
33	33	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	55	2 269,0 1 730,0	109,0 16,0	124 795,0 95 150,0	5 995,0 880,0	23 650,0		124 795,0	
34	34	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	55	278,0		15 290,0		15 290,0		15 290,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	6124-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	519	24,0 22,0	2,0 1,0	12 456,0 11 418,0	1 038,0 519,0			12 456,0	
36	36	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о проходящих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	519	54,0		28 026,0		28 026,0		28 026,0	
37	37	6125-0602-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки ответвительной	шт.	3	2 796,0 2 781,0	0,0 0,0	8 388,0 8 343,0	0,0 0,0	45,0		8 388,0	
38	38	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 термовводы,диаметром75 мм,глубиной 40 мм	шт.	3	234,0		702,0		702,0		702,0	
39	39	6119-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 160 мм	м	10	1 296,0 1 267,0	8,0 1,0	12 960,0 12 670,0	80,0 10,0	210,0		12 960,0	
40	40	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 25 мм	м	10,3	174,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0	
41	41	6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	4	1 478,0 1 462,0	5,0 0,0	5 912,0 5 848,0	20,0 0,0	44,0		5 912,0	
42	42	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4,04	45,0		182,0		182,0		182,0	
43	43	243-902-0306 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81,марки НВИ 1,25-5	100 шт.	1	784,0		784,0		784,0		784,0	
			ИТОГО по смете Э60263: Охранная сигнализация,Площадка водозаборных сооружений [05-01]					4 045 503 1 766 745	838 263 238 158	1 440 495 0	0 0	4 045 503	
			Итого по суммарной смете					4 045 503 1 766 745	838 263 238 158	1 440 495 0	0 0	4 045 503	
		Итого по акту										4 045 503	
			Итого с временными									4 045 503,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			380277,28					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			13277,34					
			Итого									4 439 057,62	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			221952,88					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			133171,73	0,00				
			Итого									4 794 182,23	
			2024 год -100% К=1,062163									5 092 202,98	
			Договорная скидка		0,98							4 990 358,92	
			НДС	%	12,00			598843,07					
			Итого с НДС									5 589 201,99	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"

Подрядчик:
ТОО "ConsulInvestStroy"

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ"

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

Мутрофанов А.Ф.

Абуов С.

2509372,30

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДІК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **05-02 Охраннаясигнализация.Площадка водопроводных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №31

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 05-02 Суммарная смета для объекта - 05-02 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э60273: Охраннаясигнализация.Площадка водопроводных сооружений [05-02]										
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	17 478,0 17 390,0	13,0 3,0	75,0		17 478,0	
2	2	248-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8А-GSM	шт.	1	42 505,0		42 505,0		42 505,0		42 505,0	
3	3	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора	шт.	2	12 990,0 12 321,0	0,0 0,0	25 980,0 24 642,0	0,0 0,0	1 338,0		25 980,0	
4	4	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная GP 12-17-S 12В,17А/ч	шт.	2	18 030,0		36 060,0		36 060,0		36 060,0	
5	5	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	66 810,0 58 683,0	5 693,0 1 320,0	66 810,0 58 683,0	5 693,0 1 320,0	2 434,0		66 810,0	
6	6	248-306-0318 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12,исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37 388,0		37 388,0		37 388,0		37 388,0	
7	7	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию	шт.	1	4 390,0 4 344,0	14,0 3,0	4 390,0 4 344,0	14,0 3,0	32,0		4 390,0	
8	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439,0		2 439,0		2 439,0	
9	9	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного		2	5 625,0	0,0	11 250,0	0,0	340,0		11 250,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5 455,0	0,0	10 910,0	0,0				
10	10	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-2	шт.	2	2 455,0		4 910,0		4 910,0		4 910,0	
11	11	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	1	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	18 492,0 18 264,0	0,0 0,0	228,0		18 492,0	
12	12	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	252,0		252,0		252,0		252,0	
13	13	6125-0601-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства оптико-(фото)электрического прибора оптико-электрического в одноблочном исполнении	шт.	4	43 801,0 43 644,0	3,0 0,0	175 204,0 174 576,0	12,0 0,0	616,0		175 204,0	
14	14	248-301-0807 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный уличный оптико-электронный,инфракрасный и фотолучевой модели АВЕ-150	шт.	4	16 042,0		64 168,0		64 168,0		64 168,0	
15	15	248-306-0402 *РСНБ РК 2022*	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	1	1 806,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0	
16	16	248-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	3	235,0		705,0		705,0		705,0	
17	17	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,глубина до 2 м,группа грунта 2	шт.	4	2 506,0 587,0	1 919,0 630,0	10 024,0 2 348,0	7 676,0 2 520,0			10 024,0	
18	18	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м 3	1,6	61 069,0 25 387,0	3 062,0 617,0	97 710,0 40 619,0	4 899,0 987,0	52 192,0		97 710,0	
19	19	1133-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Стойки стальные сварные массой до 0,7 т.Установка	т	0,0732	183 741,0 114 524,0	66 427,0 15 824,0	13 450,0 8 383,0	4 862,0 1 158,0	205,0		13 450,0	
20	20	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняямасса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0732	1 184 085,0		86 675,0		86 675,0		86 675,0	
21	21	1133-0303-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные трубчатые.Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,0732	40 797,0 13 472,0	24 321,0 4 579,0	2 986,0 986,0	1 780,0 335,0	220,0		2 986,0	
22	22	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2	$м^3$	30,42	475,0 0,0	475,0 103,0	14 450,0 0,0	14 449,0 3 133,0			14 450,0	
23	23	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		169	827,0	457,0	139 763,0	77 233,0			139 763,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		370,0	150,0	62 530,0	25 350,0				
24	24	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	м³	20,28	67,0	67,0	1 359,0	1 359,0			1 359,0	
						0,0	17,0	0,0	345,0				
25	25	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	20,28	656,0	251,0	13 304,0	5 091,0			13 304,0	
						405,0	81,0	8 213,0	1 643,0				
26	26	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	350	1 077,0	387,0	376 950,0	135 450,0	25 900,0		376 950,0	
						616,0	104,0	215 600,0	36 400,0				
27	27	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг	м	41	1 815,0	898,0	74 415,0	36 818,0	7 298,0		74 415,0	
						739,0	270,0	30 299,0	11 070,0				
28	28	243-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85,маркиКВВГнг-LS 4х1	м	399	306,0		122 094,0		122 094,0		122 094,0	
29	29	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с пониженным дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	5	420,0		2 100,0		2 100,0		2 100,0	
30	30	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	10	86,0		860,0		860,0		860,0	
31	31	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм	м	355	175,0	1,0	62 125,0	355,0	2 130,0		62 125,0	
						168,0	0,0	59 640,0	0,0				
32	32	241-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	355	394,0		139 870,0		139 870,0		139 870,0	
33	33	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	41	2 269,0	109,0	93 029,0	4 469,0	17 630,0		93 029,0	
						1 730,0	16,0	70 930,0	656,0				
34	34	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	41	278,0		11 398,0		11 398,0		11 398,0	
35	35	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	169	24,0	2,0	4 056,0	338,0			4 056,0	
						22,0	1,0	3 718,0	169,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	169	54,0		9 126,0		9 126,0		9 126,0	
37	37	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки ответвительной	шт.	3	2 796,0	0,0	8 388,0	0,0	45,0		8 388,0	
						2 781,0	0,0	8 343,0	0,0				
38	38	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237,IP44,4 термоввода, диаметром75 мм,глубиной 40 мм	шт.	3	234,0		702,0		702,0		702,0	
39	39	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного,периметр до 160 мм	м	10	1 296,0	8,0	12 960,0	80,0	210,0		12 960,0	
						1 267,0	1,0	12 670,0	10,0				
40	40	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 25 мм	м	10,3	174,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0	
41	41	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	4	1 478,0	5,0	5 912,0	20,0	44,0		5 912,0	
						1 462,0	0,0	5 848,0	0,0				
42	42	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4,04	45,0		182,0		182,0		182,0	
43	43	243-902-0306 *РСНБ РК 2022*	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469,0-81,марки НВИ 1,25-5	100 шт.	1	784,0		784,0		784,0		784,0	
			ИТОГО по смете Э60273: Охранная сигнализация.Площадка водопроводных сооружений [05-02]					1 816 301	300 611	676 753	0	1 816 301	
								838 936	85 102	0	0		
			Итого по суммарной смете					1 816 301	300 611	676 753	0	1 816 301	
								838 936	85 102	0	0		
		Итого по акту										1 816 301	
			Итого с временными									1 816 301,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			170732,29					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			5961,10					
			Итого									1 992 994,39	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			99649,72					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			59789,83	0,00				
			Итого									2 152 433,95	
			2024 год -100% К=1,062163									2 286 235,70	
			Договорная скидка		0,98							2 240 510,98	
			НДС	%	12,00			268861,32					
			Итого с НДС									2 509 372,30	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"

_____ **Сауранбай Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

_____ **Юй М.Н.**

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ"

_____ **Интрофанов О.С.**

KZ77VJE00073825 от 25.04.2022г.

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

_____ **Абуов С.**

13583138,58

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"БИН 060140008148 , Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ConsultInvestStroy", БИН/ИИН 200140020217 , Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 35, 52**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Коктерек, Зерендинского района Акмолинской области»**

(наименование, адрес)

Объект: **05-03 Автоматизациятехнологического процесса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 28-03-2025 г.**

Акт выполненных работ №32

за **Декабрь 2025 (месяц, год) на 05-03 Суммарная смета для объекта - 05-03 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 060283: Автоматизация технологического процесса [05-03]										
1	1	6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа коммутации	шт.	1	370 918,0 / 364 964,0	518,0 / 120,0	370 918,0 / 364 964,0	518,0 / 120,0	5 436,0		370 918,0	
2	2	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Установка (система) дистанционного мониторинга и автоматического управлениятехнологическими процессами работы насосного оборудования комплекса технических средств по обеспечению водоснабжением потребителей,СДМ-ТПП/2.	шт	1	7 610 500,0		7 665 296,0		7 610 500,0		7 665 296,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		7 610 500,0			7 610 500,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			54 796,0					
3	3	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	3	5 895,0 / 5 836,0	0,0 / 0,0	17 685,0 / 17 508,0	0,0 / 0,0	177,0		17 685,0	
4	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик избыточного давления ПДИ00-ДА0,4-115-0,25,степень защиты IP65,в комплекте сгрисоединительной арматурой к трубопроводу.	шт	1	297 247,89		297 248,0		297 248,0		297 248,0	
5	5	СТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик избыточного давления ПДИ00-ДА1,6-115-0,25,степень защиты IP65,в комплекте сгрисоединительной арматурой к трубопроводу.	шт	2	297 247,89		594 496,0		594 496,0		594 496,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	4	6 609,0	0,0	26 436,0	0,0	76,0		26 436,0	
						6 590,0	0,0	26 360,0	0,0				
7	7	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Блок передачи данных CIU 902,Grungfos.	шт	2	262 194,0		528 164,0				528 164,0	
										524 388,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		262 194,0			524 388,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 776,0					
8	8	Прайс-лист. *#НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Модуль расширения CIM 250,Grungfos.	шт	2	277 906,0		559 814,0				559 814,0	
										555 812,0			
			В том числе:										
			- отпускная цена		277 906,0			555 812,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			4 002,0					
9	9	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м 3,группа грунта 2	$м^3$	5,25	475,0	475,0	2 494,0	2 494,0			2 494,0	
						0,0	103,0	0,0	541,0				
10	10	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта2	$м^3$	3,2	67,0	67,0	214,0	214,0			214,0	
						0,0	17,0	0,0	54,0				
11	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м 3	3,2	656,0	251,0	2 099,0	803,0			2 099,0	
						405,0	81,0	1 296,0	259,0				
12	12	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/РАЗРАВНИВАНИЕ	$м^3$	2,05	120,0	120,0	246,0	246,0			246,0	
						0,0	30,0	0,0	62,0				
13	13	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	827,0	457,0	12 405,0	6 855,0			12 405,0	
						370,0	150,0	5 550,0	2 250,0				
14	14	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2,05	6 045,0		12 392,0		12 392,0		12 392,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м 3									
15	15	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия,масса 1 м до 1 кг	м	6	1 131,0 678,0	408,0 110,0	6 786,0 4 068,0	2 448,0 660,0	270,0		6 786,0	
16	16	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	10	2 083,0 862,0	1 043,0 316,0	20 830,0 8 620,0	10 430,0 3 160,0	1 780,0		20 830,0	
17	17	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг	м	87	1 815,0 739,0	898,0 270,0	157 905,0 64 293,0	78 126,0 23 490,0	15 486,0		157 905,0	
18	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	85	1 077,0 616,0	387,0 104,0	91 545,0 52 360,0	32 895,0 8 840,0	6 290,0		91 545,0	
19	19	243-204-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 27 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭнг 27х1,5	м	28	2 687,0		75 236,0		75 236,0		75 236,0	
20	20	243-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение,число жил 10 ГОСТ 26411-85,марки КВВГЭнг 10х1,5	м	89	1 072,0		95 408,0		95 408,0		95 408,0	
21	21	СТПРАИС-ЛИСТ	Кабель сетевой КПС-В,сечением 2х2х0,6 мм.	м	54	692,1		37 374,0		37 374,0		37 374,0	
22	22	243-304-0207 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой FTP Cat.5e,сечением 4х2х0,51 мм,SHIP D106	м	30	1 049,0		31 470,0		31 470,0		31 470,0	
23	23	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	2	1 438,0		2 876,0		2 876,0		2 876,0	
24	24	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	30	2 269,0 1 730,0	109,0 16,0	68 070,0 51 900,0	3 270,0 480,0	12 900,0		68 070,0	
25	25	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	30	218,0		6 540,0		6 540,0		6 540,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	85	1 814,0 1 754,0	10,0 1,0	154 190,0 149 090,0	850,0 85,0	4 250,0		154 190,0	
27	27	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 63 мм	м	85	196,0 189,0	1,0 0,0	16 660,0 16 065,0	85,0 0,0	510,0		16 660,0	
28	28	241-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N)ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	85	787,0		66 895,0		66 895,0		66 895,0	
29	29	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	15	24,0 22,0	2,0 1,0	360,0 330,0	30,0 15,0			360,0	
30	30	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о проложенных подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	15	53,0		795,0		795,0		795,0	
31	31	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	Проходы кабелей.Герметизация	проход кабеля	5	2 895,0 2 895,0	0,0 0,0	14 475,0 14 475,0	0,0 0,0			14 475,0	
32	32	243-906-1804 *РСНБ РК 2022*	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-CLIP-125	шт.	5	7 921,0		39 605,0		39 605,0		39 605,0	
			ИТОГО по смете Э60283: Автоматизация технологического процесса [05-03]					10 976 927 776 879	139 264 40 016	1 307 510 8 753 274	0 0	10 976 927	
			Итого по суммарной смете					10 976 927 776 879	139 264 40 016	1 307 510 8 753 274	0 0	10 976 927	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							8 753 274			
		Итого по акту										10 976 927	
			Итого с временными									2 223 653,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	%	9,40			209023,38					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	%	0,30			7298,03					
			Итого									2 439 974,41	
			Сметная прибыль 5%	%	5,00			121998,72					
			Непредвиденные работы и затраты 3%	%	3,00			73199,23	262598,22				
			Итого									11 651 044,58	
			2024 год -100% К=1,062163									12 375 308,47	
			Договорная скидка		0,98							12 127 802,30	
			НДС	%	12,00			1455336,28					
			Итого с НДС									13 583 138,58	

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства строительства Целиноградского района"

Подрядчик:
ТОО "ConsultInvestStroy"

Технический надзор:
ТОО "ИНЖИНИРИНГ-СТ."

Авторский надзор:
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "АРХИТЕКТОР"

Мухрофанов А.Ф.

Абуов С.