Форма 3

Генеральный подрядчик: **ПК «Маржан»**
Субподрядчик : **ТОО «Намыс»**
Стройка : **«Строительство жилых домов с №11 по 20 на увеличенном земельном участке поселка Мырзакент в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Мактааральском районе Туркестанской области». Жилой дом №12**
Договор: **№12 от 10.08.2020 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
сентябрь месяц 2020 года

№	Наименование	Стоимость выполненных работ			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный приод	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительный работы	3125000	3500000	3125000	3500000
	Всего к оплате:	3125000	3500000	3125000	3500000

Генеральный подрядчик ПК «Маржан»
Директор **Ли В.С.**

Субподрядчик ТОО «Намыс»
Директор **Адильбеков Ж. Н.**

Форма 2-В

Генеральный Субподрядчик: **ПК «Маржан» ТОО «Намыс»**

Стройка : **«Строительство жилых домов с №11 по 20 на увеличенном земельном участке поселка Мырзакент в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Мактааральском районе Туркестанской области». Жилой дом №12**

Договор: **№12 от 10.08.2020 г.**

Акт № 1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**		**35,022**	**1681,68**	**--**	**58896**	**--**	**--**	**42405**	**109405**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**58896**	**--**		**8104**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	53,93	1092,00		58896				
2	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**8,31**	**799,16**	**--**	**6641**	**--**	**--**	**4782**	**12336**
		НР - 72%; СП - 8%				**799,16**	**--**	**6641**	**--**		**914**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	7,35	903,00		6641				
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**89,57**	**161,77**	**76,23**	**14489**	**6828**	**--**	**7803**	**24076**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,54**	**35,46**	**7661**	**3176**		**1783**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	9,67	791,95		7661				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	2,35							
3.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,351212		2840,00		6677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,351212		1351,00		3176			
3.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	9,40485		16,00		150			
		Ленточный фундамент										
4	**Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие полиэтиленовой пленкой**	**м2 покрытия**		**174,075**	**241,93**	**0,27**	**42115**	**48**	**19842**	**22026**	**69272**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				**127,67**	**0,14**	**22225**	**24**		**5131**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,123	21,41	1038,01		22225				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0174							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,017407		2749,00		48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,017407		1351,00		24			
4.4	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,000236	0,041082	48124,00				1977		
4.5	**147200 С**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,00125**	**0,217594**	**81815,00**				**17802**		
4.6	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0011	0,191483	326,00				62		
5	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**7,96**	**15284,62**	**1111,53**	**121666**	**8848**	**102642**	**11035**	**143316**
		НР - 91%; СП - 8%				**1278,45**	**244,94**	**10176**	**1950**		**10616**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	10,75	946,96		10176				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,44							
5.3	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,8208		17,00		65			
5.4	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,4328		6110,00		8754			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,4328		1351,00		1936			
5.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,010348		2749,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,010348		1351,00		14			
5.6	**100771 С**	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-**	**м3**	**1,02**	**8,1192**	**10943,00**				**88848**		
5.7	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,99	6931,00				13793		
5.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,002	0,01592	14,00				0		
6	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**16,8**	**27259,72**	**2055,09**	**457963**	**34526**	**350982**	**72373**	**572763**
		НР - 91%; СП - 8%				**4312,80**	**421,18**	**72455**	**7076**		**42427**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	60,48	1198,00		72455				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	5,15							
6.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04536		4564,00		207			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04536		1351,00		61			
6.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,59856		47,00		169			
6.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	4,578		6110,00		27972			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	4,578		1351,00		6185			
6.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,21		5009,00		1052			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,21		1930,00		405			
6.7	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	20,79168		205,00		4262			
6.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,31416		2749,00		864			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,31416		1351,00		424			
6.9	**100910 С**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-**	**м3**	**1,015**	**17,052**	**18992,00**				**323852**		
6.10	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,0904	70,00				356		
6.11	131598 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,02352	45760,92				1076		
6.12	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,07896	50382,54				3978		
6.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0042	25222,00				106		
6.14	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,48176	6931,00				10270		
6.15	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,02184	211187,00				4612		
6.16	249132 С	Вода техническая	м3	0,00283	0,047544	14,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.17	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,5856	914,00				6019		
6.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,184	326,00				712		
7	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,48538**	**247045,00**	**--**	**119911**	**--**	**119911**	**--**	**129504**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9593**	
8	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**51,68**	**875,56**	**19,75**	**45249**	**1021**	**29645**	**13692**	**63656**
		НР - 93%; СП - 8%				**282,17**	**2,70**	**14583**	**140**		**4715**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	10,96	1331,03		14583				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1034							
8.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,00776		731,00		737			
8.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,10336		2749,00		284			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10336		1351,00		140			
8.5	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**124,032**	**223,00**				**27659**		
8.6	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,008269	159663,00				1320		
8.7	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012403	53700,00				666		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**866929**	**51270**	**623022**	**174116**	**1124328**
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
9	**Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**		**57,22**	**8686,81**	**2688,40**	**497059**	**153830**	**97803**	**259879**	**817493**
		НР - 93%; СП - 8%				**4289,16**	**594,44**	**245426**	**34014**		**60555**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	212,86	1153,00		245426				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	25,18							
9.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	25,1768		6110,00		153830			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	25,1768		1351,00		34014			
9.4	**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,11**	**6,2942**	**15373,00**				**96761**		
9.5	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02861	35711,22				1022		
9.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,026	1,48772	14,00				21		
10	**С121-030301-0403 2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**		**52,6424**	**19994,00**	**--**	**1052532**	**--**	**1052532**	**--**	**1136735**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**84203**	
11	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции /Сетка СГ-1/. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,09735**	**378231,69**	**2257,49**	**36821**	**220**	**30023**	**6183**	**46444**
		НР - 93%; СП - 8%				**67567,20**	**729,54**	**6578**	**71**		**3440**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	5,49	1198,06		6578				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0526							
11.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,022391		6110,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,022391		1351,00		30			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,030179		2749,00		83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,030179		1351,00		41			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.5	279860 С	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,09735	308407,00				30023		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1586412	154050	1180358	266062	2000672
		ИТОГО ПО АВР	Тенге									3125000
		В том числе оборудования	Тенге									0
		Всего без оборудования	Тенге									3125000
		НДС (12%)										375000
		Итого с НДС										3500000

Генеральный подрядчик ПК «Маржан»
Директор
Ли В.С.

Субподрядчик ТОО «Намыс»
Директор
Адильбеков Ж. Н.