Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Есильского района" БИН 180440041829, Акмолинская область, Есильский район, г.Есиль, ДИНМУХАММЕДА КОНАЕВА, 13, 8(7164)720700

Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПТСФ "ДАНиЕР" БИН 090740012561, Павлодарская обл. г.Аксу, ул.Донентаева, 8, 8 (71837) 33256

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция системы водоснабжения села Знаменка Есильского района Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Водопроводная сеть

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-10-05

Акт выполненных работ № 21 от 27.10.2023г.
ДС №3 2-1-1 Водопроводная сеть

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | | 3931,16 | 279,00 | 3931 | 279 | 499 | 3242 | 7747 |
| | | | | | | 3153,40 | 121,21 | 3153 | 121 | | 574 | |
| 20 | С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм | шт. | 58 | | 55350,00 | -- | 3210300 | | 3210300 | | 3467124 |
| | | | | | | -- | -- | | | | 256824 | |
| 21 | С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 45 | | 151884,00 | -- | 6834780 | | 6834780 | | 7381562 |
| | | | | | | | | | | | 546782 | |
| 56 | С1225-101-0605 225-101-0106 РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ9020-2016 марки ПП10-1 | шт. | 101 | | 12780,00 | | 1290780 | | 1290780 | | 1394042 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Монтаж трубы d=110 мм по ул.Центральная от ВК 85 до ВК83 протяженностью 98,8 м*** | | | | | | | | 103262 | |
| Е11-010101-0326<br>1101-0101-0326<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 826,956 | 166,11 | 157,17 | 137366 | 129973 | | 28234 | 178848 |
| | | | | 8,94 | 38,48 | 7393 | 31821 | | 13248 | |
| Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,7 | 3792,46 | | 93674 | 0 | | 67445 | 174008 |
| | | | | 3792,46 | | 93674 | 0 | | 12890 | |
| Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подушки из местного мягкого грунта | м3 грунта | 11,856 | 1344,47 | | 15940 | 0 | | 11477 | 29610 |
| | | | | 1344,47 | | 15940 | 0 | | 2193 | |
| Е11-220501-0301<br>1122-0501-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 110 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0988 | 240207,93 | 3260,99 | 23733 | 322 | 90 | 23211 | 50699 |
| | | | | 236039,99 | 1260,38 | 23321 | 125 | | 3755 | |
| С124-201-0301<br>241-201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110*5,3 мм | м | 99,788 | 1369,00 | | 136610 | | 136610 | | 147539 |
| Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 48,412 | 1224,13 | | 59263 | 0 | | 42669 | 110086 |
| | | | | 1224,13 | | 59263 | 0 | | 8155 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 766,688 | 69,04 | 69,04 | 52932 | 52932 | | 11112 | 69168 |
| | **Монтаж трубы д=63 мм к акимату от ВК 130 (135 м) и к школе от ВК27 (100 м)** | | | | 20,13 | 0 | 15433 | | 5124 | |
| Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 1925,1 | 166,11 | 157,17 | 319778 | 302568 | | 65728 | 416346 |
| | | | | 8,94 | 38,48 | 17210 | 74078 | | 30840 | |
| Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 57,5 | 3792,46 | | 218066 | 0 | | 157008 | 405080 |
| | | | | 3792,46 | | 218066 | 0 | | 30006 | |
| Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/подушки из местного мягкого грунта | м3 грунта | 27,6 | 1344,47 | | 37107 | 0 | | 26717 | 68931 |
| | | | | 1344,47 | | 37107 | 0 | | 5106 | |
| Е11-220501-0301 1122-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,23 | 240207,93 | 3260,99 | 55248 | 750 | 209 | 54033 | 118024 |
| | | | | 236039,99 | 1260,38 | 54289 | 290 | | 8742 | |
| С124-201-0809 241-201-0809 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63*3 мм | м | 232,3 | 446,00 | | 103606 | | 103606 | | 111894 |
| | | | | | | | | | 8288 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 112,7 | 1224,13 | | 137959 | 0 | | 99331 | 256273 |
| | | | | 1224,13 | | 137959 | 0 | | 18983 | |
| Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1784,8 | 69,04 | 69,04 | 123223 | 123223 | | 25868 | 161018 |
| | | | | | 20,13 | 0 | 35928 | | 11927 | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **тенге** | | | | **12717686** | **610047** | **11440263** | **616075** | **14400462** |
| | | | | | | **667376** | **157796** | **0** | **1066701** | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Временные здания и сооружения | % | 1,80 | | | 259208,31 | | | | |
| | Итого с временными | | | | | | | | | 14 659 669,87 |
| | Зимние удорожания | % | 0,80 | | | 117277,36 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 14 776 947,23 |
| | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 295538,94 | | | | |
| | затратами | | | | | | | | | 15 072 486,18 |
| | Понижающий к-т | | 0,95 | | | | | | | 14 318 861,87 |
| | НДС | % | 12,00 | | | 1718263,42 | | | | |
| | Итого с НДС | | | | | | | | | 16 037 125,29 |
| | | | | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

090740012561

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Н.Е. Нурмагамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

и градостроительства Есильского района", БИН 180440041829

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

А.Е.Болатов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

В.Е. Доль

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

И.Б. Атамбаев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №