Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

Ул.Жандосова - ул.Кажимукана(мкр.Таусамалы)

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	2	2727,92	588,90	5456	1178	2924	2,21	4
		шт.		1987,93	153,86	3976	308	60,3	0,17	--
		Накладные расходы -		*1461,92*		*2924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*2583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,19*		*670*				
		Сметная стоимость				*9050*				
2	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	2	478,06	--	956	--	579	0,48	1
		шт.		428,65	--	857	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*289,70*		*579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*258,47*				*517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,23*				*62*		
		Сметная стоимость				*1288*				
4	11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж знака индивидуального проектирования(2,44х1,22-1шт)**	2,9768	3872,85	271,18	11529	807	7568	3,44	10
		м2		3599,76	146,56	10716	436	60,9	0,22	1
		Накладные расходы -		*2542,45*		*7568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2281,51*				*6792*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,94*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***513,22***		***1528***				
		Сметная стоимость				***20625***				
5	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж металлических стоек СИ-2(1шт)**	**0,056**	**61056,86**	**11976,79**	**3419**	**671**	**1787**	**44,99**	**3**
		т конструкций		**45729,40**	**451,81**	**2561**	**25**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***31905,64***		***1787***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28124,36*				*1575*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3781,28*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7437,00***		***416***				
		Сметная стоимость				***5622***				
6	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,1816**	**513,00**	**--**	**93**	**--**	**4**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***4***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***8***				
		Сметная стоимость				***105***				
7	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,1816**	**618,62**	**--**	**112**	**--**	**5**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***5***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***9***				
		Сметная стоимость				***126***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**22350**	**2809**			**19**
			Тенге			**18695**	**775**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6617**				
	Материалы -		Тенге			**401**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5141**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**206**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3512**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3100**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**412**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**810**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10940**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5141**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15732**				
	Материалы -		Тенге			**239**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14329**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9764**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8727**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1037**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2040**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27535**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**38475**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19470**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
8	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**4**	**4556,07**	**841,29**	**18224**	**3365**	**9906**	**3,79**	**15**
		шт.		**3412,61**	**219,80**	**13650**	**879**	**60,3**	**0,17**	**1**
		Накладные расходы -		***2476,39***		***9906***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*8761*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1144*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***562,60***		***2250***				
		Сметная стоимость				***30380***				
9	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,4**	**755,75**	**--**	**302**	**--**	**199**	**0,95**	**--**
		м3 грунта		**755,75**	**--**	**302**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***199***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*179*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***40***				
		Сметная стоимость				***541***				
10	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,7**	**1038,55**	**--**	**727**	**--**	**31**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***31***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***61***				
		Сметная стоимость				***818***				
11	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,4**	**16858,59**	**781,17**	**6743**	**312**	**587**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**511**	**85**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***587***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***586***				
		Сметная стоимость				***7917***				
12	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,01194**	**102730,88**	**17109,70**	**1227**	**204**	**652**	**77,23**	**1**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**937**	**8**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***652***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***150***				
		Сметная стоимость				***2029***				

13	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	1	813,23	--	813	--	484	0,79	1
		шт.		714,41	--	714	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*104*				
		Сметная стоимость				*1400*				
14	24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, размерами мм 700 х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	10153,58	--	10154	--	431	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,51*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,51*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,73*		*847*				
		Сметная стоимость				*11431*				
15	24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	5775,49	--	5775	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*244,88*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*482*				
		Сметная стоимость				*6502*				
16	24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	7650,52	--	15301	--	649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*324,38*		*649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*324,38*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,99*		*1276*				
		Сметная стоимость				*17226*				
17	24-010201-0322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	1	23271,71	--	23272	--	987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*986,72*		*987*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,72*				*987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,67*		*1941*				
		Сметная стоимость				*26199*				
18	24-010201-0330 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	1	7126,65	--	7127	--	302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*302,17*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,17*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*594,31*		*594*				

		Сметная стоимость				*8023*				
19	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления,КМЗ-1-2(2шт),КМЗ-2-2(1шт),КМЗ-7б-2(1шт),КМЗ-8а-2(1шт),КМЗ-9-2(1шт)	0,05831	397853,26	--	23199	--	984	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*984*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*984*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*1935*				
		Сметная стоимость				*26117*				
20	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250	0,004	397853,26	--	1591	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
21	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	2,8	227,46	--	637	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				
22	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стойки СЗ-1-2(2шт),СЗ-0-2(2шт)	0,058	387553,58	--	22478	--	953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*1874*				
		Сметная стоимость				*25306*				
23	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,80395	131,11	1,97	368	6	91	0,05	--
		м2		46,97	0,47	132	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*91*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*72*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*37*				
		Сметная стоимость				*495*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**137938**	**3887**			**18**
			Тенге			**16248**	**973**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**89443**				
	Материалы -		Тенге			**7457**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**16276**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62265**				

	Транспортные расходы -		Тенге			727				
		Накладные расходы -	Тенге			13937				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9732		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4205		
		Сметная прибыль -	Тенге			8270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				16276			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48495				
	Материалы -		Тенге			85				
	Всего заработная плата -		Тенге				945			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47268				
		Накладные расходы -	Тенге			2656				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					576		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2080		
		Сметная прибыль -	Тенге			4092				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			166894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				17221			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления								
24	**13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	**1**	**5637,94**	**1102,15**	**5638**	**1102**	**1485**	**2,30**	**2**
		шт		**2409,48**	**383,16**	**2409**	**383**	**42,8**	**0,32**	**--**
		Накладные расходы -		***1484,98***		***1485***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1195,25***				***1195***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***289,73***				***290***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***569,83***		***570***				
		Сметная стоимость				***7693***				
25	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	**1**	**216541,06**	**--**	**216541**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9181,34***		***9181***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9181,34***				***9181***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18057,79***		***18058***				
		Сметная стоимость				***243780***				
26	**ТПРАЙС"CENTRAL Asia"**	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	**1**	**40552,23**	**--**	**40552**	**--**	**1719**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1719,41***		***1719***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1719,41***				***1719***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3381,73***		***3382***				
		Сметная стоимость				***45653***				
27	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**87605**	**138,00**	**138**
		комплект		**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***87604,98***		***87605***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***76388,58***				***76389***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***11216,40***				***11216***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22060,33***		***22060***				
		Сметная стоимость				***297814***				

28	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***54023,07***		***54023***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***47106,29***				***47106***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6916,78***				***6917***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13603,87***		***13604***				
		Сметная стоимость				***183652***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**566906**	**1102**			**225**
			Тенге			**306584**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**216541**				
	Накладные расходы -		Тенге			**9181**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**18058**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**243780**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**350365**				
	Материалы -		Тенге			**2126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**306967**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144832**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**124690**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20142**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39616**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**534813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**778593**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
29	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**12**	**249,03**	**109,05**	**2988**	**1309**	**976**	**0,12**	**1**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**1403**	**501**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***81,33***		***976***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***815***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***161***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***317***				
		Сметная стоимость				***4281***				
30	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,012**	**191575,89**	**--**	**2299**	**--**	**97**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***97***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***97***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***192***				
		Сметная стоимость				***2588***				
31	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**3**	**57028,74**	**16523,38**	**171086**	**49570**	**54040**	**29,90**	**90**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**89068**	**15799**	**42,8**	**4,50**	**13**

		Накладные расходы -		*18013,27*		*54040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*44883*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*9157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6003,36*		*18010*				
		Сметная стоимость				*243136*				
32	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж крепления табло**	**0,014**	**100444,41**	**17109,70**	**1406**	**240**	**743**	**74,98**	**1**
		т		**76215,67**	**645,44**	**1067**	**9**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*53051,93*		*743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*655*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*172*				
		Сметная стоимость				*2321*				
33	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления табло(1шт)**	**0,014**	**397853,26**	**--**	**5570**	**--**	**236**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*464*				
		Сметная стоимость				*6271*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**183350**	**51118**			**92**
			Тенге			**91537**	**16308**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**176374**				
	Материалы -		Тенге			**32725**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**106770**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**55113**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**45697**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9416**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**18519**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**250006**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106770**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6976**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1076**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5570**				
		Накладные расходы -	Тенге			**979**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**655**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**324**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**636**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8591**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1076**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**258597**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107846**			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
34	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**24**	**249,03**	**109,05**	**5977**	**2617**	**1952**	**0,12**	**3**

		м кабеля		116,90	41,74	2805	1002	42,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*81,33*		*1952*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*1629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,43*		*634*				
		Сметная стоимость				*8563*				
35	23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,024	191575,89	--	4598	--	195	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8122,82*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15975,90*		*383*				
		Сметная стоимость				*5176*				
36	13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Табло информационное пешехода ТВСАп	6	57028,74	16523,38	342172	99140	108080	29,90	179
		шт		29689,21	5266,18	178135	31597	42,8	4,50	27
		Накладные расходы -		*18013,27*		*108080*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*14960,91*				*89765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3052,36*				*18314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6003,36*		*36020*				
		Сметная стоимость				*486272*				
37	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж крепления табло	0,0002	100444,41	17109,70	20	3	11	74,98	--
		т		76215,67	645,44	15	--	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*2*				
		Сметная стоимость				*33*				
38	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления табло(1шт)	0,0002	397853,26	--	80	--	3	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*7*				
		Сметная стоимость				*90*				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,009	131,11	1,97	1	--	--	0,05	--
		м2		46,97	0,47	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**352848**	**101761**			**182**
			Тенге			**180956**	**32599**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**352747**				
	Материалы -		Тенге			**65451**				

	Всего заработная плата -		Тенге				213539			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4598				
		Накладные расходы -	Тенге			110227				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91395		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18832		
		Сметная прибыль -	Тенге			37038				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			500011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				213539			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1				
	Материалы -		Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100				
	Материалы -		Тенге			1				
	Всего заработная плата -		Тенге				15			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			14				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5		
		Сметная прибыль -	Тенге			9				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			123				
		Сметная заработная плата -	Тенге				15			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			500136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				213555			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж светофорных стоек								
40	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,688**	**20939,61**	**9029,92**	**14406**	**6213**	**6356**	**10,75**	**7**
		т		**10431,75**	**2722,13**	**7177**	**1873**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		***9238,21***		***6356***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***8010,72***				***5511***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1227,49***				***845***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2414,23***		***1661***				
		Сметная стоимость				***22423***				
41	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 1 светофора**	**1**	**52711,15**	**--**	**52711**	**--**	**2235**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2234,95***		***2235***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2234,95***				***2235***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4395,69***		***4396***				
		Сметная стоимость				***59342***				
42	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная ССЗ с креплением для 3 светофоров,одного знака и двух табло**	**2**	**64827,04**	**--**	**129654**	**--**	**5497**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2748,67***		***5497***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2748,67***				***5497***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5406,06***		***10812***				
		Сметная стоимость				***145963***				
43	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная СПЗ с креплением для 1 светофора и одного табло**	**3**	**50853,29**	**--**	**152560**	**--**	**6469**	**--**	**--**

			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -			***2156,18***		***6469***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%			***2156,18***				***6469***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%			***4240,76***		***12722***				
		Сметная стоимость					***171751***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**349332**	**6213**			**7**
			Тенге				**7177**	**1873**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**334925**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**334925**				
		Накладные расходы -	Тенге				**14201**				
		Сметная прибыль -	Тенге				**27930**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**377056**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14406**				
	Материалы -		Тенге				**1017**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**9050**			
		Накладные расходы -	Тенге				**6356**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**5511**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**845**		
		Сметная прибыль -	Тенге				**1661**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**22423**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**9050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**399479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**9050**			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство кабельной канализации									
44	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**11,2**	**-1567,60**	**--**	**-17557**	**--**	**-11561**	**-1,77**	**-20**
		м3 грунта		**-1567,60**	**--**	**-17557**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1032,20***		***11561***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***926,45***				***10376***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***105,75***				***1184***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***207,98***		***2329***				
		Сметная стоимость				***-3667***				
45	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**11,2**	**-899,47**	**--**	**-10074**	**--**	**-6633**	**-1,12**	**-13**
		м3 грунта		**-899,47**	**--**	**-10074**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***592,26***		***6633***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***531,59***				***5954***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***60,68***				***680***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***119,34***		***1337***				
		Сметная стоимость				***-2104***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**-27631**	**--**			**-32**
			Тенге			**-27631**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-27631**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-27631**			
		Накладные расходы -	Тенге			**-18194**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-16330**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-1864**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-3666**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-49491**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-32
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-49491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-32
		Сметная заработная плата -	Тенге				-27631			
		РАЗДЕЛ 8.Нанесение линий дорожной разметки краской								
46	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4)	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	0,06	1502,88	315,96	90	19	14	3,66	--
		км линии		148,25	118,76	9	7	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*231,55*		*14*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,55*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,75*		*8*				
		Сметная стоимость				*112*				
47	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	0,04	741,23	315,96	30	13	8	3,66	--
		км		148,25	118,76	6	5	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*199,26*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*161,00*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,25*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,24*		*3*				
		Сметная стоимость				*41*				
48	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,1 м до ширины 0,2м), пунктирная, шаг 1:3**	0,04	1482,46	631,92	59	25	16	3,66	--
		км линии		296,49	237,52	12	10	60,3	2,19	--
		Накладные расходы -		*398,52*		*16*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*322,01*				*13*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,51*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,48*		*6*				
		Сметная стоимость				*81*				
49	22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	10,25	894,44	--	9168	--	389	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,92*		*389*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,92*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,59*		*765*				
		Сметная стоимость				*10321*				
50	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Растворители N 646**	0,00075	393794,55	--	295	--	13	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				

51	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	5	255,92	--	1280	--	54	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*107*				
		Сметная стоимость				*1441*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
52	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	19,185	220,73	18,93	4235	363	2635	0,18	4
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3781	184	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2355*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*550*				
		Сметная стоимость				*7419*				
53	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	19,185	1000,26	354,82	19190	6807	10864	0,69	13
		м2 покрытия		645,32	179,85	12381	3451	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*10864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*9641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2404*				
		Сметная стоимость				*32458*				
54	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	105,5175	1454,42	--	153467	--	6507	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*6507*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*6507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*12798*				
		Сметная стоимость				*172772*				
55	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	1,5348	5295,74	--	8128	--	345	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*678*				
		Сметная стоимость				*9150*				
56	22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	5,7555	255,92	--	1473	--	62	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*62*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*123*				
		Сметная стоимость				*1658*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**197414**	**7227**			**17**

			Тенге			**16189**	**3656**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**197414**				
	Материалы -		Тенге			**188**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19844**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**173811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20906**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**12026**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8880**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17466**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**235786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19844**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**235786**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19844**			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство								
		Восстановление проезжей части								
57	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**3**	**2542,57**	**978,32**	**7628**	**2935**	**4140**	**1,78**	**5**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**4693**	**1379**	**60,3**	**0,45**	**1**
		Накладные расходы -		***1379,98***		***4140***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***1220,43***				***3661***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***159,55***				***479***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***313,80***		***941***				
		Сметная стоимость				***12709***				
58	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**2**	**746,59**	**--**	**1493**	**--**	**1002**	**0,88**	**2**
		м		**746,59**	**--**	**1493**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***500,94***		***1002***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***450,20***				***900***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,74***				***101***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***99,80***		***200***				
		Сметная стоимость				***2694***				
59	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**5,616**	**513,00**	**--**	**2881**	**--**	**122**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***122***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***122***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***240***				
		Сметная стоимость				***3243***				
60	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**5,616**	**1038,55**	**--**	**5832**	**--**	**247**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***247***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***247***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***486***				
		Сметная стоимость				***6566***				

61	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)	2	1428,39	24,19	2857	48	1035	0,80	2
		м		716,60	10,03	1433	20	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*517,30*		*1035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*311*				
		Сметная стоимость				*4203*				
62	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см	12	683,01	113,72	8196	1365	2504	0,28	3
		м2		249,48	36,44	2994	437	60,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*208,68*		*2504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*2069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*856*				
		Сметная стоимость				*11556*				
63	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему	Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)	36	37,23	4,12	1340	148	209	0,01	--
		м2		5,54	1,17	200	42	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,80*		*209*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*124*				
		Сметная стоимость				*1673*				
64	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	2,628	1389,15	--	3651	--	155	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*155*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*304*				
		Сметная стоимость				*4110*				
65	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	12	568,01	167,17	6816	2006	958	0,05	1
		м2		39,47	49,22	474	591	60,3	0,04	--
		Накладные расходы -		*79,83*		*958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*622*				
		Сметная стоимость				*8396*				
66	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	12	532,93	72,97	6395	876	849	0,06	1
		м2		51,92	24,74	623	297	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,78*		*849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*555*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*580*				

		Сметная стоимость				*7824*				
67	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	120	108,39	3,79	13007	455	685	--	--
		м2		0,30	1,47	36	177	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,71*		*685*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*1095*				
		Сметная стоимость				*14788*				
68	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	12	125,30	79,72	1504	957	552	0,04	--
		м2		39,28	25,45	471	305	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,00*		*552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*468*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*164*				
		Сметная стоимость				*2220*				
69	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	72	0,23	0,02	16	1	5	--	--
		м2		0,11	--	8	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,08*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*5*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*2*				
		Сметная стоимость				*23*				
70	21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2,088	8685,99	--	18136	--	769	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,29*		*769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*1512*				
		Сметная стоимость				*20417*				
71	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	12	128,68	79,89	1544	959	554	0,04	--
		м2		39,28	25,53	471	306	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,19*		*554*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*168*				
		Сметная стоимость				*2266*				

72	21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	1,2948	9327,57	--	12077	--	512	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,49*		*512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13596*				
		Восстановление тротуара								
73	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	6,1	95,23	36,94	581	225	313	0,07	--
		м2		58,29	18,35	356	112	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*71*				
		Сметная стоимость				*965*				
74	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	0,4392	513,00	--	225	--	10	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*19*				
		Сметная стоимость				*253*				
75	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,4392	1038,55	--	456	--	19	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*38*				
		Сметная стоимость				*513*				
76	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	0,915	1095,07	954,90	1002	874	239	0,17	--
		м3		140,17	201,59	128	184	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*99*				
		Сметная стоимость				*1340*				
77	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	0,915	1389,15	--	1271	--	54	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*54*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*54*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*106*				
		Сметная стоимость				*1431*				
78	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	**6,1**	**215,00**	**2,45**	**1311**	**15**	**682**	**0,17**	**1**
		м2		**162,55**	**0,90**	**992**	**5**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*111,85*		*682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*160*				
		Сметная стоимость				*2153*				
79	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	**12,2**	**26,19**	**--**	**319**	**--**	**214**	**0,03**	**--**
		м2		**26,19**	**--**	**319**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*17,57*		*214*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*43*				
		Сметная стоимость				*576*				
80	**21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**0,58316**	**9237,81**	**--**	**5387**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*391,68*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*770,36*		*449*				
		Сметная стоимость				*6065*				
		Отмостка МО-3								
81	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетоннной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*283,03*		*623*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,29*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,00*		*205*				
		Сметная стоимость				*2762*				
82	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*65,10*		*143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,03*		*282*				
		Сметная стоимость				*3803*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**109240**	**10939**			**17**
			Тенге			**15522**	**3885**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109240**				

Материалы -		Тенге			29485				
Всего заработная плата -		Тенге				19407			
Местные материалы -		Тенге			43900				
Транспортные расходы -		Тенге			9395				
	Накладные расходы -	Тенге			16824				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11697		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5127		
	Сметная прибыль -	Тенге			10085				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136150				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				19407			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			136150				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -	Тенге				19407			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1891746	185056			546
		Тенге			625277	60452			52
Стоимость оборудования -		Тенге			216541				
Накладные расходы -		Тенге			9181				
Сметная прибыль -		Тенге			18058				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			243780				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			879485				
Материалы -		Тенге			100303				
Всего заработная плата -		Тенге				627276			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47449				
	Накладные расходы -	Тенге			310172				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					261782		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48390		
	Сметная прибыль -	Тенге			95173				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1284830				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
	Сметная заработная плата -	Тенге				627276			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710011				
Материалы -		Тенге			37532				
Всего заработная плата -		Тенге				33037			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			571001				
Местные материалы -		Тенге			43900				
Транспортные расходы -		Тенге			10327				
	Накладные расходы -	Тенге			51186				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20224		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30962		
	Сметная прибыль -	Тенге			60896				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			822093				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата -	Тенге				33037			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			85709				
Материалы -		Тенге			1442				
Всего заработная плата -		Тенге				25416			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52918				
	Накладные расходы -	Тенге			19768				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15478		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4290		
	Сметная прибыль -	Тенге			8438				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			113916				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25

		Сметная заработная плата -	Тенге				25416			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2464619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							598
		Сметная заработная плата -	Тенге				685729			

Всего в тенге:	2 464 619
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 220 839
Оборудование	243 780
Итого:	**2 464 619**
Временные здания и сооружения 1,76%	39 087
Итого:	**2 503 706**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	63 052
Итого:	**2 566 758**
Итого в текущих ценах :	**2 745 862**
НДС 12%	329 503
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**3 075 365**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**3 013 858**
в том числе НДС 12%:	322 913

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

ул.Космонавтов - Бурундайское шоссе

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,0128	61265,71	11976,79	784	153	409	44,99	1
		т конструкций		45729,40	451,81	585	6	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*31914,49*		*409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*28124,36*				*360*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3790,14*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7454,42*		*95*				
		Сметная стоимость				*1288*				
2	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Знаки дорожные. Демонтаж**	3	2727,92	588,90	8184	1767	4386	2,21	7
		шт.		1987,93	153,86	5964	462	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*1461,92*		*4386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1291,50*				*3874*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,42*				*511*		
		Сметная стоимость				*57175*				
4	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Демонтаж опор Д-325мм,L-11м(2шт),Д-133,L-7м(2шт)**	1,466	13043,61	6320,94	19122	9267	8409	6,45	9
		т		6259,05	1905,49	9176	2793	60,9	2,33	3
		Накладные расходы -		*5736,08*		*8409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*4972,21*				*7289*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*763,87*				*1120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1502,38***		***2202***				
		Сметная стоимость				***29734***				
5	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж щита /пульт/ управления. Монтаж оборудования**	**1**	**3007,51**	**1639,83**	**3008**	**1640**	**1031**	**4,49**	**4**
		шкаф		**1367,67**	**656,85**	**1368**	**657**	**42,8**	**0,55**	**1**
		Накладные расходы -		***1030,75***		***1031***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*866,49*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,26*				*164*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***323,06***		***323***				
		Сметная стоимость				***4362***				
6	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05К-0,3**	**Демонтаж светофоров с количеством ламп до трех. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**10**	**238,19**	**22,37**	**2382**	**224**	**1064**	**0,72**	**7**
		шт.		**215,82**	**--**	**2158**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***106,39***		***1064***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*92,37*				*924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,02*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***27,57***		***276***				
		Сметная стоимость				***3722***				
7	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж экранов и крепления для светофоров**	**0,04**	**100444,41**	**17109,70**	**4018**	**684**	**2122**	**74,98**	**3**
		т		**76215,67**	**645,44**	**3049**	**26**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***2122***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***491***				
		Сметная стоимость				***6631***				
8	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**2,39977**	**513,00**	**--**	**1231**	**--**	**52**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***52***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***103***				
		Сметная стоимость				***1386***				
9	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**2,39977**	**618,62**	**--**	**1485**	**--**	**63**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***26,23***		***63***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***51,59***		***124***				
		Сметная стоимость				***1672***				
				Демонтаж кабеля						
10	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Демонтаж кабеля в проложенных трубах, блоках и коробах**	**73**	**67,78**	**32,72**	**4948**	**2388**	**1760**	**0,12**	**8**
		м		**35,07**	**12,52**	**2560**	**914**	**42,8**	**0,04**	**3**
		Накладные расходы -		***24,11***		***1760***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20,37*				*1487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,74*				*273*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,35*		*537*				
		Сметная стоимость				*7244*				
11	**13-080201-1001 РСНБ РК 2015 К-0,3**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе**	**59**	**249,39**	**200,29**	**14714**	**11817**	**3639**	**0,16**	**9**
		м кабеля		**49,10**	**65,46**	**2897**	**3862**	**42,8**	**0,19**	**11**
		Накладные расходы -		*61,68*		*3639*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,03*				*2893*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,65*				*747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,89*		*1468*				
		Сметная стоимость				*19821*				
12	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**30,37**	**513,00**	**--**	**15580**	**--**	**661**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*661*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*661*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*1299*				
		Сметная стоимость				*17540*				
13	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**30,37**	**618,62**	**--**	**18787**	**--**	**797**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,23*		*797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*1567*				
		Сметная стоимость				*21150*				
				Фундаменты						
14	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**11,3**	**29568,51**	**13266,25**	**334124**	**149909**	**141430**	**15,32**	**173**
		м3		**14686,75**	**6581,20**	**165960**	**74368**	**50,8**	**6,47**	**73**
		Накладные расходы -		*12515,92*		*141430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*10804,12*				*122087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1711,80*				*19343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3366,75*		*38044*				
		Сметная стоимость				*513598*				
15	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**27,12**	**513,00**	**--**	**13913**	**--**	**590**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*590*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*590*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*1160*				
		Сметная стоимость				*15663*				
16	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**27,12**	**618,62**	**--**	**16777**	**--**	**711**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*26,23*		*711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,23*				*711*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,59*		*1399*				
		Сметная стоимость				*18887*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**493029**	**186038**			**250**
			Тенге			**218928**	**85483**			**95**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25052**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14415**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7494**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6170**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1324**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2604**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14415**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**410080**				
	Материалы -		Тенге			**18709**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**246753**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**67772**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148689**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**125961**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22728**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**44702**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**603471**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**246753**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**57897**				
	Материалы -		Тенге			**1582**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**43243**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29907**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**26335**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3572**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7024**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**94828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43243**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**733448**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304412**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
17	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знаков на светофорные стойки**	**0,01554**	**102730,88**	**17109,70**	**1596**	**266**	**848**	**77,23**	**1**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**1220**	**10**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*749*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*196*				
		Сметная стоимость				*2640*				
18	**24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**5775,49**	**--**	**5775**	**--**	**245**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*244,88*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,88*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,63*		*482*				
		Сметная стоимость				*6502*				
19	**24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**1**	**7650,52**	**--**	**7651**	**--**	**324**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*324,38*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*324,38*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,99*		*638*				
		Сметная стоимость				*8613*				
20	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-1-2(1шт),КМЗ-2-2(1шт)**	**0,00554**	**397853,26**	**--**	**2204**	**--**	**93**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*184*				
		Сметная стоимость				*2481*				
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,2493**	**131,11**	**1,97**	**33**	**--**	**8**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**12**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*32,36*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*3*				
		Сметная стоимость				*44*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**17259**	**266**			**1**
			Тенге			**1232**	**10**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13459**				
	Материалы -		Тенге			**20**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13426**				
		Накладные расходы -	Тенге			**577**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**571**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15159**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3801**				
	Материалы -		Тенге			**111**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1230**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**942**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**749**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**193**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**379**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**5122**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1230**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**20281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1242**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
22	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**8,9304**	**6570,81**	**387,39**	**58680**	**3460**	**38708**	**5,90**	**53**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**55186**	**1870**	**60,9**	**0,22**	**2**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***38708***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3890,88***				***34747***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***443,58***				***3961***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***872,42***		***7791***				
		Сметная стоимость				***105179***				
23	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-2шт,1,22х2,44-2шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**8,9304**	**22511,54**	**--**	**201037**	**--**	**8524**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***954,49***		***8524***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***954,49***				***8524***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1877,28***		***16765***				
		Сметная стоимость				***226326***				
24	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,0056**	**102730,88**	**17109,70**	**575**	**96**	**306**	**77,23**	**--**
		т		**78502,14**	**645,44**	**440**	**4**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***306***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48200,87***				***270***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6399,51***				***36***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***70***				
		Сметная стоимость				***951***				
25	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт10)**	**0,0056**	**397853,26**	**--**	**2228**	**--**	**94**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***94***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***94***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***186***				
		Сметная стоимость				***2508***				
26	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,252**	**144,22**	**2,16**	**36**	**1**	**9**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**13**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***35,60***		***9***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***28,28***				***7***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***7,31***				***2***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,39***		***4***				
		Сметная стоимость				***49***				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**262557**	**3556**			**53**
			Тенге			**55639**	**1873**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**201073**				
		Материалы -	Тенге			**23**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**201037**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8533**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8526**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**16769**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**226375**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**61483**				
		Материалы -	Тенге			**74**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**57499**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2228**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39109**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35017**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4092**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8047**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**108639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57499**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**335014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57512**			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя								
27	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**16**	**232,68**	**89,89**	**3723**	**1438**	**1237**	**0,12**	**2**
		м		**116,90**	**34,22**	**1870**	**548**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***77,29***		***1237***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***64,68***				***1035***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,61***				***202***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***397***				
		Сметная стоимость				***5356***				
28	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,016**	**191575,89**	**--**	**3065**	**--**	**130**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***130***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***130***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***256***				
		Сметная стоимость				***3451***				
29	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**4**	**57028,74**	**16523,38**	**228115**	**66094**	**72053**	**29,90**	**120**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**118757**	**21065**	**42,8**	**4,50**	**18**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***72053***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***59844***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***12209***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***24013***				

		Сметная стоимость				*324182*				
30	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	4	216541,06	--	866164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*36725*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*36725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*72231*				
		Сметная стоимость				*975121*				
31	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж крепления табло	0,008	100444,41	17109,70	804	137	424	74,98	1
		т		76215,67	645,44	610	5	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*374*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*98*				
		Сметная стоимость				*1327*				
32	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления табло(2шт)	0,008	397853,26	--	3183	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*135*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*265*				
		Сметная стоимость				*3583*				
33	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,36	131,11	1,97	47	1	12	0,05	--
		м2		46,97	0,47	17	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1105101	67669			122
			Тенге			121254	21618			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			866164				
	Накладные расходы -		Тенге			36725				
	Сметная прибыль -		Тенге			72231				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			975121				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			234903				
	Материалы -		Тенге			43679				
	Всего заработная плата -		Тенге				142239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3065				
		Накладные расходы -	Тенге			73420				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60878		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12542		
		Сметная прибыль -	Тенге			24666				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			332988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				142239			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47				
	Материалы -		Тенге			30				
	Всего заработная плата -		Тенге				17			

		Накладные расходы -	Тенге			12				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3		
		Сметная прибыль -	Тенге			5				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64				
		Сметная заработная плата -	Тенге				17			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3986				
	Материалы -		Тенге			57				
	Всего заработная плата -		Тенге				615			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3183				
		Накладные расходы -	Тенге			559				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					374		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185		
		Сметная прибыль -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1313082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				142871			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
34	**13-080201-0801 РСНБ РК 2015**	**Кабели по установленным конструкциям**	**32**	**232,68**	**89,89**	**7446**	**2876**	**2473**	**0,12**	**4**
		м		**116,90**	**34,22**	**3741**	**1095**	**42,8**	**0,04**	**1**
		Накладные расходы -		***77,29***		***2473***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***64,68***				***2070***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***12,61***				***403***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***24,80***		***794***				
		Сметная стоимость				***10713***				
35	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,032**	**191575,89**	**--**	**6130**	**--**	**260**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***260***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***260***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***511***				
		Сметная стоимость				***6901***				
36	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**8**	**57028,74**	**16523,38**	**456230**	**132187**	**144106**	**29,90**	**239**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**237514**	**42129**	**42,8**	**4,50**	**36**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***144106***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***119687***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***24419***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***48027***				
		Сметная стоимость				***648363***				
37	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**8**	**190556,13**	**--**	**1524449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8079,58***		***64637***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8079,58***				***64637***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15890,86***		***127127***				

		Сметная стоимость				*1716212*				
38	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж крепления табло	0,028	100444,41	17109,70	2812	479	1485	74,98	2
		т		76215,67	645,44	2134	18	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*1311*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*344*				
		Сметная стоимость				*4641*				
39	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимоть крепления табло(2шт)	0,028	397853,26	--	11140	--	472	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*929*				
		Сметная стоимость				*12541*				
40	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,26	131,11	1,97	165	2	41	0,05	--
		м2		46,97	0,47	59	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*16*				
		Сметная стоимость				*222*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2008373	135545			245
			Тенге			243448	43243			37
	Стоимость оборудования -		Тенге			1524449				
	Накладные расходы -		Тенге			64637				
	Сметная прибыль -		Тенге			127127				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1716213				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			469806				
	Материалы -		Тенге			87358				
	Всего заработная плата -		Тенге				284479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6130				
		Накладные расходы -	Тенге			146839				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121757		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25082		
		Сметная прибыль -	Тенге			49332				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			665977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата -	Тенге				284479			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				60			
		Накладные расходы -	Тенге			41				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9		
		Сметная прибыль -	Тенге			16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222				
		Сметная заработная плата -	Тенге				60			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13952				

	Материалы -		Тенге			199				
	Всего заработная плата -		Тенге				2152			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11140				
		Накладные расходы -	Тенге			1958				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1311		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					647		
		Сметная прибыль -	Тенге			1273				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2399595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				286691			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж конструкций металлических								
		Фм-Б1-2шт								
41	**11-010205-0109 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**9,72**	**3878,28**	**--**	**37697**	**--**	**24822**	**4,38**	**43**
		м3		**3878,28**	**--**	**37697**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2553,69***		***24822***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2292,07***				***22279***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***261,62***				***2543***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***514,56***		***5002***				
		Сметная стоимость				***67520***				
42	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**9,72**	**755,75**	**--**	**7346**	**--**	**4837**	**0,95**	**9**
		м3		**755,75**	**--**	**7346**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***4837***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***4341***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***496***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***975***				
		Сметная стоимость				***13158***				
43	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**17,01**	**1038,55**	**--**	**17666**	**--**	**749**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***749***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***749***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1473***				
		Сметная стоимость				***19888***				
44	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**0,36**	**4070,14**	**1396,49**	**1465**	**503**	**346**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**303**	**232**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		***960,73***		***346***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***756,10***				***272***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***204,63***				***74***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***402,47***		***145***				
		Сметная стоимость				***1956***				
45	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,36**	**16858,59**	**781,17**	**6069**	**281**	**529**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**460**	**76**	**48,5**	**0,21**	**--**

		Накладные расходы -		*1468,43*		*529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*528*				
		Сметная стоимость				*7125*				
46	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонного фундамента Фм-Б1**	**8,6**	**20495,20**	**1142,66**	**176259**	**9827**	**30229**	**5,46**	**47**
		м3		**4918,05**	**315,71**	**42295**	**2715**	**48,5**	**0,31**	**3**
		Накладные расходы -		*3515,00*		*30229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2538,37*				*21830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,62*				*8399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1920,82*		*16519*				
		Сметная стоимость				*223007*				
47	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,0356**	**151084,20**	**--**	**5379**	**--**	**228**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6405,97*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6405,97*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12599,21*		*449*				
		Сметная стоимость				*6056*				
48	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1354**	**143165,32**	**--**	**19385**	**--**	**822**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6070,21*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6070,21*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11938,84*		*1617*				
		Сметная стоимость				*21823*				
49	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	**3,6**	**795,22**	**14,39**	**2863**	**52**	**593**	**0,24**	**1**
		м2		**245,04**	**2,34**	**882**	**8**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*452*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*276*				
		Сметная стоимость				*3732*				
50	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоястен, фундаментов**	**28,6**	**2968,26**	**30,56**	**84892**	**874**	**11889**	**0,54**	**15**
		м2		**540,94**	**6,43**	**15471**	**184**	**50,8**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*415,71*		*11889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*278,06*				*7953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,64*				*3937*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,72*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104524*				
51	**11-080101-0306 РСНБ РК 2015**	**Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	**28,6**	**-1495,77**	**-12,91**	**-42779**	**-369**	**-5797**	**-0,26**	**-7**
		м2		**-261,22**	**-1,75**	**-7471**	**-50**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*202,68*		*5797*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*133,59*				*3821*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,09*				*1976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***135,88***		***3886***				
		Сметная стоимость				***-33096***				
		Фм-ССЗ(1шт)								
52	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**0,676**	**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**1181**	**3,22**	**2**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**1793**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***1181***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1567,44*				*1060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*178,91*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***238***				
		Сметная стоимость				***3211***				
53	**11-070507-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков цокольных массой более 2,5 т**	**1**	**3832,21**	**1833,90**	**3832**	**1834**	**1946**	**2,01**	**2**
		шт		**1998,31**	**756,48**	**1998**	**756**	**62,1**	**0,65**	**1**
		Накладные расходы -		***1945,75***		***1946***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1710,73*				*1711*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*235,02*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***462,24***		***462***				
		Сметная стоимость				***6240***				
54	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки фундаментные, опорные, из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**0,23**	**41248,68**	**--**	**9487**	**--**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1748,94***		***402***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1748,94*				*402*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3439,81***		***791***				
		Сметная стоимость				***10680***				
55	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установказакладных деталей весом до 4 кг**	**0,00104**	**373574,65**	**1047,43**	**389**	**1**	**132**	**227,70**	**--**
		1т		**218316,48**	**480,67**	**227**	**--**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		***126455,53***		***132***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*106116,62*				*110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20338,91*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***40002,41***		***42***				
		Сметная стоимость				***562***				
56	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,04349**	**219209,46**	**1047,43**	**9533**	**46**	**1821**	**66,70**	**3**
		1т		**63951,29**	**480,67**	**2781**	**21**	**48,5**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		***41868,96***		***1821***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*31249,50*				*1359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10619,46*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20886,27***		***908***				
		Сметная стоимость				***12262***				
57	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-11,5м(2шт)**	**1,64**	**20701,86**	**9029,92**	**33951**	**14809**	**15460**	**11,08**	**18**
		т		**10744,71**	**2722,13**	**17621**	**4464**	**60,9**	**2,33**	**4**
		Накладные расходы -		***9426,80***		***15460***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8201,30*				*13450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1225,49*				*2010*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2410,29***		***3953***				

		Сметная стоимость				*53364*				
58	21-060801-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет опор	1,64	358222,24	--	587484	--	24909	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15188,62*		*24909*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15188,62*				*24909*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29872,87*		*48992*				
		Сметная стоимость				*661385*				
59	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К2-2-6(2шт)	0,196	79692,02	16712,22	15620	3276	8964	66,92	13
		т		61829,31	4890,86	12119	959	60,9	4,15	1
		Накладные расходы -		*45734,34*		*8964*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*40632,58*				*7964*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5101,76*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10034,11*		*1967*				
		Сметная стоимость				*26551*				
60	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет консоли(2шт)	0,196	387553,58	--	75961	--	3221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*3221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*3221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*6334*				
		Сметная стоимость				*85516*				
61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	51,02	131,11	1,97	6689	100	1651	0,05	2
		м2		46,97	0,47	2396	24	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*1651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*1312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*667*				
		Сметная стоимость				*9007*				
62	13-080202-1801 РСНБ РК 2015	Оттяжка тросовая к металлоконструкциям	4	3962,18	1837,28	15849	7349	5523	2,30	9
		шт		2124,90	593,20	8500	2373	42,8	0,51	2
		Накладные расходы -		*1380,67*		*5523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1163,35*				*4653*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*217,32*				*869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*427,43*		*1710*				
		Сметная стоимость				*23081*				
63	21-050310-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость троса	2,2	1649,34	--	3629	--	154	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,93*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,93*				*154*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,54*		*303*				
		Сметная стоимость				*4085*				
64	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость талрепа(шт4)**	**0,004**	**387553,58**	**--**	**1550**	**--**	**66**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,27*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*66*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*129*				
		Сметная стоимость				*1745*				
65	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,004**	**329942,85**	**--**	**1320**	**--**	**56**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*13989,58*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13989,58*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27514,59*		*110*				
		Сметная стоимость				*1486*				
66	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска талрепа(шт4) и комплекта зажимов планочных(шт4)**	**0,000352**	**65,55**	**0,98**	**1**	**--**	**--**	**0,02**	**--**
		м2		**23,49**	**0,23**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16,18*		*0*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*12,86*				*0*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,32*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,54*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1083328**	**38582**			**159**
			Тенге			**144419**	**11763**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**15849**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10872**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5523**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4653**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**870**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1710**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23081**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10872**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**351594**				
	Материалы -		Тенге			**176720**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110148**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28392**				
	Местные материалы -		Тенге			**9487**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**17666**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76533**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59119**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17414**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34250**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**462376**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110148**			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			715886				
		Материалы -	Тенге			1746				
		Всего заработная плата -	Тенге				35163			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			666315				
		Накладные расходы -	Тенге			52676				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21414		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31262		
		Сметная прибыль -	Тенге			61485				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			830046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				35163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1315504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				156183			
		РАЗДЕЛ 7.Монтаж аппаратуры управления								
67	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент МО-3**	**0,66**	**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**1021**	**2,85**	**2**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**1550**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***1021***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***916***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***206***				
		Сметная стоимость				***2777***				
68	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3**	**0,66**	**755,75**	**--**	**499**	**--**	**328**	**0,95**	**1**
		м3		**755,75**	**--**	**499**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***328***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***295***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***34***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***66***				
		Сметная стоимость				***894***				
69	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**1,155**	**1038,55**	**--**	**1200**	**--**	**51**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***51***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***51***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***100***				
		Сметная стоимость				***1351***				
70	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под основание МО-3**	**0,45**	**19331,64**	**1050,33**	**8699**	**473**	**1261**	**4,04**	**2**
		м3		**3634,18**	**288,41**	**1635**	**130**	**48,5**	**0,28**	**--**
		Накладные расходы -		***2802,78***		***1261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***1902,46***				***856***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***900,33***				***405***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1770,75***		***797***				
		Сметная стоимость				***10757***				
71	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Установка основания под оборудование**	**0,0623**	**100444,41**	**17109,70**	**6258**	**1066**	**3305**	**74,98**	**5**

		т		76215,67	645,44	4748	40	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*2916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*389*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*765*				
		Сметная стоимость				*10328*				
72	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость мет/основания МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза	0,0623	345906,56	--	21550	--	914	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14666,44*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28845,84*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
73	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Установка дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	32825,22	2986,02	32825	2986	4042	4,60	5
		шт		4818,96	1122,11	4819	1122	42,8	0,94	1
		Накладные расходы -		*4042,38*		*4042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2542,78*				*2543*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1499,60*				*1500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2949,41*		*2949*				
		Сметная стоимость				*39817*				
74	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость дорожного контроллера для простых перекрестков (до 16 направлений)	1	1702299,36	--	1702299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72177,49*		*72177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72177,49*				*72177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141958,15*		*141958*				
		Сметная стоимость				*1916435*				
75	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	Интегрированный модуль управления ИМУ-1	1	5637,94	1102,15	5638	1102	1485	2,30	2
		шт		2409,48	383,16	2409	383	42,8	0,32	--
		Накладные расходы -		*1484,98*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1195,25*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,73*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,83*		*570*				
		Сметная стоимость				*7693*				
76	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
77	ТПРАЙС"CENTRAL Asia"	Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1	1	40552,23	--	40552	--	1719	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1719,41*		*1719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1719,41*				*1719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3381,73*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45653*				
78	ТПРАЙС"TLP"	Лицензия на подключение АСУДД	1	162187,68	--	162188	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6876,76*		*6877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6876,76*				*6877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13525,15*		*13525*				
		Сметная стоимость				*182590*				
79	**13-100204-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	**1**	**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**87605**	**138,00**	**138**
		комплект		**188149,20**	**--**	**188149**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
80	**13-100204-0405 РСНБ РК 2015**	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	**1**	**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**54023**	**85,10**	**85**
		компл		**116025,34**	**--**	**116025**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13603,87*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183652*				
		Контур заземления контроллера-1компл								
81	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях без крепления с вертикальными стенками**	**2,3**	**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**2331**	**1,74**	**4**
		м3		**1539,10**	**--**	**3540**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1013,43*		*2331*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*909,61*				*2092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103,83*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,20*		*470*				
		Сметная стоимость				*6341*				
82	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**2,3**	**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**1362**	**1,12**	**3**
		м3		**899,47**	**--**	**2069**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*1362*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*1223*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*274*				
		Сметная стоимость				*3706*				
83	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм**	**8**	**2470,47**	**140,75**	**19764**	**1126**	**3828**	**0,81**	**6**
		шт		**799,32**	**38,32**	**6395**	**307**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*3828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*2868*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*1887*				
		Сметная стоимость				*25479*				
84	**21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**138351,55**	**--**	**3985**	**--**	**169**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5866,11*		*169*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5866,11*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11537,41*		*332*				
		Сметная стоимость				*4486*				
85	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм**	**12**	**339,38**	**15,12**	**4073**	**181**	**1171**	**0,18**	**2**
		м		**182,70**	**3,83**	**2192**	**46**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*420*				
		Сметная стоимость				*5664*				
86	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,007404**	**146062,26**	**--**	**1081**	**--**	**46**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6193,04*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1217*				
		Контур заземления конструктивов-3компл								
87	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**0,648**	**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**1661**	**4,73**	**3**
		м3 грунта		**3893,03**	**--**	**2523**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2563,40*		*1661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2300,78*				*1491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*262,62*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*516,51*		*335*				
		Сметная стоимость				*4519*				
88	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**0,648**	**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**512**	**1,39**	**1**
		м3 грунта		**1200,00**	**--**	**778**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*790,15*		*512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*709,20*				*460*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,95*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,21*		*103*				
		Сметная стоимость				*1393*				
89	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**12**	**2470,47**	**140,75**	**29646**	**1689**	**5742**	**0,81**	**10**
		шт.		**799,32**	**38,32**	**9592**	**460**	**42,8**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		*478,46*		*5742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*358,51*				*4302*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,95*				*1439*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,91*		*2831*				
		Сметная стоимость				*38218*				
90	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**18**	**339,38**	**15,12**	**6109**	**272**	**1757**	**0,18**	**3**
		м		**182,70**	**3,83**	**3289**	**69**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,61*		*1757*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*1437*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*320*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*629*				
		Сметная стоимость				*8495*				
91	**21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	**0,0288**	**166822,81**	**--**	**4804**	**--**	**204**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7073,29*		*204*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7073,29*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13911,69*		*401*				
		Сметная стоимость				*5408*				
92	**21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0288**	**170162,29**	**--**	**4901**	**--**	**208**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7214,88*		*208*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7214,88*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14190,17*		*409*				
		Сметная стоимость				*5517*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2587245**	**8895**			**271**
			Тенге			**350212**	**2557**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2081028**				
	Накладные расходы -		Тенге			**88236**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**173541**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2342805**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**442781**				
	Материалы -		Тенге			**62001**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**335257**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**40552**				
		Накладные расходы -	Тенге			**161372**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**136798**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**24574**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**48332**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**652486**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**335257**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35628**				
	Материалы -		Тенге			**6591**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12723**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14771**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9154**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**7332**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1822**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12723**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**27808**				
	Материалы -		Тенге			**444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4788**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**21550**				

		Накладные расходы -	Тенге			**4219**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2916**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2562**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**34589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4788**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3078244**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352769**			
		РАЗДЕЛ 8.Установка детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)-4шт								
93	**13-080304-0202 РСНБ РК 2015 К-1,05**	**Установка детекторов транспорта (свыше 2м). Установка на металлическом основании**	**4**	**3541,28**	**819,92**	**14165**	**3280**	**5927**	**2,42**	**10**
		шт.		**2656,45**	**328,42**	**10626**	**1314**	**42,8**	**0,29**	**1**
		Накладные расходы -		***1481,84***		***5927***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1277,53***				***5110***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***204,32***				***817***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***401,85***		***1607***				
		Сметная стоимость				***21700***				
94	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость детекторов транспорта инфракрасный с ПО (PIR)**	**4**	**99073,44**	**--**	**396294**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***4200,71***		***16803***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***4200,71***				***16803***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***8261,93***		***33048***				
		Сметная стоимость				***446145***				
95	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления датчика транспорта КДТ-89(2шт),КДТ-СС3(2шт) с окраской за 2 раза**	**0,005**	**397853,26**	**--**	**1989**	**--**	**84**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16868,98***		***84***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16868,98***				***84***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***33177,78***		***166***				
		Сметная стоимость				***2239***				
96	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,2**	**131,11**	**1,97**	**26**	**--**	**6**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**9**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***6***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***5***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***3***				
		Сметная стоимость				***35***				
97	**13-100204-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрическая проверка и настройка каналов ввода - вывода информации датчиков транспорта**	**4**	**23518,65**	**--**	**94075**	**--**	**43802**	**17,25**	**69**
		канал		**23518,65**	**--**	**94075**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10950,62***		***43802***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***9548,57***				***38194***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1402,05***				***5608***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2757,54***		***11030***				
		Сметная стоимость				***148908***				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**506549**	**3280**			**79**
			Тенге			**104710**	**1314**			**1**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**396294**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16803**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**33048**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**446144**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**108240**				
		Материалы -	Тенге			**260**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**106014**			
		Накладные расходы -	Тенге			**49730**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**43304**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6426**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12638**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**170607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106014**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**26**				
		Материалы -	Тенге			**16**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**35**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1989**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1989**				
		Накладные расходы -	Тенге			**84**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**166**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2240**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**619026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106024**			
		РАЗДЕЛ 9.Монтаж сигнальных устройств								
98	**13-080303-2302 РСНБ РК 2015 Р. 13-08 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**18**	**3275,49**	**74,57**	**58959**	**1342**	**21757**	**2,42**	**43**
		шт.		**2397,97**	**--**	**43164**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1208,73***		***21757***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***1026,33***				***18474***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***182,40***				***3283***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***358,74***		***6457***				
		Сметная стоимость				***87173***				
99	**ТПРАЙС"TLP"**	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300/200мм(ТИП-7 LED)**	**6**	**145465,93**	**--**	**872796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***6167,76***		***37007***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6167,76***				***37007***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12130,69***		***72784***				
		Сметная стоимость				***982587***				

100	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)	4	164715,67	--	658863	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6983,94*		*27936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6983,94*				*27936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13735,97*		*54944*				
		Сметная стоимость				*741743*				
101	ТПРАЙС"TLP"	Стоимость светофора пешеходного светодиодного 200мм (ТИП-9 LED)	8	90854,51	--	726836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3852,23*		*30818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3852,23*				*30818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7576,54*		*60612*				
		Сметная стоимость				*818266*				
102	11-090606-0112 РСНБ РК 2015	Монтаж экранов и крепления для светофоров	0,074	100444,41	17109,70	7433	1266	3926	74,98	6
		т		76215,67	645,44	5640	48	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*53051,93*		*3926*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*3464*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*462*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12279,71*		*909*				
		Сметная стоимость				*12268*				
103	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	6	10168,98	--	61014	--	2587	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*431,16*		*2587*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*431,16*				*2587*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*848,01*		*5088*				
		Сметная стоимость				*68689*				
104	ТПРАЙС"МБМ Кировец"	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	4	10310,05	--	41240	--	1749	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*437,15*		*1749*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*437,15*				*1749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,78*		*3439*				
		Сметная стоимость				*46428*				
105	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепление для светофоров на стойку КС-8.8-А1-2(2шт),КС-100(4шт)	0,024	397853,26	--	9548	--	405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*796*				
		Сметная стоимость				*10749*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**2436689**	**2608**			**49**
			Тенге			**48803**	**48**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2258494**				
	Накладные расходы -		Тенге			**95760**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**188340**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2542595**				

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58959				
		Материалы -	Тенге			14453				
		Всего заработная плата -	Тенге				43164			
		Накладные расходы -	Тенге			21757				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18474		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3283		
		Сметная прибыль -	Тенге			6457				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			87173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				43164			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102254				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102254				
		Накладные расходы -	Тенге			4336				
		Сметная прибыль -	Тенге			8527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115117				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16981				
		Материалы -	Тенге			527				
		Всего заработная плата -	Тенге				5688			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9548				
		Накладные расходы -	Тенге			4331				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3464		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					867		
		Сметная прибыль -	Тенге			1705				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2767902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				48851			
		РАЗДЕЛ 10.Монтаж светофорных стоек								
106	**11-010205-0407 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы**	**3,87072**	**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**5987**	**2,85**	**11**
		м3 грунта		**2349,08**	**--**	**9093**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1546,77***		***5987***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1388,31***				***5374***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***158,47***				***613***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***311,67***		***1206***				
		Сметная стоимость				***16286***				
107	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**3,87072**	**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**1926**	**0,95**	**4**
		м3		**755,75**	**--**	**2925**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***1926***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***1729***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***197***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***388***				
		Сметная стоимость				***5239***				
108	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**6,77376**	**1038,55**	**--**	**7035**	**--**	**298**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		Накладные расходы -		*44,03*		*298*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*587*				
		Сметная стоимость				*7920*				
109	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**2,7**	**20414,21**	**831,12**	**55118**	**2244**	**9581**	**5,64**	**15**
		м3		**5073,36**	**233,24**	**13698**	**630**	**48,5**	**0,23**	**1**
		Накладные расходы -		*3548,39*		*9581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2573,70*				*6949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*974,69*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1917,01*		*5176*				
		Сметная стоимость				*69875*				
110	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж светофорной стойки с приямком массой до 0,5 т**	**0,686**	**20939,61**	**9029,92**	**14365**	**6195**	**6337**	**10,75**	**7**
		т		**10431,75**	**2722,13**	**7156**	**1867**	**60,9**	**2,33**	**2**
		Накладные расходы -		*9238,21*		*6337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*8010,72*				*5495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1227,49*				*842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2414,23*		*1656*				
		Сметная стоимость				*22359*				
111	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная транспортная СС3 с креплением для 3 светофоров,одного знака и одного табло**	**2**	**64827,04**	**--**	**129654**	**--**	**5497**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2748,67*		*5497*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2748,67*				*5497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5406,06*		*10812*				
		Сметная стоимость				*145963*				
112	**ТПРАЙС"МБМ Кировец"**	**Стойка светофорная СПЗ с креплением для 1 светофора и одного табло информационного**	**4**	**50853,29**	**--**	**203413**	**--**	**8625**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2156,18*		*8625*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2156,18*				*8625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4240,76*		*16963*				
		Сметная стоимость				*229001*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**421603**	**8439**			**37**
			Тенге			**32872**	**2497**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**407238**				
	Материалы -		Тенге			**39176**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26346**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**333067**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**7035**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31914**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**14052**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17862**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**474285**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26346**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14365**				
	Материалы -		Тенге			**1014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9024**			

		Накладные расходы -	Тенге			6337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5495		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					842		
		Сметная прибыль -	Тенге			1656				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9024			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			496643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35369			
		РАЗДЕЛ 11.Прокладка кабеля								
113	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**445**	**249,03**	**109,05**	**110819**	**48529**	**36192**	**0,12**	**51**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**52018**	**18572**	**42,8**	**0,04**	**19**
		Накладные расходы -		***81,33***		***36192***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*67,89*				*30213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,44*				*5980*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***11761***				
		Сметная стоимость				***158772***				
114	**13-100902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	**0,615**	**190764,52**	**42914,07**	**117320**	**26392**	**40895**	**131,10**	**81**
		км		**118033,26**	**12881,85**	**72590**	**7922**	**42,8**	**12,67**	**8**
		Накладные расходы -		***66495,83***		***40895***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56031,67*				*34459*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10464,16*				*6435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***20580,83***		***12657***				
		Сметная стоимость				***170872***				
115	**23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,029**	**351158,33**	**--**	**10184**	**--**	**432**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14889,11***		***432***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14889,11*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29283,80***		***849***				
		Сметная стоимость				***11465***				
116	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,15**	**191575,89**	**--**	**28736**	**--**	**1218**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***1218***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8122,82*				*1218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***2396***				
		Сметная стоимость				***32351***				
117	**23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2**	**0,258**	**367003,59**	**--**	**94687**	**--**	**4015**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***15560,95***		***4015***				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15560,95*				*4015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30605,16*		*7896*				
		Сметная стоимость				*106598*				
118	**23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,079**	**492328,06**	**--**	**38894**	**--**	**1649**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20874,71*		*1649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20874,71*				*1649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41056,22*		*3243*				
		Сметная стоимость				*43787*				
119	**23-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78**	**0,215**	**157046,81**	**--**	**33765**	**--**	**1432**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6658,78*		*1432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6658,78*				*1432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13096,45*		*2816*				
		Сметная стоимость				*38012*				
120	**23-060401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели FTP-5eCAT**	**0,329**	**86967,33**	**--**	**28612**	**--**	**1213**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3687,41*		*1213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3687,41*				*1213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7252,38*		*2386*				
		Сметная стоимость				*32211*				
121	**13-080206-1703 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	**4**	**3461,31**	**73,57**	**13845**	**294**	**1447**	**0,46**	**2**
		м		**456,76**	**24,91**	**1827**	**100**	**42,8**	**0,02**	**--**
		Накладные расходы -		*361,65*		*1447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*206,15*				*825*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,50*				*622*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,84*		*1223*				
		Сметная стоимость				*16515*				
122	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**4**	**74,59**	**0,68**	**298**	**3**	**115**	**0,06**	**--**
		м		**57,09**	**0,27**	**228**	**1**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*28,76*		*115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,55*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,27*		*33*				
		Сметная стоимость				*446*				
123	**23-010301-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	**4**	**953,06**	**--**	**3812**	**--**	**162**	**--**	**--**

		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,41*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,41*				*162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,48*		*318*				
		Сметная стоимость				*4292*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**480973**	**75219**			**134**
			Тенге			**126664**	**26595**			**27**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**477161**				
	Материалы -		Тенге			**40400**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**153259**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**234878**				
		Накладные расходы -	Тенге			**88608**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**65595**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**23013**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**45261**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**611030**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153259**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3812**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**162**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**318**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4292**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**615322**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153259**			
		РАЗДЕЛ 12.Устройство кабельной канализации								
124	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**23,04**	**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**23782**	**1,77**	**41**
		м3 грунта		**1567,60**	**--**	**36118**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1032,20*		*23782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*926,45*				*21345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,75*				*2436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,98*		*4792*				
		Сметная стоимость				*64692*				
125	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**23,04**	**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**13646**	**1,12**	**26**
		м3 грунта		**899,47**	**--**	**20724**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*592,26*		*13646*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*531,59*				*12248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,68*				*1398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,34*		*2750*				
		Сметная стоимость				*37119*				
126	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	**0,05**	**1870769,38**	**--**	**93538**	**--**	**8386**	**152,95**	**8**
		кан.-км		**136544,58**	**--**	**6827**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*167710,08*		*8386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*84794,19*				*4240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82915,90*				*4146*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163078,36*		*8154*				
		Сметная стоимость				*110077*				

127	11-221401-0218 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 250 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	45	13283,30	9534,62	597749	429058	278754	3,59	161
		м продавливания		3701,60	4997,71	166572	224897	62,1	4,23	190
		Накладные расходы -		*6194,54*		*278754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5402,27*				*243102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*792,27*				*35652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1558,23*		*70120*				
		Сметная стоимость				*946623*				
128	23-010301-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	45	9467,47	--	426036	--	18064	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*401,42*		*18064*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*401,42*				*18064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789,51*		*35528*				
		Сметная стоимость				*479628*				
129	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий	0,084	1861529,52	--	156368	--	13552	142,60	12
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	10694	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*13552*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*6641*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*6912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*13594*				
		Сметная стоимость				*183514*				
130	11-340201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х (трехканальная) отверстий	0,066	1861529,52	--	122861	--	10648	142,60	9
		канало-километр трубопровода		127304,72	--	8402	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*161337,07*		*10648*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*79056,23*				*5218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82280,84*				*5431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161829,33*		*10681*				
		Сметная стоимость				*144190*				
131	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	114	339,38	15,12	38690	1724	11128	0,18	21
		м		182,70	3,83	20828	437	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*97,61*		*11128*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*79,84*				*9101*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,77*				*2026*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,96*		*3985*				
		Сметная стоимость				*53803*				
132	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,070338	146062,26	--	10274	--	436	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6193,04*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6193,04*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12180,42*		*857*				
		Сметная стоимость				*11566*				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1502357**	**430782**			**278**
			Тенге			**270164**	**225334**			**191**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**38690**				
		Материалы -	Тенге			**16138**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21265**			
		Накладные расходы -	Тенге			**11128**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9101**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2027**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3985**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**53803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21265**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1037632**				
		Материалы -	Тенге			**348964**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**474233**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10274**				
		Накладные расходы -	Тенге			**349203**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**292793**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56410**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**110947**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1497782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**474233**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**426036**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**426036**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18064**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**35528**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**479628**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**2031213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**469**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**495498**			
		РАЗДЕЛ 13.Приямки кабельной канализации (6шт)								
133	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**2,058**	**2652,19**	**--**	**5458**	**--**	**3594**	**3,22**	**7**
		м3 грунта		**2652,19**	**--**	**5458**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1746,35***		***3594***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***1567,44***				***3226***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***178,91***				***368***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***351,88***		***724***				
		Сметная стоимость				***9776***				
134	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**2,058**	**564,54**	**--**	**1162**	**--**	**765**	**0,71**	**1**
		м3 грунта		**564,54**	**--**	**1162**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***371,73***		***765***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***333,64***				***687***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,08***				***78***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,90***		***154***				
		Сметная стоимость				***2081***				

135	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**3,6015**	**1038,55**	**--**	**3740**	**--**	**159**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***159***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***312***				
		Сметная стоимость				***4211***				
136	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**0,96**	**16858,59**	**781,17**	**16184**	**750**	**1410**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**1228**	**203**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***1410***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*694*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***1408***				
		Сметная стоимость				***19001***				
137	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж приямков**	**0,18**	**100444,41**	**17109,70**	**18080**	**3080**	**9549**	**74,98**	**13**
		т		**76215,67**	**645,44**	**13719**	**116**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***53051,93***		***9549***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46808,41*				*8426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6243,52*				*1124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12279,71***		***2210***				
		Сметная стоимость				***29840***				
138	**21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Приямок 400х400х600(6шт)**	**0,18**	**345906,56**	**--**	**62263**	**--**	**2640**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***14666,44***		***2640***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14666,44*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***28845,84***		***5192***				
		Сметная стоимость				***70095***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**106888**	**3830**			**23**
			Тенге			**21566**	**320**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26545**				
	Материалы -		Тенге			**14207**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8051**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5927**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4606**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1321**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2598**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35070**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8051**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**80343**				
	Материалы -		Тенге			**1281**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13835**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**62263**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12189**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**8426**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3763**		

		Сметная прибыль -	Тенге			**7403**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**99935**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**135005**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21886**			
РАЗДЕЛ 14.Устройство колодцев кабельной канализации (4шт)										
139	**11-010205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**16,172**	**3430,40**	**--**	**55476**	**--**	**36529**	**3,88**	**63**
		м3 грунта		**3430,40**	**--**	**55476**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2258,77***		***36529***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***2027,37***				***32787***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***231,41***				***3742***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***455,13***		***7360***				
		Сметная стоимость				***99365***				
140	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**9,712**	**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**7674**	**1,39**	**14**
		м3		**1200,00**	**--**	**11654**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***790,15***		***7674***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***709,20***				***6888***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***80,95***				***786***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***159,21***		***1546***				
		Сметная стоимость				***20874***				
141	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,46**	**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**3215**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4882**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***3215***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***2885***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***329***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***648***				
		Сметная стоимость				***8744***				
142	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,305**	**1038,55**	**--**	**11741**	**--**	**498**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***498***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***498***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***979***				
		Сметная стоимость				***13218***				
143	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**9,6**	**150,10**	**107,75**	**1441**	**1034**	**518**	**0,05**	**--**
		м2 основания или покрытия		**42,35**	**33,38**	**407**	**320**	**60,3**	**0,03**	**--**
		Накладные расходы -		***53,96***		***518***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***45,66***				***438***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8,30***				***80***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,32*		*157*				
		Сметная стоимость				*2116*				
144	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б1**	**0,668**	**16858,59**	**781,17**	**11262**	**522**	**981**	**1,55**	**1**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**854**	**142**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		*1468,43*		*981*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,46*				*498*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1466,16*		*979*				
		Сметная стоимость				*13222*				
145	**11-340201-0503 РСНБ РК 2015 при**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**4**	**64021,83**	**2557,34**	**256087**	**10229**	**40300**	**10,64**	**43**
		колодец		**10320,18**	**1050,50**	**41281**	**4202**	**62,1**	**0,77**	**3**
		Накладные расходы -		*10075,11*		*40300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*7061,19*				*28245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3013,92*				*12056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5927,76*		*23711*				
		Сметная стоимость				*320098*				
146	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**0,44**	**795,22**	**14,39**	**350**	**6**	**72**	**0,24**	**--**
		м2		**245,04**	**2,34**	**108**	**1**	**50,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*164,71*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*125,67*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,05*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,80*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**352893**	**11792**			**127**
			Тенге			**114662**	**4665**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**352893**				
	Материалы -		Тенге			**214699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**119327**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**11741**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**71781**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**18006**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**35414**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**478095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119327**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**478095**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119327**			

РАЗДЕЛ 15.Благоустройство

Восстановление проезжей части

147	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**6**	**2542,57**	**978,32**	**15255**	**5870**	**8280**	**1,78**	**11**
		м3		**1564,25**	**459,68**	**9386**	**2758**	**60,3**	**0,45**	**3**
		Накладные расходы -		*1379,98*		*8280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*7323*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*957*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*1883*				
		Сметная стоимость				*25418*				
148	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	**6**	**746,59**	**--**	**4480**	**--**	**3006**	**0,88**	**5**
		м		**746,59**	**--**	**4480**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*500,94*		*3006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*2701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*599*				
		Сметная стоимость				*8084*				
149	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**11,448**	**513,00**	**--**	**5873**	**--**	**249**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,75*		*249*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*490*				
		Сметная стоимость				*6612*				
150	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,448**	**1038,55**	**--**	**11889**	**--**	**504**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*991*				
		Сметная стоимость				*13385*				
151	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**6**	**1428,39**	**24,19**	**8570**	**145**	**3104**	**0,80**	**5**
		м		**716,60**	**10,03**	**4300**	**60**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*517,30*		*3104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*2629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*934*				
		Сметная стоимость				*12608*				
152	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси толщиной 12 см**	**24**	**683,01**	**113,72**	**16392**	**2729**	**5008**	**0,28**	**7**
		м2		**249,48**	**36,44**	**5987**	**874**	**60,3**	**0,03**	**1**
		Накладные расходы -		*208,68*		*5008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*172,41*				*4138*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,33*		*1712*				
		Сметная стоимость				*23112*				
153	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 к объему**	**Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	**72**	**37,23**	**4,12**	**2681**	**297**	**417**	**0,01**	**--**
		м2		**5,54**	**1,17**	**399**	**84**	**60,3**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,80*		*417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*4,05*				*291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,75*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,44*		*248*				

		Сметная стоимость				*3346*				
154	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные	5,256	1389,15	--	7301	--	310	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*609*				
		Сметная стоимость				*8219*				
155	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм	24	568,01	167,17	13632	4012	1916	0,05	1
		м2		39,47	49,22	947	1181	60,3	0,04	1
		Накладные расходы -		*79,83*		*1916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*53,48*				*1284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,35*				*632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,83*		*1244*				
		Сметная стоимость				*16792*				
156	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	24	532,93	72,97	12790	1751	1699	0,06	1
		м2		51,92	24,74	1246	594	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*70,78*		*1699*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*46,23*				*1109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,56*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,30*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15648*				
157	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К-10 к объему	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (до 15 см)	240	108,39	3,79	26014	910	1370	--	--
		м2		0,30	1,47	72	354	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,71*		*1370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,07*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,64*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,13*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29575*				
158	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	24	125,30	79,72	3007	1913	1104	0,04	1
		м2		39,28	25,45	943	611	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,00*		*1104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*329*				
		Сметная стоимость				*4440*				
159	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 к объему К-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7 см)	144	0,23	0,02	32	3	11	--	--

		м2		0,11	--	15	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*0,08*		*11*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,06*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,01*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,02*		*3*				
		Сметная стоимость				*46*				
160	21-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	4,176	8685,99	--	36273	--	1538	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,29*		*1538*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,29*				*1538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*724,34*		*3025*				
		Сметная стоимость				*40836*				
161	11-270602-0313 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	24	128,68	79,89	3088	1917	1109	0,04	1
		м2		39,28	25,53	943	613	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*46,19*		*1109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*938*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,99*		*336*				
		Сметная стоимость				*4532*				
162	21-020501-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	2,5896	9327,57	--	24155	--	1024	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*395,49*		*1024*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,49*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*777,84*		*2014*				
		Сметная стоимость				*27193*				
		Восстановление тротуара								
163	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	16,4	95,23	36,94	1562	606	841	0,07	1
		м2		58,29	18,35	956	301	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*51,25*		*841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*45,30*				*743*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,96*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,72*		*192*				
		Сметная стоимость				*2595*				
164	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	1,1808	513,00	--	606	--	26	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*26*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*51*				
		Сметная стоимость				*682*				

165	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	1,1808	1038,55	--	1226	--	52	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*102*				
		Сметная стоимость				*1380*				
166	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см	2,46	1095,07	954,90	2694	2349	643	0,17	--
		м3		140,17	201,59	345	496	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*261,25*		*643*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*267*				
		Сметная стоимость				*3604*				
167	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	2,46	1389,15	--	3417	--	145	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,90*		*145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,90*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,84*		*285*				
		Сметная стоимость				*3847*				
168	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см	16,4	215,00	2,45	3526	40	1834	0,17	3
		м2		162,55	0,90	2666	15	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*111,85*		*1834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*98,56*				*1616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,29*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,15*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				
169	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)	32,8	26,19	--	859	--	576	0,03	1
		м2		26,19	--	859	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*17,57*		*576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*15,79*				*518*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,78*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,50*		*115*				
		Сметная стоимость				*1550*				
170	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	1,56784	9237,81	--	14483	--	614	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*391,68*		*614*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,68*				*614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***770,36***		***1208***				
		Сметная стоимость				***16305***				
		Устройство тротуара								
171	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**11,59**	**2524,45**	**--**	**29258**	**--**	**19265**	**2,85**	**33**
		м3 грунта		**2524,45**	**--**	**29258**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1662,24***		***19265***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1491,95*				*17292*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,30*				*1974*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***334,94***		***3882***				
		Сметная стоимость				***52405***				
172	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**11,59**	**755,75**	**--**	**8759**	**--**	**5768**	**0,95**	**11**
		м3 грунта		**755,75**	**--**	**8759**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***5768***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*5177*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*591*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***1162***				
		Сметная стоимость				***15689***				
173	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**20,2825**	**1038,55**	**--**	**21064**	**--**	**893**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***893***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***1757***				
		Сметная стоимость				***23714***				
174	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3**	**61**	**168,77**	**--**	**10295**	**--**	**6779**	**0,19**	**11**
		м2 спланированной площади		**168,77**	**--**	**10295**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***111,13***		***6779***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*99,74*				*6084*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,38*				*694*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***22,39***		***1366***				
		Сметная стоимость				***18440***				
175	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**9,15**	**1095,07**	**954,90**	**10020**	**8737**	**2390**	**0,17**	**2**
		м3 материала основания в плотном теле		**140,17**	**201,59**	**1283**	**1845**	**60,3**	**0,16**	**2**
		Накладные расходы -		***261,25***		***2390***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*1886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***108,51***		***993***				
		Сметная стоимость				***13403***				
176	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**31**	**1534,87**	**24,19**	**47581**	**750**	**16176**	**0,80**	**25**
		м бортового камня		**716,60**	**10,03**	**22215**	**311**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***521,82***		***16176***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*13583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*2593*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*5101*				
		Сметная стоимость				*68858*				
177	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,395	29539,94	--	41208	--	1747	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1252,49*		*1747*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*1747*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*3436*				
		Сметная стоимость				*46392*				
178	11-270602-0314 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	61	128,62	79,89	7846	4873	2817	0,04	2
		м2 покрытия		39,28	25,53	2396	1557	60,3	0,02	1
		Накладные расходы -		*46,19*		*2817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,08*				*2384*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*434*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,98*		*853*				
		Сметная стоимость				*11516*				
		Устройство сопряжения пандуса или дорожки для инвалидов с								
179	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,08	2542,57	978,32	15459	5948	8390	1,78	11
		м3		1564,25	459,68	9511	2795	60,3	0,45	3
		Накладные расходы -		*1379,98*		*8390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*7420*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*1908*				
		Сметная стоимость				*25757*				
180	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	8	746,59	--	5973	--	4008	0,88	7
		м		746,59	--	5973	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*500,94*		*4008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*450,20*				*3602*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,74*				*406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,80*		*798*				
		Сметная стоимость				*10779*				
181	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	11,7312	513,00	--	6018	--	255	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*255*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*502*				
		Сметная стоимость				*6775*				
182	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	11,7312	1038,55	--	12183	--	517	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*517*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*1016*				
		Сметная стоимость				*13716*				
183	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/**	**6,4**	**2263,86**	**--**	**14489**	**--**	**9540**	**2,56**	**16**
		м3		**2263,86**	**--**	**14489**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1490,66*		*9540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1337,94*				*8563*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,72*				*977*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,36*		*1922*				
		Сметная стоимость				*25952*				
184	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3**	**6,4**	**755,75**	**--**	**4837**	**--**	**3185**	**0,95**	**6**
		м3		**755,75**	**--**	**4837**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*497,63*		*3185*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*2859*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,98*				*326*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,27*		*642*				
		Сметная стоимость				*8664*				
185	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**11,2**	**1038,55**	**--**	**11632**	**--**	**493**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,03*		*493*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*970*				
		Сметная стоимость				*13095*				
186	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчано-гравийного основания под бортовые камни**	**0,16**	**3841,19**	**1396,49**	**615**	**223**	**152**	**0,98**	**--**
		м3		**842,98**	**645,41**	**135**	**103**	**50,8**	**0,62**	**--**
		Накладные расходы -		*951,03*		*152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*756,10*				*121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*194,93*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*383,38*		*61*				
		Сметная стоимость				*829*				
187	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**8**	**1534,87**	**24,19**	**12279**	**194**	**4175**	**0,80**	**6**
		м		**716,60**	**10,03**	**5733**	**80**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*521,82*		*4175*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*3505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,66*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,54*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17770*				
188	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**0,36**	**36869,98**	**--**	**13273**	**--**	**563**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1563,29*		*563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1563,29*				*563*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3074,66*		*1107*				
		Сметная стоимость				*14943*				
189	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)**	**40**	**1428,39**	**24,19**	**57136**	**968**	**20692**	**0,80**	**32**
		м		**716,60**	**10,03**	**28664**	**401**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*517,30*		*20692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*438,16*				*17526*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*79,14*				*3166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,66*		*6226*				
		Сметная стоимость				*84054*				
190	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Камни бетонные бортовые 100х200 мм (ПОРЕБРИК)**	**0,128**	**29539,94**	**--**	**3781**	**--**	**160**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1252,49*		*160*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1252,49*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2463,39*		*315*				
		Сметная стоимость				*4257*				
191	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси-15см**	**4,8**	**1095,07**	**954,90**	**5256**	**4584**	**1254**	**0,17**	**1**
		м3		**140,17**	**201,59**	**673**	**968**	**60,3**	**0,16**	**1**
		Накладные расходы -		*261,25*		*1254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*206,08*				*989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,17*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,51*		*521*				
		Сметная стоимость				*7031*				
192	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство тротуарного покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**32**	**125,24**	**79,72**	**4008**	**2551**	**1472**	**0,04**	**1**
		м2		**39,28**	**25,45**	**1257**	**814**	**60,3**	**0,02**	**1**
		Накладные расходы -		*45,99*		*1472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*39,03*				*1249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,97*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,70*		*438*				
		Сметная стоимость				*5918*				
193	**21-020501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I**	**3,0912**	**9329,61**	**--**	**28840**	**--**	**1223**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*395,58*		*1223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,58*				*1223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*778,01*		*2405*				
		Сметная стоимость				*32468*				
		Отмостка МО-3								
194	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство отмостки вокруг МО-3 из бетонной плитки**	**2,2**	**879,53**	**34,04**	**1935**	**75**	**623**	**0,44**	**1**
		м2		**377,85**	**13,09**	**831**	**29**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*283,03*		*623*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,29*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***93,00***		***205***				
		Сметная стоимость				***2762***				
195	**21-040509-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**2,2**	**1535,33**	**--**	**3378**	**--**	**143**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***65,10***		***143***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***128,03***		***282***				
		Сметная стоимость				***3803***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**596928**	**51445**			**204**
			Тенге			**179850**	**16843**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**596928**				
	Материалы -		Тенге			**119032**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**196693**			
	Местные материалы -		Тенге			**176109**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**70492**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148059**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**117757**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**30302**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**59599**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**804587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196693**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			**804587**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196693**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**13961772**	**1027946**			**2032**
			Тенге			**2034424**	**444163**			**405**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**7126429**				
	Накладные расходы -		Тенге			**302161**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**594287**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**8022877**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1871440**				
	Материалы -		Тенге			**264289**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1110965**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**284626**				
		Накладные расходы -	Тенге			**565870**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**466732**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**99138**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**194985**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2632294**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1035**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1110965**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3535563**				
	Материалы -		Тенге			**938289**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1194386**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**703221**				
	Местные материалы -		Тенге			**185597**				

Транспортные расходы -		Тенге			179646				
	Накладные расходы -	Тенге			872772				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					693462		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					179310		
	Сметная прибыль -	Тенге			352667				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4761002				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1227
	Сметная заработная плата -	Тенге				1194386			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			998491				
Материалы -		Тенге			7035				
Всего заработная плата -		Тенге				173237			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			780421				
	Накладные расходы -	Тенге			152311				
	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					105501		
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46810		
	Сметная прибыль -	Тенге			92064				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1242866				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
	Сметная заработная плата -	Тенге				173237			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			429848				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429848				
	Накладные расходы -	Тенге			18226				
	Сметная прибыль -	Тенге			35846				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			483920				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17142960				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2437
	Сметная заработная плата -	Тенге				2478588			

Всего в тенге:	17 142 960
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	9 120 083
Оборудование	8 022 877
Итого:	**17 142 960**
Временные здания и сооружения 1,76%	160 513
Итого:	**17 303 473**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	258 929
Итого:	**17 562 402**
Итого в текущих ценах :	**18 787 879**
НДС 12%	2 254 545
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**21 042 424**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**20 621 576**
в том числе НДС 12%:	2 209 455

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

ул.Жандосова - школа №188(мкр.Таусамалы)

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Демонтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,0444**	**61265,71**	**11976,79**	**2720**	**532**	**1417**	**44,99**	**2**
		т конструкций		**45729,40**	**451,81**	**2030**	**20**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***31914,49***		***1417***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***28124,36***				***1249***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3790,14***				***168***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***7454,42***		***331***				
		Сметная стоимость				***4468***				
2	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**0,0444**	**513,00**	**--**	**23**	**--**	**1**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***21,75***		***1***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***21,75***				***1***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***42,78***		***2***				
			Тенге			**2030**	**20**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**50**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2720**				
	Материалы -		Тенге			**158**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2050**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1417**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1249**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**168**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**331**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**4468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2050**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4525**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2050**			
		РАЗДЕЛ 2.Установка дорожных знаков								
4	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**2**	**4556,07**	**841,29**	**9112**	**1683**	**4953**	**3,79**	**8**
		шт.		**3412,61**	**219,80**	**6825**	**440**	**60,3**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		***2476,39***		***4953***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***2190,34***				***4381***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***286,05***				***572***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***562,60***		***1125***				
		Сметная стоимость				***15190***				
5	**11-010205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**0,2**	**755,75**	**--**	**151**	**--**	**100**	**0,95**	**--**
		м3 грунта		**755,75**	**--**	**151**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***497,63***		***100***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***446,65***				***89***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***50,98***				***10***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***100,27***		***20***				
		Сметная стоимость				***271***				
6	**41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**0,35**	**1038,55**	**--**	**363**	**--**	**15**	**--**	**--**
		Тенге за 1 тонну		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***44,03***		***15***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***44,03***				***15***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***86,61***		***30***				
		Сметная стоимость				***409***				
7	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,2**	**16858,59**	**781,17**	**3372**	**156**	**294**	**1,55**	**--**
		м3		**1278,73**	**211,93**	**256**	**42**	**48,5**	**0,21**	**--**
		Накладные расходы -		***1468,43***		***294***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***722,97***				***145***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***745,46***				***149***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1466,16***		***293***				
		Сметная стоимость				***3959***				
8	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,013**	**102730,88**	**17109,70**	**1336**	**222**	**710**	**77,23**	**1**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**1021**	**8**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***710***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***48200,87***				***627***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6399,51***				***83***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***164***				
		Сметная стоимость				***2209***				

9	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	2	813,23	--	1626	--	967	0,79	2
		шт.		714,41	--	1429	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*967*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,74*		*207*				
		Сметная стоимость				*2801*				
10	24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2,5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	4	15613,12	--	62452	--	2648	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*662,00*		*2648*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*2648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1302,01*		*5208*				
		Сметная стоимость				*70308*				
11	24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.8.5, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	1	7650,52	--	7651	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*324,38*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*324,38*				*324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,99*		*638*				
		Сметная стоимость				*8613*				
12	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость крепления КМЗ-4-2(3шт),КМЗ-4/4-2(1шт),КМЗ-7б-2(1шт)	0,02177	397853,26	--	8661	--	367	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*722*				
		Сметная стоимость				*9751*				
13	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость кронштейна КЗТ-1-250	0,004	397853,26	--	1591	--	67	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16868,98*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*133*				
		Сметная стоимость				*1791*				
14	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	1,4	227,46	--	318	--	14	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*27*				
		Сметная стоимость				*358*				

15	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(2шт)**	**0,0368**	**387553,58**	**--**	**14262**	**--**	**605**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***605***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***605***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1189***				
		Сметная стоимость				***16056***				
16	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**1,15965**	**131,11**	**1,97**	**152**	**2**	**38**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**54**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***38***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***30***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***8***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***15***				
		Сметная стоимость				***205***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**111049**	**2064**			**11**
			Тенге			**9736**	**491**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**85198**				
	Материалы -		Тенге			**3857**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9198**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70421**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**363**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9352**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5506**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3846**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**102114**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9198**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**25850**				
	Материалы -		Тенге			**93**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1029**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24515**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1749**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**627**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1122**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2208**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**29807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1029**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**131922**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10227**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж знака индивидуального проектирования на ККП								
17	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж знака индивидуального проектирования**	**3,4892**	**6570,81**	**387,39**	**22927**	**1352**	**15124**	**5,90**	**21**
		м2		**6179,59**	**209,37**	**21562**	**731**	**60,9**	**0,22**	**1**
		Накладные расходы -		***4334,45***		***15124***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***3890,88***				***13576***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***443,58***				***1548***		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*872,42*		*3044*				
		Сметная стоимость				*41095*				
18	**24-010201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,22м-1шт со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**1,4884**	**28463,06**	**--**	**42364**	**--**	**1796**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1206,83*		*1796*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1206,83*				*1796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2373,59*		*3533*				
		Сметная стоимость				*47693*				
19	**24-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования 1,22х1,64м-1шт со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**2,0008**	**22511,54**	**--**	**45041**	**--**	**1910**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*954,49*		*1910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*954,49*				*1910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1877,28*		*3756*				
		Сметная стоимость				*50707*				
20	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж крепления знака индивидуального проектирования на консоль**	**0,00224**	**102730,88**	**17109,70**	**230**	**38**	**122**	**77,23**	**--**
		т		**78502,14**	**645,44**	**176**	**1**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		*54600,38*		*122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*108*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*28*				
		Сметная стоимость				*380*				
21	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимоть крепления ККП-1-2(шт4)**	**0,00224**	**397853,26**	**--**	**891**	**--**	**38**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16868,98*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16868,98*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33177,78*		*74*				
		Сметная стоимость				*1003*				
22	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**0,1008**	**144,22**	**2,16**	**15**	**--**	**4**	**0,05**	**--**
		м2		**51,67**	**0,51**	**5**	**--**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,60*		*4*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*28,28*				*3*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,31*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,39*		*1*				
		Сметная стоимость				*20*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**111468**	**1390**			**21**
			Тенге			**21743**	**732**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87420**				
	Материалы -		Тенге			**9**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5**			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87406					
		Накладные расходы -	Тенге			3710					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3707			
		Сметная прибыль -	Тенге			7290					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98420					
		Сметная заработная плата -	Тенге				5				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24048					
	Материалы -		Тенге			29					
	Всего заработная плата -		Тенге				22470				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			891					
		Накладные расходы -	Тенге			15284					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13684			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1600			
		Сметная прибыль -	Тенге			3147					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42479					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата -	Тенге				22470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			140899					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата -	Тенге				22475				
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж табло информационного водителя									
23	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**8**	**249,03**	**109,05**	**1992**	**872**	**651**	**0,12**	**1**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**935**	**334**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***81,33***		***651***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***108***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***211***				
		Сметная стоимость				***2854***				
24	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
25	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное водителя ТВСАв**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***29922***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***6105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**117582**	**33919**			**61**
			Тенге			**60314**	**10866**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			117582				
	Материалы -		Тенге			21817				
	Всего заработная плата -		Тенге				71180			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			36742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6277		
		Сметная прибыль -	Тенге			12346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			166670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			166670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71180			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж табло информационного пешехода								
26	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**8**	**249,03**	**109,05**	**1992**	**872**	**651**	**0,12**	**1**
		м кабеля		**116,90**	**41,74**	**935**	**334**	**42,8**	**0,04**	**--**
		Накладные расходы -		***81,33***		***651***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***67,89***				***543***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***13,44***				***108***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***26,43***		***211***				
		Сметная стоимость				***2854***				
27	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели контрольные КГВВ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**0,008**	**191575,89**	**--**	**1533**	**--**	**65**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***8122,82***		***65***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***8122,82***				***65***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***15975,90***		***128***				
		Сметная стоимость				***1726***				
28	**13-080202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Табло информационное пешехода ТВСАп**	**2**	**57028,74**	**16523,38**	**114057**	**33047**	**36027**	**29,90**	**60**
		шт		**29689,21**	**5266,18**	**59378**	**10532**	**42,8**	**4,50**	**9**
		Накладные расходы -		***18013,27***		***36027***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		***14960,91***				***29922***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***3052,36***				***6105***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6003,36***		***12007***				
		Сметная стоимость				***162090***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**117582**	**33919**			**61**
			Тенге			**60314**	**10866**			**9**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			117582				
	Материалы -		Тенге			21817				
	Всего заработная плата -		Тенге				71180			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1533				
		Накладные расходы -	Тенге			36742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30465		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6277		
		Сметная прибыль -	Тенге			12346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			166670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				71180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			166670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70

		Сметная заработная плата -	Тенге				71180			
		РАЗДЕЛ 6.Монтаж аппаратуры управления								
29	13-080304-0201 РСНБ РК 2015	**Интегрированный модуль управления ИМУ-1**	1	5637,94	1102,15	5638	1102	1485	2,30	2
		шт		2409,48	383,16	2409	383	42,8	0,32	--
		Накладные расходы -		*1484,98*		*1485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1195,25*				*1195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*289,73*				*290*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,83*		*570*				
		Сметная стоимость				*7693*				
30	ТПРАЙС"TLP"	**Стоимость интегрированного модуля управления ИМУ-1**	1	216541,06	--	216541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9181,34*		*9181*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9181,34*				*9181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18057,79*		*18058*				
		Сметная стоимость				*243780*				
31	ТПРАЙС"CENTRAL Asia"	**Стоимость программого обеспечения для ИМУ-1**	1	40552,23	--	40552	--	1719	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1719,41*		*1719*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1719,41*				*1719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3381,73*		*3382*				
		Сметная стоимость				*45653*				
32	13-100204-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка**	1	188149,20	--	188149	--	87605	138,00	138
		комплект		188149,20	--	188149	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*87604,98*		*87605*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*76388,58*				*76389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11216,40*				*11216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22060,33*		*22060*				
		Сметная стоимость				*297814*				
33	13-100204-0405 РСНБ РК 2015	**Тренировка станции (ДКСМ)с комплектом соединительных линий**	1	116025,34	--	116025	--	54023	85,10	85
		компл		116025,34	--	116025	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*54023,07*		*54023*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*47106,29*				*47106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6916,78*				*6917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13603,87*		*13604*				
		Сметная стоимость				*183652*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**566906**	**1102**			**225**
			Тенге			**306584**	**383**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			216541				
	Накладные расходы -		Тенге			9181				
	Сметная прибыль -		Тенге			18058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			243780				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			350365				
	Материалы -		Тенге			2126				
	Всего заработная плата -		Тенге				306967			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40552				
		Накладные расходы -	Тенге			144832				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					124690		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20142		
		Сметная прибыль -	Тенге			39616				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**534813**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**778593**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**306967**			
		РАЗДЕЛ 7.Нанесение линий дорожной разметки краской								
34	**11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м), сплошная**	**0,04**	**1502,88**	**315,96**	**60**	**13**	**9**	**3,66**	**--**
		км линии		**148,25**	**118,76**	**6**	**5**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		***231,55***		***9***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***161,00***				***6***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***70,55***				***3***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***138,75***		***6***				
		Сметная стоимость				***75***				
35	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.3 сплошной двойной линией**	**0,1**	**50368,44**	**6319,19**	**5037**	**632**	**549**	**3,66**	**--**
		км		**2964,91**	**2375,19**	**296**	**238**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		***5492,23***		***549***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***3220,08***				***322***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2272,15***				***227***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4468,85***		***447***				
		Сметная стоимость				***6033***				
36	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.5 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 1:3**	**0,13**	**741,23**	**315,96**	**96**	**41**	**26**	**3,66**	**--**
		км		**148,25**	**118,76**	**19**	**15**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		***199,26***		***26***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***161,00***				***21***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***38,25***				***5***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***75,24***		***10***				
		Сметная стоимость				***132***				
37	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разметка проезжей части 1.6 прерывистой линией шириной 0,1м(добовляется 0,05 м до ширины 0,15м) при соотношении штриха и промежутка 3:1**	**0,1**	**1249,00**	**315,96**	**125**	**32**	**22**	**3,66**	**--**
		км		**148,25**	**118,76**	**15**	**12**	**60,3**	**2,19**	**--**
		Накладные расходы -		***220,79***		***22***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		***161,00***				***16***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***59,78***				***6***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***117,58***		***12***				
		Сметная стоимость				***159***				
38	**22-040901-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краска для дорожной разметки белая производства стран ЕС**	**42,7466**	**894,44**	**--**	**38234**	**--**	**1621**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***37,92***		***1621***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***37,92***				***1621***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***74,59***		***3188***				
		Сметная стоимость				***43044***				

39	22-040601-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Растворители N 646	0,0031278	393794,55	--	1232	--	52	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16696,89*		*52*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16696,89*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32839,32*		*103*				
		Сметная стоимость				*1387*				
40	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	20,852	255,92	--	5336	--	226	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,85*		*226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,85*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,34*		*445*				
		Сметная стоимость				*6007*				
		Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком								
41	11-300506-0101 РСНБ РК 2015	Предварительная разметка	17,48	220,73	18,93	3858	331	2401	0,18	3
		м2 окрашиваемой поверхности		197,11	9,59	3445	168	59,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*137,34*		*2401*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*122,78*				*2146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,56*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,65*		*501*				
		Сметная стоимость				*6759*				
42	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Нанесение дорожной разметки холодным пластиком	17,48	1000,26	354,82	17485	6202	9898	0,69	12
		м2 покрытия		645,32	179,85	11280	3144	60,9	0,13	2
		Накладные расходы -		*566,25*		*9898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*502,53*				*8784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,72*				*1114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,32*		*2191*				
		Сметная стоимость				*29574*				
43	22-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый производства стран ЕС(белый)	96,14	1454,42	--	139828	--	5929	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,67*		*5929*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,67*				*5929*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,29*		*11661*				
		Сметная стоимость				*157417*				
44	22-040902-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки производства стран ЕС	1,3984	5295,74	--	7406	--	314	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,54*		*314*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,54*				*314*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*441,62*		*618*				
		Сметная стоимость				*8338*				

45	**22-040902-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	**5,244**	**255,92**	**--**	**1342**	**--**	**57**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***10,85***		***57***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***10,85***				***57***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***21,34***		***112***				
		Сметная стоимость				***1511***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**220039**	**7250**			**17**
			Тенге			**15062**	**3581**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**220039**				
	Материалы -		Тенге			**4349**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18643**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**193378**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21104**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**11296**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9808**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19291**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**260435**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**260435**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18643**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1247397**	**80176**			**397**
			Тенге			**475783**	**26940**			**23**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**216541**				
	Накладные расходы -		Тенге			**9181**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**18058**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**243780**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**585529**				
	Материалы -		Тенге			**45760**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**449327**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**43617**				
		Накладные расходы -	Тенге			**218317**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**185620**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**32697**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**64308**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**868154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**366**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449327**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**392708**				
	Материалы -		Тенге			**8215**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27846**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**351205**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**414**				
		Накладные расходы -	Тенге			**34168**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16805**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**17363**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**34150**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**461026**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27846**			

Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			52619				
Материалы -			Тенге			280				
Всего заработная плата -			Тенге				25549			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25406				
		Накладные расходы -	Тенге			18450				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15559		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2891		
		Сметная прибыль -	Тенге			5685				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			76754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				25549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1649714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				502722			

Всего в тенге:	1 649 714
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 405 934
Оборудование	243 780
Итого:	**1 649 714**
Временные здания и сооружения 1,76%	24 744
Итого:	**1 674 458**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	39 916
Итого:	**1 714 374**
Итого в текущих ценах :	**1 834 001**
НДС 12%	220 080
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 054 081**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 012 999**
в том числе НДС 12%:	215 678

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

Ул.Жандосова - ул.Кажимукана(мкр.Таусамалы)

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	5	4556,07	841,29	22780	4206	12382	3,79	19
		шт.		3412,61	219,80	17063	1099	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*12382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*10952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1430*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*2813*				
		Сметная стоимость				*37975*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,5	755,75	--	378	--	249	0,95	--
		м3 грунта		755,75	--	378	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*223*		
		Сметная стоимость				*1023*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,5	14816,84	781,17	7408	391	691	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	639	106	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*648*				
		Сметная стоимость				*8747*				
5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	5	813,23	--	4066	--	2418	0,79	4
		шт.		714,41	--	3572	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*2418*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*2154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,74***		***519***				
		Сметная стоимость				***7002***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,125**	**102730,88**	**17109,70**	**12841**	**2139**	**6825**	**77,23**	**10**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**9813**	**81**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***6825***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*6025*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*800*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***1573***				
		Сметная стоимость				***21239***				
7	**24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**12**	**10144,98**	**--**	**121740**	**--**	**5162**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***430,15***		***5162***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*5162*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***846,01***		***10152***				
		Сметная стоимость				***137054***				
8	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**12**	**15613,12**	**--**	**187357**	**--**	**7944**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***7944***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*7944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***15624***				
		Сметная стоимость				***210925***				
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(2шт),КМЗ-4/4-2(5шт),КМТ-А-2(2шт),КМТ-А/А-2(5шт)**	**0,074**	**387553,58**	**--**	**28679**	**--**	**1216**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1216***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***2392***				
		Сметная стоимость				***32287***				
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(5шт)**	**0,092**	**387553,58**	**--**	**35655**	**--**	**1512**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1512***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***2973***				
		Сметная стоимость				***40140***				

11	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(2шт)**	**0,016**	**387553,58**	**--**	**6201**	**--**	**263**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***263***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***263***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***517***				
		Сметная стоимость				***6981***				
12	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**2,8**	**227,46**	**--**	**637**	**--**	**27**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***27***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***53***				
		Сметная стоимость				***717***				
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**4,05**	**131,11**	**1,97**	**531**	**8**	**131**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**190**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***131***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***104***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***27***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***53***				
		Сметная стоимость				***715***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**429183**	**6744**			**34**
			Тенге			**31655**	**1288**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**345807**				
	Материалы -		Тенге			**8716**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**23049**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**309734**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**909**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29042**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13795**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**15247**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**29988**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**404836**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23049**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**83376**				
	Материалы -		Тенге			**890**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9893**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70535**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9816**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**6025**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3791**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7455**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**100647**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9893**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**505483**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				32943			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
						Существующий тротуар				
						==========				
14	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,12	2542,57	978,32	305	117	166	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	188	55	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				
15	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,216	513,00	--	111	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
16	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,216	1038,55	--	224	--	10	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
17	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	2	88,01	56,67	176	113	70	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	62	38	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
18	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	0,12	1066,58	925,01	128	111	31	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	17	23	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
19	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	1,8	1037,34	34,04	1867	61	521	0,44	1
		м2 тротуара		377,85	13,09	680	24	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***191***				
		Сметная стоимость				***2580***				
20	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***735***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***1445***				
		Сметная стоимость				***19502***				
Новый тротуар										
==========										
21	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**0,9**	**1037,34**	**34,04**	**934**	**31**	**261**	**0,44**	**--**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**340**	**12**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***261***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*212*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***96***				
		Сметная стоимость				***1290***				
22	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**10**	**866,16**	**--**	**8662**	**--**	**367**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***367***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*367*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***722***				
		Сметная стоимость				***9752***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**29730**	**434**			**1**
			Тенге			**1287**	**152**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29730**				
	Материалы -		Тенге			**1688**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1439**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25985**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2165**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**868**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1297**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2552**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1439**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**34446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1439**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**458913**	**7177**			**36**
			Тенге			**32942**	**1440**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**375537**				
	Материалы -		Тенге			**10404**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24488**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335719				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1244				
		Накладные расходы -	Тенге			31207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14662		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16545		
		Сметная прибыль -	Тенге			32539				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			439283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				24488			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			83376				
Материалы -			Тенге			890				
Всего заработная плата -			Тенге				9893			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			70535				
		Накладные расходы -	Тенге			9816				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6025		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3791		
		Сметная прибыль -	Тенге			7455				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			100647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				9893			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			539930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				34382			

Всего в тенге:	539 930
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	539 930
Оборудование	0
Итого:	**539 930**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 503
Итого:	**549 433**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 329
Итого:	**564 762**
Итого в текущих ценах :	**604 170**
НДС 12%	72 500
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**676 671**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**663 137**
в том числе НДС 12%:	71 050

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

ул.Космонавтов - Бурундайское шоссе

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	6	4556,07	841,29	27336	5048	14858	3,79	23
		шт.		3412,61	219,80	20476	1319	60,3	0,17	1
		Накладные расходы -		*2476,39*		*14858*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2190,34*				*13142*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*286,05*				*1716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*562,60*		*3376*				
		Сметная стоимость				*45570*				
2	11-010205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	0,6	755,75	--	453	--	299	0,95	1
		м3 грунта		755,75	--	453	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*497,63*		*299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*446,65*				*268*		
		Сметная стоимость				*1227*				
4	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	0,6	14816,84	781,17	8890	469	829	1,55	1
		м3		1278,73	211,93	767	127	48,5	0,21	--
		Накладные расходы -		*1381,86*		*829*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*722,97*				*434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*658,89*				*395*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1295,90*		*778*				
		Сметная стоимость				*10497*				
5	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	6	813,23	--	4879	--	2901	0,79	5
		шт.		714,41	--	4286	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*483,54*		*2901*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*430,79*				*2585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,75*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***103,74***		***622***				
		Сметная стоимость				***8403***				
6	**11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	**0,19**	**102730,88**	**17109,70**	**19519**	**3251**	**10374**	**77,23**	**15**
		т конструкций		**78502,14**	**645,44**	**14915**	**123**	**60,9**	**0,53**	**--**
		Накладные расходы -		***54600,38***		***10374***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*9158*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*1216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12586,50***		***2391***				
		Сметная стоимость				***32285***				
7	**24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**16**	**10144,98**	**--**	**162320**	**--**	**6882**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***430,15***		***6882***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*6882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***846,01***		***13536***				
		Сметная стоимость				***182739***				
8	**24-010201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 5.16.2, 5.16.1, В 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**16**	**15613,12**	**--**	**249810**	**--**	**10592**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***662,00***		***10592***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*662,00*				*10592*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1302,01***		***20832***				
		Сметная стоимость				***281234***				
9	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость крепления КМЗ-4-2(4шт),КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А-2(4шт),КМТ-А/А-2(6шт)**	**0,1**	**387553,58**	**--**	**38755**	**--**	**1643**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1643***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***3232***				
		Сметная стоимость				***43630***				
10	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость стойки СЗ-1-2(6шт)**	**0,1104**	**387553,58**	**--**	**42786**	**--**	**1814**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***1814***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*1814*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***3568***				
		Сметная стоимость				***48168***				

11	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стоимость кронштейна КЗТ2-1А-III-250(4шт)**	**0,032**	**387553,58**	**--**	**12402**	**--**	**526**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***16432,27***		***526***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***16432,27***				***526***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***32318,87***		***1034***				
		Сметная стоимость				***13962***				
12	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**5,6**	**227,46**	**--**	**1274**	**--**	**54**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9,64***		***54***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9,64***				***54***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***18,97***		***106***				
		Сметная стоимость				***1434***				
13	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**5,94**	**131,11**	**1,97**	**779**	**12**	**192**	**0,05**	**--**
		м2		**46,97**	**0,47**	**279**	**3**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***32,36***		***192***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		***25,71***				***153***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6,65***				***39***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13,08***		***78***				
		Сметная стоимость				***1049***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**570294**	**8779**			**44**
			Тенге			**41177**	**1571**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**456832**				
	Материалы -		Тенге			**10548**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**27711**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**413403**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1090**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36654**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**16581**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**20073**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**532965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27711**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**113462**				
	Материалы -		Тенге			**1353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15038**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**93943**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14357**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9158**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5199**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10226**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**138045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15038**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**671010**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				42749			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
						Существующий тротуар				
						==========				
14	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,12	2542,57	978,32	305	117	166	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	188	55	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				
15	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,216	513,00	--	111	--	5	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*9*				
		Сметная стоимость				*125*				
16	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	0,216	1038,55	--	224	--	10	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*19*				
		Сметная стоимость				*252*				
17	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	2	88,01	56,67	176	113	70	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	62	38	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*70*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*60*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*20*				
		Сметная стоимость				*266*				
18	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	0,12	1066,58	925,01	128	111	31	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	17	23	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*31*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*24*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*13*				
		Сметная стоимость				*171*				
19	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	1,8	1037,34	34,04	1867	61	521	0,44	1
		м2 тротуара		377,85	13,09	680	24	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*521*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***191***				
		Сметная стоимость				***2580***				
20	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***735***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***1445***				
		Сметная стоимость				***19502***				
Новый тротуар										
==========										
21	**11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**1,8**	**1037,34**	**34,04**	**1867**	**61**	**521**	**0,44**	**1**
		м2 тротуара		**377,85**	**13,09**	**680**	**24**	**60,3**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		***289,72***		***521***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***106,16***		***191***				
		Сметная стоимость				***2580***				
22	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**20**	**866,16**	**--**	**17323**	**--**	**735**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***735***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***1445***				
		Сметная стоимость				***19502***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**39325**	**464**			**2**
			Тенге			**1627**	**164**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39325**				
	Материалы -		Тенге			**2250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1791**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**34647**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**335**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2793**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1080**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1713**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3369**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1791**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**45488**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1791**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**609619**	**9243**			**46**
			Тенге			**42804**	**1735**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**496157**				
	Материалы -		Тенге			**12799**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**29501**			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			448050				
Местные материалы -			Тенге			2				
Транспортные расходы -			Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			39447				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17661		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21786		
		Сметная прибыль -	Тенге			42848				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			578452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				29501			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			113462				
Материалы -			Тенге			1353				
Всего заработная плата -			Тенге				15038			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			93943				
		Накладные расходы -	Тенге			14357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9158		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5199		
		Сметная прибыль -	Тенге			10226				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			138045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			716497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				44539			

Всего в тенге:	716 497
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	716 497
Оборудование	0
Итого:	**716 497**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 610
Итого:	**729 107**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 342
Итого:	**749 449**
Итого в текущих ценах :	**801 745**
НДС 12%	96 209
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**897 954**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**879 995**
в том числе НДС 12%:	94 285

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"

Объект: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов.

ул.Жандосова - школа №188(мкр.Таусамалы)

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Установка дорожных знаков								
1	11-090606-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж кронштейнов со знаками, с хомутами**	0,047	102730,88	17109,70	4828	804	2566	77,23	4
		т конструкций		78502,14	645,44	3690	30	60,9	0,53	--
		Накладные расходы -		*54600,38*		*2566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48200,87*				*2265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,51*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12586,50*		*592*				
		Сметная стоимость				*7986*				
2	24-010201-0338 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.15, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	4	10144,98	--	40580	--	1721	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*430,15*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*430,15*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*846,01*		*3384*				
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16432,27*		*263*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16432,27*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32318,87*		*517*				
		Сметная стоимость				*6981*				
5	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	2,8	227,46	--	637	--	27	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,64*		*27*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,64*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,97*		*53*				
		Сметная стоимость				*717*				

6	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	1,215	131,11	1,97	159	2	39	0,05	--
		м2		46,97	0,47	57	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*32,36*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,71*				*31*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,65*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,08*		*16*				
		Сметная стоимость				*214*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**56668**	**807**			**4**
			Тенге			**3747**	**31**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41376**				
	Материалы -		Тенге			**100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**58**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**41217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1787**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1756**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**3453**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46616**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15292**				
	Материалы -		Тенге			**335**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3720**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10464**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3010**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2265**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**745**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1464**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19766**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**66382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3778**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка тактильной плитки								
		Существующий тротуар								
		==========								
7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	0,03	2542,57	978,32	76	29	41	1,78	--
		м3		1564,25	459,68	47	14	60,3	0,45	--
		Накладные расходы -		*1379,98*		*41*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1220,43*				*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*159,55*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*313,80*		*9*				
		Сметная стоимость				*127*				
8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	0,054	513,00	--	28	--	1	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,75*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,75*				*1*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,78*		*2*				
		Сметная стоимость				*31*				
9	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	0,054	1038,55	--	56	--	2	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,03*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,61*		*5*				
		Сметная стоимость				*63*				
10	11-270301-0104 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	0,5	88,01	56,67	44	28	18	0,04	--
		м2 площади основания		30,91	19,21	15	10	60,3	0,02	--
		Накладные расходы -		*35,24*		*18*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*30,23*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,01*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,86*		*5*				
		Сметная стоимость				*67*				
11	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,03	1066,58	925,01	32	28	8	0,17	--
		м3 материала основания в плотном теле		140,17	193,06	4	6	60,3	0,16	--
		Накладные расходы -		*254,68*		*8*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*200,94*				*6*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,74*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,70*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
12	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,45	1037,34	34,04	467	15	130	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	170	6	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				
13	ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"	Тактильная плитка(конусообразные рифы)	5	866,16	--	4331	--	184	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36,73*		*184*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,73*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72,23*		*361*				
		Сметная стоимость				*4876*				
					Новый тротуар					
					==========					
14	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	0,45	1037,34	34,04	467	15	130	0,44	--
		м2 тротуара		377,85	13,09	170	6	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*289,72*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*235,74*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,98*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,16*		*48*				
		Сметная стоимость				*645*				

15	**ТПРАЙС ТОО"САМГАУ ГРУП"**	**Тактильная плитка(конусообразные рифы)**	**5**	**866,16**	**--**	**4331**	**--**	**184**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***36,73***		***184***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***36,73***				***184***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***72,23***		***361***				
		Сметная стоимость				***4876***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9831**	**116**			**--**
			Тенге			**407**	**41**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9831**				
	Материалы -		Тенге			**563**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**448**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8662**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**698**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**270**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**428**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**842**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**66500**	**923**			**4**
			Тенге			**4153**	**72**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51207**				
	Материалы -		Тенге			**662**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**505**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**49878**				
	Местные материалы -		Тенге			**1**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**84**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2485**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2184**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4295**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57988**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**505**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15292**				
	Материалы -		Тенге			**335**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3720**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10464**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3010**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2265**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**745**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1464**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**19766**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3720**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**77754**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4225			

Всего в тенге:	77 754
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	77 754
Оборудование	0
Итого:	**77 754**
Временные здания и сооружения 1,76%	1 368
Итого:	**79 122**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	2 208
Итого:	**81 330**
Итого в текущих ценах :	**87 005**
НДС 12%	10 441
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**97 446**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**95 497**
в том числе НДС 12%:	10 232

Сдал: _____ **В.В. Мешков**

Принял: _____ **Е.М.Адилов**

Выполнение объемов работ в натуральных показателях подтверждаю

_____ С.Б.Утешов (тех.надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг»)