Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконструкция 3-х светофорн. об'ектов
деректер базасына енгізілді
№ 1510 до 12 2017 ж.
Бас маман: _____
аты-жөні қолы

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«13» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СМЭУ Алматы»**, РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а

наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов:

- ул.Жандосова – школа №188 (мкр.Таусамал);
- ул.Жандосова – ул.Кажимукана (мкр.Таусамал);
- ул.Космонавтов – Бурундайское шоссе.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевача

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS», проект № 23-25

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», №8-н от 20.01.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Число светофорных объектов	шт.	3	3
Контроллер дорожный до 16 направлений	шт.	3	3
Интегрированный модуль управления (связь)	шт.	3	3
Знаки индивидуального проектирования (панно)	шт.	6	6
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	11	11
Дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера	шт.	4	4
Светофоры:			
- Транспортный светодиодный тип Т.1.II (300мм)	шт.	6	6
- Транспортный светодиодный тип Т.1.III (300/ 210 мм)	шт.	14	14
- Пешеходный светодиодный тип П.1.I (210 мм)	шт.	16	16
Детектор транспорта инфракрасный (PIR)	шт.	4	4
Табло информационное водителя	шт.	9	9
Табло информационное пешехода	шт.	16	16
Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	2	2
Металоконструции:			
- консоли	шт.	3	3
- светофорные стойки	шт.	13	13
- стойки для знаков	шт.	17	17
Кабель	м	1691	1691

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорного контроллера ДКСМ-KZ-16. Светофоры на сверх-ярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Светофоры, дорожные знаки и панно размещены над проезжей частью дорог на консольно-арочных

конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения и на светофорных стойках на обочине дорог. Пешеходные подходы обустроены тактильной плиткой и удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью. Знаки 5.16.1/2 «Пешеходный переход» оснащены табличками 7.15 «Слепые пешеходы». Беспроводная связь с управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать режим работы и, при необходимости, диспетчерски управлять с пульта инспектора УАП ДВД. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2017 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор
Распределительных сетей города
АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Алмешов А.А.

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Заместитель руководителя КГУ
«Управления занятости и
социальных программ города
Алматы» _____ Отыншиев М.Б.

подпись, печать фамилия, имя, отчество

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация и развитие АСУДД города Алматы. Реконструкция 3-х светофорных объектов: ул.Жандосова–школа №188 (мкр.Таусамал); ул.Жандосова–ул.Кажимукана (мкр.Таусамал); ул.Космонавтов – Бурундайское шоссе.»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исполнительный директор ТОО «СМЭУ Алматы» Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2017г. М.П.