Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" февраль 2024 года

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» БИН 050140001585, Атырауская область, Жылыойский район, с.Тургызба 411, Аким с.о. Айтпенбет Д. Ж.

(фамилия, имя, отчество, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 24.01.2024 г., ТОО «Компания»Казахстан Электрокомплекс» Кудайбергенов Д.Н., г. Алматы, Руставели, 3, офис 6,7 Лицензия №001187 от 28.03.2021г.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .01.2024 г., ТОО «KZ Құрылыс Сапа», Кызылординская область, г. Кызылорда, пушкина 60, эксперт Джалгасбаев А.К. аттестат KZ07VJE00049832 от 08.10.2019г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .01.2024 г., ТОО «Стримлайн», Лицензия №21023237 от 27.07.2021 года, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г .А., г. Кызылорда, улица Махамбета, дом № 116Г, инженер по авторскому надзору: Ешимкулов Н.Т. аттестат № KZ37VJE00033287 от 13.12.2017 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Объект относится к **второй уровень ответственности, технически несложный**

по адресу: **Атырауская область, Жылыойский район, с.Тургызба.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__ " декабря 2023 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Решении акима Жемского сельского округа от 23.08.2023г №46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74, 75,76**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ«Управление государственного архитектурностроительного контроля Атырауской области области» KZ78REA00359141 от 29.10.2023 г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Стримлайн» РП - 10-21**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденного**; ГУ «Атырауская область аким Жемского сельского округа Жылыойского района» письмо о согласовании рабочего проекта № 18 от 27.02.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2023 год;**

месяц, год

окончание работ: **январь 2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **4 месяц**:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 мес**;

фактически, месяц: **4 мес** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ 10 кВ	м	171	171	171	171
Протяженность КЛ 10 кВ	м	506	506	506	506
Протяженность КЛ 0,4 кВ	м	3011	3011	3011	3011
Протяженность ВЛИ 0,4 кВ	м	10680	10680	10680	10680

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**
Категория электроснабжения	-	III
Напряжение сети	В	220/380
Система заземления		TN-C-S
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	171
Протяженность КЛ-10 кВ	м	506
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	3011
Протяженность ВЛИ 0,4 кВ (освещение)	м	10680

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1. Фундаменты из бетона кл. В15.
2. Установка КТПН -28/10/0,4 кВ.
3. Фундамент КТПН-28/10/0,4 кВ. из ФБС.
4. Ограждение КТПН-28/10/0,4 кВ. из сетки типа Рабица.
5. Опоры ВЛ-10 кВ. из железобетона типа СВ-95/СВ105/СВ110.
6. Опоры освещения из алюминия типа СФГ-400(90)-8,0-02.
7. Освещение из светиодных ламп.
8. Кабели ВЛ-25 кВ., ВЛ-10 кВ., ВЛ-0,4 кВ – алюминиевые.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **382,396 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **323,811 млн.тенге**, оборудования **40,025 млн.тенге,** прочие **18,560 млн.тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **382,396 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **323,811млн.тенге**, оборудования **40,025 млн.тенге,** прочие **18,560 млн.тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено 98% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __III__

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство объектов уличного освещения протяженностью 12 км в селе Тургызба»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан» Айтпенбет Д. Ж.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО «KZ Құрылыс Сапа», директор Өтеген А.К.
(фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя) Место печати (при наличии)

Эксперт Джалгасбаев А.К. в части инженерных сетей № KZ07VJE00049832 от 08.10.2019 г., в части несущих и ограждающих конструкций № KZ58VJE00049496 от 24.09.2019 г.,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Стримлайн» директор Айтимова А.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору: Ешимкулов Н.Т. Аттестат № KZ37VJE00033287 от 13.12.2017 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, специализация аттестата, подпись, дата) Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик:
ТОО «Компания» Казахстан Электрокомплекс», Кудайбергенов Д.Н.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись руководителя) Место печати (при наличии)